



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO**



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Letno poročilo 2012 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, september 2013

KAZALO

| | |
|---|-----|
| 1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013 | 5 |
| 2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA | 7 |
| 2.1 DOSEŽEK IN ANALIZA NAPREDKA | 7 |
| 2.1.1. <i>Informacije o fizičnem napredku operativnega programa</i> | 7 |
| 2.1.2. <i>Finančne informacije za operativni program</i> | 15 |
| 2.1.3. <i>Informacije o razčlenitvi uporabe skladov</i> | 17 |
| 2.1.4. <i>Pomoč ciljnih skupin</i> | 24 |
| 2.1.5. <i>Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč</i> | 26 |
| 2.1.6. <i>Kakovostna analiza</i> | 26 |
| 2.2. INFORMACIJE O SKLADNOSTI Z ZAKONODAJO SKUPNOSTI | 27 |
| 2.3. VEČJE TEŽAVE IN UKREPI ZA NJHOVO ODPRAVO | 27 |
| 2.4. SPREMEMBE V OKVIRU IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA | 33 |
| 2.5. BISTVENA SPREMEMBA V SKLADU S ČLENOM 57 UREDBE (ES) ŠT. 1083/2006 | 33 |
| 2.6. DOPOLNJEVANJE DRUGIH INSTRUMENTOV | 34 |
| 2.6.1. <i>Dopolnjevanje z OP RČV</i> | 34 |
| 2.6.2. <i>Razmejitve med OP RR in OP RČV</i> | 34 |
| 2.6.3. <i>Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)</i> | 35 |
| 2.6.4. <i>Razmejitve med OP RR in OP ROPI</i> | 36 |
| 2.6.5. <i>Dodatne razmejitve in koordinacija</i> | 37 |
| 2.7. POSTOPKI SPREMLJANJA | 39 |
| 3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH | 41 |
| 3.1. RAZVOJNA PRIORITETA: KONKURENČNOST PODJETIJ IN RAZISKOVALNA ODLIČNOST | 41 |
| 3.1.1. <i>Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost</i> | 48 |
| 3.1.2. <i>Spodbujanje podjetništva</i> | 60 |
| 3.2. RAZVOJNA PRIORITETA: GOSPODARSKO - RAZVOJNA INFRASTRUKTURA | 72 |
| 3.2.1. <i>Gospodarska in izobraževalna infrastruktura</i> | 78 |
| 3.2.2. <i>Informacijska družba</i> | 87 |
| 3.2.3. <i>Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura</i> | 97 |
| 3.2.4. <i>Mreža urgentnih centrov</i> | 109 |
| 3.3. RAZVOJNA PRIORITETA: POVEZOVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH POTENCIALOV | 114 |
| 3.3.1. <i>Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva</i> | 118 |
| 3.3.2. <i>Mreženje kulturnih potencialov</i> | 129 |
| 3.3.3. <i>Športno-rekreacijska infrastruktura</i> | 139 |
| 3.4. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ REGIJ | 144 |
| 3.4.1. <i>Regionalni razvojni programi</i> | 148 |
| 3.4.2. <i>Razvoj obmejnih območij s Hrvaško</i> | 158 |
| V OKVIRU IZVAJANJA PREDNOSTNE USMERITVE ROOSH SE NAČRTUJE TUDI IZVEDBA VREDNOTENJA ZA SICER CELOTNO RAZVOJNO PRIORITETO RR. | 165 |
| 3.5. TEHNIČNA POMOČ | 166 |
| 4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI | 181 |

KAZALO TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov in sprememb instrumentov v letu 2012 | 8 |
| Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR..... | 12 |
| Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP | 13 |
| Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP | 13 |
| Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP | 14 |
| Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP | 14 |
| Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2012 | 15 |
| Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2012 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)..... | 16 |
| Tabela 9: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah..... | 17 |
| Tabela 10: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2012..... | 22 |
| Tabela 11: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah | 24 |
| Tabela 12: Dopolnilno financiranje | 34 |
| Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete | 42 |
| Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP | 46 |
| Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1. | 49 |
| Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1..... | 55 |
| Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2. | 61 |
| Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2..... | 65 |
| Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete | 73 |
| Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete..... | 75 |
| Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP | 77 |
| Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1. | 78 |
| Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1..... | 83 |
| Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2. | 88 |
| Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2..... | 93 |
| Tabela 27: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3. | 97 |
| Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3..... | 106 |
| Tabela 29: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4. | 110 |
| Tabela 30: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4..... | 111 |
| Tabela 31: Finančni napredek 3. razvojne prioritete | 114 |
| Tabela 32: Fizični napredek 3. razvojne prioritete..... | 116 |
| Tabela 33: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP | 117 |
| Tabela 34: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1. | 119 |
| Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1..... | 125 |
| Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2. | 130 |
| Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2..... | 136 |
| Tabela 38: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3. | 139 |
| Tabela 39: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.-MIZKŠ | 141 |
| Tabela 40: Finančni napredek 4. razvojne prioritete | 144 |
| Tabela 42: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP | 148 |
| Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1. | 149 |
| Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1..... | 152 |
| Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2. | 159 |
| Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2..... | 161 |
| Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete | 166 |
| Tabela 48: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih | 167 |
| Tabela 49: Fizični napredek 5. razvojne prioritete | 178 |
| Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov | 185 |

| | |
|--|-----|
| Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2012 | 186 |
| Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih | 188 |
| Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje) | 188 |

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

| | |
|---|---|
| Zadevni cilj | Cilj: 1 - Konvergenca |
| Zadevno upravičeno področje | Slovenija |
| Programsko obdobje | Programsko obdobje: 2007-2013 |
| Številka programa (št. CCI) | CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001 |
| Naslov programa | Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 |
| Leto poročanja | 2012 |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | 6. junij 2013 |
| Datum potrditve OP RR na EK in št. odločbe | 27.8.2007: potrditev OP RR, Odločba št. K(2007) 4080 19.4.2011: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C (2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 |
| Ocena skladnosti OSUN OP RR | 13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko SFC 2007 11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 02900 30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije št. 3083-28/2006/79 07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK preko SFC 2007 28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela: Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283 |
| Nadzorni odbori | 6. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 8. junija 2012, kjer so bili sprejeti sledeči sklepi: Potrditev zapisnika 5. redne seje NO za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Predstavitev in potrditev sprememb Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, Potrditev osnutka Letnega poročila 2011 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013; Potrditev osnutka Letnega poročila 2012 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013; Predstavitev izvajanja Načrta vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Predstavitev in potrditev sprememb Komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Merila | Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR, junij 2011, verzija 3.0., predložena in potrjena na 5. redni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 10.6.2011. |
| Komunikacijski načrt | Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC |
| | 28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije |
| | 27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 |
| | 07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665 |
| | V letu 2012 je OU posredoval na EK spremembe Komunikacijskega načrta, ki jih je potrdil NO OP RR in ROPI dne 8.6.2012. |
| Načrt vrednotenja | NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem Načrta vrednotenja na 6. redni seji NO OP RR in ROPI dne 8. junija 2012. |
| Ostale aktivnosti OU v okviru OP RR | V letu 2012 je organ upravljanja 8.9.2012 organiziral skupen dogodek za vse tri operative programe v obliki kolesarskega dogodka v eni od najbolj uspešnih regij, kar zadeva črpanja evropskih sredstev. |

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2012 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:

1. V letu 2012 je bilo potrjenih 24 instrumentov, kot način za izbor operacij, v skupni vrednosti 272.127.800 mio EUR (EU del + SI del) in sicer 16 neposredno potrjenih operacij in 8 javnih razpisov za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2012 je OU potrdil spremembe štirih instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).
2. V letu 2012 je organ upravljanja 8.9.2012 organiziral skupen dogodek za vse tri operativne programe v obliki kolesarskega dogodka. V okviru Evropskega tedna podjetništva in Tedna enotnega trga je bilo 16.10.2012 v City hotelu v Ljubljani, v okviru Možnosti financiranja podjetniških projektov z evropskimi sredstvi s strani Organa upravljanja, predstavljeno sofinanciranje projektov v okviru programa instrumentov finančnega inženiringa in vrednotenja ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja.

2.1.1. *Informacije o fizičnem napredku operativnega programa*

Posamezen izbor operacij je povezan z doseganjem ciljev ustrezne razvojne prioritete OP RR in je opredeljen v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (v nadaljevanju Uredba) ter podrobneje v Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013. Skladno z navedeno Uredbo obstajata dve možnosti za izbor operacij: javni razpis za izbor operacij in neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program). Na podlagi uredbe se v okviru prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« kot javni razpis za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga posredniško telo izvede v skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih spodbud. V obeh načinih izbora mora biti predložena vloga usklajena z nacionalno zakonodajo, resorno politiko in merili za izbor operacij, ki jih potrdi Nadzorni odbor OP RR in OP ROPI. V primeru, da se javni razpis za izbor operacij ali neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program) lahko izvaja skladno s podlagami za dodeljevanje državne pomoči, OU vlogo pošlje v pregled Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.

Javni razpis za izbor operacij lahko pripravi in izvaja neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ali agent, ki mu neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o prenosu nalog prenese v izvajanje določene naloge na ravni instrumenta. Organ upravljanja po pregledu vloge izda Sklep o potrditvi javnega razpisa za izbor operacij in ga posreduje posredniškemu telesu. Le ta javni razpis objavi v Uradnem listu RS.

V skladu z Uredbo razlikujemo dva načina izvajanja postopka za pripravo, prijavo in potrditev neposredne potrditve operacije in sicer postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ter postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna

potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca. Vlogo, pred posredovanjem na organ upravljanja, posredniško telo administrativno, vsebinsko, finančno in tehnično pregleda. Nato organ upravljanja vlogo preveri in po končni uskladitvi izda Odločbo o dodelitvi sredstev in jo posreduje upravičencu.

OU je v letu 2012 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov izbora operacij:

Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov in sprememb instrumentov v letu 2012

| Datum potrditve | PU | Naziv | Vir | Posredniško telo / agent | Razpisana / potrjena vrednost |
|------------------------|-----------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1.2012 | 3.2 | <i>NPO Celostna obnova Vile Vipolže</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/3/2/6-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Celostna obnova Vile Vipolže (EŠD 820)«</i> | <i>MK</i> | <i>12.710.130</i> |
| 13.1.2012 | 3.3. | <i>Sprememba neposredne potrditve operacije»Nordijski center Planica – 1. faza – Center za smučarske skoke in polete«</i> | <i>ODLOČBO št. ESRR OP RR/3/3/4-SC Planica/1 o spremembi odločbe št. OP RR/3/3/4-SC Planica/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Nordijski center Planica – 1. faza – Center za smučarske skoke in polete«</i> | <i>MŠŠ</i> | <i>21.119.306</i> |
| 16.3.2012 | 2.3. | <i>NPO Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/3/5-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta«</i> | <i>MIZKŠ</i> | <i>8.492.163</i> |
| 29.3.2012 | 2.1. | <i>Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/1/1-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje«</i> | <i>MIZKŠ</i> | <i>2.000.000</i> |
| 20.4.2012 | 3.1. | <i>Šolski hotel Astoria Bled II. Faza</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/3/1/11-0-MGRT o dodelitvi sredstev za projekt »Šolski hotel Astoria Bled II. Faza«</i> | <i>MGRT</i> | <i>4.120.333</i> |
| 25.4.2012 | 2.3. | <i>Infrastruktura meroslovnega sistema-Materiali</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/3/6-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema-Materiali«</i> | <i>MGRT</i> | <i>260.466</i> |
| 16.5.2012 | 2.4. | <i>Urgentni center Brežice</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/4/1-0-MZ o dodelitvi sredstev za projekt »Urgentni center Brežice«</i> | <i>MZ</i> | <i>1.572.214</i> |

| | | | | | |
|-----------|------|--|--|-------|-------------|
| 3.5.2012 | 4.1. | Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 | SKLEP št.: OP RR/4/1/006-0-MGRT o potrditvi instrumenta | MGRT | 144.872.398 |
| 13.6.2012 | 3.1. | NPO Informacijski center Krajinskega parka Strunjan | ODLOČBA št.: ESRR OP RR/3/1/12-0-MGRT o dodelitvi sredstev za projekt »Informacijski center Krajinskega parka Strunjan« | MGRT | 249.424 |
| 11.6.2012 | 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/GSO | ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/3/7-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/GSO« | MGRT | 339.480 |
| 14.6.2012 | 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Množina snovi/Vode | ODLOČBO št.: ESRR OP RR/2/3/8-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Množina snovi/Vode« | MGRT | 121.071 |
| 9.7.2012 | 3.3. | Nordijski center Planica – 2. faza – Center za smučarske teke Planica | ODLOČBA št.: ESRR OP RR/3/3/5-TC Planica/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Nordijski center Planica – 2. faza – Center za smučarske teke Planica« | MIZKŠ | 15.313.804 |
| 11.7.2012 | 2.2. | Javni razpis za sofinanciranje projektov e-storitve in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2012 in 2013 | SKLEP št.: OP RR/2/2/005-0-MIZKŠ o potrditvi instrumenta | MIZKŠ | 3.000.000 |
| 18.7.2012 | 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljčno olje | ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/3/10-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljčno olje« | MGRT | 307.000 |
| 18.7.2012 | 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Temperatura in vlažnost | ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/3/9-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Temperatura in vlažnost«. | MGRT | 375.000 |
| 19.7.2012 | 1.1. | Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate | SKLEP št.: OP RR/1/1/005-0-MGRT o potrditvi instrumenta | MGRT | 13.000.000 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---|--------------|-------------------|
| | | <i>razvojno-raziskovalnih aktivnosti</i> | | | |
| 9.8.2012 | 3.1. | <i>Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij</i> | <i>SKLEP št.: OP RR/3/1/13-0-MGRT o potrditvi instrumenta</i> | <i>MGRT</i> | <i>400.000</i> |
| 30.8.2012 | 2.3. | <i>Sprememba neposredne potrditve operacije »Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta«</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/3/5-1 o spremembi ODLOČBE št. ESRR OP RR/2/3/5-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta«</i> | <i>MIZKŠ</i> | <i>10.582.115</i> |
| 7.9.2012 | 2.4. | <i>Urgentni center Maribor</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/4/2-0-MZ o dodelitvi sredstev za projekt »Urgentni center Maribor«</i> | <i>MZ</i> | <i>8.898.741</i> |
| 14.9.2012 | 2.2. | <i>Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 – 2014</i> | <i>SKLEP št.: OP RR/2/2/006-0-MIZKŠ o potrditvi instrumenta</i> | <i>MIZKŠ</i> | <i>3.000.000</i> |
| 18.9.2012 | 2.3. | <i>NPO MIRS - Dolžina</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/2/3/11-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Dolžina«</i> | <i>MGRT</i> | <i>240.000</i> |
| 21.9.2012 | 3.2. | <i>Rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/3/2/7-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo«</i> | <i>MIZKŠ</i> | <i>13.435.383</i> |
| 24.9.2012 | 1.1. | <i>Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder</i> | <i>SKLEP št.: OP RR/1/1/001-0-MIZKŠ o potrditvi instrumenta</i> | <i>MIZKŠ</i> | <i>4.000.000</i> |
| 24.9.2012 | 1.1. | <i>Javni razpis raziskovalni vavčer</i> | <i>SKLEP št.: OP RR/1/1/002-0-MIZKŠ o potrditvi instrumenta</i> | <i>MIZKŠ</i> | <i>8.000.000</i> |
| 2.10.2012 | 3.1. | <i>Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije</i> | <i>ODLOČBA št.: ESRR OP RR/3/1/13-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije«</i> | <i>MGRT</i> | <i>4.049.973</i> |
| 26.11.2012 | 1.1. | <i>Sprememba Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti</i> | <i>SKLEP št.: OP RR/1/1/005-1-MGRT o potrditvi spremembe instrumenta</i> | <i>MGRT</i> | <i>13.000.000</i> |

| | | | | | |
|------------|------|---|---|-------------|-------------------|
| 28.11.2012 | 4.2. | <i>Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«</i> | <i>SKLEP št.: OP RR/4/2/005-0-MGRT o potrditvi instrumenta</i> | <i>MGRT</i> | <i>23.370.220</i> |
| 17.12.2012 | 1.2. | <i>Sprememba neposredne potrditve operacije »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009-2013«</i> | <i>ODLOČBO št. OP RR/1/2/06-5-MGRT o spremembi ODLOČBE št. OP RR/1/2/06-0-MG o dodelitvi sredstev za program, ki ga izvaja upravičenec »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009-2013«</i> | <i>MGRT</i> | <i>63.147.334</i> |

V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritete:

Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Vir | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | 253.000 | +10.000 | APEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 2.966 | 9.500 |
| Povečanje nočitvenih kapacitet | Učinek | 110.278 | 5.000 | CIS/ SURS ** | n.p.* | n.p.* | 1.737 | 7.699 | 8.569 | 2.694 | 11.263 |
| Število podprtih podjetij | Učinek | | 435 | CIS | 29 | 109 | 339 | 467 | 727 | 100 | 827 |
| Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | Rezultat | | 180 | CIS | 0 | 0 | 0 | 205 | 549 | 359 | 908 |
| Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (%) | Rezultat | 54 | 80 | SURS | 54% | 58% | 64% | 70% | 69% | 70% | 70% |
| Prenočitve turistov (v milijonih)*** | Rezultat | 7,6 | 8,4 | SURS | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,45 | 8,64 | 9,51 | 8,78 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | | 5.210 | CIS | 0 | 72 | 533 | 1.010 | 2.332,5 | 995 | 3.327,5 |
| Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | | za 7,6% | CIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaustavitev negativnega trenda povečevanja regionalnih razlik - izražen v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti | Vpliv | | 34,2% | SURS/ MGR T/ UMAR | n.p. | 33,9% | 34,2% | 34,2% | 34,8% | 34,6% | 34,6% |

* ni razpoložljivih podatkov

** SURS zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom

***Letno povprečje števila prenočitev turistov

Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP

| Šifre ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---------------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 4 | Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov | Učinek | 8 | 230 | 0 | 48 | 191 | 239 | 493 | 92 | 585 |
| 7 | Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij | Rezultat | 145 | 800 | 0 | 340 | 998 | 1.568 | 2.034 | 244 | 2.278 |
| 8 | -od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) | Rezultat | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 |
| 10 | Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje | Rezultat | 53 | 615 | 0 | 115,95 | 244,13 | 441,93 | 991,38 | 134,25 | 1.125,63 |
| 1 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 197 | 557 | 1.676 | 754 | 2.430 |

Vir: MGRT, MIZŠ

Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP

| Šifre ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---------------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 11 | Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin | Učinek | 0 | 30 | 0 | 12 | 12 | 50 | 50 | 26 | 76 |
| 12 | Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti | Rezultat | 600.000 | +30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.573 | 25.368 | 64.941 |
| 1 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 19 | 58 |
| 38 | Število delujočih urgentnih centrov | Učinek | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP

| Šifre ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---------------------------|--|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 34 | Število podprtih projektov s področja turizma | Učinek | 12 | 125 | 29 | 61 | 100 | 138 | 143 | 3 | 146 |
| 35 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu | Rezultat | 0 | 1.000 | 0 | 72 | 336 | 442 | 617,5 | 222 | 839,5 |

Viri: MGRT-DTI, MIZŠ

Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP

| Šifre ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---------------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 29 | Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) | Učinek | 359* | 5,50 (550 ha) | 0 | 0 | 0,03 (3 ha) | 0,1426 (14,26 ha) | 0,18028 (18,028 ha) | 0 | 0,18028 (18,028 ha) |
| 26 | Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE | Rezultat | 0 (61.000) | + 60.000 (121.000) | 0 | 536 | 4.842 | 13.201,39 | 30.219,39 | 8.332 | 38.551,39 |
| 25 | Število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem | Rezultat | 0 (1.400.700) | + 70.000 (1.470.700) | 0 | 20.697 | 29.667 | 48.546 | 70.282 | 9.116 | 79.398 |

Vir: MGRT-DRRETS.

*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju.

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2012

| OP RR | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 1.768.249.522 | - | - | - |
| | SLO del | 312.044.039 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 2.080.293.561 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 662.460.740 | - | - | 37,5 |
| | SLO del | 116.904.837 | - | - | 37,5 |
| | EU in SLO del | 779.365.577 | - | - | 37,5 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 1.523.361.443 | - | - | 86,2 |
| | SLO del | 268.828.493 | - | - | 86,2 |
| | EU in SLO del | 1.792.189.936 | - | - | 86,2 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 1.786.786.338 | 269,7 | 117,3 | 101,0 |
| | SLO del | 315.315.236 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 2.102.101.574 | 269,7 | 117,3 | 101,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 1.546.803.731 | 233,5 | 101,5 | 87,5 |
| | SLO del | 272.965.364 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 1.819.769.096 | 233,5 | 101,5 | 87,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 1.229.541.071 | 185,6 | 80,7 | 69,5 |
| | SLO del | 216.977.836 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 1.446.518.907 | 185,6 | 80,7 | 69,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 317.262.660 | 47,9 | 20,8 | 17,9 |
| | SLO del | 55.987.528 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 373.250.189 | 47,9 | 20,8 | 17,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 1.532.154.735 | 231,3 | 100,6 | 86,6 |
| | SLO del | 270.380.247 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 1.802.534.983 | 231,3 | 100,6 | 86,6 |
| | drugi viri*** | 1.085.439.391 | - | - | - |
| skupaj | 2.887.974.373 | - | - | - | |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 1.210.858.072 | 182,8 | 79,5 | 68,5 |
| | SLO del | 213.680.836 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 1.424.538.908 | 182,8 | 79,5 | 68,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 240.079.808 | 36,2 | 15,8 | 13,6 |
| | SLO del | 74.914.462 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 314.994.270 | 40,4 | 17,6 | 15,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 1.111.920.623 | 167,8 | 73,0 | 62,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 1.066.221.988 | 160,9 | 70,0 | 60,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 2.102.101.574 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 1.819.769.096 EUR, od tega preko JR za 1.446.518.907 EUR in preko NPO za 373.250.189 EUR
- podpisanih pogodb za 1.802.534.983 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 1.085.439.391 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 1.424.538.908 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.111.920.623 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.066.221.988 EUR

Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2012 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)

| Sklad | Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice) | Osnova za izračun prispevka Unije (javni strošek) | Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci | Ustrezni javni prispevek | Stopnja izvajanja v % |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| | a | b | c | d | e=d/a |
| 1. RP | 703.667.057,00 | 703.667.057,00 | 824.563.297,00 | 492.973.625,20 | 70,06% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS | | | | | |
| 2. RP | 317.001.224,00 | 317.001.224,00 | 141.324.098,04 | 120.896.496,12 | 38,14% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS | | | | | |
| 3. RP | 297.923.668,00 | 297.923.668,00 | 392.634.834,94 | 170.782.494,19 | 57,32% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS | | | | | |
| 4. RP | 728.756.042,00 | 728.756.042,00 | 443.123.276,02 | 443.123.276,02 | 60,81% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS | | | | | |
| 5. RP | 32.945.570,00 | 32.945.570,00 | 12.973.368,30 | 12.973.368,30 | 39,38% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS | | | | | |
| Skupaj ESRR-OP RR | 2.080.293.561,00 | 2.080.293.561,00 | 1.814.618.874,30 | 1.240.749.259,83 | 59,64% |

Vir: SFC; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vrstica za dopolnilno financiranje se izpolni le v primeru končnega poročila o izvajanju.

Tabela XX; Razčlenitev izplačil iz proračuna po shemah državnih pomoči (DP)

| Šifra sheme DP | Naziv sheme DP | Število operacij | Izplačila iz proračuna RS na 31.12.2012 |
|-------------------|--|------------------|---|
| M002-5715334-2007 | Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri | 2 | 16.324.617 |
| N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2012 | 183 | 170.248.416 |
| XR 96/2007 | Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 2007-2013 | 85 | 91.386.491 |
| XR 74/2007 | Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti | 32 | 27.094.380 |
| X865/2009 | Pomoč v obliki rizičnega kapitala | 1 | 5.960.115 |
| | SKUPAJ: | | 311.014.019 |

Vir: ISARR;

OPOMBA: Število operacij z državno pomočjo je 227, vendar se določene operacije izvajajo po dveh ali več shemah, zato je seštevek operacij v tabeli večji

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence je bilo do konca leta 2012 potrjenih operacij (prispevek Skupnosti) v višini 1.546.803.731 EUR. V spodnji tabeli je navedena okvirna kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:

Tabela 9: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Znesek prispevka skupnosti |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Prednostna tema | Oblika financiranja | Urbano (1) Ruralno (5) | Gospodarska dejavnost | Lokacija | |
| 1 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 7.610.482 |
| 1 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.416.511 |
| 1 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 11.008.184 |
| 1 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 3.333.178 |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 12.447.201 |
| 2 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 6.624.767 |
| 2 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 16.512.277 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 6.042.329 |
| 3 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 5.429.588 |
| 3 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 458.887 |
| 3 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 117.687.781 |
| 3 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 5.439.999 |
| 3 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 14.862.478 |
| 3 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 1.847.658 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 120.506.335 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 6.966.909 |
| 3 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 739.422 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 6.636.909 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 18.109.821 |
| 3 | 01 | 5 | 5 | SI0 | 12.350.500 |
| 3 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 37.941.036 |
| 3 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 4.249.999 |
| 4 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 1.514.844 |
| 4 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 3.662.919 |
| 4 | 01 | 1 | 5 | SI0 | 18.511.292 |
| 4 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 42.149.404 |
| 4 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 5.376.616 |
| 4 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 12.048.778 |
| 4 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 17.268.799 |
| 4 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 5.312.327 |

| | | | | | |
|----|----|---|----|-----|------------|
| 4 | 01 | 1 | 16 | SIO | 176.210 |
| 4 | 01 | 1 | 19 | SIO | 5.170.505 |
| 4 | 01 | 1 | 21 | SIO | 6.186.184 |
| 4 | 01 | 1 | 22 | SIO | 5.447.724 |
| 4 | 01 | 5 | 6 | SIO | 7.005.961 |
| 4 | 01 | 5 | 8 | SIO | 936.062 |
| 4 | 01 | 5 | 21 | SIO | 2.517.346 |
| 6 | 01 | 1 | 6 | SIO | 48.968.230 |
| 6 | 01 | 5 | 6 | SIO | 8.139.076 |
| 7 | 01 | 1 | 6 | SIO | 18.925.076 |
| 7 | 01 | 1 | 8 | SIO | 684.500 |
| 7 | 01 | 5 | 6 | SIO | 5.905.233 |
| 7 | 02 | 1 | 15 | SIO | 15.161.020 |
| 7 | 03 | 1 | 15 | SIO | 38.514.215 |
| 8 | 01 | 1 | 14 | SIO | 27.071.637 |
| 8 | 01 | 1 | 22 | SIO | 1.702.595 |
| 8 | 01 | 5 | 14 | SIO | 3.739.668 |
| 8 | 01 | 5 | 21 | SIO | 2.399.172 |
| 8 | 01 | 5 | 22 | SIO | 162.666 |
| 8 | 02 | 1 | 15 | SIO | 41.856.794 |
| 9 | 01 | 1 | 6 | SIO | 3.142.229 |
| 9 | 01 | 1 | 21 | SIO | 2.955.430 |
| 9 | 01 | 1 | 22 | SIO | 19.043.548 |
| 9 | 01 | 5 | 21 | SIO | 1.548.712 |
| 9 | 01 | 5 | 22 | SIO | 5.478.448 |
| 10 | 01 | 1 | 10 | SIO | 43.216.261 |
| 10 | 01 | 5 | 10 | SIO | 26.314.955 |
| 11 | 01 | 1 | 16 | SIO | 4.005.247 |
| 11 | 01 | 1 | 17 | SIO | 203.600 |
| 11 | 01 | 1 | 18 | SIO | 1.564.300 |
| 11 | 01 | 1 | 19 | SIO | 694.128 |
| 11 | 01 | 1 | 20 | SIO | 498.587 |
| 11 | 01 | 5 | 16 | SIO | 117.149 |
| 11 | 01 | 5 | 18 | SIO | 65.134 |
| 11 | 01 | 5 | 19 | SIO | 82.019 |
| 11 | 01 | 5 | 20 | SIO | 229.593 |
| 14 | 01 | 1 | 16 | SIO | 2.928.101 |
| 14 | 01 | 5 | 16 | SIO | 175.723 |
| 23 | 01 | 1 | 11 | SIO | 60.829.593 |
| 23 | 01 | 1 | 21 | SIO | 643.794 |
| 23 | 01 | 5 | 11 | SIO | 43.891.109 |
| 45 | 01 | 1 | 9 | SIO | 5.382.768 |
| 45 | 01 | 1 | 11 | SIO | 172.377 |
| 45 | 01 | 1 | 21 | SIO | 13.781.988 |
| 45 | 01 | 5 | 9 | SIO | 11.916.750 |

| | | | | | |
|----|----|---|----|-----|------------|
| 45 | 01 | 5 | 11 | SIO | 104.103 |
| 45 | 01 | 5 | 21 | SIO | 20.517.163 |
| 46 | 01 | 1 | 9 | SIO | 5.357.001 |
| 46 | 01 | 1 | 21 | SIO | 43.301.045 |
| 46 | 01 | 5 | 9 | SIO | 8.439.090 |
| 46 | 01 | 5 | 21 | SIO | 62.203.878 |
| 51 | 01 | 1 | 21 | SIO | 424.349 |
| 51 | 01 | 5 | 21 | SIO | 400.600 |
| 51 | 01 | 5 | 22 | SIO | 424.627 |
| 52 | 01 | 1 | 11 | SIO | 1.182.899 |
| 52 | 01 | 1 | 21 | SIO | 414.047 |
| 52 | 01 | 5 | 11 | SIO | 1.097.127 |
| 53 | 01 | 1 | 17 | SIO | 644.614 |
| 53 | 01 | 1 | 21 | SIO | 1.285.119 |
| 54 | 01 | 5 | 21 | SIO | 462.000 |
| 55 | 01 | 1 | 14 | SIO | 24.303.633 |
| 55 | 01 | 1 | 21 | SIO | 3.212.482 |
| 55 | 01 | 5 | 11 | SIO | 456.759 |
| 55 | 01 | 5 | 14 | SIO | 3.742.812 |
| 55 | 01 | 5 | 21 | SIO | 762.422 |
| 55 | 01 | 5 | 22 | SIO | 134.057 |
| 56 | 01 | 5 | 20 | SIO | 306.000 |
| 56 | 01 | 5 | 21 | SIO | 1.417.250 |
| 56 | 01 | 5 | 22 | SIO | 930.000 |
| 57 | 01 | 1 | 11 | SIO | 4.893.524 |
| 57 | 01 | 1 | 14 | SIO | 39.334.952 |
| 57 | 01 | 1 | 18 | SIO | 5.605.532 |
| 57 | 01 | 1 | 20 | SIO | 2.368.987 |
| 57 | 01 | 1 | 21 | SIO | 8.408.567 |
| 57 | 01 | 1 | 22 | SIO | 4.951.483 |
| 57 | 01 | 5 | 11 | SIO | 2.839.366 |
| 57 | 01 | 5 | 14 | SIO | 788.318 |
| 57 | 01 | 5 | 19 | SIO | 1.116.892 |
| 57 | 01 | 5 | 20 | SIO | 2.373.751 |
| 57 | 01 | 5 | 21 | SIO | 4.053.986 |
| 57 | 01 | 5 | 22 | SIO | 240.834 |
| 58 | 01 | 1 | 11 | SIO | 960.000 |
| 58 | 01 | 1 | 17 | SIO | 470.600 |
| 58 | 01 | 1 | 18 | SIO | 6.909.517 |
| 58 | 01 | 1 | 20 | SIO | 17.528.376 |
| 58 | 01 | 1 | 21 | SIO | 5.948.720 |
| 58 | 01 | 1 | 22 | SIO | 6.018.386 |
| 58 | 01 | 5 | 14 | SIO | 13.227.043 |
| 58 | 01 | 5 | 20 | SIO | 359.614 |
| 58 | 01 | 5 | 21 | SIO | 1.744.571 |

| | | | | | |
|---------------|----|---|----|-----|----------------------|
| 58 | 01 | 5 | 22 | SIO | 2.978.771 |
| 59 | 01 | 1 | 18 | SIO | 25.846.569 |
| 59 | 01 | 1 | 20 | SIO | 4.323.931 |
| 59 | 01 | 1 | 22 | SIO | 10.037.081 |
| 59 | 01 | 5 | 18 | SIO | 1.856.110 |
| 59 | 01 | 5 | 20 | SIO | 3.243.767 |
| 59 | 01 | 5 | 21 | SIO | 1.252.117 |
| 59 | 01 | 5 | 22 | SIO | 3.868.377 |
| 60 | 01 | 1 | 22 | SIO | 2.907.655 |
| 61 | 01 | 1 | 11 | SIO | 1.661.912 |
| 61 | 01 | 1 | 12 | SIO | 969.700 |
| 61 | 01 | 1 | 20 | SIO | 949.916 |
| 61 | 01 | 1 | 21 | SIO | 9.866.246 |
| 61 | 01 | 1 | 22 | SIO | 11.531.348 |
| 61 | 01 | 5 | 21 | SIO | 185.940 |
| 61 | 01 | 5 | 22 | SIO | 500.000 |
| 75 | 01 | 1 | 17 | SIO | 1.116.493 |
| 75 | 01 | 1 | 18 | SIO | 2.507.491 |
| 75 | 01 | 1 | 20 | SIO | 10.465.005 |
| 75 | 01 | 5 | 20 | SIO | 10.311.489 |
| 76 | 01 | 1 | 19 | SIO | 8.900.312 |
| 76 | 01 | 1 | 20 | SIO | 3.921.684 |
| 76 | 01 | 1 | 22 | SIO | 841.951 |
| 76 | 01 | 5 | 22 | SIO | 206.388 |
| 77 | 01 | 1 | 18 | SIO | 1.224.781 |
| 77 | 01 | 1 | 20 | SIO | 2.793.115 |
| 77 | 01 | 5 | 18 | SIO | 5.247.677 |
| 77 | 01 | 5 | 20 | SIO | 2.146.469 |
| 79 | 01 | 1 | 22 | SIO | 21.615.228 |
| 79 | 01 | 5 | 20 | SIO | 1.838.243 |
| 79 | 01 | 5 | 22 | SIO | 34.554.043 |
| 85 | 01 | 1 | 0 | SIO | 25.103.899 |
| 85 | 01 | 1 | 17 | SIO | 133.389 |
| 86 | 01 | 1 | 0 | SIO | 3.468.715 |
| 86 | 01 | 1 | 17 | SIO | 143.176 |
| Skupaj | | | | | 1.546.803.731 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pri določanju kod za gospodarsko dejavnost je pri posameznih operacijah (predvsem na področju turizma, razvoja, raziskav, športne infrastrukture, poslovnih con) težko določiti katerokoli kodo med temi, ki so na voljo. Posledično je koda '22 – druge nedoločene storitve' najustreznejša. Koda 00 se uporablja za tehnično pomoč – do leta 2011 smo kodo 00 uporabljali tudi za druge operacije, kar pa ni bilo ustrezno. Na področju podjetništva prevladuje koda '06 – Nedoločene proizvodne industrije', saj med drugimi proizvodnimi ali industrijskimi dejavnostmi ni nobene ustreznejše.

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
- skladen razvoj regij.

V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2012 (okvirno **57,0%** vrednosti potrjenih operacij).

Tabela 10: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2012

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Znesek prispevka skupnosti |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Prednostna tema | Oblika financiranja | Urbano (1) Ruralno (5) | Gospodarska dejavnost | Lokacija | |
| 1 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 7.610.482 |
| 1 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.416.511 |
| 1 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 11.008.184 |
| 1 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 3.333.178 |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 12.447.201 |
| 2 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 6.624.767 |
| 2 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 16.512.277 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 6.042.329 |
| 3 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 5.429.588 |
| 3 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 458.887 |
| 3 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 117.687.781 |
| 3 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 5.439.999 |
| 3 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 14.862.478 |
| 3 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 1.847.658 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 120.506.335 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 6.966.909 |
| 3 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 739.422 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 6.636.909 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 18.109.821 |
| 3 | 01 | 5 | 5 | SI0 | 12.350.500 |
| 3 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 37.941.036 |
| 3 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 4.249.999 |
| 4 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 1.514.844 |
| 4 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 3.662.919 |
| 4 | 01 | 1 | 5 | SI0 | 18.511.292 |
| 4 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 42.149.404 |
| 4 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 5.376.616 |
| 4 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 12.048.778 |
| 4 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 17.268.799 |
| 4 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 5.312.327 |
| 4 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 176.210 |
| 4 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 5.170.505 |
| 4 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 6.186.184 |
| 4 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 5.447.724 |
| 4 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 7.005.961 |
| 4 | 01 | 5 | 8 | SI0 | 936.062 |
| 4 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 2.517.346 |
| 6 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 48.968.230 |
| 6 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 8.139.076 |
| 7 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 18.925.076 |

| | | | | | |
|---------------|----|---|----|-----|--------------------|
| 7 | 01 | 1 | 8 | SIO | 684.500 |
| 7 | 01 | 5 | 6 | SIO | 5.905.233 |
| 7 | 02 | 1 | 15 | SIO | 15.161.020 |
| 7 | 03 | 1 | 15 | SIO | 38.514.215 |
| 8 | 01 | 1 | 14 | SIO | 27.071.637 |
| 8 | 01 | 1 | 22 | SIO | 1.359.122 |
| 8 | 01 | 5 | 14 | SIO | 3.739.668 |
| 8 | 01 | 5 | 21 | SIO | 2.017.365 |
| 8 | 01 | 5 | 22 | SIO | 162.666 |
| 8 | 02 | 1 | 15 | SIO | 41.856.794 |
| 9 | 01 | 1 | 6 | SIO | 3.142.229 |
| 9 | 01 | 1 | 21 | SIO | 2.955.430 |
| 9 | 01 | 1 | 22 | SIO | 19.043.548 |
| 9 | 01 | 5 | 21 | SIO | 1.548.712 |
| 9 | 01 | 5 | 22 | SIO | 5.478.448 |
| 10 | 01 | 1 | 10 | SIO | 43.216.261 |
| 10 | 01 | 5 | 10 | SIO | 26.314.955 |
| 11 | 01 | 1 | 16 | SIO | 4.005.247 |
| 11 | 01 | 1 | 17 | SIO | 203.600 |
| 11 | 01 | 1 | 18 | SIO | 1.564.300 |
| 11 | 01 | 1 | 19 | SIO | 694.128 |
| 11 | 01 | 1 | 20 | SIO | 498.587 |
| 11 | 01 | 5 | 16 | SIO | 117.149 |
| 11 | 01 | 5 | 18 | SIO | 65.134 |
| 11 | 01 | 5 | 19 | SIO | 82.019 |
| 11 | 01 | 5 | 20 | SIO | 229.593 |
| 14 | 01 | 1 | 16 | SIO | 2.928.101 |
| 14 | 01 | 5 | 16 | SIO | 175.723 |
| 52 | 01 | 1 | 11 | SIO | 1.182.899 |
| 52 | 01 | 1 | 21 | SIO | 414.047 |
| 52 | 01 | 5 | 11 | SIO | 1.097.127 |
| Skupaj | | | | | 881.969.060 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

2.1.4. Pomoč ciljnih skupin

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni in spremenjeni instrumenti v letu 2012.

Tabela 11: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah

| PU | Naziv instrumenta | Ciljne skupine |
|------|--|--|
| 3.2. | NPO Celostna obnova Vile Vipolže | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, obiskovalci kulturnih dogodkov |
| 3.3. | Sprememba neposredne potrditve operacije»Nordijski center Planica – 1. faza – Center za smučarske skoke in polete« | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, uporabniki javne športne infrastrukture |
| 2.3. | NPO Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kemijsko-raziskovalna sfera |
| 2.1. | Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, podjetja, obrtniki |
| 3.1. | Šolski hotel Astoria Bled II. Faza | Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, bodoči gostinski in turistični delavci |
| 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Materiali | MGRT, Urad RS za meroslovje |
| 2.4. | Urgentni center Brežice | Ministrstvo za zdravje, nujni bolniki in poškodovanci |
| 4.1. | Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 | Samoupravne lokalne skupnosti (občine) |
| 3.1. | NPO Informacijski center Krajinskega parka Strunjan | Javni zavod Krajinski park Strunjan, koristniki turističnih storitev |
| 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/GSO | MGRT, Urad RS za meroslovje |
| 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Množina snovi/Vode | MGRT, Urad RS za meroslovje |
| 3.3. | Nordijski center Planica – 2. faza – Center za smučarske teke Planica | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, uporabniki javne športne infrastrukture |
| 2.2. | Javni razpis za sofinanciranje projektov e-storitve in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2012 in 2013 | Javne in zasebne neprofitne organizacije |
| 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljčno olje | MGRT, Urad RS za meroslovje |
| 2.3. | Infrastruktura meroslovnega sistema-Temperatura in vlažnost | MGRT, Urad RS za meroslovje |
| 1.1. | Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti | Podjetja |
| 3.1. | Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij | Regionalne destinacijske organizacije |
| 2.3. | Sprememba neposredne potrditve operacije »Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta« | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kemijsko-raziskovalna sfera |
| 2.4. | Urgentni center Maribor | Ministrstvo za zdravje, nujni bolniki in |

| | | |
|------|---|---|
| | | <i>poškodovanci</i> |
| 2.2. | <i>Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 – 2014</i> | <i>Podjetja in raziskovalne organizacije</i> |
| 2.3. | <i>Infrastruktura meroslovnega sistema MIRS - Dolžina</i> | <i>MGRT, Urad RS za meroslovje</i> |
| 3.2. | <i>Rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo</i> | <i>Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, obiskovalci in razstavljalci v galeriji</i> |
| 1.1. | <i>Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder</i> | <i>Visokošolski zavodi</i> |
| 1.1. | <i>Javni razpis raziskovalni vavčer</i> | <i>Podjetja</i> |
| 3.1. | <i>Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije</i> | <i>Slovenska turistična organizacija</i> |
| 1.1. | <i>Sprememba Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti</i> | <i>Podjetja</i> |
| 4.2. | <i>Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«</i> | <i>Samoupravne lokalne skupnosti (občine)</i> |
| 1.2. | <i>Sprememba neposredne potrditve operacije »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009-2013«</i> | <i>Podjetja</i> |

2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V okviru OP RR pomoč po preklicu pomoči iz členov 57 in 98(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 še ni bila ponovno uporabljena. V nadaljevanju podajamo primer postopka ponovne uporabe pomoči v okviru sistemske finančne korekcije.

Zaradi ugotovitev sistemske revizije na PT MGRT (prej SVLR) v letu 2009 je bila predlagana 5% finančna korekcija za operacije v okviru OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve 4.1. "Regionalni razvojni programi". Za operacije, ki jih zadevna finančna korekcija zajema, se od upravičenih izdatkov obračunava finančna korekcija, kar se sprti odšteva od vmesnih zahtevkov za plačilo, posredovanih na EK (proces še ni povsem končan, saj se vse operacije, ki je finančna korekcija zajela, še niso zaključile). Do sedaj odšteta sredstva finančne korekcije še niso bila ponovno uporabljena. V letu 2013 bo na osnovi prerazporeditve sredstev med prednostnima usmeritvama 4.1 in 4.2 prispevek, ki je bil na predstavljeni način preklican, ponovno porabljen v okviru izvajanja OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško", kjer do ugotovljene sistemske napake ni prišlo.

Zaradi ugotovitev revizije operacij, ki jih je v letu 2012 izvedel UNP, je bila predlagana 2% finančna korekcija na investicijskem delu operacij dveh instrumentov:

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« in
- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«

Postopek izvedbe finančne korekcije v ISARR je v teku.

2.1.6. Kakovostna analiza

Podrobnejše doseganje načrtovanih fizičnih in finančnih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v tabelah 3, 4, 5 in 6.

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih možnosti med moškimi in ženskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakih možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:
- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Načelo enakih možnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje. Zagotavljanje načela enakih možnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.

Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih možnosti na ravni izvedbe instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije). Smiselno zagotavljanje enakih možnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih možnosti, v skladu s 16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.

Spodbujanje enakih možnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo realizacijo ciljev horizontalne teme enakih možnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se nanašajo na načelo enakih možnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.

Načelo enakih možnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovacijske projekte, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij. Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki vsebuje naložbe v človeške vire in izobraževalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih možnosti.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

V letu 2012 nismo evidentirali težav s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.eu-skladi.si.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP RR. Do konca leta 2012 so se spremembe OSUN uvajale predvsem zaradi:

- reorganizacije državne uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 24/05-UPB1, št. 109/08, št. 55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN in 8/12) ki je določil, da se pristojnosti Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT),

- vlogo OU je prevzel Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil na novoustanovljen Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK), ki je združil vsebinske sektorje za ESRR, KS, ESS ter Sektor za sistem in nadzor,
- PT na MGRT vključuje tri direktorate: Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo (MMGRT-DPKT), Direktorat za turizem in internacionalizacijo (MGRT-DTI) in Direktorat za regionalni razvoj in evropsko regionalno sodelovanje (MGRT-DRRETS),
- pri ostalih ministrstvih so se spremembe OSUN OP RR izvedle na podlagi reorganizacije ministrstev, ki so se združevala in sicer na OP RR: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za kulturo v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ),
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je nastalo iz Ministrstva za promet in enega področja dela Ministrstva za okolje in prostor (drugi del MOP se je prenesel na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO).
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je področje razvoja in graditve širokopasovnih omrežij, ki se nanaša na elektronske komunikacije, ki ne sodijo v delovna področja MIZKŠ preneslo na MZIP, področje tehnologije (SRRP) pa na MGRT.
- Ministrstvo za zdravje (MZ) je v letu 2012 ostalo nespremenjeno, po tem, ko je v novembru 2011 OU potrdil spremembo na predlog MZ, ki mu je bila pri prednostni usmeritvi 2.4 v okviru OP RR dodeljena vloga upravičenca.

Posamezni NPUji so spremenili OSUN predvsem zaradi:

- reorganizacije državne uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS,
- sprememb notranje organizacije (sprememba NOE in sistemizacije),
- prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih.

Nadzorna aktivnost

1. Revizije Revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2012 je organ upravljanja od revizijskega organa prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

Revizijski organ je julija 2012 zaključil horizontalno revizijo sistema ravnanja z nepravilnostmi za operativne programe cilja 1 kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013. Pregled je zajemal postopke evidentiranja, poročanja, preiskovanja, sankcioniranja ter vračila neupravičeno izplačanih sredstev. Nepravilnosti s finančnim učinkom niso bile ugotovljene. UNP je mnenja, da je sistem vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave.

V poročilu je bilo predstavljenih pet glavnih ugotovitev:

- Revizijski organ je ugotovil da Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu 1828/2006/ES pri poročanju o nepravilnostih ne zahtevajo od posredniških teles poročanja o vseh podrobnostih v skladu s členom 28. in 30. Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006. Ugotovljeno je bilo, da evidence o nepravilnostih pri različnih posredniških telesih niso poenotene.
- Posredniška telesa večkrat poročajo organu upravljanja o posameznih primerih nepravilnosti z zamudo.

- Organ za potrjevanje vzdržuje evidenco o izterljivih zneskih ter zneskih, ki so umaknjeni (knjigo dolžnikov), vendar ne vzdržuje evidence do nivoja upravičenca/prejemnika sredstev, pač pa le do nivoja PT. PO vnaša podatke v knjigo dolžnikov na podlagi negativnega zahtevka za povračilo in zahtevka za vračilo, zato knjiga dolžnikov ni ažurna.
- Način in postopki priprave negativnega ZzI v navodilih OU za finančno upravljanje niso dovolj natančni in popolni. Zato PT za 3 operacije iz pregledanega vzorca niso predložili negativnih Zzi, ker le-ti še niso bili pripravljeni.

Septembra 2012 je Revizijski organ izdal Poročilo o opravljeni reviziji operacije "Tehnična pomoč OP RR" OP13.1.5.1.01.0001 za obdobje 2007-2013. V poročilu ni bilo nobenih ugotovitev revizijskega organa.

V septembru 2012 je bilo s strani KPMG, na podlagi okvirnega sporazuma sklenjenega z revizijskim organom, izdano Poročilo o pregledu izpolnjevanja priporočil iz Revizije informacijskega sistema za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov kohezijske politike v Republiki Sloveniji (ISARR). V okviru izvedenega pregleda je KPMG preverilo izpolnjevanje priporočil, vrednotenje akcijskega načrta organa upravljanja in izvedlo oblikovanje sklepnih ugotovitev o delovanju informacijskega sistema ISARR po izvedenih aktivnostih. Organ upravljanja je do izdaje poročila realiziral 26 aktivnosti (10 v celoti, 16 delno) od 43 načrtovanih v akcijskem načrtu. 34 aktivnostim je rok za izpolnitev v času pregleda potekel. Posledično je bil v poročilu podan poziv organu upravljanja k izpolnitvi vseh aktivnosti iz akcijskega načrta.

V okviru pregleda je bilo organu upravljanja tudi podano priporočilo, da naj zagotovi potrebne resurse za izvedbo priporočil ter s tem omogoči pravočasno reševanje priporočil z izdanimi termini. Organ upravljanja je bil namreč zaradi neizvedenega postopka javnega naročila primoran določene aktivnosti načrtovane v akcijskem načrtu zamakniti. Kljub temu se prizadevanja za izpolnjevanje priporočil nadaljujejo.

Sklepna ugotovitev poročila je, da se je informacijski sistem ISARR po izvedeni prvi fazi pregledovanja priporočil iz Revizije informacijskega sistema za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov kohezijske politike v Republiki Sloveniji (ISARR) izboljšal, kar je posledica delne izpolnitve priporočil, vendar so določene izboljšave sistema še potrebne.

V drugi polovici 2012 je revizijski organ začel revizijo dela sistema upravljanja in nadzora pri organu upravljanja, v okviru katere je preverjal sedem ključnih zahtev:

1. Jasna določitev, dodelitev in razmejitev funkcij med organom upravljanja in posredniškimi telesi ter v okviru organa upravljanja.
2. Ustrezni postopki za izbor operacij.
3. Ustrezne informacije in navodila upravičencem za izvajanje operacij.
4. Ustreznost izvajanja kontrol.
5. Ustrezna revizijska sled.
6. Zanesljivi informacijski sistem računovodenja, nadzora in finančnega poročanja.
7. Potrebni preprečevalni in popravljalni ukrepi v primeru sistemskih napak, ki jih odkrije revizijski organ.

V končnem revizijskem poročilu, ki je bilo izdano v januarju 2013 je revizijski organ podal oceno, da sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Organ upravljanja je v letu 2013 že pripravil akcijski načrt in sprejel ukrepe, ki bodo pripomogli k realizaciji priporočil revizijskega organa.

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren Revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2011 certificirane izdatke. Skupaj je bilo izbranih 74 zahtevkov za izplačilo, ki so bili pripravljene v okviru 71 operacij. Na OP RR je bilo od tega izvedenih 53 revizij operacij. Pri teh revizijah so bila preverjena naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. V okviru izvedenih revizij operacij OP RR je bilo 5.984.771,10 EUR izdatkov opredeljenih kot neupravičenih do povračila v okviru 33 operacij.

2. Revizije Računskega sodišča RS

Računsko sodišče je revidiralo sistem izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji za programsko obdobje od leta 2007 do leta 2013 in v septembru 2012 izdalo Revizijsko poročilo »Sistem izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji. V revizijo je bilo vključenih dvanajst ministrstev in dve službi Vlade Republike Slovenije, ki so sodelovali pri načrtovanju, pripravi, upravljanju, izvajanju in nadzoru operativnih programov.

Ključne ugotovitve:

- Težavo v izvajanju evropske kohezijske politike predstavljajo večkratne menjave odgovornih oseb in spreminjanje strukture sistema ter postopkov izvajanja.
- V Republiki Sloveniji velja na področju izvajanja evropske kohezijske politike poleg evropskih uredb tudi veliko slovenskih predpisov, tako splošnih za sredstva državnega proračuna kot tudi posebnih za evropska sredstva. Ti predpisi pa med seboj niso vedno usklajeni, za istovrstna opravila določajo različne postopke in uporabljajo različne izraze.
- Za dodeljevanje sredstev večinoma obstajajo strateške podlage, vendar pa se pred objavo javnih razpisov pogosto ne ugotavlja dejanskih potreb, posledica tega pa je bila v nekaterih primerih majhno zanimanje za razpisana sredstva.
- Financiranje podobnih vsebinskih področij so zagotavljala ali različna ministrstva in službe vlade ali pa posamezno ministrstvo iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, zato računsko sodišče meni, da bi morali udeleženci pri tem delovati bolj usklajeno.
- Računsko sodišče je ugotovilo, da je ena od ključnih težav pri izvajanju evropske kohezijske politike informacijski sistem ISARR. Posebna vnaprej definirana poročila, ki so oblikovana v informacijskem sistemu ISARR, neposrednim proračunskim uporabnikom ne omogočajo spremljanja izvajanja evropske kohezijske politike, zato jih večina spremlja izvajanje z dodatnimi preglednicami. Poleg tega je informacijski sistem ISARR neusklajen z informacijskim sistemom organa za potrjevanje, ki se uporablja za pripravo izjav o izdatkih in zahtevkov za plačila, ki jih je treba predložiti Evropski komisiji in so podlaga za povračilo sredstev.

Organ upravljanja je priporočila upošteval pri svojem nadaljnjem delovanju.

V letu 2012 je Računsko sodišče Republike Slovenije izdalo tudi porevizijsko poročilo »Popravljalni ukrepi pri ureditvi informacijskega sistema ISARR«.

V revizijskem poročilu o učinkovitosti in pravilnosti poslovanja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju organ upravljanja), ki je bilo izdano v letu 2011, v delu, ki se nanaša na informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov, je Računsko sodišče Republike Slovenije izreklo mnenje, da organ upravljanja ne zagotavlja učinkovitega delovanja informacijskega sistema za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Ker vse razkrite nesmotrnosti in nepravilnosti niso bile odpravljene med to revizijo, je računsko sodišče od organa upravljanja zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Organ upravljanja je v predpisanem roku računskemu sodišču predložil odzivno poročilo na izvedeno revizijo »Učinkovitost in pravilnost poslovanja Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko« v delu, ki se nanaša na informacijski sistem ISARR. Računsko sodišče je nato v porevizijskem postopku pregledalo odzivno poročilo z dopolnitvama ter preizkusilo verodostojnost in zadovoljivost izkazanih upravljalnih preverjanj.

Računsko sodišče je ugotovilo, da v odzivnem poročilu predstavljeni ukrepi za odpravo nepravilnosti in nesmotrnosti niso bili v celoti izkazani kot zadovoljivi, predvsem:

- Zagotovilo, da bodo v informacijski sistem zapisani točni zneski z listin:
Organ upravljanja je v okviru popravljalnega ukrepa predstavil različne možnosti za izvedbo, ni pa zapisal tudi dokončnega načrta za izvedbo, s katerim bi bilo zagotovljeno, da bodo v informacijski sistem ISARR zapisani točni zneski z listin.
- Priprava navodila o pravilih zaokrožanja zneskov pri izvajanju kohezijske politike:
Organ upravljanja je pripravil navodilo o zaokrožanju zneskov pri izvajanju kohezijske politike; zapisana vsebina navodila pa se ne nanaša na določitev pravil zaokrožanja, ki bi jih morali upoštevati uporabniki pri pripravi zahtevkov za povračilo in ki bi morala biti upoštevana tudi v informacijskem sistemu ISARR, ampak vsebuje opis različnih obstoječih načinov uporabe zaokrožanja pri izračunu javno upravičenih izdatkov in prispevka Evropske unije v informacijskem sistemu ISARR.
- Zagotovilo, da bodo pravila zaokrožanja določena v navodilu o pravilih zaokrožanja zneskov pri izvajanju kohezijske politike, uporabljena konsistentno v informacijskem sistemu ISARR:
Organ upravljanja je predložil predlog načrta, ki obsega analizo in preveritev vseh točk v informacijskem sistemu ISARR, ki so povezane z zaokroževanjem ter revidiranje tehnične dokumentacije in izvirne kode, kar pa ne predstavlja celotnega načrta dejanske izvedbe sprememb v delovanju informacijskega sistema ISARR.

Organ upravljanja bo priporočila Računskega sodišča upošteval v največji možni meri.

3. Revizije EK

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2012 ni izvajala revizij na OP RR.

4. Revizija Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče v letu 2012 ni izvajalo revizij na OP RR.

• **Poročanje o nepravilnostih**

V okviru OP RR so bile v letu 2012 na OLAF poročane naslednje nepravilnosti po četrtletjih, in sicer:

- Poročilo o nepravilnostih za prvo četrtletje leta 2012

V okviru razvojne prioritete Razvoj regij je bila ugotovljena ena nepravilnosti nad 10.000 EUR s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (SI/2012/00002/FD/01). V okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013 (Cilj 3) je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poročalo o nepravilnosti (SI/2012/00001/FD/01). Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in tehnologijo je poročalo o spremembi nepravilnosti (SI/2010/00003/FD/03).

- Poročilo o nepravilnostih za drugo četrtletje leta 2012

V okviru razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bila ugotovljena ena nepravilnosti nad 10.000 EUR s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (SI/2012/00005/FD/01). V okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013 (Cilj 3) je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poročalo o dveh nepravilnostih (SI/2012/00003/FD/01 in SI/2012/00004/FD/01).

- Poročilo o nepravilnostih za tretje četrtletje leta 2012

V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost so bile poročane štiri nepravilnosti nad 10.000 EUR s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (SI/2012/00006/FD/01, SI/2012/00007/FD/01, SI/2012/00009/FD/01 in SI/2012/00010/FD/01).

V okviru razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bila ugotovljena ena nepravilnosti nad 10.000 EUR s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (SI/2012/00008/FD/01).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je poročalo tudi o spremembi nepravilnosti (SI/2011/00010/FD/02), ki je bila prvič poročana v četrtem četrtletju 2011.

- Poročilo o nepravilnostih za četrto četrtletje leta 2012

V okviru razvojne prioritete Razvoj regij je bila ugotovljena ena nepravilnosti nad 10.000 EUR s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (SI/2012/000012/FD/01).

V okviru razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov so bile ugotovljene tri nepravilnosti nad 10.000 EUR s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (SI/2012/00013/FD/01, SI/2012/00015/FD/01 in SI/2012/00016/FD/01).

V okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 2007-2013 (Cilj 3) je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poročalo o nepravilnosti (SI/2012/00011/FD/01) in v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 (Cilj 3) o eni novi nepravilnosti (SI/2012/00014/FD/01).

V okviru poročila o nepravilnostih za četrto četrtletje 2013 je organ upravljanja v sistemu za poročanje OLAF poročal o dveh spremembah nepravilnosti (SI/2012/00006/FD/02 in SI/2012/00010/FD/02) s katerima je odpravil dve administrativni napaki, ki sta nastali pri vnosu podatkov v informacijski sistem.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

Spremembe OP RR

V letu 2012 ni bilo sprememb OP RR.

Organizacijske spremembe

Na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 24/05-UPB1, št. 109/08, št. 55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN in 8/12) so se pristojnosti Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesle na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Vlogo OU je prevzel Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil na novoustanovljen Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK), ki je prevzel delo vsebinskega sektorja za ESRR. Z reorganizacijo državne uprave so se na novo organizirala tudi posredniška telesa. V okviru OP RR vloge posredniških teles izvajajo MGRT, MIZKŠ in MZIP, v vlogi upravičenca pa nastopa MZ.

Posredniško telo MGRT je vključeno v izvajanje prve, druge, tretje in četrte razvojne prioritete OP RR. Posredniško telo MIZKŠ je vključeno v izvajanje prve, druge in tretje razvojne prioritete. MZ je vključeno v izvajanje druge razvojne prioritete na področju mreže urgentnih centrov. MZIP pa je vključeno v izvajanje druge razvojne prioritete na področju informacijske družbe.

Vlada RS je na redni seji 25.10.2012 sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ki se skrajšano imenuje SPIRIT Slovenija, javna agencija. Ta združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA). TIA ali JAPTI sta v izvajanje kohezijske politike vključeni kot agent. V poglavju kjer je opisano izvajanje po razvojnih prioritetah je tako za TIA kot JAPTI uporabljena kratica SPIRIT.

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2012 ni bilo evidentiranih bistvenih sprememb v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006. Določila v instrumentih, kot načinah izbora operacij, upravičenca zavezuje k spoštovanju 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

2.6.1. Dopolnjevanje z OP RČV

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko infrastrukturo. V letu 2012 ni bilo dopolnilnega financiranja v okviru izvajanja OP RR. Bilo pa je uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP RČV in sicer v primeru potrditve sledečih instrumentov OP RČV v letu 2012.

Tabela 12: Dopolnilno financiranje

| PU | Naziv instrument/operacija |
|------|---|
| 5.1. | E-javno naročanje |
| 5.1. | Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovnimi subjekti (e-uprava 2) |
| 4.1. | Javni razpis Spodbujanje razvoja socialnega pojetništva II |
| 1.2. | Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2012-2015 |
| 3.1. | Popestrimo šolo v letih 2011,2012,2013 in 2014 |
| 3.1. | E-vrednotenje in podpora e-banki nalog |
| 3.1. | JR za sofinanciranje projekta merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja |
| 4.2. | JR za sofinanciranje projekta Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij |
| 4.3. | Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture v letih 2013 in 2014 |
| 4.3. | Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja |
| 5.1. | Enotna kontaktna točka 2 - Vzpostavitev elektronskih postopkov poslovnega portala EKT 2 |
| 5.2. | Krepitev javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izboljšanje strokovno razvojne funkcije in večjo kakovost storitve |
| 5.3. | Javni razpis za spodbujanje nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014 |

OP RR in OP RČV se v marsikaterem vsebinskem delu dopolnjujeta, saj je le tako možno doseganje zastavljenih ciljev v obeh operativnih programih. Morebitno dvojno financiranje iz OP RR in OP RČV pa je onemogočeno na različnih ravneh. Z vsebinskega vidika se OP RR in OP RČV na eni strani v marsikaterem delu dopolnjujeta (investicije enega in drugega OP samostojno ne morejo uspešno in učinkovito delovati), kot na drugi strani jasno razmejujeta. Na ta način je tako na eni strani možno doseganje zastavljenih ciljev oz. preprečevanje dvojnega financiranja na drugi strani. Na eni strani OP RČV zagotavlja investicije v človeške vire in izobraževalne sisteme, na drugi strani pa OP RR financira pretežno materialne investicije.

2.6.2. Razmejitve med OP RR in OP RČV

Pomembna je sistemska horizontalna raven preprečevanja dvojnega financiranja, torej sistemska urejenost izvajanja ESRR in ESS (npr. proces potrjevanja instrumentov za izbor operacij, kontrolnih mehanizmov v ISARR, aktivnosti kontrol na kraju samem in administrativnih kontrol). Za izvajanje OP RR in OP RČV je odgovoren organ upravljanja, ki je bil v Republiki Sloveniji v letu 2012 opredeljen v okviru MGRT tako za OP RR, kot tudi

OP RČV. Razmejitve in koordinacija s skladom ESS z namenom preprečevanja dvojnega financiranja v praksi poteka na treh ravneh:

- v fazi načrtovanja in potrjevanja instrumentov preko medsebojnega obveščanja na ravni organa upravljanja (vodi se seznam operacij, kjer prihaja do dopolnilnega financiranja);
- v fazi finančnega izvajanja operacij preko sistema ISARR, kjer je vgrajena kontrola podvajanja enakih listin;
- v fazi kontrole na kraju samem, kjer se preveri dobavljeno blago tudi preko inventarnih števil.

Z reorganizacijo državne uprave se je v okviru organa upravljanja organiziral sektor za upravljanje programov kohezijske politike, ki je pristojen tako za ESS kot za ESRR, s čimer je koordinacija med skladi še bolj poudarjena.

2.6.3. Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja podeželja najbolj približa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh je možnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša oziroma je ni.

Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko politiko.

Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte razvojne prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.

Konkretno za vsebine 3. osi PRP in 1. razvojne prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva) med MKO in MGRT (Slovenski podjetniški sklad), poteka tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru ukrepa 312 oz. podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedež in delujejo izven naselij s statusom mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).

Na enak način je potekalo tudi usklajevanje javnih razpisov za vsebine 3. osi PRP in 2. razvojne prioritete OP RR (PU 2.2 Informacijska družba) med MKO in MIZKŠ oz. po spremembah Zakona o Vladi RS v letu 2012, ko se je pristojnost prenesla na MZIP. Tako do kandidature na javne razpise za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v okviru PU 2.2 Informacijska družba niso bili upravičeni projekti gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij za katere je bilo predvideno izključno javno financiranje iz regij, ki so bile upravičene do sofinanciranja na podlagi razpisov v okviru 3. osi PRP..

Za vsebine 3. osi PRP in 3. ter 4. razvojne prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti opredeljujemo v nadaljevanju.

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so med ciljnim skupinami, v namenih financiranja ter mejnih vrednostih projektov. V okviru Programa razvoja podeželja so bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti). Prav tako je, kjer relevantno, kot razmejitveni kriterij med prednostno usmeritvijo 3.2 in 3. osjo PRP upoštevana mejna vrednost investicije.

Razmejitve med razpisi prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni razvojni programi in 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise nižja od 600.000 EUR (z DDV).

2.6.4. Razmejitve med OP RR in OP ROPI

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema prednostnima usmeritvama 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij) in tremi prednostnimi usmeritvami Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, Oskrba s pitno vodo ter Področje cest v OP ROPI.

Razmejitve upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi (aktivnosti cestna infrastruktura) v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko se investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. V letu 2010, okviru petega instrumenta za izbor operacij (Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP RR) cestna infrastruktura ni bila več upravičena do sofinanciranja.

V okviru OP ROPI se sofinancira izgradnja tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju operacij, kot temeljna razmejitev upoštevana določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru

4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v OP ROPI.

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. V okviru 4. razvojne prioritete OP RR je bila tako možna le izgradnja celovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo manjšo od 2000 PE, oziroma izjemoma dopolnilnih kanalizacijskih omrežij v aglomeracijah z višjo obremenitvijo, če so upravičenci v prijavi za dodelitev sredstev dokazali, da je v aglomeraciji:

- osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju;
- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada (v nadaljevanju: KS), ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009;
- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz KS).

Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije varnejše oskrbe z vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za oskrbo manj kot 50.000 prebivalcev.

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.

2.6.5. Dodatne razmejitve in koordinacija

Že v začetku te finančne perspektive 2007-2013 je bila na PT SVLR (sedaj MGRT) s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot na primer znotraj OP RR, OP ROPI in OP PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirali. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.

Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) je bil v letu 2012 v vlogi posredniškega telesa pri izvajanju vseh petih instrumentov za izbor operacij v okviru prednostne usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciralo le t.i. nespecializirane regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z MGRT – Direktoratom za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1 »Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in pregleda nabora projektov za sofinanciranje.

MIZKŠ v vlogi posredniškega telesa je v letu 2011 tako pri izvedbi javnih razpisov v okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine instrumentov za izbor operacij pred objavo v Uradnem listu RS. Instrumenti za izbor operacij obeh institucij so bili usklajeni v smislu vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

Ob smiselnem upoštevanju izvajanja ureditev, uvedenih za razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR in intervencij EIB in drugih finančnih instrumentov navajamo edini primer v okviru OP RR. Tako v prednostni usmeritvi OP RR PU 1.2 »Spodbujanje podjetništva« izvajanje instrumentov finančnega inženiringa ne poteka preko iniciative JEREMIE, kjer bi bila v implementacijo vključena Evropska investicijska banka (EIB), ampak gre za t.i. »nacionalno strukturo JEREMIE« (PIFI / Program instrumentov finančnega inženiringa), so pa garancije delno pozavarovane v okviru Programa za konkurenčnost in inovativnost, kar pomeni, da ne bodo vse izdane garancije pozavarovane, ampak bodo vključene v portfelj Evropskega investicijskega sklada dokler ne bo dosežena najvišja pogodbeno kvota.

2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanja od ravni programov, RP do ravni operacij.

V letu 2012 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- podporo izvajanju vračil;
- podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti;
- podporo pavšalom;
- podporo evidentiranju nepravilnosti;
- podporo zaključevanju operacij;
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);
- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;
- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;
- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu;
- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;
- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.);
- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca;
- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ;
- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije;
- decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta.

V letu 2012 so se izvajale aktivnosti v zvezi z vzdrževanje zahtevkov uporabnikov in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. Zaradi javnega naročila, ki je predvideval

izbiro zunanjega izvajalca za razvoj in vzdrževanje IS ISARR, na samem sistemu nismo izvedli večjih razvojnih nalog razen reorganizacije podatkov, ki jo je bilo potrebno izvesti v okviru spremembe ministrstev. V okviru delovnega področja smo zagotavljali nemoteno delovanje sistema in zagotavljali podporo uporabnikov tako s področja pomoči in svetovanja kot tudi podpore posameznim procesom. V okviru Centra za pomoč uporabnikov je bilo obravnavano 1746 zahtevkov uporabnikov glede pomoči in potrebnih popravkov v IS ISARR kar pomeni v primerjavi s preteklimi obdobji manjši upad predvsem zaradi upada razvojnih zahtevkov.

V letu 2012 smo izvedli večje število delavnic v lastnih organizaciji v okviru katerih smo predstavili posamezne module in uporabnikom omogočili, da so bodisi obnovili ali na novo pridobili potrebna znanja.

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Doseganje ciljev in analiza napredka

V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.

Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

- 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
- 1.2. Spodbujanje podjetništva

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Znotraj MIZKŠ je Direktorat za visoko šolstvo in znanost zadolžen za izvajanje projektov centrov odličnosti in projektov kompetenčnih centrov. MGRT izvaja instrumenta Razvojni centri slovenskega gospodarstva in Tehnološke investicije. Pri aktivnostih v okviru ostalih instrumentov, ki so v pristojnosti MGRT in MIZKŠ so v vlogi agentov v letu 2012 sodelovali: Slovenski podjetniški sklad (SPS) in Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT).

Javna agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Vlada RS je na redni seji 25.10.2012 sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ki se skrajšano imenuje SPIRIT Slovenija, javna agencija. Ta združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA).

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

1. RP

Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

| 1. RP | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 598.116.998 | - | - | - |
| | SLO del | 105.550.059 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 703.667.057 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 243.279.378 | - | - | 40,7 |
| | SLO del | 42.931.654 | - | - | 40,7 |
| | EU in SLO del | 286.211.032 | - | - | 40,7 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 525.769.723 | - | - | 87,9 |
| | SLO del | 92.782.894 | - | - | 87,9 |
| | EU in SLO del | 618.552.617 | - | - | 87,9 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 547.804.849 | 225,2 | 104,2 | 91,6 |
| | SLO del | 96.671.444 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 644.476.293 | 225,2 | 104,2 | 91,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 586.316.897 | 241,0 | 111,5 | 98,0 |
| | SLO del | 103.467.688 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 689.784.584 | 241,0 | 111,5 | 98,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 490.784.868 | 201,7 | 93,3 | 82,1 |
| | SLO del | 86.609.094 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 577.393.963 | 201,7 | 93,3 | 82,1 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 95.532.029 | 39,3 | 18,2 | 16,0 |
| | SLO del | 16.858.593 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 112.390.622 | 39,3 | 18,2 | 16,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 586.316.897 | 241,0 | 111,5 | 98,0 |
| | SLO del | 103.467.688 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 689.784.584 | 241,0 | 111,5 | 98,0 |
| | drugi viri*** | 367.213.843 | - | - | - |
| | skupaj | 1.056.998.428 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 485.348.204 | 199,5 | 92,3 | 81,1 |
| | SLO del | 85.649.683 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 570.997.887 | 199,5 | 92,3 | 81,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 82.667.112 | 34,0 | 15,7 | 13,8 |
| | SLO del | 47.135.752 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 129.802.864 | 45,4 | 21,0 | 18,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 447.986.540 | 184,1 | 85,2 | 74,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 431.413.606 | 177,3 | 82,1 | 72,1 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 644.476.293 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 689.784.584 EUR, od tega preko JR za 577.393.963 EUR in preko NPO za 112.390.622 EUR,

- podpisanih pogodb za 689.784.584 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 367.213.843 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 570.997.887 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 447.986.540 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 431.413.606 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.

Fizični napredek 1. RP

Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti – celotno obdobje | Učinek | 2005 | 5.254 | 950 | 0 | 0 | 550 | 3.106 | 3.590,54 | 891,43 | 4.481,97 |
| - od tega v poslovnem sektorju | Učinek | 2005 | 1.936 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 3.270 | 65,46 | 3.335,46 |
| Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 2004-2006 ¹ | 8 | 230 | 0 | 48 | 191 | 239 | 493 | 92 | 585 |
| Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji | Učinek | 2004-2006 ¹ | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91 | 5 | 96 |
| Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 2004-2006 ¹ | 145 | 800 | 0 | 340 | 998 | 1.568 | 2.034 | 244 | 2.278 |
| - od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 2007 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 |
| Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | Rezultat | 2006 | 243 ² | 180 | 0 | 0 | 0 | 205 | 549 | 359 | 908 |
| Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 2004-2006 ¹ | 53 | 615 | 0 | 115,95 | 244,13 | 441,93 | 991,38 | 134,25 | 1.125,63 |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 2007 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 2007 | 0 | 4.100 | 0 | n.p.* | 197 | 557 | 1.676 | 754 | 2.430 |

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 8-10% | 0 | 0 | 0 | n.p.* | n.p.* | n.p.* | n.p.* |
|---|-------|------|---|-------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|

Vir: MG, MIZŠ

* še ni razpoložljivih podatkov

(ii) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Doseženi so cilji za:

- število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
- število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov,
- število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji
- število podprtih projektov malih in srednjih podjetij.

Podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) je bilo 14 v letu 2012, kar predstavlja dve tretjini načrtovane vrednosti.

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- število inovacij in patentov,
- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih,
- število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 4.100) v letu 2012 je kljub vplivu spremenjenih gospodarskih okoliščin znašalo 2.430, kar predstavlja 59% načrtovane vrednosti.

Kazalnik Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) še ni merljiv.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. razvojne prioritete.

Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Znesek prispevka skupnosti |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Prednostna tema | Oblika financiranja | Urbano (1) Ruralno (5) | Gospodarska dejavnost | Lokacija | |
| 1 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 7.610.482 |
| 1 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.416.511 |
| 1 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 11.008.184 |
| 1 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 3.333.178 |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 11.415.723 |
| 2 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 6.624.767 |
| 2 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 16.512.277 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 4.999.766 |
| 3 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 5.429.588 |
| 3 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 458.887 |
| 3 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 117.687.781 |
| 3 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 5.439.999 |

| | | | | | |
|---------------|----|---|----|-----|--------------------|
| 3 | 01 | 1 | 12 | SIO | 5.439.830 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SIO | 5.439.884 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SIO | 5.106.909 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SIO | 9.412.482 |
| 3 | 01 | 5 | 5 | SIO | 12.350.500 |
| 3 | 01 | 5 | 6 | SIO | 37.941.036 |
| 3 | 01 | 5 | 22 | SIO | 4.249.999 |
| 4 | 01 | 1 | 3 | SIO | 1.514.844 |
| 4 | 01 | 1 | 4 | SIO | 3.662.919 |
| 4 | 01 | 1 | 5 | SIO | 18.511.292 |
| 4 | 01 | 1 | 6 | SIO | 42.149.404 |
| 4 | 01 | 1 | 7 | SIO | 5.376.616 |
| 4 | 01 | 1 | 8 | SIO | 12.048.778 |
| 4 | 01 | 1 | 10 | SIO | 17.268.799 |
| 4 | 01 | 1 | 12 | SIO | 5.312.327 |
| 4 | 01 | 1 | 16 | SIO | 176.210 |
| 4 | 01 | 1 | 19 | SIO | 5.170.505 |
| 4 | 01 | 1 | 21 | SIO | 6.186.184 |
| 4 | 01 | 1 | 22 | SIO | 5.447.724 |
| 4 | 01 | 5 | 6 | SIO | 7.005.961 |
| 4 | 01 | 5 | 8 | SIO | 936.062 |
| 4 | 01 | 5 | 21 | SIO | 2.517.346 |
| 6 | 01 | 1 | 6 | SIO | 48.968.230 |
| 6 | 01 | 5 | 6 | SIO | 8.139.076 |
| 7 | 01 | 1 | 6 | SIO | 18.925.076 |
| 7 | 01 | 1 | 8 | SIO | 684.500 |
| 7 | 01 | 5 | 6 | SIO | 5.905.233 |
| 7 | 02 | 1 | 15 | SIO | 15.161.020 |
| 7 | 03 | 1 | 15 | SIO | 38.514.215 |
| 8 | 02 | 1 | 15 | SIO | 41.856.794 |
| Skupaj | | | | | 586.316.897 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2012 je v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost pri nekaterih operacijah prihajalo do časovne neusklajenosti med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, kar je podrobneje opisano v okviru PU 1.2.

3.1.1. *Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost*

V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:

- a. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
- b. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
- c. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih
- d. Kompetenčni centri
- e. Razvojni centri
- f. Tehnološke investicije

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:

- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;
- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega;
- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na prioritarnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s strani poslovnega sektorja,
- razvojem kompetenčnih centrov spodbuditi povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij na določenih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo novih tehnologij. Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPIRIT)
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (SPIRIT)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritarnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno.

Finančna tabela

PU 1.1

Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.

| 1. RP - PU 1.1. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 419.962.433 | - | - | - |
| | SLO del | 74.111.019 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 494.073.452 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 161.597.821 | - | - | 38,5 |
| | SLO del | 28.517.262 | - | - | 38,5 |
| | EU in SLO del | 190.115.083 | - | - | 38,5 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 365.884.919 | - | - | 87,1 |
| | SLO del | 64.567.929 | - | - | 87,1 |
| | EU in SLO del | 430.452.848 | - | - | 87,1 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 446.694.138 | 276,4 | 122,1 | 106,4 |
| | SLO del | 78.828.377 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 525.522.515 | 276,4 | 122,1 | 106,4 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 408.162.754 | 252,6 | 111,6 | 97,2 |
| | SLO del | 72.028.721 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 480.191.475 | 252,6 | 111,6 | 97,2 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 408.162.754 | 252,6 | 111,6 | 97,2 |
| | SLO del | 72.028.721 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 480.191.475 | 252,6 | 111,6 | 97,2 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 408.162.754 | 252,6 | 111,6 | 97,2 |
| | SLO del | 72.028.721 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 480.191.475 | 252,6 | 111,6 | 97,2 |
| | drugi viri*** | 228.098.995 | - | - | - |
| | skupaj | 708.290.470 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 309.092.063 | 191,3 | 84,5 | 73,6 |
| | SLO del | 54.545.658 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 363.637.721 | 191,3 | 84,5 | 73,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 75.995.972 | 47,0 | 20,8 | 18,1 |
| | SLO del | 45.958.492 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 121.954.464 | 64,1 | 28,3 | 24,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 271.730.399 | 168,2 | 74,3 | 64,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 261.387.955 | 161,8 | 71,4 | 62,2 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 525.522.515 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 480.191.475 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 480.191.475 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 228.098.995 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 363.637.721 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 271.730.399 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 261.387.955 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem obdobju.

| 1. RP - PU 1.1. MGRT (z inst. SRRP) | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 305.656.786 | - | - | - |
| | SLO del | 53.939.437 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 359.596.223 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 118.854.363 | - | - | 38,9 |
| | SLO del | 20.974.299 | - | - | 38,9 |
| | EU in SLO del | 139.828.663 | - | - | 38,9 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 270.658.122 | - | - | 88,5 |
| | SLO del | 47.763.203 | - | - | 88,5 |
| | EU in SLO del | 318.421.325 | - | - | 88,5 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 326.484.139 | 274,7 | 120,6 | 106,8 |
| | SLO del | 57.614.848 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 384.098.987 | 274,7 | 120,6 | 106,8 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 304.216.017 | 256,0 | 112,4 | 99,5 |
| | SLO del | 53.685.180 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 357.901.197 | 256,0 | 112,4 | 99,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 304.216.017 | 256,0 | 112,4 | 99,5 |
| | SLO del | 53.685.180 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 357.901.197 | 256,0 | 112,4 | 99,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 304.216.017 | 256,0 | 112,4 | 99,5 |
| | SLO del | 53.685.180 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 357.901.197 | 256,0 | 112,4 | 99,5 |
| | drugi viri*** | 174.558.809 | - | - | - |
| | skupaj | 532.460.006 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 235.916.557 | 198,5 | 87,2 | 77,2 |
| | SLO del | 41.632.334 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 277.548.891 | 198,5 | 87,2 | 77,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 51.481.086 | 43,3 | 19,0 | 16,8 |
| | SLO del | 41.632.334 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 93.113.420 | 66,6 | 29,2 | 25,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 210.364.023 | 177,0 | 77,7 | 68,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 206.803.864 | 174,0 | 76,4 | 67,7 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MGRT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 384.098.987 EUR
- potrjenih operacij v znesku 357.901.197 (preko JR),

- podpisanih pogodb za 357.901.197 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 174.558.809 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 277.548.891 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 210.364.023 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 206.803.864 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 174.558.809 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio. EUR) v celotnem obdobju.

| 1. RP - PU 1.1. MIZKŠ (brez inst. SRRP) | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 114.305.647 | - | - | - |
| | SLO del | 20.171.582 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 134.477.229 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 42.743.458 | - | - | 37,4 |
| | SLO del | 7.542.963 | - | - | 37,4 |
| | EU in SLO del | 50.286.420 | - | - | 37,4 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 95.226.797 | - | - | 83,3 |
| | SLO del | 16.804.726 | - | - | 83,3 |
| | EU in SLO del | 112.031.523 | - | - | 83,3 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 120.209.999 | 281,2 | 126,2 | 105,2 |
| | SLO del | 21.213.529 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 141.423.528 | 281,2 | 126,2 | 105,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 103.946.736 | 243,2 | 109,2 | 90,9 |
| | SLO del | 18.343.542 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 122.290.278 | 243,2 | 109,2 | 90,9 |
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i> | EU del | 103.946.736 | 243,2 | 109,2 | 90,9 |
| | SLO del | 18.343.542 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 122.290.278 | 243,2 | 109,2 | 90,9 |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i> | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 103.946.736 | 243,2 | 109,2 | 90,9 |
| | SLO del | 18.343.542 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 122.290.278 | 243,2 | 109,2 | 90,9 |
| | drugi viri*** | 53.540.186 | - | - | - |
| | skupaj | 175.830.464 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 73.175.506 | 171,2 | 76,8 | 64,0 |
| | SLO del | 12.913.325 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 86.088.830 | 171,2 | 76,8 | 64,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 24.514.886 | 57,4 | 25,7 | 21,4 |
| | SLO del | 4.326.159 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 28.841.044 | 57,4 | 25,7 | 21,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 61.366.377 | 143,6 | 64,4 | 53,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 54.584.090 | 127,7 | 57,3 | 47,8 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MIZKŠ (prej MVZT) na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 141.423.528 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 122.290.278 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 122.290.278 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 53.540.186 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 86.088.830 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 61.366.377 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 54.584.090 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Državne pomoči

1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte-Projekti 2008) sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o državni pomoči N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).

3. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

4. Podlaga za izvajanje javnega razpisa »Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja (št. priglasitve: 0001-2045419-2006), datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012;

- Državna pomoč XR 96/2007 - Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št. priglasitve: BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013.

5. Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« in Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 je bila:

- shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma slovenska št. 0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006.

6. Podlaga za izvedbo Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti »TI 2012«, je bila:

- državna pomoč XR 96/2007 - Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št. priglasitve: BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013.

7. Podlaga za izvajanje javnega razpisa »Raziskovalni vavčer« je:

- shema državne pomoči »Javni razpis raziskovalni vavčer« (št. priglasitve: BE01-2045419-2012/1, z dne 1. september 2012)

Opis izvajanja v letu 2012

MGRT je v letu 2012 izvajal 5 v letih 2008 - 2010 objavljenih instrumentov in sicer:

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z agentom SPIRIT, ki je v letu 2012 zaključeval izvajanje 14 odobrenih projektov, v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42 podjetij. V letu 2013 se nadaljuje sofinanciranje 1 operacije, ki je bila zaradi spremenjenih okoliščin podaljšana.

V razvojno-investicijske projekte so upravičenci v letu 2012 vložili 5,6 mio EUR zasebnih sredstev in do konca leta 2012 realizirali 391 novih bruto zaposlitev, opravili za 1372 FTE RR ur dela ter prijavi 115 inovacij in 39 patentov,

- JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« z agentom JAPTI. V okviru javnega razpisa se jih je, od skupno 37 projektov, realiziralo 33, saj so 4 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju (3 v letu 2009 in 1 v letu 2010). V raziskave in razvoj so upravičenci do konca leta 2010 vložili 6,2 mio EUR zasebnih sredstev ter realizirali 59 inovacij in patentov, 111 novih bruto zaposlitev in opravili za 385 FTE RR ur dela. Na instrumentu se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij,

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« z agentom SPIRIT, v okviru katerih so bile v letu 2012 zaključevale sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti 122-ih podjetij. V letu 2013 se nadaljuje sofinanciranje 1 operacije, ki je bila zaradi spremenjenih okoliščin podaljšana. V razvoj in raziskave so upravičenci v letu 2012 vložili 475.000 EUR zasebnih sredstev, opravili do konca 2012 za 1898 FTE RR ur dela ter do konca leta 2012 skupaj prijavi 254 inovacij, 65 patentov ter 5 modelov. Do konca leta 2012 se je zaradi potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 639 oseb.

- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega gospodarstva, na podlagi katerega je bilo v letu 2012 izplačanih 57.377.742,90 EUR. Konec leta 2012 so bili k vsem pogodbam o sofinanciranju sklenjeni aneksi, s katerimi je bilo razvojnim centrom omogočeno izdajati zahtevke za izplačilo štirikrat letno, namesto dvakrat. S tem se bo v naslednjih letih dinamika črpanja sredstev pospešila.

- Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (agent SPIRIT), v okviru katerega je bilo leta 2009 potrjenih 43 operacij. Eno podjetje je zaradi gospodarske krize konec leta 2010 odstopilo od nadaljevanja projekta. V podprtih projektih sodeluje 86 podjetij,

od tega 30 malih in srednje velikih podjetij. Vse operacije so se v letu 2011 zaključile, Končnim prejemnikom je bilo v celoti izplačanih 21,5 milijonov EUR.

MGRT je poleg navedenega v letu 2012 objavil nov instrument:

- Javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012 in v okviru katerega so bile v decembru 2012 odobrene 4 operacije v skupni vrednosti sofinanciranja 6.403.000 EUR.

MIZKŠ je v letu 2012 izvajal 2 v letih 2009 - 2010 objavljena instrumenta in sicer:

- v letu 2009 je bil objavljen javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. Skupaj je bilo na razpisu razdeljenih 77,5 milijonov EUR strukturnih sredstev. V letu 2009 so se sklenile pogodbe o sofinanciranju s štirimi zavodi-centri odličnosti, v letu 2010 pa je MVZT sklenil pogodbe o sofinanciranju še s preostalimi štirimi zavodi-centri odličnosti. Vsi centri odličnosti uspešno izvajajo programe, kar so potrdil tudi rezultati vmesnega vrednotenja, ki so ga izvedli mednarodni strokovnjaki. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2012 izplačanih 59,87 milijona EUR sredstev.

- v letu 2010 je MVZT objavil javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 v vrednosti 45.284.676,55 EUR. V postopku izbora upravičenih konzorcijev je bilo na razpisu dodeljenih 44,7 milijona EUR in sicer za vzpostavitev 7 programov kompetenčnih centrov. Instrument javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov je komplementaren z instrumentom javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 Kompetenčnim centrom je bilo do konca leta 2012 izplačanih 26,21 milijona EUR.

28.9.2012 sta bila v okviru MIZKŠ objavljena dva nova instrumenta JR Raziskovalni vavčer in JR za vzpostavitev novih kreativnih jeder.

Namen **javnega razpisa Raziskovalni vavčer** je spodbujanje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Sofinancirajo se upravičeni stroški industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega vavčerja. Sklep o izboru upravičencev je bil izdan 21.12.2012. Operacije v vrednosti 7.982.133 EUR bo izvajalo 185 podjetij.

Namen **javnega razpisa za vzpostavitev novih kreativnih jeder**, katerega vrednost je 3.998.297,60 EUR, je vzpostavitev novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih organizacijah. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki vključujejo: upravljanje in nadzor kreativnih jeder, raziskovalno – razvojno delo raziskovalcev, izboljšanje pogojev za raziskovalno delo (nabava raziskovalne opreme, sklenitev dogovorov za gostovanje na opremi v drugih raziskovalnih organizacijah), izvajanje razvojno in raziskovalnih projektov, kjer bodo aktivnosti pomenile preboj oz. razvoj raziskovalne institucije na konkretnem področju. Sklep o izboru upravičencev do konca leta še ni bil izdan.

Izvajanje PU 1.1

Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti - celotno obdobje | Učinek | 2005 | 5.254 | 950 | 0 | 0 | 550 | 3.106 | 3.590,54 | 891,43 | 4.481,97 |
| - od tega v poslovnem sektorju | Učinek | 2005 | 1.936 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 3.270 | 65,46 | 3.335,46 |
| Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 2004-2006 ¹ | 8 | 230 | 0 | 48 | 192 | 239 | 493 | 92 | 585 |
| Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji | Učinek | 2004-2006 ¹ | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91 | 5 | 96 |
| Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 2004-2006 ¹ | 145 | 200 | 0 | 26 | 132 | 162 | 204 | 0 | 204 |
| Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | Rezultat | 2006 | 243 ² | 180 | 0 | 0 | 0 | 205 | 549 | 359 | 908 |
| Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 2004-2006 ¹ | 53 | 240 | 0 | 56,9 | 79,8 | 177,3 | 661,84 | 84,95 | 746,79 |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 2007 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 2007 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 197 | 325 | 1.020 | 561 | 1.581 |
| Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 8-10% | 0 | 0 | 0 | n.p.* | n.p.* | n.p.* | n.p.* |

* še ni razpoložljivih podatkov

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Kazalnik učinka

Vsi cilji za kazalnike učinka so že doseženi:

- število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
- število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov,
- število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji
- število podprtih projektov malih in srednjih podjetij.

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- število inovacij in patentov,
- število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja in
- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je v letu 2012 je znašalo 1.581, kar predstavlja več kot 87,8% načrtovane vrednosti.

Za kazalnik Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev še ni podatkov.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Na instrumentu mali RR se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): 42 upravičencev v okviru 14-ih razvojno-investicijskih projektov RIP-08 je do konca leta 2012 doseglo 115 inovacij in 39 patentov, realiziralo 391 novih zaposlitev in 1372 FTE raziskovalnih ur.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Do konca leta 2012 je 122 upravičencev v okviru 46-ih razvojno-investicijskih projektov RIP-09 v razvoj in raziskave v letu 2012 vložilo 41 mio EUR zasebnih sredstev (večina projektov je sofinanciranje zaključila že v letu 2011), opravilo do konca 2012 za 1898 FTE RR ur dela ter do konca leta 2012 prijavilo 254 inovacij, 65 patentov ter 5 modelov. Do konca leta 2012 se je zaradi potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 639 oseb.

Operacije v okviru instrumenta Centri odličnosti se uspešno izvajajo, kar so dokazali tudi rezultati vmesne evalvacije, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Uspešno se izvajajo operacije v okviru instrumenta Kompetenčni centri, kar se kaže v doseganju zastavljenih ciljev za leto 2012, tako pri številu podprtih zasebnih razvojno-raziskovalnih projektih, kot pri doseganju vrednosti vlaganj v razvojno-raziskovalne dejavnosti in realizaciji ur FTE RR v podprtih projektih ter doseganju števila patentov in inovacij.

V vseh 17 projektih na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« se je do 31.12.2012 povprečno število zaposlenih povzpelo na 561, ustanovljenih je bilo vsaj 23 novih podjetij,

prijavljenih 40 patentov oziroma drugih pravic intelektualne lastnine, zasebna vlaganja pa so znašala preko 70 mio EUR. Natančni podatki glede zaposlitev, patentov in novoustanovljenih podjetij bodo znani do 30.6.2013, ko bodo poročila o doseganju ciljev oddali vsi upravičenci.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Sofinanciranje operacij se na instrumentu mali RR v letu 2012 ni več izvajalo (z izjemo 29.115,37 EUR, izplačanih upravičencu na podlagi upravičene pritožbe zaradi predhodno premalo izplačanih sredstev).

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): Sofinanciranje operacij RIP-08 je bilo nižje od predvidenega, deloma zato, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega, deloma zato, ker se je zaključek dveh operacij zaradi utemeljenih spremenjenih okoliščin prestavil iz predvidenega leta 2011 v leto 2013. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Sofinanciranje operacij RIP-09 je bilo nižje od predvidenega, deloma zato, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega, deloma zato, ker se je zaključek ene operacije prestavil iz predvidenega leta 2012 v leto 2013, poleg tega pa se je dodatno zadnje izplačilo zahtevka za izplačilo ene operacije prestavila v 2013.

V okviru instrumentov Centri odličnosti in Kompetenčni centri je bilo na dveh javnih razpisih razpisanih 129,4 milijone EUR, vrednost podpisanih pogodb je 122.290.278,3 EUR. Do konca leta 2012 pa je bilo izplačanih 86.088.830,09 EUR, kar predstavlja 64 odstotka vseh MIZKŠ dodeljenih pravic porabe na PU 1.1.

Projekti na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« so v letu 2012 dosegli 86% finančno realizacijo.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR):

V letu 2012 na instrumentu mali RR izvajanje in sofinanciranje operacij ni potekalo.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08):

Na instrumentu RIP-08 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«:

Na instrumentu RIP-09 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane.

Kljub nižji finančni realizaciji so projekti na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« večinoma dosegli fizično izvedbo. Pri nekaterih projektih je prišlo do manjših zamikov pri izvedbi projektov, predvsem na račun daljših dobavnih rokov za investicije.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Na instrumentu mali RR je bilo s strani Posredniškega telesa odkrito, da bi agent v okviru zahtevkov za izplačilo upravičencem lahko priznal nekatere stroške storitev, ki so bili izločeni kot neupravičeni, zato se v letu 2012 planira izvedba dodatnih izplačil upravičencem instrumenta mali RR v skupni vrednosti 119.430,39 EUR.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): Zaradi odstopanj pri izvajanju operacij zadnji zahtevki za izplačilo za 7 operacij še niso bili izplačani v 2011 in bodo, v kolikor bodo upravičenci dokazali, da je šlo pri odstopanjih za t.i. spremenjene okoliščine, izplačani predvidoma v 2012.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Pri upravičencih je prišlo med izvajanjem operacij do 5-ih stečajev, od teh se je eden zgodil pri nosilcu ene od operacij, zato je bilo potrebno pomagati upravičencem, da so kljub temu ohranili celovitost operacij in omogočiti njihov uspešen zaključek.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08), JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« in JR »Razvojni centri slovenskega gospodarstva (RCSG)«: Prispevek instrumentov mali RR, RIP-08, RIP-09 in RCSG k ciljem trajnostnega razvoja je posreden, saj so med cilji instrumentov tudi kazalniki, katerih doseganje posredno vpliva na trajnostni razvoj (npr. Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev), katerih končne vrednosti pa bodo znane šele v letih 2013 in 2014.

Javni razpisi so pripravljene tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Glede na enake možnosti so instrumenti nevtralni.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Glede vpliva na okolje so instrumenti MGRT delno pozitivni oz. nevtralni.

V okviru izvajanja operacij na MIZKŠ priporočila glede varovanja okolja niso bila izdana.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V okviru prednostne usmeritve je prihajalo do manjših odstopanj pri izvajanju operacij, ki pa ne vplivajo bistveno na izvedbo operacij. Organ upravljanja in posredniško telo sta vsak tak primer posebej preučila in ustrezno ukrepala.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V oktobru 2012 je OU, preko izbranega zunanjega izvajalca, zaključil vmesno vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja. Namen vrednotenja je bil ocena uspešnosti in učinkovitosti instrumentov prednostne usmeritve Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (PU 1.1. Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost), ki jih izvaja MVZT ter komplementarnost instrumentov MVZT, ki se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov: (PU 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij in 1.3. Štipendijske sheme in 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).

Cilj vrednotenja je bil pridobiti oceno uspešnosti izvajanja prednostne usmeritve z vidika doseganja zastavljenih ciljev operativnega programa in dolgoročno uresničevanje strateških razvojnih načrtov ter prioritet države na tem področju. Vrednotenje je obsegalo operacije potrjene v okviru javnih razpisov do 31.9.2011.

Izvajalci vrednotenja so v Končnem poročilu vrednotenja zapisali, »da so na področjih, kjer so se izvajale operacije, doseženi koreniti premiki z dolgoročnim pomenom za področje inovacijskega povezovanja znanosti, raziskav, tehnologije, predvsem pa so se začele konkretizirati čvrste povezave med akademsko sfero in gospodarstvom. Finančni kazalniki kažejo, da se je proces izvajanja, če govorimo o pogodbenih zavezah in finančnih plačilih pričel uspešno. Prav tako ni prihajalo do prekomernega načrtovanja in razporejanja finančnih sredstev, ki jih upravičenci ne bi uspeli izkoristiti.« (Vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno – razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja, Končno poročilo o vmesnem vrednotenju, MK projekt, oktober 2012, str. 3)

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Urad za nadzor proračuna je v letu 2012 izvedel revizijo štirih operacij v okviru Javnega razpisa »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« (RCSG), in sicer: »Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije« (OP13.1.1.1.04.0004) za obdobje 2007 – 2013, »Razvojni center avtomobilske industrije SIEVA« (OP13.1.1.1.04.0008) za obdobje 2007 – 2013, »Razvojni center za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja« (OP13.1.1.1.04.0011) za obdobje 2007 – 2013, »SIMIT Sodobni materiali in inovativne tehnologije« (OP13.1.1.1.04.0015) za obdobje 2007 – 2013.

Priporočila, da posredniško telo MGRT uskladi določila sklenjene pogodbe o sofinanciranju na področju izvajanja predplačil z določili Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in z Navodilom OU, ter da posredniško telo MGRT jasno opredeli pravila na področju poslovanja s sredstvi predplačil, so bila izpolnjena.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil potrjen v letu 2012 in ga izvaja MGRT imajo upravičenci obvezo spoštovati določila pravnih podlag glede informiranja in obveščanja, njihovo spoštovanje pa se preverja tudi v okviru kontrol na kraju samem.

MIZKŠ dosledno upoštevatata ukrepe informiranja in obveščanja na naslednje načine:

- uporaba logotipa ESRR na vseh javnih razpisih in razpisni dokumentaciji
- navedba da »operacijo delno financira EU« v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju

- navedba razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju
- objava javnih razpisov in razpisne dokumentacije na spletnih straneh MIZKŠ, kjer je uporabljen logotip ESRR in navedba, da operacije delno financira EU
- opozarjanje upravičencev na dosledno upoštevanje Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Operacije izbrane z javnim razpisom za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 in javnim razpisom za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 se bodo zaključile leta 2013. Nezaključene operacije so še v okviru instrumenta Razvojni centri slovenskega gospodarstva in instrumenta Tehnološke investicije, ki se bodo predvidoma zaključile v letu 2015.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2012 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči. V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: sredstva tehnične pomoči so bila uporabljena v primeru 3 zaposlenih na instrumentu mali RR, 3 zaposlenih na instrumentu RIP-08 in 2 zaposlenih na instrumentu RIP-09.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru javnih razpisov na tej prednostni usmeritvi se ne predvideva sprememb, operacije se bodo izvajale v skladu s predvideno dinamiko. Na prednostni usmeritvi MGRT v letu 2013 načrtuje še en nov instrument za raziskovalno razvojne dejavnosti.

3.1.2. Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:

- a) Holdinški sklad
- b) Investicijski projekti MSP
- c) Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPS)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- a) so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
- b) Slovenski podjetniški sklad (holdinški sklad in garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Finančna tabela

PU 1.2

Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.

| 1. RP - PU 1.2. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 178.154.565 | - | - | - |
| | SLO del | 31.439.040 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 209.593.605 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 81.681.557 | - | - | 45,8 |
| | SLO del | 14.414.392 | - | - | 45,8 |
| | EU in SLO del | 96.095.949 | - | - | 45,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 159.884.804 | - | - | 89,7 |
| | SLO del | 28.214.965 | - | - | 89,7 |
| | EU in SLO del | 188.099.769 | - | - | 89,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 101.110.712 | 123,8 | 63,2 | 56,8 |
| | SLO del | 17.843.067 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 118.953.779 | 123,8 | 63,2 | 56,8 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 178.154.143 | 218,1 | 111,4 | 100,0 |
| | SLO del | 31.438.966 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 209.593.109 | 218,1 | 111,4 | 100,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 82.622.114 | 101,2 | 51,7 | 46,4 |
| | SLO del | 14.580.373 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 97.202.488 | 101,2 | 51,7 | 46,4 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 95.532.029 | 117,0 | 59,8 | 53,6 |
| | SLO del | 16.858.593 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 112.390.622 | 117,0 | 59,8 | 53,6 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 178.154.143 | 218,1 | 111,4 | 100,0 |
| | SLO del | 31.438.966 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 209.593.109 | 218,1 | 111,4 | 100,0 |
| | drugi viri*** | 139.114.848 | - | - | - |
| | skupaj | 348.707.957 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 176.256.141 | 215,8 | 110,2 | 98,9 |
| | SLO del | 31.104.025 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 207.360.166 | 215,8 | 110,2 | 98,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 6.671.140 | 8,2 | 4,2 | 3,7 |
| | SLO del | 1.177.260 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 7.848.400 | 8,2 | 4,2 | 3,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 176.256.141 | 215,8 | 110,2 | 98,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 170.025.651 | 208,2 | 106,3 | 95,4 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij (upoštevana realizacija po posameznih instrumentih 1.2.1-1.2.4) in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 118.953.779 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 209.593.109 EUR, od tega preko JR za 97.202.488 EUR in preko NPO za 112.390.622 EUR,
- podpisanih pogodb za 209.593.109 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 139.114.848 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 207.360.166 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 176.256.141 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 170.025.651EUR.

Drugi viri so predvsem lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem obdobju.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo instrumentov predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013" in sicer:

- investicijski projekti MSP (javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme): regionalna pomoč", številka sheme BE05-5715334-2007
- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere): – de minimis (št. priglasitve M002-5715334-2007/I).

Podlaga za izvedbo holdinškega sklada je poleg zgoraj navedenega Programa ukrepov tudi Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, in sicer:

- Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009, ki jo je Ministrstvo za finance potrdilo dne 23.10.2009.

Opis izvajanja v letu 2012

Do leta 2012 so bili objavljeni in zaključeni naslednji javni razpisi:

- letu 2007 Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008,
- v letu 2008 Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi in Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 in
- v letu 2009 Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 - 2011.

Poleg navedenih javnih razpisov se v okviru te PU od leta 2009 izvajata tudi dve neposredni potrditvi operacije - programa, ki ju izvaja upravičenec Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS)

1. Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Gre za dvofazni instrument, v skupni vrednosti 66.860.767,37 EUR (od tega 49.243.315,65 iz ESRR), od tega za:

- 1. Fazo: polnjenje garancijskega sklada (GS): 42.660.664,80 EUR (sredstva ESRR),
- 2. Faza: subvencija obrestne mere: 24.200.102,57 EUR.

Namen in cilj programa je, da se ciljnim upravičencem, to so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki imajo večje težave z dostopom do virov financiranja, omogoči lažje pridobivanje finančnih sredstev, za namen razvojnih vlaganj, tako v fazah nastajanja, kot tudi v fazi razvoja in rasti podjetja. S tem se omogoči konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. Hkrati pa za financiranje obratnih sredstev, s čim bi prispevala k reševanju likvidnostnih problemov in financiranju obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.

Na podlagi tega programa je upravičenec (SPS) v obdobju 2009-2012 izvedel naslednje razpise:

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1B (UL RS št. 32/2009 z dne 24.4.2009), v vrednosti:

- Garancijski potencial: 43.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 10.000.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 7.600.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih skladov)

2. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1C (UL RS št. 74/2009 z dne 25.9.2009), v vrednosti:

- Garancijski potencial: 20.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 5.650.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 2.750.000 EUR (nacionalna sredstva)

3. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 (Ur. l. RS, št. 113/2009 z dne 31.12.2009) v vrednosti:

- Garancijski potencial: 62.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 17.360.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 8.510.000 EUR (nacionalna sredstva)

4. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 B (Ur. l. RS, št. 75/2010 z dne 24.9.2010) v vrednosti:

- Garancijski potencial: 34.470.000 EUR (VIR: rezerviranih 9.651.000 EUR GS)*
- Subvencija obrestne mere: 4.730.000 EUR (nacionalna sredstva)*

*V okviru JR P1 2010 B je ostalo neporabljenih 1.606.462,72 EUR GS in 544.983,06 EUR subvencije obrestne mere, zato smo jih razpisali v spremembi sledečega razpisa.

5. Spremembe in dopolnitve JR Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011) : JR P1 2011 je bil objavljen na podlagi Programa instrumentov finančnega inženiringa, ki je naveden v naslednji točki, naknadno pa so bile v okviru tega JR objavljena dodatna sredstva iz neporabljenih sredstev Programa garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:

- Garancijski potencial: 4.868.068,85 EUR (VIR: rezerviranih 1.606.462,72 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 544.983,06 EUR (nacionalna sredstva)

Na podlagi navedenih petih javnih razpisov so bila rezervirana vsa sredstva tega garancijskega sklada. Po zaključku kreditov se sproščena sredstva po revolving sistemu ponovno uporabljajo za spodbujanje podjetništva in se od 1.1.2013 vključujejo v holdinški sklad.

2. Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

SPS je kot upravljavec holdinškega sklada prejel v letu 2009 sredstva iz programa PIFI v višini 35.049.995 EUR iz ESRR. Na podlagi tega je bil izveden javni razpis v letu 2010 za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju DTK). Izvedenih je bilo več odpiranj, javni razpis se je zaključil v letu 2011. Izbranih je bilo 7 DTK, katerim je strokovna komisija odobrila sredstva, Vlada RS pa je potrdila družbene pogodbe, ki jih je podpisala ministrica pristojna za gospodarstvo oz. AUKN. Namen in cilj programa je oblikovanje enotnega revolving sklada za izvajanje različnih inštrumentov za finančno podporo inovativnim start-up podjetjem in obstoječim podjetjem s potencialom rasti. Osnovni kvalitativni cilj programa PIFI je spodbujanje razvoja MSP z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti.

V letu 2010 je bil holdinški sklad polnjen z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 (Ur. l. RS, št. 22/2011 z dne 25.3.2011):

- Garancijski potencial: 30.400.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 3.400.000 EUR.

V letu 2011 je bil holdinški sklad dodatno polnjen z 7,7 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 B (Ur. l. RS, št. 79/2011 z dne 7.10.2011):

- Garancijski potencial: 17.000.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 1.917.905,35. EUR.

Neporabljeni sredstva v višini 3,9 mio EUR so bila skupaj z ostalimi viri razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2012 (Ur. l. RS, št. 26/2012 z dne 6.4.2012):

- Garancijski potencial: 27.000.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 3.532.400. EUR.

Hkrati je bil v letu 2012 objavljen javni razpis Mikrokreditov za mikro in mala podjetja – P7 2012 (Ur. l. RS, št. 101/2012 z dne 21.12.2012), v višini 5 mio EUR kreditnega potenciala iz sredstev namenskega premoženja SPS. Za navedeni javni razpis je bil za namen potencialne prve izgube rezerviranih 1,25 mio EUR holdinškega sklada iz sredstev ESRR (EU in SLO).

V letu 2012 je bil holdinški sklad dodatno polnjen s 6,6 mio EUR.

Podatki o višini dodeljenih sredstev podjetjem in število podjetij, ki so jim bila sredstva dodeljena v okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa so navedeni v preglednicah FEI (Financial Engineering Instruments), ki sta prilogi letnega poročila.

Izvajanje PU 1.2

Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|---------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij | Učinek | 2004-2006 | 434 | 600 | 0 | 314 ¹ | 866 ² | 1.406 | 1.830 | 244 | 2.074 |
| od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾ | Učinek ³ | 2007 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 |
| Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 2006 | 53 | 150 | 0 | 59,05 | 164,33 | 264,63 | 329,54 | 49,30 | 378,84 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 2007 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 232 | 656 | 193 ⁴ | 849 |
| Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 8-10% | 0 | 21% ⁵ | -4% ⁶ | 1% ⁷ | 2% ⁸ | n.p. ⁹ | n.p. |

¹ Število izplačanih subvencij v letu 2008 na razpisih P4 07 in P4A 08.

² Število izplačanih subvencije v letu 2009 na razpisih P4 08 in P4 09, ter odobrene vloge na razpisih P1B 09 in P1C 09.

³ V obdobju 2008-2012 je bilo strani družb tveganega kapitala podprtih skupaj 14 MSP, od tega gre le za 1 novonastalo podjetje v 2011 (3 novonastala v letu 2012), pri ostalih vlaganjih v MSP gre za že obstoječa podjetja

⁴ Število ustvarjenih delovnih mest je delni učinek na dan 31.12.2012, saj spremljanje razpisov še ni končano. Končni rezultati bodo dosegljivi v letu 2015 na dan 31.12.2014.

⁵ 21% povečanje v 3 letih (začetna vrednost: 30.441 EUR/zaposlenega; končna vrednost: 36.980 EUR/zaposlenega na dan 31.12.2010)

⁶ -4% zmanjšanje dodane vrednosti na zaposlenega v 2 letih spremljanja je delni rezultat na dan 31.12.2010 (podatki za 31.12.2011 še niso dosegljivi), saj bomo končni učinek lahko podali v letu 2013 s podatkom na dan 31.12.2012.

⁷ 1% povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v 1 letu spremljanja je delni rezultat na dan 31.12.2010 (podatki za 31.12.2011 še niso dosegljivi), saj bomo končni učinek lahko podali v letu 2013 s podatkom na dan 31.12.2012.

⁸ 2% povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v 1 letu spremljanja je delni rezultat na dan 31.12.2011 (podatki za 31.12.2012 še niso dosegljivi), saj bomo končni učinek lahko podali v letu 2015 s podatkom na dan 31.12.2014

⁹ Podatek o dodani vrednosti na zaposlenega na dan 31.12.2012 še ni dosegljiv, saj še niso javno objavljeni podatki o poslovanju podjetij za leto 2012.

Kazalnik učinka

Dosežen cilj:

- število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) je bilo 14 v 2012, kar predstavlja dve tretjini načrtovane vrednosti.

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300) do konca leta 2012 je 849, ki kaže na posledice gospodarske krize, ki je prizadela podjetja. Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je delni oz. vmesni učinek na dan 31.12.2012, saj spremljanje razpisov še ni končano. Končni rezultati bodo dosegljivi v letu 2015 s podatki na dan 31.12.2014. Dodana vrednost na zaposlenega bo izračunana ob zaključku spremljanja in bo razvidna iz uradnih bilanc podjetij za leto 2012, ki v tem trenutku še niso objavljeni.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb, z drugim je bilo podpisanih 135 pogodb, s tretjim 203 pogodbe in četrtem 231 pogodb. V primeru prvega javnega razpisa je bilo realiziranih 188 pogodb, z drugim 126 pogodb, s tretjim 158 pogodb in s četrtem 189 pogodb. Ugotavlja se, da se zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil ne dosegajo fizični cilji (število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega). Spremljanje za prvi javni razpis se je zaključilo 31.12.2010 za druga dva se je zaključilo 31.12.2011, za četrtega pa se zaključi 31.12.2013. Takrat bo Slovenski podjetniški sklad na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov. Nedoseganje napovedanih ciljev kaže na posledice gospodarske krize, ki je prizadela podjetja. So pa v okviru tega instrumenta podjetja posodobila svojo opremo, s čimer bodo vplivala tako na povečanje konkurenčnosti, kot tudi na povečanje dodane vrednosti, v daljšem časovnem obdobju.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V obdobju 2009-2012 je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad) izvedel pet javnih razpisov garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, na podlagi katerih je bilo podprtih 910 projektov v investicijski vrednosti 389 mio EUR – za projekte je bilo dodeljenega 157 mio EUR garancijskega potenciala za bančne kredite, za katere se bo delno subvencionirala tudi obrestne mera, v skupni ocenjeni višini 24 mio EUR. Po zaključku kreditov, katerim so bila rezervirana sredstva garancijskega sklada, se sproščena sredstva ponovno namenjajo za spodbujanje podjetništva.

Razen števila podprtih projektov v MSP (910), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (PIFI), je v osnovni verziji sprejela Vlada RS 22.10.2009. Organ upravljanja je potrdil PIFI kot program, ki ga izvaja upravičenec. Ministrstvo za finance je skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah št. 800/2008 potrdilo shemo državnih pomoči Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009. Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad sta 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. V letu 2010 se je preko Slovenskega podjetniškega sklada izvedel javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala.. Napolnil se je holdinški sklad z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje.

V letu 2011 je bila potrjena sprememba programa v skladu z razlago Uredb 1083/2006 in 1828/2006, saj je Evropska komisija opredelila, da se lahko med instrumente finančnega inženiringa prištevajo tudi subvencije obrestne mere, če so kombinirane z garancijo za zavarovanje kredita ali kreditom.

Na tej podlagi in na podlagi novega polnjenja holdinškega sklada s 7,7 mio EUR so bili v letih 2011 in 2012 izvedeni trije javni razpisi garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, na podlagi katerih je bilo podprtih 415 projektov, za katere je bilo dodeljenih 61 mio EUR garancijskega potenciala za bančne kredite, za katere se bo delno subvencionirala tudi obrestne mera, v skupni ocenjeni višini 8,8 mio EUR.

Poleg tega je bil izveden javni razpis za mikro kredite v višini 5 mio EUR, kjer je sredstva zagotavljal SPS iz namenskega premoženja. Dodatno pa so bila vključena sredstva ESRR v okviru PIFI v višini 1,25 mio EUR za kritje prve izgube.

Razen števila podprtih projektov v MSP (415), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim tretjim javnim razpisom so bile podpisane 203 pogodbe za skupaj 31.092.170,98 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 158 operacij v vrednosti 24.866.017,11 EUR. V 45 primerih je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

Z izvedenim četrtem javnim razpisom je bilo podpisanih 231 pogodb za skupaj 34.353.123,14 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 189 operacij v vrednosti 27.282.994,93 EUR. V 42 primerih je prišlo do odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica nezmožnosti izvedbe investicije, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Po zaključku 1. faze programa, to je polnjenje garancijskega sklada, v višini 42.660.664,80 EUR, ki je bila izvedena že v letu 2009, se je v letih 2010 in 2011 iz vidika financiranja nadaljevalo izvajanje 2. faze programa: subvencioniranje obrestne mere za vse odobrene projekte. Ta faza se bo izvajala do konca trajanja kreditov. Strukturna sredstva za subvencijo obrestne mere so bila zagotovljena za podjetja, ki so jim bili odobreni projekti na 1. javnem razpisu (P1 B), za projekte na ostalih javnih razpisih se subvencija obrestne mere zagotavlja izključno iz nacionalnih sredstev. V skladu s polletnimi zahtevki upravičenca, ki so bili pripravljene na podlagi zahtevkov bank, ki predstavljajo razliko med tržno in subvencionirano obrestno mero, je v letu 2012 znašala subvencija obrestne mere iz ESRR 1.248.399,59EUR, kar kaže na to, da se je program izvajal v predvideni dinamiki.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

V obdobju 2009-2012 so bila izvedena štiri polnjenja holdinškega sklada:

1. Polnjenje (v letu 2009) v višini 35.049.995 EUR: iz sredstev je bil izveden javni razpis za lastniške vire (kapitalske naložbe v zasebne DTK), ki je bil odprt do konca leta 2011 oz. do porabe sredstev. Na podlagi tega javnega razpisa je RS vstopila v 7 družb tveganega kapitala. Do konca leta 2012 so 4 družbe tveganega kapitala investirale v 14 MSP v višini 14,3 mio EUR. .
2. polnjenje (v letu 2010) v višini 13.797.338,82 EUR: iz sredstev je bil izveden javni razpis za dolžniške vire (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere),
3. polnjenje (v letu 2011) s 7.700.000 EUR za dolžniške vire (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)
4. polnjenje (v letu 2012) še z 6,6 mio EUR.

Na podlagi vseh polnjenj holdinškega sklada je sedaj skupna vrednost programa 63.147.334,35EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Razpisi so zaključeni, zato ni odstopanj

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Ni odstopanj.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Ni odstopanj.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske

projekte, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj. Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Instrumenti so pripravljene tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z združevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to težko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT, OU, agenta in upravičencev. Do večjih težav pri izvajanju ni prišlo.

V letu 2012 so bile v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme ugotovljene tudi nepravilnosti. Po izplačilu iz proračuna in certifikaciji zahtevkov za povračilo je bilo od začetka leta 2011 do konca leta 2012 ugotovljeno, da gre v primeru 5 podjetij za nepravilnosti pri izvajanju operacij in v primeru 20 podjetij za stečaj.

O ugotovljenih nepravilnostih poročamo OU četrtletno in o izvajanju aktivnosti pri ugotovljenih nepravilnostih mesečno. Zoper vsa podjetja je terjatve vzpostavil agent Javni sklad RS za podjetništvo.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

/

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

S strani Urada RS za nadzor proračuna so bile izvedene Revizija certificiranih izdatkov v letu 2010, Revizija sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu in Horizontalna revizija ravnanja z nepravilnostmi. S strani Računskega sodišča RS je bila izvedena Revizija učinkovitosti sistema delovanja EU skladov in Revizija Računskega sodišča RS v zvezi s Holdinškim skladom.

V letu 2011 smo prejeli revizijsko poročilo Urada za nadzor proračuna RS v zvezi z revizijo certificiranih izdatkov v letu 2010 in revizijsko poročilo Računskega sodišča v zvezi s Holdinškim skladom. V okviru revizijskega poročila Urada za nadzor proračuna RS je bilo ugotovljeno, da sta se dva upravičenca dogovorila za goljufijo pri pridobitvi nepovratnih sredstev in v te namene uporabila isti livarski stroj. Zaradi ugotovitev je Javni sklad RS za podjetništvo v vlogi agenta odstopil od pogodbe z upravičencema in terja neupravičeno izplačana sredstva vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Na podlagi pripombe

Računskega sodišča RS v revizijskem poročilu v zvezi holdinškim skladom, ki meni, da je lahko v primeru holdinškega sklada upravičenec le oseba javnega ali zasebnega prava in ne holdinški sklad smo posredovali odziv z obrazložitvijo, da je upravičenec naveden na osnovi navodil Evropske komisije in skladno s 43. členom Uredbe 1828/2006.

V letu 2011 je bila s strani Urada za nadzor proračuna izvedena Revizija dela sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu in Revizija operacij v okviru štirih javnih razpisov za nakup nove tehnološke opreme, s strani Računskega sodišča RS pa revizija sistema izvajanja evropske kohezijske politike v RS. Predmet revizij so bile operacije v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme. V letu 2012 smo prejeli revizijska poročila revizijskih organov iz katerih je razvidno, da so ugotovitve in priporočila vsebinske narave, korekcije so bile delno že izvedene, priporočila pa bodo upoštevana pri vseh bodočih javnih razpisih, ki se bodo financirali iz sredstev evropske kohezijske politike. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

V letu 2012 je bila s strani Urada za nadzor proračuna RS izvedena Revizija operacij v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme v okviru katere ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti ter neposredne potrditve operacije Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009-2013 (PIFI) v okviru katere ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Urad za nadzor proračuna RS je v končnem poročilu z dne 5.12.2012 predstavil priporočilo, da posredniško telo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovi izvajanje upravljalnih preverjanj operacije PIFI skladno s Smernicami za upravljalna preverjanja COCOF 08/0020/04 z dne 5.6.2008. Skladno z navedenimi smernicami smo izvedli upravljalna preverjanja na Slovenskem podjetniškem skladu in nismo ugotovili nepravilnosti. O tem smo poročali tudi Uradu za nadzor proračuna RS.

Prav tako je bila s strani Urada za nadzor proračuna RS v letu 2012 za operacije v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme izvedena Horizontalna revizija državnih pomoči, osnutka poročila do konca leta 2012 še nismo prejeli.

V letu 2012 sta se izvedli še dve reviziji Računskega sodišča RS. Izvedla se je Revizija učinkovitosti in uspešnosti ukrepov za poenostavitev upravljanja strukturnih skladov EU. Prav tako se je izvedla Revizija proračuna 2011 za eno izbrano operacijo v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme v okviru katere so bile ugotovitve in priporočila zgolj vsebinske narave, priporočila pa bodo upoštevana pri vseh bodočih javnih razpisih, ki se bodo financirali iz sredstev evropske kohezijske politike.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V programu, JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo.

Obveščanje javnosti o finančnih spodbudah za razvojne investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji se izvaja v okviru različnih dogodkov: Podim, Dnevi slovenske obrti, in na drugi dogodkih, kjer se predstavljajo podjetniške spodbude. Hkrati se informiranje izvaja preko e-novic, spletne strani Slovenskega podjetniškega sklada in tudi preko ostalih medijev.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Javni razpisi za nakup nove tehnološke opreme so zaključeni. Skupno je bilo sofinanciranih 663 operacij.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega je Slovenski podjetniški sklad v prvi fazi razpisal sredstva za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala, v drugi fazi pa se bodo v primeru, da sredstva ne bodo porabljena pričeli izvajati instrumenti dolžniškega financiranja. V letih 2010, 2011 in 2012 je bil holdinški sklad napolnjen z dodatnimi sredstvi za dolžniško financiranje. Zaključek operacije je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 je predvideno naslednje izvajanje instrumentov:

S ciljem učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev se predvideva objava novega instrumenta Javnega razpisa za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014 iz sredstev dodatnih pravic porabe »overcommitment« v višini 31,14 mio in črpanjem v letu 2014.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere: Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere. Sredstva vrnjena v garancijski sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Iz sredstev se MSP zagotavljajo lastniški in dolžniški viri financiranja. Na osnovi preostanka sredstev holdinškega sklada bo v kombinaciji s sredstvi iz drugih virov izveden nov javni razpis Garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ali drug instrument za financiranje MSP. Zaključek lastniškega financiranja je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma v dolžniškem financiranju ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko - razvojna infrastruktura

Doseganje ciljev in analiza napredka

Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to mogoče, prioriteto usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti. Poleg navedenega se v okviru te razvojne prioritete sofinancira tudi vzpostavitev mreže urgentnih centrov, ki bodo omogočili optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev in tako na enem mestu omogočili urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč.

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva in povečanje privlačnosti Slovenije za delo in bivanje.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 2.1. Gospodarsko-razvojna-logistična središča
- 2.2. Informacijska družba
- 2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture
- 2.4. Mreža urgentnih centrov

Vključena ministrstva

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
- Ministrstvo za zdravje

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

2. RP

Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

| 2. RP | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 269.451.040 | - | - | - |
| | SLO del | 47.550.184 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 317.001.224 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 88.036.617 | - | - | 32,7 |
| | SLO del | 15.535.874 | - | - | 32,7 |
| | EU in SLO del | 103.572.491 | - | - | 32,7 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 226.431.828 | - | - | 84,0 |
| | SLO del | 39.958.558 | - | - | 84,0 |
| | EU in SLO del | 266.390.386 | - | - | 84,0 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 158.976.113 | 180,6 | 70,2 | 59,0 |
| | SLO del | 28.054.608 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 187.030.721 | 180,6 | 70,2 | 59,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 234.451.370 | 266,3 | 103,5 | 87,0 |
| | SLO del | 41.373.771 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 275.825.141 | 266,3 | 103,5 | 87,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 114.620.084 | 130,2 | 50,6 | 42,5 |
| | SLO del | 20.227.074 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 134.847.158 | 130,2 | 50,6 | 42,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 119.831.285 | 136,1 | 52,9 | 44,5 |
| | SLO del | 21.146.697 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 140.977.983 | 136,1 | 52,9 | 44,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 233.951.744 | 265,7 | 103,3 | 86,8 |
| | SLO del | 41.285.602 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 275.237.346 | 265,7 | 103,3 | 86,8 |
| | drugi viri*** | 50.367.354 | - | - | - |
| | skupaj | 325.604.699 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 121.140.283 | 137,6 | 53,5 | 45,0 |
| | SLO del | 21.377.697 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 142.517.980 | 137,6 | 53,5 | 45,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 48.941.525 | 55,6 | 21,6 | 18,2 |
| | SLO del | 8.636.740 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 57.578.265 | 55,6 | 21,6 | 18,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 107.995.490 | 122,7 | 47,7 | 40,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 102.762.020 | 116,7 | 45,4 | 38,1 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 187.030.721 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 275.825.141 EUR, od tega preko JR za 134.847.158 EUR in preko NPO za 140.977.983 EUR,

- podpisanih pogodb za 275.237.346 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 50.367.354 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 142.517.980 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 107.995.490 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 102.762.020 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Fizični napredek 2. RP

Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število delujočih subjektov podpornega okolja | Učinek | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2 | 18 |
| Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | 253.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 2.966 | 9.500 |
| Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 0 | 30 | 0 | 12 | 12 | 50 | 50 | 26 | 76 |
| Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore | Učinek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število delujočih urgentnih centrov | Učinek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 600.000 | +30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.573 | 25.368 | 64.941 |
| Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti | Rezultat | 92% | 100% | 0 | n.p.* | n.p.* | n.p.* | n.p.* | 100% | 100% |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 7 | 31 |
| Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 6,8 % | 9 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 13,5 % | 20 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 19 | 58 |

Viri: MGRT, MIZŠ;SURs: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtnje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalniki učinka

Doseženi so cilji za:

- število delujočih subjektov podpornega okolja,
- število projektov e-storitev in e-vsebin.

Število novih širokopasovnih priključkov je 9.500, kar predstavlja 95% od načrtovane vrednosti za celotno obdobje.

Do konca leta 2012 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj so se izvajale šele aktivnosti pred izvedbo operacij. Zaradi investicijske narave projektov, je doseganje kazalnikov smiselno pričakovati šele v letih 2013 in 2014, tj. 1 leto po zaključku gradbenih del oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
- pokritost prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja je do leta 2012 31 (cilj je 50). Aktivnosti predvidene v okviru prve prednostne usmeritve za leto 2013 bodo prispevale k doseganju načrtovane vrednosti za ta kazalnik.

Povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja in študentov tehnike glede na celotno populacijo je predvideno peto leto po zaključku investicij.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v letu 2012 znaša 58, torej 52% cilja.

V okviru Mreže urgentnih centrov v letu 2012 še ni bila zaključena nobena operacija in tako ni bilo vpliva na kazalnike 2. razvojne prioritete.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. razvojne prioritete.

Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Znesek prispevka skupnosti |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Prednostna tema | Oblika financiranja | Urbano (1) Ruralno (5) | Gospodarska dejavnost | Lokacija | |
| 3 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 9.422.648 |
| 3 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 1.847.658 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 119.992.169 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 1.527.025 |
| 3 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 739.422 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 1.530.000 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 8.697.339 |
| 10 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 43.216.261 |
| 10 | 01 | 5 | 10 | SI0 | 26.314.955 |
| 11 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 4.005.247 |
| 11 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 203.600 |
| 11 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 1.564.300 |
| 11 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 694.128 |
| 11 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 498.587 |
| 11 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 117.149 |
| 11 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 65.134 |
| 11 | 01 | 5 | 19 | SI0 | 82.019 |
| 11 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 229.593 |
| 14 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 2.928.101 |
| 14 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 175.723 |
| Skupaj | | | | | 223.851.058 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2012 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih težav, z izjemo priprav na izvedbo večjih investicijskih operacij, kjer je prišlo do časovnih zaostankov glede na planirano.

Na prednostni usmeritvi 2.3 kljub predvidenim investicijam v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo še ni prišlo do začetka izvajanja GOI del na obeh večjih operacijah, vendar so aktivnosti zaenkrat še v obvladljivih časovnih okvirih, medtem ko je izvajanje operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine potekalo tekoče in so bila v letu 2010 zaključena vsa javna naročila ter pridobljena vsa meroslovna oprema, ki je predmet tega projekta. Potekala je tudi intenzivna priprava dveh novih operacij, ki sta bili konec leta posredovani na OU v potrditev.

3.2.1. *Gospodarska in izobraževalna infrastruktura*

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarske in izobraževalne infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:

- tehnološke parke,
- podjetniške inkubatorje,
- medpodjetniške izobraževalne centre.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje.
- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.
- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center,

Finančna tabela

PU 2.1

Tabela 23: *Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.*

| 2. RP - PU 2.1. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 37.422.648 | - | - | - |
| | SLO del | 6.603.998 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 44.026.646 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 13.758.818 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 2.428.027 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 16.186.845 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 32.041.121 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 5.654.316 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 37.695.437 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 68.808.509 | 500,1 | 214,8 | 183,9 |
| | SLO del | 12.142.678 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 80.951.187 | 500,1 | 214,8 | 183,9 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 36.225.287 | 263,3 | 113,1 | 96,8 |
| | SLO del | 6.392.698 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 42.617.984 | 263,3 | 113,1 | 96,8 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 34.525.287 | 250,9 | 107,8 | 92,3 |
| | SLO del | 6.092.698 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 40.617.984 | 250,9 | 107,8 | 92,3 |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-------|-------|------|
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i> | EU del | 1.700.000 | 12,4 | 5,3 | 4,5 |
| | SLO del | 300.000 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 2.000.000 | 12,4 | 5,3 | 4,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 36.225.287 | 263,3 | 113,1 | 96,8 |
| | SLO del | 6.392.698 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 42.617.984 | 263,3 | 113,1 | 96,8 |
| | drugi viri*** | 25.596.597 | - | - | - |
| | skupaj | 68.214.582 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 25.345.393 | 184,2 | 79,1 | 67,7 |
| | SLO del | 4.472.716 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 29.818.110 | 184,2 | 79,1 | 67,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 9.297.532 | 67,6 | 29,0 | 24,8 |
| | SLO del | 1.640.740 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 10.938.273 | 67,6 | 29,0 | 24,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 24.111.989 | 175,2 | 75,3 | 64,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 24.111.989 | 175,2 | 75,3 | 64,4 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 80.951.187 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 42.617.984 EUR, od tega preko JR za 40.617.984 EUR in preko NPO za 2.000.000 EUR,
- podpisanih pogodb za 42.617.984 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 25.596.597 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 29.818.110 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 24.111.989 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 24.111.989 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

| 2. RP - PU 2.1. MGRT | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 9.422.648 | - | - | - |
| | SLO del | 1.662.821 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 11.085.469 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 3.464.333 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 611.353 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 4.075.686 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 8.067.633 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 1.423.701 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 9.491.334 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 42.500.000 | 1226,8 | 526,8 | 451,0 |
| | SLO del | 7.500.000 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 50.000.000 | 1226,8 | 526,8 | 451,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 9.422.648 | 272,0 | 116,8 | 100,0 |
| | SLO del | 1.662.820 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 11.085.468 | 272,0 | 116,8 | 100,0 |
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i> | EU del | 9.422.648 | 272,0 | 116,8 | 100,0 |
| | SLO del | 1.662.820 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-------|-------|-------|
| | EU in SLO del | 11.085.468 | 272,0 | 116,8 | 100,0 |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i> | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 9.422.648 | 272,0 | 116,8 | 100,0 |
| | SLO del | 1.662.820 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 11.085.468 | 272,0 | 116,8 | 100,0 |
| | drugi viri*** | 17.702.907 | - | - | - |
| | skupaj | 28.788.375 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 8.830.111 | 254,9 | 109,5 | 93,7 |
| | SLO del | 1.558.255 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 10.388.366 | 254,9 | 109,5 | 93,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 3.128.912 | 90,3 | 38,8 | 33,2 |
| | SLO del | 552.161 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 3.681.073 | 90,3 | 38,8 | 33,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 8.830.111 | 254,9 | 109,5 | 93,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 8.830.111 | 254,9 | 109,5 | 93,7 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MGRT na PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 17.702.907 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 10.388.366 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.830.111 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 8.830.111 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

| 2. RP - PU 2.1. MIZKŠ | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 28.000.000 | - | - | - |
| | SLO del | 4.941.177 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 32.941.177 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 10.294.485 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 1.816.674 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 12.111.159 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 23.973.488 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 4.230.615 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 28.204.103 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 26.308.509 | 255,6 | 109,7 | 94,0 |
| | SLO del | 4.642.678 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 30.951.187 | 255,6 | 109,7 | 94,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 26.802.639 | 260,4 | 111,8 | 95,7 |
| | SLO del | 4.729.877 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 31.532.516 | 260,4 | 111,8 | 95,7 |
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i> | EU del | 25.102.639 | 243,8 | 104,7 | 89,7 |
| | SLO del | 4.429.877 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-------|-------|------|
| | EU in SLO del | 29.532.516 | 243,8 | 104,7 | 89,7 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 1.700.000 | 16,5 | 7,1 | 6,1 |
| | SLO del | 300.000 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 2.000.000 | 16,5 | 7,1 | 6,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 26.802.639 | 260,4 | 111,8 | 95,7 |
| | SLO del | 4.729.877 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 31.532.516 | 260,4 | 111,8 | 95,7 |
| | drugi viri*** | 7.893.690 | - | - | - |
| | skupaj | 39.426.207 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 16.515.282 | 160,4 | 68,9 | 59,0 |
| | SLO del | 2.914.462 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 19.429.744 | 160,4 | 68,9 | 59,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 6.168.620 | 59,9 | 25,7 | 22,0 |
| | SLO del | 1.088.580 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 7.257.200 | 59,9 | 25,7 | 22,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 15.281.878 | 148,4 | 63,7 | 54,6 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 15.281.878 | 148,4 | 63,7 | 54,6 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MIZKŠ na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 30.951.187 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 31.532.516 EUR, od tega preko JR za 29.532.516 EUR in preko NPO za 2.000.000 EUR,
- podpisanih pogodb za 31.532.516 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 7.893.690 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 19.429.744 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 15.281.878 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 15.281.878 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Državne pomoči

MGRT: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:

Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum priglasitve: 30.11.2006; datum potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 – Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

Opis izvajanja v letu 2012

MGRT DPK je v letu 2008 objavil »Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojnih-logističnih središč«. Izbrani sta bili dve operaciji, izgradnja tehnološkega parka IN PRIME in izgradnja podjetniškega inkubatorja Podbreznik, v skupni višini sofinanciranja 11.085.468 EUR. Obe

operaciji sta začeli z izvedbo del 1.1.2009. Izgradnja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik se je zaključila v letu 2010. V letu 2012 se je nadaljevala in tudi zaključila izgradnja Tehnološkega parka IN PRIME, na lokacijah v Spodnji Idriji, Šempetru pri Gorici in Anhovem. Na vseh enotah je prihajalo do zamikov pri gradnji, vendar je bil celoten projekt zaključen v pogodbenem roku, to je do konca junija 2012.

Na MIZKŠ je v okviru te PU izvajanje operacij teklo v skladu z načrtovanimi terminski in finančnimi načrti.

Do konca leta 2012 so bile zaključene štiri operacije iz prvega razpisa za JR MIC: v letu 2010 Center biotehnike in turizma GRM Novo mesto, v letu 2011 Razvojno didaktični poligon MIC Velenje in Dograditev in tehnološka posodobitev MIC Novo mesto za izzive današnjega časa ter v letu 2012 MIC ŠC Celje. Zaključek treh operacij je predviden v letu 2013, medtem ko se rok za dokončanje treh operacij podaljšanje v leto 2014. V okviru izvajanja drugega razpisa je zaključek štirih operacij predviden v letu 2013.

Pri operaciji MIC Pomurje – neposredna potrditev, ki je bila s strani OU potrjena v letu 2012, je v postopku rok za podaljšanje operacije v leto 2014.

|

Izvajanje PU 2.1

Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število delujočih subjektov podpornega okolja | Učinek | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2 | 18 |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 7 | 31 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 19 | 58 |

Viri: MGRT, MIZKŠ

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalniki učinka

Dosežen je cilj za:

- število delujočih subjektov podpornega okolja, ki se je v letu 2012 povečalo za vzpostavljen Tehnološki park In prime. Tako kot Podjetniški inkubator Podbreznik, tudi ta nudi ustrezno okolje za nastajanje novih podjetij in njihovo začetno delovanje.

Do konca leta 2012 so bile v okviru izvajanja MIC zaključene skupno štiri operacije iz prvega razpisa za JR MIC: v letu 2012 MIC ŠC Celje – en delujoč subjekt podpornega okolja.

Kazalniki rezultata

V okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) je bilo 7 novih podjetij leta 2012, skupaj torej 31.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bilo 19 leta 2012, v celotnem obdobju 58.

V okviru izvajanja MIC I je bilo do konca leta 2012 skupaj na novo ustvarjenih 13 novih bruto delovnih mest. V okviru izvajanja MIC II je bilo v letu 2012 ustvarjeno 1 novo delovno mesto.

Zaradi narave projektov (investicijski projekti) se doseganje tega kazalnika pričakuje kakšno leto po zaključku gradbenih del, torej v okviru izvajanja MIC I v letu 2013 oz. 2014 v okviru izvajanja MIC II in NPO MIC Pomurje pa v letu 2018. Tako se v okviru že potrjenih instrumentov do konca leta 2014 predvideva skupno 16,5 novo ustvarjenih delovnih mest do konca leta 2018 pa 26,5 novo ustvarjenih delovnih mest.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Konkretni rezultati so vidni že po 4 zaključenih operacijah MIC. Namreč pri teh operacijah so že realizirali nove zaposlitve strokovnjakov, izvajajo se novi programi usposabljanj in izobraževanj ter skupni projekti s podjetji in drugimi institucijami. V novih in obnovljenih prostorih ter ob sodobni tehnološki opreми je infrastruktura za izvajanje načrtovanih aktivnosti MIC zagotovljena. S temi pridobitvami postaja MIC vedno bolj prepoznaven in kakovosten partner v procesu izobraževanja in usposabljanja ne le na lokalnem, temveč širšem regionalnem področju. V času gospodarske krize Slovenija stremi k povečevanju privlačnosti programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter povezanosti s trgom dela. V MIC-u se izvajajo programi, ki pokrivajo celotno vertikalno poklicnega in strokovnega izobraževanja; od nižjega do srednjega poklicnega, preko srednjega strokovnega do višjega strokovnega izobraževanja. Iz zaključenih operacij je razvidno da so MIC- i organizirani tako, da ustvarjajo pogoje za izvajanje obstoječih in razvijanje novih programov vseživljenjskega učenja, ob istočasnem izvajanju različnih aktivnosti za spodbujanje mladih k šolanju za poklice, ki jih regija za svoj razvoj potrebuje, razvoj kompetenc zaposlenih ter prekvalifikacije in dokvalifikacije odraslih oseb. Fizični cilji operacije TP IN PRIME so v celoti doseženi do oddaje končnega poročila, pri Podjetniškem inkubatorju Podbreznik pa fizični cilji v kumulativni dosegajo pogodbene vrednosti, v letu 2012 pa je zaradi zaostrenih gospodarskih razmer podjetniška iniciativa na področju JV Slovenije močno upadla.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednosti sofinanciranja so v letu 2012 samo pri nekaterih operacijah nekoliko odstopale glede na načrtovano sofinanciranje opredeljeno v sklenjenih pogodbah. Dejansko

sofinanciranje za TP IN PRIME je bilo nižje od pogodbenega zlasti zaradi gospodarnega ravnanja pri izboru izvajalcev del. Zaradi zamud pri realizaciji ostalih operacij, ki so bile v veliki večini posledica dolgotrajnih postopkov pri izvedbi javnih razpisov za gradbeno obrtniška dela so se morala sredstva prenesti v leto 2013.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Do odstopanj ni prišlo glede na to da pri operacijah kjer ni bilo fizične izvedbe tudi ni bilo finančne izvedbe.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni bilo posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljene tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin,
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Ni relevantno

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Odpravljanje zamud pri izvajanju gradnje zaradi stečaja izvajalca. Izvedeni so bili naslednji ukrepi: sporazumna odpoved pogodb, novi javni razpisi za gradbena dela in nov izbor izvajalca.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

-

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2011 sta bili opravljeni kontroli na kraju samem s strani OU pri dveh operacijah in sicer: Investicija v MIC za odličnost živilskih izdelkov, pri upravičencu Biotehniški izobraževalni center Naklo ter Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka upravičenec Šolski center Škofja Loka. Izdani sta bili končni poročili iz katerih izhaja, da so bili odpravljeni vsi ukrepi iz začasnega poročila. V decembru 2011 je Računsko sodišče pričelo z vzorčnim preverjanjem operacije GRM Novo mesto v sklopu revizije sistema izvajanja evropske kohezijske politike v RS. Preverjanje je bilo zaključeno in posredovano revizijsko poročilo, kjer pa nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. V letu 2012 so bile izvedene kontrole na kraju samem na operacij MIC na Šolskem centru Ptuj, Šolskem centru Celje, Šolskem centru

Kranj in Šolskem centru Velenje. Na dveh operacijah OU ni ugotovil nobenih nepravilnosti pri eni operaciji (ŠC Ptuj) je bila izvršena finančna korekcija v višini 612 EUR, medtem ko je pri operaciji MIC ŠC Velenje začasno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem do 31.12.2012 še ni bilo posredovano na PT.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Upravičenci na spletnih straneh in preko sredstev javnega obveščanja obveščajo javnost o aktivnostih MIC- a. Prav tako pa tudi PT preko novinarskih vprašanj posreduje informacije v medije.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Ni relevantno.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

-

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 se bo izvedel še en javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre - MIC III.

3.2.2. *Informacijska družba*

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:

- a) Gradnja infrastrukture
- b) E-vsebine
- c) E-storitve

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav je bila izvedena alternativna rešitev gradnje odprtih omrežij, v skladu s *Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo elektronskim komunikacijam* (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih.

Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo namenjene tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje, energetske učinkovitosti in varovanja okolja ter vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Direktorat za informacijsko družbo) – aktivnosti E-vsebine in E-storitve
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – DI (Direktorat za infrastrukturo) – aktivnost Gradnja infrastrukture

Upravičenci oz. ciljne skupine

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove.

Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine so podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali. Posebna pozornost je namenjena starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih.

Finančna tabela

PU 2.2

Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.

| 2. RP - PU 2.2. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 90.013.449 | - | - | - |
| | SLO del | 15.884.727 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 105.898.176 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 33.094.363 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 5.840.182 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 38.934.545 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 77.069.155 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 13.600.439 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 90.669.594 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 90.167.604 | 272,5 | 117,0 | 100,2 |
| | SLO del | 15.911.930 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 106.079.534 | 272,5 | 117,0 | 100,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 80.094.798 | 242,0 | 103,9 | 89,0 |
| | SLO del | 14.134.376 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 94.229.174 | 242,0 | 103,9 | 89,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 80.094.798 | 242,0 | 103,9 | 89,0 |
| | SLO del | 14.134.376 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 94.229.174 | 242,0 | 103,9 | 89,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 79.595.172 | 240,5 | 103,3 | 88,4 |
| | SLO del | 14.046.207 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 93.641.379 | 240,5 | 103,3 | 88,4 |
| | drugi viri*** | 24.396.680 | - | - | - |
| | skupaj | 118.038.059 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 74.915.032 | 226,4 | 97,2 | 83,2 |
| | SLO del | 13.220.300 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 88.135.332 | 226,4 | 97,2 | 83,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 20.720.511 | 62,6 | 26,9 | 23,0 |
| | SLO del | 3.656.562 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 24.377.073 | 62,6 | 26,9 | 23,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 70.019.613 | 211,6 | 90,9 | 77,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 68.734.659 | 207,7 | 89,2 | 76,4 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 106.079.534 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 94.229.174 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 93.641.379 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 24.396.680 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 88.135.332 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 70.019.613 EUR,

➤ certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 68.734.659 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

| 2. RP - PU 2.2. MZIP (prej MIZKŠ, instr. GOŠO) | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 70.000.000 | - | - | - |
| | SLO del | 12.352.941 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 82.352.941 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 25.736.214 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 4.541.686 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 30.277.900 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 59.933.720 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 10.576.539 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 70.510.259 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 71.874.938 | 279,3 | 119,9 | 102,7 |
| | SLO del | 12.683.813 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 84.558.751 | 279,3 | 119,9 | 102,7 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 69.531.217 | 270,2 | 116,0 | 99,3 |
| | SLO del | 12.270.215 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 81.801.432 | 270,2 | 116,0 | 99,3 |
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i> | EU del | 69.531.217 | 270,2 | 116,0 | 99,3 |
| | SLO del | 12.270.215 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 81.801.432 | 270,2 | 116,0 | 99,3 |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i> | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 69.531.217 | 270,2 | 116,0 | 99,3 |
| | SLO del | 12.270.215 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 81.801.432 | 270,2 | 116,0 | 99,3 |
| | drugi viri*** | 15.619.523 | - | - | - |
| skupaj | 97.420.954 | - | - | - | |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 64.580.113 | 250,9 | 107,8 | 92,3 |
| | SLO del | 11.396.491 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 75.976.604 | 250,9 | 107,8 | 92,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 20.451.918 | 79,5 | 34,1 | 29,2 |
| | SLO del | 3.609.163 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 24.061.081 | 79,5 | 34,1 | 29,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 59.967.392 | 233,0 | 100,1 | 85,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 58.766.327 | 228,3 | 98,1 | 84,0 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MZIP na PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 84.558.751 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 81.801.432 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 81.801.432 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 15.619.523 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 75.976.604 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 59.967.392 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 58.766.327 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

| 2. RP - PU 2.2. MIZKŠ | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 20.013.449 | - | - | - |
| | SLO del | 3.531.786 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 23.545.235 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 7.358.149 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 1.298.496 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 8.656.645 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 17.135.435 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 3.023.900 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 20.159.335 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 18.292.666 | 248,6 | 106,8 | 91,4 |
| | SLO del | 3.228.118 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 21.520.784 | 248,6 | 106,8 | 91,4 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 10.563.581 | 143,6 | 61,6 | 52,8 |
| | SLO del | 1.864.161 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 12.427.742 | 143,6 | 61,6 | 52,8 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 10.563.581 | 143,6 | 61,6 | 52,8 |
| | SLO del | 1.864.161 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 12.427.742 | 143,6 | 61,6 | 52,8 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 10.063.955 | 136,8 | 58,7 | 50,3 |
| | SLO del | 1.775.992 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 11.839.947 | 136,8 | 58,7 | 50,3 |
| | drugi viri*** | 8.777.158 | - | - | - |
| skupaj | 20.617.105 | - | - | - | |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 10.334.919 | 140,5 | 60,3 | 51,6 |
| | SLO del | 1.823.809 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 12.158.728 | 140,5 | 60,3 | 51,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 268.593 | 3,7 | 1,6 | 1,3 |
| | SLO del | 47.399 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 315.992 | 3,7 | 1,6 | 1,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 10.052.222 | 136,6 | 58,7 | 50,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 9.968.331 | 135,5 | 58,2 | 49,8 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MIZKŠ na PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 21.520.784 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 12.427.742 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 11.839.947 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 8.777.158 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 12.158.728 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 10.052.222 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 9.968.331 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Državne pomoči

Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev« v letih 2009 in 2010 ter v letu 2012 potrjen razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014, je bila shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z dne 17.11.2006 in dopolnitvami z dne 3.4.2008 ter 30.3.2009

JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se načeloma ne izvaja po shemi državnih pomoči. Vendar pa smo po zaključku razpisa na predlog Evropske Komisije pripravili skupno priglasitev projektov, saj je komisija po prvih poslanih projektih ocenila, da so projekti podobni in predlagala, da jih priglasimo skupaj. MGRT in MF sta se s predlogom strinjala in pripravila vse potrebno za priglasitev sheme državne pomoči. Po preučevanju je Evropska komisija dne 19.10.2009 sprejela odločitev, da je Državna pomoč N 172/2009- Slovenija: Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji, združljiva s Pogodbo ES. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je priglasilo novo shemo državnih pomoči Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 2012) kot nadaljevanje stare sheme. Obe shemi imata podlago v Okviru skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2006/C323/01).

Opis izvajanja v letu 2012

Gradnja infrastrukture

Vseh 12 operacij, ki so bile izbrane in so se izvajale v okviru prvega javnega razpisa Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, je bilo leta 2010 uspešno zaključenih. Na belih lisah je na podlagi izvedenih operacij omogočen dostop do širokopasovnega omrežja 15.957 gospodinjstvom. Na dan 31.12.2012 je bilo realiziranih 9.500 priključkov, od tega v letu 2012 2.966 priključkov.

9.7.2010 je bil v Uradnem listu RS objavljen drugi javni razpis Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, kjer je MIZKŠ za leta 2011, 2012 in 2013 razpisal 37.130.612 EUR, V letu 2011 je bilo izbranih 5 operacij v katere je vključenih 24 občin. Skupna pogodbeno vrednost znaša 36.786.272,46 EUR. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2012 izplačanih 30.961.445,32 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 37,6 % delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2 za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij. V decembru 2012 je bila zaključena gradnja 3 operacij s katerimi se je omogočilo priključevanje 10.147 gospodinjstvom na belih lisah. Do 31.12.2013 se bosta zaključili še preostali 2 operaciji, ki bosta omogočili 3.350 priključkov na belih lisah.

E-vsebine in e-storitve

V letu 2009 je bilo na drugem javnem razpisu, namenjenem spodbujanju raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 odobrenih 21 operacij, ki so se septembra 2010 uspešno zaključile. Projekte so izvajali konzorciji podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij. Vse operacije so se septembra 2010 uspešno zaključile. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 6,4 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 6% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

V letu 2009 je bil izveden tretji javni razpis, namenjen spodbujanju projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih organizacij v letih 2009 in 2010, na katerem je bilo izbranih 17 operacij. Vse operacije so se septembra 2010 uspešno zaključile. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 3,3 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 3,1_% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

V letu 2012 sta bila s področja e-storitev in e-vsebin objavljena dva javna razpisa in sicer JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 in JR za sofinanciranje razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije.

Predmet v letu 2012 potrjenega instrumenta »**JR za sofinanciranje razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije**« je sofinanciranje vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij javnih in zasebnih neprofitnih organizacij, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji e-dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, na področjih: kulture, znanstvene in izobraževalne storitve, zdravja, e-poslovanje, lokalna samouprava in energetska učinkovitosti in varovanja okolja. Podpisane so pogodbe z 26 upravičenci. V letu 2012 je bilo upravičencem izplačano 315.992,10 EUR.

Predmet v letu 2012 potrjenega instrumenta »**JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014**« je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno – razvojnih projektov e-storitev na področjih: e storitve na področju kulture, znanstvene in izobraževalne e-storitve, e-storitve na področju zdravja, e-poslovanje, e-storitve s področja lokalne samouprave, e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Izvajanje PU 2.2

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | 253.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 2.966 | 9.500 |
| Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 600.000 | +30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.573 | 25.368 | 64.941 |
| Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti | Rezultat | 92,0% | 100% | 0 | n.p.* | n.p.* | n.p.* | n.p.* | 100% | 100% |
| Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin(i) | Učinek | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 50 | 50 | 26 | 76 |
| Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet | Vpliv | 56% | 70% | 54% | 58% | 64% | 70% | 69% | 70 % | 70% |

Vir: MIZKŠ-DID, SURS: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, Slovenija, 2012

* ni podatka

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Dosežen je cilj za:

- število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin.

Število novih širokopasovnih priključkov je bilo konec leta 2012 9.500; s tem je cilj 10.000 skoraj dosežen.

Kazalnik vpliva

Dosežen je cilj za:

- odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet.

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
- splošni cilj pokritosti prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s).

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru prvega instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo v letu 2010 izvedenih 12 operacij, ki so se uspešno zaključile. V okviru 2. instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo izbranih 5 operacij.

V decembru 2012 je bila zaključena gradnja 3 operacij s katerimi se je omogočilo priključevanje 10.147 gospodinjstvom na belih lisah. Do 31.12.2013 se bosta zaključili še preostali 2 operaciji, ki bosta omogočili 3.350 priključkov na belih lisah.

V okviru instrumentov spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 ter spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 je bilo skupno sofinanciranih 38 operacij, ki so se uspešno zaključile septembra 2010. Operacije so zajemale e-storitve in e-vsebine s področja kulture, izobraževanja in znanosti, varstva potrošnikov, zdravja, e-poslovanja malih in srednjih podjetij ter lokalne uprave ter energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Projekt Dolenjska.net je bil v letu 2011 izpostavljen kot primer dobre prakse.¹⁰

V letu 2012 sta bila s področja e-storitev in e-vsebin objavljena dva javna razpisa in sicer JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014 in JR za sofinanciranje razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije. V okviru slednjega se je v letu 2012 sofinanciralo 26 operacij, ki se bodo zaključile v letu 2013.

¹⁰ Projekt Dolenjska.net je bil s strani MGRT izbran za najboljši regionalni projekt leta 2010.

Izbor operacij v okviru JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014 je v postopku.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Za gradnjo širokopasovnega omrežja je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 82.352.941 EUR. Na podlagi obeh razpisov gradnje širokopasovnega omrežja je bilo podpisanih 17 pogodb, katerih skupna vrednost znaša 82.008.600,53 EUR.

Za projekte e-storitev in e-vsebin je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 23.945.235 EUR (prerazporeditev v višini 400.000 EUR iz GOŠO). V dosedanjih štirih javnih razpisih je bilo sofinanciranih 76 projektov v skupni vrednosti 12.158.728,74 EUR. Za načrtovane instrumente, ki se bodo izvajali v letu 2013 je na voljo še 11.641.347,77 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike niso ugotovljene.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev 2.2 Informacijska družba, gradnja infrastrukture je namenjena zagotoviti dostopa do širokopasovnih povezav za uporabnike na celotnem območju Slovenije. Cilj je zgraditi širokopasovna omrežja na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

S spodbujanjem podjetij in neprofitnih organizacij za pospešeno vlaganje v razvoj in večjo ponudbo e-storitev in e-vsebin na različnih področjih informacijske družbe se želi pomagati pri uveljavitvi novih tehnološko-razvojnih, organizacijskih in poslovnih konceptov, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja.

IV. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev Informacijska družba še posebej izpostavlja enake možnosti, saj je cilj zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri gradnji širokopasovnega omrežja so upravičenci dolžni upoštevati okoljska priporočila. Na področju e storitev in e vsebin bodo v prihodnje prednostno sofinancirani projekti, ki bodo pripomogli k učinkoviti rabi energije, varstvu okolja, zelenih informacijsko komunikacijskih tehnologijah, upravljanju prometa, pametnih mestih, pametnih stavbah in pametnih omrežjih.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na večje težave

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2012 ni bilo izvedenega vrednotenja

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna RS) je v letu 2012 izvedel revizijo operacije (GOŠO v občini Ormož). Pri reviziji so bile ugotovljene nepravilnosti, in sicer:

1. upravičenec pri javnem naročilu za gradnjo omrežja ni prekinil postopka javnega naročanja, ko je ugotovil, da vrednost javnega naročila presega mejno vrednost, po kateri bi moral naročilo poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropske skupnosti;
 2. pri javnem naročilu za nadzor javnega naročila v Uradnem listu Evropske unije ni objavil kljub ocenjeni vrednosti naročila, ki je bila višja od mejne vrednosti za to objavo.
- Zaradi navedenih nepravilnosti je Urad za nadzor proračuna RS predlagal 25 % finančni popravek certificiranih izdatkov, nastalih na osnovi obeh javnih naročil.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

MIZKŠ dosledno upošteva ukrepe informiranja in obveščanja na način da so javni razpis, razpisna dokumentacija primerno označni z logotipom ESRR. V javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbah o sofinanciranju je vedno navedeno dejstvo, da operacijo delno financira EU ESRR. Poleg tega je navedeno tudi razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo. Javni razpis in razpisna dokumentacija in seznam upravičencev so objavljeni na spletnih straneh MIZKŠ. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno.

Lokalna skupnost, ki je v skladu s 13. členom te pogodbe med MZiP in lokalno skupnostjo dolžna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o operaciji gradnje je . javnosti informirala, na spletnih straneh, z oglasnimi deskami, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

V letu 2012 sta bila organizirana dva informativna dneva in sicer 2.8.2012 za javni razpis za sofinanciranje razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije in 5.10.2012 za javni razpis za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014. Oba informativna dneva sta potekala v veliki dvorani MIZKŠ na Masarykovi 16 v Ljubljani.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Na podlagi drugega instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja se izvajata dve operaciji, ki se bosta zaključili do 31.12.2013.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2012 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 se bo nadaljevalo izvajanje operacij sofinanciranih v okviru JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014 in JR za sofinanciranje razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije. V letu 2013 se bo začela izvajati operacija E – šolska torba, katere namen je vzpostavitev ustrezne infrastrukture ter razvoj sodobnih e – storitev in e- vsebin v slovenskem jeziku, zagotavljanje podpore uporabe pri pedagoškem procesu (didaktične, tehnične) in organizacijsko – upravljalnem procesu vsakega vzgojno izobraževalnega zavoda v luči dviga ravni e – kompetenc in znanj naših učencev in dijakov v EU prostoru. Razvite e-storitve in e-vsebine bodo preizkusili v praksi na pilotni mreži vključenih vzgojno izobraževalnih zavodov ter v nadaljevanju omogočiti uporabo razvitih e-storitev in e-vsebin vsem vzgojno izobraževalnim zavodom.

3.2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. Kjer je to smotno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij.

Vključeni ministrstvi:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad RS za meroslovje (MIRS)

Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.

Finančna tabela

PU 2.3

Tabela 27: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.

| 2. RP - PU 2.3. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 112.014.943 | - | - | - |
| | SLO del | 19.767.342 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 131.782.285 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 41.183.436 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 7.267.665 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 48.451.101 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 95.906.747 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 16.924.720 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 112.831.467 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 109.230.974 | 265,2 | 113,9 | 97,5 |
| | SLO del | 19.276.054 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 128.507.028 | 265,2 | 113,9 | 97,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 109.230.974 | 265,2 | 113,9 | 97,5 |
| | SLO del | 19.276.054 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 128.507.028 | 265,2 | 113,9 | 97,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do | EU del | 109.230.974 | 265,2 | 113,9 | 97,5 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------|-------|------|
| 31.12.2012)** | SLO del | 19.276.054 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 128.507.028 | 265,2 | 113,9 | 97,5 |
| | drugi viri*** | 374.076 | - | - | - |
| | skupaj | 128.881.104 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 20.879.858 | 50,7 | 21,8 | 18,6 |
| | SLO del | 3.684.681 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 24.564.538 | 50,7 | 21,8 | 18,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 18.923.482 | 45,9 | 19,7 | 16,9 |
| | SLO del | 3.339.438 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 22.262.919 | 45,9 | 19,7 | 16,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 13.863.888 | 33,7 | 14,5 | 12,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 9.915.372 | 24,1 | 10,3 | 8,9 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- potrjenih operacij v znesku 128.507.028 EUR (preko NPO),
- podpisanih pogodb za 128.507.028 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 374.076 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 24.564.538 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 13.863.888 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 9.915.372 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

| 2. RP - PU 2.3. MIZKŠ | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 109.464.943 | - | - | - |
| | SLO del | 19.317.342 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 128.782.285 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 40.245.903 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 7.102.218 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 47.348.121 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 93.723.447 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 16.539.432 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 110.262.879 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 107.383.316 | 266,8 | 114,6 | 98,1 |
| | SLO del | 18.949.997 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 126.333.313 | 266,8 | 114,6 | 98,1 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 107.383.316 | 266,8 | 114,6 | 98,1 |
| | SLO del | 18.949.997 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 126.333.313 | 266,8 | 114,6 | 98,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 107.383.316 | 266,8 | 114,6 | 98,1 |
| | SLO del | 18.949.997 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 126.333.313 | 266,8 | 114,6 | 98,1 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|------|------|------|
| | drugi viri*** | 374.076 | - | - | - |
| | skupaj | 126.707.389 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 20.163.535 | 50,1 | 21,5 | 18,4 |
| | SLO del | 3.558.271 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 23.721.806 | 50,1 | 21,5 | 18,4 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 18.658.861 | 46,4 | 19,9 | 17,0 |
| | SLO del | 3.292.740 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 21.951.601 | 46,4 | 19,9 | 17,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 13.363.891 | 33,2 | 14,3 | 12,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 9.415.375 | 23,4 | 10,0 | 8,6 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MIZKŠ na PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- potrjenih operacij v znesku 126.333.313 EUR (preko NPO),
- podpisanih pogodb za 126.333.313 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 374.076 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 23.721.806 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 13.363.891 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 9.415.375 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

| 2. RP - PU 2.2. MGRT (prej MIZKŠ, instr. MIRS) | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 2.550.000 | - | - | - |
| | SLO del | 450.000 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 3.000.000 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 937.533 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 165.447 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 1.102.980 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 2.183.300 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 385.288 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 2.568.588 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 1.847.658 | 197,1 | 84,6 | 72,5 |
| | SLO del | 326.057 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 2.173.715 | 197,1 | 84,6 | 72,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 1.847.658 | 197,1 | 84,6 | 72,5 |
| | SLO del | 326.057 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 2.173.715 | 197,1 | 84,6 | 72,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 1.847.658 | 197,1 | 84,6 | 72,5 |
| | SLO del | 326.057 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 2.173.715 | 197,1 | 84,6 | 72,5 |
| | drugi viri*** | 0 | - | - | - |
| | skupaj | 2.173.715 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---------------|---------|------|------|------|
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 716.322 | 76,4 | 32,8 | 28,1 |
| | SLO del | 126.410 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 842.732 | 76,4 | 32,8 | 28,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 264.620 | 28,2 | 12,1 | 10,4 |
| | SLO del | 46.698 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 311.318 | 28,2 | 12,1 | 10,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 499.997 | 53,3 | 22,9 | 19,6 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 499.997 | 53,3 | 22,9 | 19,6 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MGRT na PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.:

- potrjenih operacij v znesku 2.173.715 EUR (preko NPO),
- podpisanih pogodb za 2.173.715 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 842.732 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 499.997 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 499.997 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Opis izvajanja v letu 2012

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Upravičenec: Univerza v Mariboru

Vrednost operacije: 38,5 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 24,9 mio EUR.

Cilji: Z izvedbo projekta bo prenovljena in preseljena v nove prostore ena fakulteta s področja naravoslovja in tehnike. Novogradnja fakultete bo obsegala 14.236 bruto površin, kar je ključno za izvajanje študijskega procesa 600 redno vpisanih študentov oz. omogoča vsakoletni vpis 80 študentom prvega letnika. Hkrati bodo vzpostavljeni vsi potrebni materialni pogoji za zaposlitev kadra, ki je ključnega pomena za izvajanje študijskega procesa.

Realizacija: Rok za izvedbo del v okviru MF je s sklenjenim aneksom podaljšan za tri mesece. Določene težave, ki se vežejo na geološko sestavo in pridobivanje soglasij, stopnjujejo zahtevnost del pri izgradnji podzemnega kolektorja od MF do UKC Maribor, dodaten časovni zamik pri izvajanju pa je povzročil tudi izstop konzorcijskega partnerja glavnega izvajalca iz gradbene pogodbe. Skupaj z novo opremo bo objekt predan namenu septembra 2013

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko

Upravičenec: Univerza v Ljubljani

Vrednost projekta: 116,5 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 75,3 mio EUR.

Cilji: Z izvedbo projekta bosta prenovljeni in preseljeni v nove prostore dve fakulteti s področja naravoslovja in tehnike. Povečal se bo delež vpisanih študentov naravoslovja in tehnike glede na celotno populacijo. V okviru operacije bo ustvarjenih 6 strokovno-tehničnih delovnih mest (projektna pisarna). Pet let po zaključku operacije je predvidenih dodatnih 45

delovnih mest za visokošolske učitelje, asistente, raziskovalce in tehnično-administrativno osebje.

Skupna vrednost projekta Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko (Novogradnja FKKT in FRI) je na podlagi obstoječih investicijskih dokumentov ocenjena na 116 milijonov evrov (vključno z DDV), zato je potrditev skladno z 39. členom Uredbe 1083/2006 v pristojnosti Evropske komisije. Namen investicijskega projekta je z novogradnjo FKKT in FRI zagotoviti ustrezne prostorske pogoje (v velikosti 45.200 m²) za izvajanje obstoječih in perspektivnih študijskih programov na področju kemije, kemijske tehnologije, računalništva in informatike, okrepiti raziskovalno dejavnost na vseh omenjenih področjih, vzpostaviti izobraževalno-raziskovalno središče nacionalnega pomena, ki bo poleg izobražene in strokovno usposobljene delovne sile ustvarjalo dvosmerni pretok znanja ter ustvarilo pogoje za intenzivnejše mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.

Realizacija:

V letu 2012 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo del. V mesecu maju je bil postopek izbire izvajalca zaključen in podpisana pogodba z izvajalcem del, ki je v juniju začel z deli na projektu. V letu 2012 je bilo na projektu črpanih 5.466.995,50 EUR (EU del) in 964.763,99 EUR (SLO del). Skupna realizacija evropskih sredstev je bila 6.431.759,49 EUR. V letu 2013 se bodo nadaljevala GOI dela in izvedli še javni razpisi za dobavo tehnološke, pohištvene in IKT opreme.

Dela v okviru Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko bodo zaključena v letu 2014. Ker se bo vrednost projekta zmanjšala za več kot 20% bo MIZŠ skladno z zakonodajo zahtevalo novelacijo investicijskega programa.

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: Kemijski inštitut

Vrednost projekta: 10,6 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 8,5 mio EUR.

Cilji: Cilj operacije je povečati število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike preseljenih v nove prostore pri čemer bodo zagotovljeni novi prostori za organizacijske enote 101, 105, 107, 110 in 115 ter delavnice Kemijskega inštituta v skupni velikosti 10.255,47 m² bruto tlorisnih površin. Število patentov in znanstvenih objav naj bi se povečalo za tri, s projektom bo ustvarjenih sedem novih delovnih mest (raziskovalci).

Namen operacije je zagotoviti Kemijskemu inštitutu ustrezne delovne prostore, ki zagotavljajo ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočajo nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Hkrati bo obravnavan projekt okrepil institucijo ter s tem posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru. Ugodni ekonomsko-družbeni pogoji bodo pozitivno vplivali na slovensko gospodarstvo, še posebej na raziskovalno in razvojno dejavnost.

Realizacija: Dela v okviru operacije Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta se izvajajo delno skladno s terminskim planom. Zaradi težav pri izvedbi postopkov javnih naročil bo objekt, skupaj z novo opremo, predan v uporabo. Predvideno je črpanje 95% sredstev ESRR. Do spremembe vrednosti prihaja zaradi nižjih ponudb, ki so bile pridobljene v postopkih javnih naročil, glede na ocenjeno vrednost posameznih del.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Masa in prostornina

Upravičenec: MVZT-MIRS

Vrednost operacije: 287.947,20 EUR, od tega 244.755,12 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Vpeljati nove kalibracijske zmogljivosti urada na področju kalibracij velikih uteži
- Zagotoviti sledljivost merjenja mase v skladu z nacionalnimi potrebami, na področju, ki v Sloveniji sedaj ni ustrezno pokrito,
- Zagotoviti primerljiv nivo merilne negotovosti merjenj velikih mas z drugimi članicami EU.
- Zagotoviti primerljive merilne zmogljivosti MIRSa na področju kalibracij prostornin v območju od 50 L do 5000 L v primerjavi z večino držav EU.

Realizacija:

- Prevzeta je oprema za sklop B in C.
- Izplačanih je bilo 35.337,60 EUR.
- Priprava zahtevkov za povračilo.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Preskušanje zakonskih meril

Upravičenec: MGRT-MIRS

Vrednost operacije: 287.331,00 EUR, od tega 244.231,35 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Zagotoviti ustrezno preizkušanje zakonskih meril.
- Razvoj učinkovitejšega merjenja hitrosti v cestnem prometu, kar bo posredno pripeljalo do večje prometne varnosti.
- Razvoj pametnega obračunavanja porabljene električne energije (Smart Metering).

Realizacija:

- Priprava zahtevkov za povračilo.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Vode (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 121.071,00 EUR, od tega 102.910,35 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Pridobitev merilne opreme, ki omogoča kemijsko analizo organskih mikro onesnažil v vodah na način, ki je primerljiv z ostalimi meroslovnimi inštituti v EU.
- Posodobitev merilne opreme.
- Zagotovitev opreme za razvoj kemijskih analiznih metod za določanje parametrov onesnaženja v vodah ob upoštevanju zahtev predpisanih v EU zakonodaji.
- Prispevanje k uresničitvi ciljev in usmeritev strategije razvoja meroslovnega sistema v Republiki Sloveniji.

Realizacija:

- Pridobljena odločba OU št. ESRR OP RR/2/3/8-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt IMS – Množina snovi/Vode.
- Izveden JN in izbrana dobavitelja opreme.
- Prevzeta oprema obeh sklopov.
- Izvedeno je izplačilo dobaviteljem za oba sklopa v višini 118.172,06 EUR.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/GSO (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 339.480,00 EUR, od tega 288.558,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Nenehno izboljševanje merilnih rezultatov in kakovosti meritev na področju določanja GSO.
- Razvoj novih metod določanja nukleinskih kislin .
- Izboljšava postopkov z organizacijskega in meroslovnega vidika.
- Vključevanje in delovanje pri znanstveno raziskovalni dejavnosti pri določanju GSO ter objavljanje rezultatov dela ter prenos izkušenj na druga delovna telesa v meroslovju.

Realizacija:

- Pridobljena odločba OU št. ESRR OP RR/2/3/7-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt IMS – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/GSO
- Izveden JN in izbrana dobavitelja opreme za dva od treh sklopov.
- Prezeta oprema dveh od treh sklopov.
- Izvedeno je izplačilo dobaviteljem dveh sklopov v višini 139.680,00 EUR.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Materiali (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 260.446,00 EUR, od tega 221.396,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Razvoj novih referenčnih materialov za cemente z mineralnimi dodatki.
- Razvoj novih merilnih metod in sledljivost merilnih vrednosti na referenčne standarde.
- Zagotavljanje maksimalne sledljivosti vsakega kemijskega parametra pri kemijski analizi cementov.
- Kontinuiran prenos meroslovnega znanja proizvajalcem cementov in gradbenih proizvodov.

Realizacija:

- Pridobljena odločba OU št. ESRR OP RR/2/3/11-0-MGRT o dodelitvi sredstev za projekt IMS – Množina snovi/Materiali.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljno olje (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 307.000,00 EUR, od tega 260.950,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Posodobitev opreme na področju preskušanja oljčnega olja.
- Izvajanje prednostnih ciljev razvoja v skladu z resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.
- Dvig kakovosti oljčnega olja v Republiki Sloveniji.
- Podpora razvojno raziskovalnem delu na področju zagotavljanja sledljivosti, kakovosti in primerljivosti meritev.

Realizacija:

- Pridobljena odločba OU št. ESRR OP RR/2/3/10-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt IMS – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljčno olje.
- Izveden JN in izbran dobavitelj opreme za oba sklopa.
- Prezeta oprema obeh sklopov.
- Izvedeno je izplačilo dobavitelju DIIP v višini 2.800,00 EUR.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Temperatura in vlažnost (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 375.000,00 EUR, od tega 318.750,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Izboljšanje meroslovnih zmogljivosti na celotnem področju termometrije, ki zavzema vsa področja temperaturnih merjenj in merjenj vlažnosti.
- Podpora obvladovanju energetske učinkovitosti in medicinske diagnostike.
- Hitrejše izvajanje posameznih meritev.
- Povečano sodelovanje na razvojno raziskovalnih projektih.

Realizacija:

- Pridobljena odločba OU št. ESRR OP RR/2/3/9-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt IMS – Temperatura in vlažnost.
- Izvedeni JN za dobavo opreme za sklop 6
- Prezeta oprema za sklop 6.
- Izvedeno je izplačilo dobavitelju opreme 6. sklopa in dobavitelju DIIP v višini 9.728,32 EUR .

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Dolžina (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 240.000,00 EUR, od tega 204.000,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Izpopolnitev sistema za prenos mer na večino referenčnih uporabnikov z najvišjim nivojem merilne negotovosti.
- Zmanjšanje merilne negotovosti v vsakdanjih merilnih aplikacijah.
- Raziskave in razvoj z vidika metrologije na področju dolžine.
- Povečanje obsega sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih meroslovnih projektih.

Realizacija:

- Pridobljena odločba OU št. ESRR OP RR/2/3/11-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt IMS – Dolžina.
- Izveden JN za dobavo opreme
- Izvedeno je izplačilo dobavitelju DIIP v znesku 2.800,00 EUR.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Tlak

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 153.600,00 EUR, od tega 130.559,99 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- razširitev merilnega obsega CMC od 10^{-7} Pa do 10^{-5} Pa,
- izboljšanje merilne negotovosti CMC v območju tlakov pod 3.5 kPa,

- zamenjava vertikalne sledljivosti (na tuje NMI) s horizontalno sledljivostjo (v okviru slovenskega nacionalnega meroslovnega sistema) v območju med 10^{-7} Pa do 3.5 kPa,
- razvoj nove kalibracijske zmogljivosti (kalibracija kvadrupolnih masnih spektrometrov),
- podpora razvojno-raziskovalni dejavnosti s področja fizikalne veličine »TLAK«.

Realizacija:

- Izvedeno je izplačilo dobavitelju DIIP v znesku 2.800,00 EUR.

Izvajanje PU 2.3

Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore | Učinek | 0 | 6 oz. 31 % vseh | 0 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 |
| Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore | Učinek | 0 | 1 oz. 10 % vseh | 0 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 |
| Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 6,8 % | 9 % | 0 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 |
| Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 13,5 % | 20 % | 0 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 |

Viri: MIZKŠ

* aktivnosti so v izvajanju, vendar bodo kazalniki doseženi po zaključku del na operacijah »Novogradnja FKKT in FRI« in »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«

Kazalnik učinka

Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 3)¹¹: v okviru MIZKŠ do konca leta 2012 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj so se izvajale šele aktivnosti pred izvedbo operacij¹². Operacija »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, ki jo je OU potrdil 20.11.2008 se je v letu 2011 z izbiro izvajalca GOI del pričela izvajati. Glede na celoten obseg predvidenih del je bilo do konca leta 2011 izvedeno približno 7% vseh del. Vloga za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je bila novembra 2011 potrjena s strani EK. Operaciji bosta 1 leto po zaključku vplivali na kazalnik: število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore pozitivno, kjer bo dosežena načrtovana vrednost 3. Omeniti je potrebno tudi posreden vpliv operacije Novogradnja FKKT in FRI, saj se bodo posledično v izpraznjene in obnovljene prostore obeh fakultet preselile 4 preostale fakultete s področja tehnike in naravoslovja.

Kazalnika rezultata

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%): v okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je peto leto po zaključku investicije predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo iz 6,8% na 9%.

V okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku projekta, predviden vpis 80 novih študentov vsako leto, tako da se bo po izgradnji število redno vpisanih študentov do leta 2015 iz sedanjih 428 povečalo na 600.

Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20 %): izgradnja FKKT bo imela posreden vpliv tudi na število vpisanih študentov tehnike, saj se bodo na FKKT, po selitvi v nove prostore, izvajali tudi tehnični programi (kemijska tehnologija, kemijski inženiring, varovanje okolja).

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest še ni znano. V okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je 1. leto po zaključku investicije predvideno 41 novih bruto delovnih mest, v okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je predvideno 35 novih bruto delovnih mest. V letu 2011 ni bilo sprememb stanja glede zgoraj opisanih kazalnikov, saj se operacije še niso zaključile.

Na področju meroslovnega sistema RS sta bili v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – masa in prostornina« vzpostavljeni 2 novi referenčni vrednosti.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V letu 2012 dela na investicijah Novogradnjo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, operacija Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko in Preglov inštitut potekajo po predvideni dinamiki.

¹¹ S predvideno spremembo OP RR je kazalnik korigiran na 3 fakultete.

¹² Zaradi narave projektov, z izvedbo katerih bo ta cilj dosežen (gre namreč za investicijske projekte), je doseganje kazalnikov smiselno pričakovati šele v letih 2013 in 2014, tj. 1 leto po zaključku gradbenih del oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Na področju projektov posodobitve meroslovne infrastrukture sta bili zaključeni dve operaciji in s strani OU potrjeno 6 operacij. Na vseh šestih potrjenih operacijah se je tudi začelo z izvajanjem..

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru prednostne usmeritve je bilo preko neposredne potrditve operacij potrjenih 128,5 mio EUR, vrednost podpisanih pogodb je bila 128,5 mio EUR. Do konca leta 2012 je bilo izplačanih 24,5 mio EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike niso ugotovljene.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2012 je bilo smiselno upoštevano izpolnjevanje obveznih omilitvenih ukrepov. Pri izvedbi infrastrukturnih operacij je bila leta 2010 izdelana Analiza vplivov na okolje, ki je pokazala, da izvedba operacij ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Pri tem so bila upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov,
- okoljska učinkovitost,
- trajnostna dostopnost,
- zmanjševanje vplivov na okolje.

V okviru trajnostnega razvoja s poudarkom na okoljski dimenziji je pri projektih upoštevano racionalno ravnanje z odpadki ter uporaba sodobnih materialov, ki zagotavljajo energetsko varčnejšo gradnjo in uporabo objektov.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2012 se je smiselno upošteval prispevek k enakim možnostim. Upoštevanje načela enakih možnosti se kaže v enaki dostopnosti, skozi upoštevanje potrebnih arhitekturnih prilagoditev za gibalno ovirane osebe ter v družbeni in socialni vključenosti za vse skupine.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Vsa dana priporočila na podlagi okoljskih poročil se dosledno izvajajo.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z ustrezno novelacijo zakonskih postopkov bi bilo možno zmanjšati časovne zaostanke v postopkih javnega naročanja in njihov vpliv na spremembo dinamike izvajanja operacij.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2012 se vrednotenje za to prednostno usmeritev ni izvajalo.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2012 se na tej prednostni usmeritvi revizija ni izvajala.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Ker gre pri izvedbi operacij za NPO izvedba večjih informativnih dnevov ni predvidena. Z obstoječimi upravičenci skrbniki pogodb redno komunicirajo, jih usmerjajo in jih tekoče informirajo o spremembah na področju EKP. Sicer poteka informiranje in obveščanje javnosti v skladu v Navodili OU o informiranju in obveščanju javnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Zaključka operacij Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta sta predvidena v letu 2013, Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko pa bo zaključena leta 2014.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2012 uporabljala v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 se predvideva še potrditev preostalih predvidenih operacij s področja meroslovnega sistema in pa zaključek večine že potrjenih. Pri nekaterih operacijah prihaja do rahlih sprememb v terminskem planu izvajanja, ki pa ne ogrožajo izvedbe samih projektov.

Z namenom porabe sredstev na prednostni usmeritvi "Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«, ki je posledica nižje realizacije že potrjenih projektov, bo MIZKŠ v letu 2013 objavilo Javni poziv za izbor projektov financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete "Gospodarsko-razvojna infrastruktura", 3. prednostne usmeritve "Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura".

3.2.4. Mreža urgentnih centrov

Strategija razvoja Slovenije za področje Zdravja kot del kakovosti življenja predvideva oblikovanje usmeritev za varovanje in krepitev zdravja ter zmanjševanje razlik v zdravju med regijami in skupinami prebivalcev; pripravo in uresničevanje programov varovanja zdravja s področja življenjskega sloga (prehranska politika, telesna dejavnost, alkohol, kajenja itd); povečanje učinkovitosti sistema v smislu izboljšanja dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev ter okrepitev preventivnih zdravstvenih programov; posodobitev zdravstvenih zmogljivosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, še zlasti organizacijsko posodobitev sistema nujne medicinske pomoči. Ugotovljeni je bilo, da obseg in kakovost (urejenost) zdravstvene infrastrukture v mreži sistema nujne medicinske pomoči – na predbolnišničnem nivoju v Sloveniji ne omogočata več optimalne hitrosti in učinkovitosti obravnave urgentnih akutnih stanj. Zaradi neizenačenosti pogojev obstajajo pomembne razlike v dostopnosti na različnih območjih in posledično so pacienti izpostavljeni večjemu tveganju za uspešno zdravljenje. Med regijami v Sloveniji so zelo velike razlike, zato je projekt mreže urgentnih centrov priložnost za odpravo razlik.

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za zdravje

Upravičenci oziroma ciljne skupine

Izvedba projektov bo potekala celovito za vso državo in bo vodena s strani Ministrstva za zdravje.

Finančna tabela**PU 2.4**

Tabela 29: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4.

| 2. RP - PU 2.4. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 30.000.000 | - | - | - |
| | SLO del | 5.294.117 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 35.294.117 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 0 | - | - | - |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 21.414.805 | - | - | 71,4 |
| | SLO del | 3.779.083 | - | - | 71,4 |
| | EU in SLO del | 25.193.888 | - | - | 71,4 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 8.900.312 | - | 41,6 | 29,7 |
| | SLO del | 1.570.643 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 10.470.955 | - | 41,6 | 29,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 8.900.312 | - | 41,6 | 29,7 |
| | SLO del | 1.570.643 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 10.470.955 | - | 41,6 | 29,7 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 8.900.312 | - | 41,6 | 29,7 |
| | SLO del | 1.570.643 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 10.470.955 | - | 41,6 | 29,7 |
| | drugi viri*** | 0 | - | - | - |
| | skupaj | 10.470.955 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 0 | - | 0,0 | 0,0 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.4 Mreža urgentnih centrov sta bili v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012 neposredno potrjeni dve operaciji v skupni vrednosti 10.470.955 EUR. Za nobeno operacijo še ni bilo podpisanih pogodb z izvajalci.

Opis izvajanja v letu 2012

Izvajanje PU 2.4

Tabela 30: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2015 | Dosežena vrednost 2011 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število delujočih urgentnih centrov | Učinek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mreža urgentnih centrov je bila v letu 2011 dodana v OP RR kot pomoč socialni infrastrukturi zaradi zaostrenih javno-finančnih razmer. Izvajanje PU 2.4 se je pričelo z vzpostavitvijo tehnične pomoči na MZ. Izdelana je bila Enotna metodologija oblikovanja urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Pripravljati se je pričela investicijska in projektna dokumentacija za prve operacije. V usklajevanje je bila poslana prva vloga za neposredno potrditev operacije.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 10 delujočih urgentnih centrov. Do konca leta 2012 sta bili potrjeni dve operaciji (UC Brežice in UC Maribor), obenem pa so bile v usklajevanje na OU poslane vloge za še 4 operacije (UC Nova Gorica, UC Celje, UC Izola in UC Murska Sobota)..

Kazalnik učinka

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je načrtovana vrednost kazalnika učinka: 1 delujoč urgentni center do konca leta 2013, 8 delujočih urgentnih centrov do konca leta 2014 ter 2 delujoča urgentna centra v letu 2015.

2014 - 8 UC: Brežice, Nova Gorica, Maribor, Murska Sobota, Trbovlje, Izola, Celje, Jesenice, 2015 - 2 UC: Slovenj Gradec, Novo mesto.

Kazalniki rezultata

Kazalniki še niso merljivi, ker operacije v letu 2012 še niso bile izvedene.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili doseženi, saj se projekti še niso pričeli izvajati. Analiza bo možna takoj po dokončanju prve operacije, torej v začetku leta 2014.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja predvidenih operacij je določena s pogoji za prijavo operacij. Ker se projekti še niso pričeli izvajati, ni možno ugotavljati dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlik ni bilo možno ugotavljati, ker še ni zaključenih operacij.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Ključni cilj urgentnih centrov so na globalni ravni bolj zdravi prebivalci Slovenije, zadovoljni uporabniki in izvajalci storitev, s čimer se bo izboljšala tudi privlačnost Slovenije za delo in bivanje.

Na osnovi izvedenih investicij se pričakuje povečano možnost preživetja, boljšo kakovost življenja življenjsko ogroženih pacientov in razbremenitev neurgentne zdravstvene infrastrukture, odpravo razlik med kakovostjo infrastrukture in storitev v sistemu nujne medicinske pomoči in posledičnih razlik v uspešnosti zdravljenja urgentnih akutnih stanj med regijami v Sloveniji. Izvedene investicije bodo prav tako povečale privlačnost Slovenije kot lokacije za delo in bivanje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo pri tistih urgentnih centrih, ki so bili vključeni v širši del investicije, financirane s strani državnega proračuna. Projektiranje je tako treba prilagoditi novim zahtevam, kar pomeni zamike in težave pri iskanju primernih rešitev. Prav tako je ponekod problem zagotavljanje lastnega sofinanciranja, ker bodo imele posamezne bolnišnice pri gradnji urgentnega centra tudi določene neupravičene stroške, ki so nujno potrebni. MZ izvaja redne sestanke z odgovornimi pri bolnišnicah in projektanti ter z natančnim revizijskim pregledom opozori na najmanjše neskladnosti med projektno dokumentacijo in zahtevami MZ. Ko je narejen revizijski pregled in temu prilagojeno projektiranje urgentnega centra, prične MZ pripravljati vlogo. Zamike pri usklajevanju odpravlja MZ z rednimi in hitrimi posvetovanji z vsemi vključenimi stranmi.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2012 ni bilo izvedenega vrednotenja.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2012 ni bilo izvedenih revizij s strani organa upravljanja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) niti iz strani revizijskega organa (Urad za nadzor proračuna RS). Drugih ugotovitev oz. nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Na MZ se dosledno upoštevajo ukrepi informiranja in obveščanja, tako da se vsa dokumentacija primerno označujemo z logotipom ESRR: vloga za neposredno potrditev operacije, korespondenca, izvajanje tehnične pomoči (časovnice, poročila) in drugo. Gradivo za notranjo in zunanjo uporabo je ustrezno označeno.

MZ spoštuje Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 iz katerih je razvidna uporaba predpisanih logotipov ter navedba podatkov, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo. Ob izvajanju gradbenih del bo o prispevku EU javnost informirana z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, objavo na spletnih straneh, navedbo ob organizaciji novinarskih konferenc in pri ostalih stikih z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je načrtovanih 10 operacij, od katerih konec leta 2012 nobena še ni zaključena.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

V letu 2012 so bila uporabljena sredstva tehnične pomoči le za stroške dela zaposlenih na TP (realizirane so bile tri premestitve zaposlenih na TP) in za stroške usposabljanja v okviru Mreže urgentnih centrov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 se bodo izvedla vsa javna naročila za GOI dela in večino javnih naročil za opremo, posledično pa se bo za večino operacij začela tudi izvedbena faza, tj. izvedba GOI del.

3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Doseganje ciljev in analiza napredka

Pričakovani sinergijski učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
- 3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev
- 3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

3. RP

Tabela 31: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

| 3. RP | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 | |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 253.235.116 | - | - | - | |
| | SLO del | 44.688.552 | - | - | - | |
| | EU in SLO del | 297.923.668 | - | - | - | |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 93.104.478 | - | - | 36,8 | |
| | SLO del | 16.430.204 | - | - | 36,8 | |
| | EU in SLO del | 109.534.682 | - | - | 36,8 | |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 216.818.897 | - | - | 85,6 | |
| | SLO del | 38.262.159 | - | - | 85,6 | |
| | EU in SLO del | 255.081.056 | - | - | 85,6 | |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 183.934.670 | 197,6 | 84,8 | 72,6 | |
| | SLO del | 32.459.059 | - | - | - | |
| | EU in SLO del | 216.393.729 | 197,6 | 84,8 | 72,6 | |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 216.213.408 | 232,2 | 99,7 | 85,4 | |
| | SLO del | 38.155.307 | - | - | - | |
| | EU in SLO del | 254.368.715 | 232,2 | 99,7 | 85,4 | |
| <i>- Operacije, potrjene preko</i> | | EU del | 142.886.676 | 153,5 | 65,9 | 56,4 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------|------|------|
| <i>javnih razpisov</i> | SLO del | 25.215.296 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 168.101.972 | 153,5 | 65,9 | 56,4 |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i> | EU del | 73.326.732 | 78,8 | 33,8 | 29,0 |
| | SLO del | 12.940.012 | - | - | - |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU in SLO del | 86.266.743 | 78,8 | 33,8 | 29,0 |
| | EU del | 212.303.921 | 228,0 | 97,9 | 83,8 |
| | SLO del | 37.465.398 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 249.769.319 | 228,0 | 97,9 | 83,8 |
| | drugi viri*** | 393.217.033 | - | - | - |
| skupaj | 642.986.352 | - | - | - | |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 162.931.706 | 175,0 | 75,1 | 64,3 |
| | SLO del | 28.752.654 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 191.684.360 | 175,0 | 75,1 | 64,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 25.586.904 | 27,5 | 11,8 | 10,1 |
| | SLO del | 4.515.335 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 30.102.239 | 27,5 | 11,8 | 10,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 153.772.221 | 165,2 | 70,9 | 60,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 145.165.118 | 155,9 | 67,0 | 57,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 216.393.729 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 254.368.715 EUR, od tega preko JR za 168.101.972 EUR in preko NPO za 86.266.743 EUR,
- podpisanih pogodb za 249.769.319 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 393.217.033 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 191.684.360 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 153.772.221 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 145.165.118 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Fizični napredek 3. RP

Tabela 32: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006 ⁵ | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 12 | 125 | 29 | 61 | 100 | 138 | 143 | 3 | 146 |
| -od tega v malih in srednjih podjetjih ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 8 | 80 | 18 | 40 | 59 | 97 | 103 | 0 | 103 |
| Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Učinek | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 5 | 20 |
| Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ² | Učinek | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 21.437 | 84.540 | 91.328 | 25.000 | 116.328 |
| Prenočitve turistov (v milijonih)* | Rezultat | 7,6 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,45 | 8,64 | 9,51 | 8,78 |
| Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €) | Rezultat | 0 | 373 | 0 | 59,1 | 135,1 | 200,2 | 227,8 | 43,7 | 271,5 |
| Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Rezultat | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 59.351 | 220.060 | 237.444 | 457.504 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 0 | 1.000 | 0 | 72 | 336 | 442 | 617,5 | 222 | 839,5 |
| Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Viri: MGRT-DTI, MIZKŠ, SURS

(i) predstavlja ključni kazalnik

*Letno povprečje števila prenočitev turistov

⁵ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Doseženi so cilji za:

- število podprtih projektov s področja turizma,
- število podprtih projektov s področja turizma v malih in srednjih podjetjih.

Do konca leta 2012 je bilo 20 obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (cilj 23); cilj je dosežen v 86%.

Kazalnik posodobljenih oziroma novozgrajenih športnih površin je bil v do konca leta 2012 116.328 m², kar predstavlja skoraj polovico načrtovane vrednosti. Operacije v izvajanju in načrtovane operacije bodo znatno pripevale k doseganju kazalnika v letu 2013.

Kazalnik rezultata

Doseženi so cilji za:

- prenočitve turistov,
- število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so do konca leta 2012 dosegla vrednost 271,5 mio EUR ali skoraj 73% načrtovane vrednosti.

Novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bilo do leta 2012 839,5, kar predstavlja skoraj 84% cilja za 3. RP. Cilj bo predvidoma dosežen do konca leta 2015.

Ostali kazalniki še niso merljivi.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. razvojne prioritete.

Tabela 33: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Znesek prispevka skupnosti |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Prednostna tema | Oblika financiranja | Urbano (1) Ruralno (5) | Gospodarska dejavnost | Lokacija | |
| 8 | 01 | 1 | 14 | SI0 | 27.071.637 |
| 8 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 1.359.122 |
| 8 | 01 | 5 | 14 | SI0 | 3.739.668 |
| 8 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 2.017.365 |
| 8 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 162.666 |
| Skupaj | | | | | 34.350.459 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Prva težava, ki se pojavlja, je predvsem povezana s problemi s katerimi se srečujejo izvajalci del na operacijah. Gre predvsem za gradbena dela, tako v primerih, ko je upravičenec zavezan k uporabi ZJN in je izvajalec izbran preko postopkov javnega naročanja, kot tudi v primerih,

kjer je upravičenec pravna oseba zasebnega prava in ni zavezan k uporabi ZJN. V obeh primerih se pojavljajo tudi stečaji izvajalcev del, ki še posebej otežujejo izvajanje operacij. Tako zaradi stečajev, kot tudi zaradi likvidnostnih težav izvajalcev del prihaja do sprememb v terminskem planu izvedbe posameznih operacij. Podrobnejše informacije za odpravo teh težav so obrazložene v okviru prednostnih usmeritev.

3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

Dejavnosti prednostne usmeritve so namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel je namenjen tako investicijam javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer imajo posebno vlogo investicijski projekti majhnih in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki dosegajo visoko energetska učinkovitost, uporabljajo sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Prav tako je potrebno zaradi še vedno prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljaljskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« se izvaja pet aktivnosti:

- a) večje infrastrukturne investicije v turizmu v zasebnem sektorju
- b) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
- c) investicije MSP v turizmu
- d) razvoj organizacijskih struktur
- e) promocija turistične ponudbe
- f) sofinanciranje mladinskih centrov

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za turizem in internacionalizacijo (DTI)
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport - Urad RS za mladino

Upravičenci oz. ciljne skupine

Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

Finančna tabela

PU 3.1.

Tabela 34: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

| 3. RP - PU 3.1. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 128.822.726 | - | - | - |
| | SLO del | 22.733.423 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 151.556.149 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 47.368.043 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 8.359.068 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 55.727.111 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 110.300.869 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 19.464.859 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 129.765.728 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 120.907.170 | 255,3 | 109,6 | 93,9 |
| | SLO del | 21.336.559 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 142.243.729 | 255,3 | 109,6 | 93,9 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 112.556.153 | 237,6 | 102,0 | 87,4 |
| | SLO del | 19.862.851 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 132.419.003 | 237,6 | 102,0 | 87,4 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 100.371.022 | 211,9 | 91,0 | 77,9 |
| | SLO del | 17.712.533 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 118.083.555 | 211,9 | 91,0 | 77,9 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 12.185.131 | 25,7 | 11,0 | 9,5 |
| | SLO del | 2.150.317 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 14.335.448 | 25,7 | 11,0 | 9,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 108.646.666 | 229,4 | 98,5 | 84,3 |
| | SLO del | 19.172.941 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 127.819.607 | 229,4 | 98,5 | 84,3 |
| | drugi viri*** | 325.991.818 | - | - | - |
| | skupaj | 453.811.425 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 103.991.609 | 219,5 | 94,3 | 80,7 |
| | SLO del | 18.351.460 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 122.343.069 | 219,5 | 94,3 | 80,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 13.439.814 | 28,4 | 12,2 | 10,4 |
| | SLO del | 2.371.731 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 15.811.545 | 28,4 | 12,2 | 10,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 98.432.789 | 207,8 | 89,2 | 76,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 94.191.244 | 198,8 | 85,4 | 73,1 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 142.243.729 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 132.419.003 EUR, od tega preko JR za 118.083.555 EUR in preko NPO za 14.335.448 EUR,
- podpisanih pogodb za 127.819.607 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 325.991.818 EUR,

- izplačanih sredstev v znesku 122.343.069 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 98.432.789 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 94.191.244 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

| 3. RP - PU 3.1. MGRT | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 123.217.184 | - | - | - |
| | SLO del | 21.744.210 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 144.961.394 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 45.302.056 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 7.994.482 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 53.296.538 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 105.498.061 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 18.617.306 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 124.115.367 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 115.307.174 | 254,5 | 109,3 | 93,6 |
| | SLO del | 20.348.325 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 135.655.499 | 254,5 | 109,3 | 93,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 106.950.621 | 236,1 | 101,4 | 86,8 |
| | SLO del | 18.873.639 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 125.824.260 | 236,1 | 101,4 | 86,8 |
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i> | EU del | 94.765.490 | 209,2 | 89,8 | 76,9 |
| | SLO del | 16.723.322 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 111.488.811 | 209,2 | 89,8 | 76,9 |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i> | EU del | 12.185.131 | 26,9 | 11,6 | 9,9 |
| | SLO del | 2.150.317 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 14.335.448 | 26,9 | 11,6 | 9,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 103.041.134 | 227,5 | 97,7 | 83,6 |
| | SLO del | 18.183.729 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 121.224.863 | 227,5 | 97,7 | 83,6 |
| | drugi viri*** | 320.266.704 | - | - | - |
| | skupaj | 441.491.567 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 98.386.077 | 217,2 | 93,3 | 79,8 |
| | SLO del | 17.362.249 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 115.748.325 | 217,2 | 93,3 | 79,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 13.439.814 | 29,7 | 12,7 | 10,9 |
| | SLO del | 2.371.732 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 15.811.545 | 29,7 | 12,7 | 10,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 94.799.143 | 209,3 | 89,9 | 76,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 90.595.717 | 200,0 | 85,9 | 73,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012 na MGRT:

- razpisanih sredstev v znesku 135.655.499 EUR (v znesku so prikazana tudi sredstva, ki so bila zaradi odpovedi od pogodb ponovno razpisana),

- potrjenih operacij v znesku 125.824.260 EUR, od tega preko JR za 111.488.811 EUR in preko NPO za 14.335.448 EUR,
- podpisanih pogodb za 121.224.863 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 320.266.704 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 115.748.325 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 94.799.143 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 90.595.717 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

| 3. RP - PU 3.1. MIZKŠ | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 5.605.542 | - | - | - |
| | SLO del | 989.213 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 6.594.755 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 2.065.987 | - | - | 36,9 |
| | SLO del | 364.586 | - | - | 36,9 |
| | EU in SLO del | 2.430.573 | - | - | 36,9 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 4.802.808 | - | - | 85,7 |
| | SLO del | 847.553 | - | - | 85,7 |
| | EU in SLO del | 5.650.361 | - | - | 85,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 5.599.996 | 271,1 | 116,6 | 99,9 |
| | SLO del | 988.235 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 6.588.231 | 271,1 | 116,6 | 99,9 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 5.605.532 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| | SLO del | 989.212 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 6.594.744 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i> | EU del | 5.605.532 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| | SLO del | 989.212 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 6.594.744 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i> | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 5.605.532 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| | SLO del | 989.212 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 6.594.744 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| | drugi viri*** | 5.725.114 | - | - | - |
| skupaj | 12.319.858 | - | - | - | |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 5.605.532 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| | SLO del | 989.212 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 6.594.744 | 271,3 | 116,7 | 100,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 3.633.646 | 175,9 | 75,7 | 64,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 3.595.527 | 174,0 | 74,9 | 64,1 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012 na MIZKŠ:

- razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 6.594.744 EUR, vse preko JR,
- podpisanih pogodb za 6.594.744 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 5.725.114 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 6.594.744 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.633.646 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.595.527 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo javnih razpisov s področja spodbujanja investicij predstavlja shema državnih pomoči št. BE07-5715334-2007, priglašena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013. Določeni instrumenti (promocija in planinske postojanke) so se izvajali po pravilu »de minimis« (št. sheme: M001-5715334-2007), ki preneha veljati 31.12.2013, medtem ko preostali instrumenti ne zapadejo pod državne pomoči.

Opis izvajanja v letu 2012

Na področju javnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so se v letu 2012 izvajali projekti, potrjeni na razpisih v prejšnjih letih. V letu 2012 so se tako izvajali projekti iz razpisov za turistično infrastrukturo 2007 in 2009 in projekti iz razpisa za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij iz leta 2010. Prav tako so se v letu 2012 izvajali tudi 4 projekti, ki so bili potrjeni na način neposredne potrditve (3 projekti javnih investicij: RKS Debeli Rtič, Astoria, Strunjan; in 1 projekt nacionalne promocije: Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije).

V letu 2012 se je od vseh 146 potrjenih operacij spremljalo še 32 operacij, ostalih 114 se je zaključilo že v prejšnjih letih. V letu 2012 se je zaključilo 12. projektov (investicijski.) Od 126 uspešno zaključenih projektov do konca leta 2012, jih je s področja investicij 95 in s področna promocije 31 projektov.

V letu 2012 smo objavili le en razpis in sicer Javni razpis za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, na katerega naj bi se prijavile regionalne destinacijske organizacije, ki se v letu 2010 niso (mogle) prijaviti na takratni razpis. Razpis je bil neuspešen, saj nismo prejeli nobene prijave. Večina aktivnosti na prednostni usmeritvi se je tako nanašala na spremljanje že v predhodnih letih potrjenih projektov in na pripravo in potrjevanje projektov, ki se potrjujejo po postopku neposrednih potrditev operacij. Do konca leta 2012 so bili tako zaključeni vsi projekti razen enega (Hotel Bioterme) iz razpisov za turistično infrastrukturo, ki sta bila objavljena v letu 2007 (MGRT in SPS), vsi projekti iz razpisa za izvedbo dodatne promocije, ki je bil objavljen v letu 2009, vsi projekti iz razpisa za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov, ki je bil dvoletni in je bil objavljen v letu 2010, prav tako so bili zaključeni vsi projekti iz javnega razpisa za obnovo in posodobitev planinskih postojank, ki je bil prav tako dvoletni in je bil objavljen v letu 2010.

V letu 2012 so bili na potrjeni tudi trije novi projekti na način neposredne potrditve, ki so se že začeli izvajati, med tem je eden izmed projektov odobrenih v preteklih letih, v zaključni

fazi izvajanja. Od projektov, ki so bili v preteklih letih potrjeni na navedeni način, je bil do konca leta 2012 uspešno zaključen 1 projekt in sicer ***Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanska jame***, ki je bil zaključen že v letu 2011.

Osnovni podatki:

Upravičenec: Javni zavod Park Škocjanske jame

Vrednost operacije: 2,5 mio EUR, od tega 2,1 mio EUR Prispevek Skupnosti.

Cilji: z naložbo v parkovno infrastrukturo je podprt projekt s področja turizma, ki vključuje poleg naravne, tudi objekt kulturne dediščine. Operacija preko ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine prispeva k večji pestrosti in dvigu kvalitete turistične ponudbe ter k večji prepoznavnosti in promociji sprememb, kar vpliva na povečanje turistične potrošnje in na povečanje obsega turističnega prometa v destinaciji.

Projekt je v celoti realiziran in sredstva izplačana.

Projekti neposredne potrditve v izvajanju v letu 2012

Osnovni podatki:

Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič (hotel Arija).

Upravičenec: Rdeči križ Slovenije

Vrednost operacije: 10,1 mio EUR, od tega 3 mio prispevek Skupnosti

Cilji: Operacija omogoča letovanja za socialno šibkejše in druge ranljive posameznike oziroma skupine, saj bo zgrajen bazen in športno-zdravstveni center (hotel Arija) v skupni velikosti 4.911 m², pri čemer bo pridobljenih skupno 105 ležišč oziroma 118 ob upoštevanju pomožnih. Predvidenih je 27 bruto delovnih mest.

Realizacija: Objekt je zgrajen in v uporabi. Do konca leta 2011 je bilo izplačanih 2,5 mio EUR (EU in slovenska udeležba).

Šolski hotel Astoria (potrjen s strani OU v letu 2012):

Upravičenec: Javni zavod Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Vrednost operacije: 5.246.441 EUR

Cilj: je 2.faza obnove dela Hotela Astoria z namenom dokončne ureditve hotelskih sob z vso spremljajočo infrastrukturo ter wellness centra z dodatno ponudbo, zaradi praktičnega izobraževanja študentov v sklopu programov VSŠGT, pa bo po končani prenovi hotel Astoria potrdil status šolskega hotela, ki bo tako postal prvi hotel v Sloveniji, namenjen izobraževanju za gostinske in turistične poklice.

Realizacija: Projekt se je začel izvajati v drugi polovici leta 2012. Planirane aktivnosti za leto 2012 so bile v celoti izvedene. Projekt bo zaključen v letu 2013.

Informacijski center krajinskega parka Strunjan (potrjen s strani OU v letu 2012):

Upravičenec: Javni zavod krajinski park Strunjan

Vrednost operacije: 428.670 EUR

Cilj: je revitalizacija in zaščita naravne kulturne dediščine območja, izboljšanje turistične ponudbe na področju doživljanja narave ter spoznavanja naravnih in kulturnih značilnosti Slovenije, zaščita naravnih habitatov in podpora biotske raznovrstnosti, ter spodbujanje vrednot zdravega načina življenja. Ustvarjene bodo možnosti izvajanja ukrepov za preprečevanje tveganja z izboljšanim upravljanjem naravnih virov.

Realizacija: Projekt je bil potrjen v letu 2012, ko se je tudi pričel izvajati. Izvedaba je potekala skladno z načrti. Projekt bo zaključen v letu 2013.

Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije (potrjen s strani OU v letu 2012):

Upravičenec: Javna agencija SPIRIT (prej STO)

Vrednost operacije: 5.062.466 EUR

Cilj: preko novih, celovitih in inovativnih trženjskih pristopov pomembno okrepiti aktivnosti in učinkovitost promocije in trženja slovenskega turizma na ključnih trgih ter pospešil razvoj rastočih trgov. Pri tem se bo prednostno osredotočilo na digitalno trženje in krepitev znamke »I feel Slovenia«. V okviru projekta se bo prav tako razširjala zgodba »zelená, aktivna, zdrava Slovenija« katera bo temeljila na načelih trajnostnega turizma.

V letu 2012 so bile v pripravi tudi aktivnosti za posredovanje novih vlog, ki so se oz. se bodo potrjevale na način neposrednih potrditev operacij v letu 2013. Vsebina operacij se nanaša na ureditev javne infrastrukture v zavarovanih območjih ter druge javne infrastrukture, ki je pomembna za razvoj turizma na nacionalni ravni (žičnice, protokolarni objekt...).

Na področju javnega razpisa za mladinsko turistično infrastrukturo v okviru MIZKŠ s katerim se je poleg mladinske izboljšal tudi del turistične infrastrukture je bilo v letu 2011 zaključenih še preostalih 7 operacij, s tremi zaključenimi v letu 2010 pa skupaj 10.

Kazalnik rezultata število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bil ob koncu leta 2012 presežen, od načrtovanih 26,5 delovnih mest v letu 2013, je v letu 2012 bilo skupno ustvarjenih 28 novih bruto delovnih mest.

Tudi kazalnik rezultata povečanje števila turistov je bil ob koncu leta 2012 presežen. V letu 2012 so upravičenci poročali o skupno 34.485 turistih, kar v celotnem obdobju znaša 50.530 turistov in predstavlja 334 % presežek nad načrtovano vrednostjo v letu 2013.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.1

Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 12 | 125 | 29 | 61 | 100 | 138 | 143 | 3 | 146 |
| Od tega v malih in srednjih podjetjih | Učinek | 8 | 80 | 18 | 40 | 59 | 97 | 103 | 0 | 103 |
| Prenočitve turistov (v milijonih)** | Rezultat | 7,6 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,45 | 8,64 | 9,51 | 8,78 |
| Spodbujena zasebna vlaganja (v mio EUR) ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | / | 373 | 0 | 59,1 | 135,1 | 200,2 | 227,8 | 43,7 | 271,5 |
| Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)* | Vpliv | / | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 0 | 700 | 0 | 72 | 326 | 420 | 589 | 205,5 | 794,5 |

Vir: MGRT-DTI

* še ni razpoložljivih podatkov

***Vir: SURS. Letno povprečje števila prenočitev turistov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Glede na število potrjenih investicijskih operacij, je do konca leta 2012 zaključenih 92,23% investicijskih operacij, od tega v letu 2012 11,65%. Ostale operacije so še v izvajanju in bodo zaključene v prihodnjih letih. Glede na skupno število vseh potrjenih operacij jih je zaključenih 86 %. Za operacije s področja investicij, ki so že zaključene, je spremljanje ciljev smotno šele za prvo polno leto delovanja, preverjanje doseganja rezultatov določenih v pogodbah je predvideno v 3 letu po zaključku, ko bodo/so objekti v polnem delovanju.

Doseganje rezultatov projektov, zaključenih v letih 2008 in 2009 kaže sledeče: večina projektov zastavljenih ciljev ni v celoti dosegla, predvsem tistih, ki so vezani na doseganje planiranega števila nočitev v nastanitvenih kapacitetah. Vzrok je v splošni gospodarski krizi, ki se je začela v letu 2008 in ima oz. je imela velik vpliv tudi na rezultate na področju turizma.

Operacije zaključene v letih 2008 in 2009 so bile načrtovane pred začetkom gospodarske krize, zato so bili načrtovani rezultati tudi temu primerno optimistični. Rezultati so doseženi pri številu novih delovnih mest, medtem, ko večina projektov ne dosega v celoti zastavljene vrednosti povišanja dodane vrednosti na zaposlenega, kar je tudi posledica zgoraj navedenega. Za ostale zaključene operacije pa bodo rezultati primerljivi skladno z zgoraj navedenim v naslednjih letih.

Kazalnik učinka

Doseženi so cilji za:

- število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2012 že presežen, in sicer za 16,8 %, saj je bilo do konca leta 2012 skupno potrjenih projektov 146, od tega je bila v okviru malih in srednjih podjetjih načrtovana vrednost presežena za 28,7%.

Kazalnika rezultata

Doseženi so cilji za:

- prenočitve turistov,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2012 271,5 mio EUR, tako da načrtovana vrednost še ni dosežena. Realizirano bo še nekaj operacij, ki bodo aktivirale zasebna sredstva, vendar v okviru tega kazalnika zastavljeni cilji verjetno ne bodo v celoti doseženi, saj do konca finančne perspektive ne načrtujemo novih razpisov za sofinanciranje operacij zasebnega sektorja.

Podatki vezani na kazalnik vpliva torej podatki o gibanju dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju pred odobritvijo in po zaključku projektov bodo znani v prihodnje.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili v celoti doseženi. Manjše število projektov je še v izvajanju. Doseganje fizičnih ciljev prvih zaključenih operacij po letu 2009 bodo znani šele po 15.4.2013.

Ocenjujemo, da pri projektih, ki so bili potrjeni pred začetkom globalne finančne krize, zastavljeni cilji v sklopu posameznega projekta ne bodo v celoti doseženi, saj so bili planirani v obdobju konjunktura, dejstvo pa je, da so glavni kazalnik na celotni prednostni usmeritvi že v letu 2012 preseženi.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju opredeljenim vrednostim z nekaterimi odstopanji, ki pa niso imeli neposrednega učinka na izvedbo operacij. Celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno odstopala od vrednosti, opredeljenih v pogodbah o sofinanciranju.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo ugotovljenih. Razen v primeru mladinske infrastrukture, kjer so fizični cilji doseženi, finančna realizacija pa je nižja, kar je razlog v doseženih nižjih cenah pri upravičencih do gradbenih izvajalcev.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

V okviru prednostne usmeritve se spodbuja investicijske projekte turistične infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetske učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako se spodbuja projekte s področja promocije, ki pozitivno vplivajo na prepoznavnost tako Slovenije, kot posameznih turističnih destinacij ter projekte razvoja regionalnih destinacijskih organizacij, ki bodo imeli pozitiven vpliv na celoten razvoj turistične dejavnosti v destinaciji.

V primeru mladinske infrastrukture izvedene rešitve praviloma dosegajo visoko stopnjo energetske varčnih objektov, medtem, ko je evidentiran tudi primer, kjer je investitor moral ponoviti javno naročilo, saj gradbeni izvajalci zahtevanih referenc s področja gradnje energetske varčnejših pasivnih hiš, v ponudbi niso uspeli zagotoviti. Upravičenec (Ravne na Koroškem) je zaradi tega moral projekt zastaviti manj ambiciozno. Upravičenec v Slovenj Gradcu je ob izkopu gradbene jame naletel na izvir vode, zaradi česar je bilo izvajanje gradnje dlje časa onemogočeno, rešitev je bila sprememba projekta in izraba vode za namen energetske oskrbe objekta.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Posebej se ne izpostavlja enakih možnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih. Kjer je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja. V primeru mladinske infrastrukture se nevtralni vidik kaže v projektnih timih, kjer so moški in ženske zastopani enakomerno ter v zagotavljanju dostopnosti pozitivni diskriminaciji gibalno oviranih oseb, saj je v večini primerov infrastruktura ustrezno prilagojena.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Na podlagi okoljskih poročil smo javne razpise pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali visoko energetske učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju

ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje število točk, s tem pa so imeli večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo na strani upravičencev. Zaradi splošne finančne krize so se pojavljale težave zagotavljanja likvidnostnih sredstev pri nekaterih prejemnikih, težave izvajalcev gradbenih del pri zagotovitvi bančne garancije za dobro opravljen posel ter stečaji nekaterih izvajalcev. Posledično je prihajalo pri nekaterih projektih do zamikov pri izvedbi operacij. Pri nekaterih projektih je predvsem iz prvega razloga (zagotavljanje likvidnosti) prišlo tudi do odpovedi pogodb.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2012 ni bilo izvedenega vrednotenja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

S strani revizijskega organa (Urad za nadzor proračuna RS) je bilo v letu 2012 izvedenih in dokončanih 8 revizij operacij (izdana tudi končna poročila). Pri revizijah 3 upravičencev so bile ugotovljene pomembnejše ugotovitve. Pri teh je prišlo do ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Od tega gre pri dveh upravičencih za vračilo dela izplačanih sredstev, en upravičenec pa mora vsa izplačana sredstva v celoti vrniti. Pri ostalih upravičencih ni bilo pomembnejših ugotovitev.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo. JR in razpisne dokumentacije se bile objavljene na spletnih straneh MGRT, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirane so bile tudi novinarske konference, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnost z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

Prejemniki sredstev se z določili pogodbe o sofinanciranju operacije zavezujejo, da bodo pri izvajanju operacije izpolnjevali zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o operaciji v skladu z Uredbo Komisije 1828/2006/ES, ki opredeljuje ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o pomoči EU skladov, ki jih izvajajo države članice, katere pojasnila so podana v Piročniku za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, objavljenem na spletni strani www.gov.si/euskladi.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

V okviru projektov turistične infrastrukture in promocije turizma se izvaja še 20 operacij, tako s področja izgradnje turistične infrastrukture kot tudi s področja razvoja regionalnih destinacijskih (razvojnih) destinacij.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

S sredstvi tehnične pomoči so financirane 3 zaposlitve.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Na področju javnih razpisov v letu 2013 se ne predvideva objave nobenega novega razpisa. V pripravi je dokumentacija za 6 projektov s področja javne turistične infrastrukture za neposredne potrditve operacij, ki bodo potrjeni v letu 2013 in naj bi se v letu 2013 tudi začeli izvajati in bodo predvidoma izvedeni do konca prve polovice 2015.

3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov

Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:

- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).
- podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« se izvajajo štiri aktivnosti:

- a) Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS
- b) Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov
- c) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS
- d) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport :

- v vlogi posredniškega telesa, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti občin
- v vlogi upravičenca, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti RS.

Upravičenci oz. ciljne skupine

RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.

Finančna tabela

PU 3.2.

Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

| 3. RP - PU 3.2. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 57.208.966 | - | - | - |
| | SLO del | 10.095.700 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 67.304.666 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 21.033.461 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 3.711.787 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 24.745.248 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 48.982.089 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 8.643.898 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 57.625.987 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 22.737.500 | 108,1 | 46,4 | 39,7 |
| | SLO del | 4.012.500 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 26.750.000 | 108,1 | 46,4 | 39,7 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 48.050.263 | 228,4 | 98,1 | 84,0 |
| | SLO del | 8.479.458 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 56.529.721 | 228,4 | 98,1 | 84,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 17.876.805 | 85,0 | 36,5 | 31,2 |
| | SLO del | 3.154.730 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 21.031.535 | 85,0 | 36,5 | 31,2 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 30.173.458 | 143,5 | 61,6 | 52,7 |
| | SLO del | 5.324.728 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 35.498.186 | 143,5 | 61,6 | 52,7 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 48.050.263 | 228,4 | 98,1 | 84,0 |
| | SLO del | 8.479.458 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 56.529.721 | 228,4 | 98,1 | 84,0 |
| | drugi viri*** | 10.874.790 | - | - | - |
| | skupaj | 67.404.511 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 26.208.280 | 124,6 | 53,5 | 45,8 |
| | SLO del | 4.624.991 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 30.833.270 | 124,6 | 53,5 | 45,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 7.641.454 | 36,3 | 15,6 | 13,4 |
| | SLO del | 1.348.492 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 8.989.945 | 36,3 | 15,6 | 13,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 24.561.557 | 116,8 | 50,1 | 42,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 23.183.201 | 110,2 | 47,3 | 40,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.2 Mreženje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 26.750.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 56.529.721 EUR, od tega preko JR za 21.031.535 EUR in preko NPO za 35.498.186 EUR,
- podpisanih pogodb za 56.529.721 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 10.874.790 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 30.833.270 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 24.561.557 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 23.183.201 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Državne pomoči

Javni razpisi se ne izvajajo po shemah državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2012

V letu 2012 je MIZKŠ v **vlogi posredniškega telesa**:

- nadaljevalo z izvedbo (drugega) javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture (v nadaljevanju JR JKI 2) v vrednosti 10 mio EUR. V okviru 6 sofinanciranih projektov se je v okviru pogodbenih obveznosti do konca leta 2011 zaključilo 5 projektov do konca leta 2012 en projekt. Do konca leta 2012 je bilo izplačano 9.310.335 EUR, kar predstavlja 93 % celotne vrednosti pogodbeno vezanih sredstev.
- nadaljevalo z izvedbo (prvega) javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin (v nadaljevanju JR KS) v vrednosti 11 mio EUR. Zaradi težav pri pripravi popisov GOI del in revizijskih postopkov je bila pri treh občinah spremenjena dinamika financiranja – zamik začetka financiranja v leto 2011 oz. 2012. V okviru 4 sofinanciranih projektov so se v okviru pogodbenih obveznosti do konca leta 2012 zaključili 3 projekti, pri enem upravičencu je prišlo do odstopa od pogodbe v vrednosti 3 mio EUR. V okviru pogodbenih obveznosti v skupni vrednosti 7.968.817 EUR je bilo do konca leta 2012 izplačano 7.622.206 EUR, kar predstavlja 96 % celotne vrednosti pogodbeno vezanih sredstev.

MIZKŠ v vlogi upravičenca:

V letu 2012 je Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca zaključilo z izvedbo dveh instrumentov neposredne potrditve operacije, ki ju je organ upravljanja potrdil v letu 2009 in sicer:

- *Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija – objekt 22 Metelkova) – EŠD 9667 (Ljubljana), dne 13.7.2009.*

Operacija Muzej sodobne umetnosti je rekonstrukcija obstoječega degradiranega objekta na prostoru nekdanje vojašnice in izgradnja novega objekta – prizidka za namen ustanovitve novega Muzeja sodobne umetnosti. Z vzpostavitvijo novega razstavnega prostora za sodobno likovno umetnost želi MIZKŠ kot investitor popularizirati sodobno likovno umetnost in zagotoviti pogoje za razvoj in promoviranje sodobne likovne umetnosti v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Namen izvedbe je prenova obstoječega objekta in izvedba prizidka na dvoriščni strani. Projektna rešitev predstavlja urbanistično in arhitekturno zasnovo objekta v katerega je umeščen pretežno razstavni program s spremljajočimi servisnimi in tehničnimi prostori. Objekt je zasnovan kot samostojna enota z eno kletno etažo, pritličjem, dvema nadstropjema, podstrešjem in streho. Zasnova kleti in zunanje ureditve je prilagojena na fazno, oziroma kasnejšo izgradnjo ostalega dela kleti in zunanje ureditve. Skupna vrednost projekta je 8.880.231 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 6.342.339 EUR.

Projekt bo prispeval k naslednjim ciljem razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih javne kulturne infrastrukture (do leta 2015): 100.000,
- število novih zaposlitev (do leta 2015): 6.

Potek operacije:

V novembru 2009 je bila sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del v vrednosti 4.755.065 EUR. Tik pred zaključkom gradbenih del je glavni izvajalec objavil stečaj podjetja, zato je Ministrstvo za kulturo za dokončanje gradbenih del na podlagi postopkov javnega naročanja pridobilo nove izvajalce. Poleti 2011 so bile sklenjene pogodbe za izdelavo, dobavo ter montažo depojske opreme, pohištva ter notranje opreme v skupni vrednosti 537.282,65 EUR. Zaradi tehničnih razlogov objektivne narave oz. izjemnih okoliščin se je s spremembo odločbe OU o dodelitvi sredstev spremenil finančni načrt in podaljšal rok upravičenosti izdatkov do 30.6.2012. V začetku leta 2012 so bile podpisane pogodbe za nakup, dobavo in montažo AV – razstavne in delovne opreme ter računalniške opreme v skupni vrednosti 635.495 EUR. Do konca leta 2012 je bilo skupno izplačano 5.726.323 EUR iz namenskih sredstev ter 1.061.9170,67 EUR iz integralnih sredstev, skupaj 6.788.293 EUR.

MIZKŠ je po prenovi januarja 2012 predalo objekt v trajno upravljanje Moderni galeriji, ki opravlja dejavnosti na področju javnega interesa v kulturi, skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK-UPB1, Ur. l. RS št.77/2007). Sočasno z revitalizacijo kareja Metelkove se bodo izboljšali pogoji bivanja kar pa bo posledično prispevalo tudi k izboljšanemu ugledu samega območja.

- *Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav (Cerklje na Gorenjskem), dne 7.12.2009.*

Operacija Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav je prenova kulturnega spomenika državnega pomena za potrebe razvoja turizma visokega razreda, razvoja novih turističnih proizvodov in storitev (kongresni, kulturni turizem) in dvig kakovosti obstoječih protokolarnih storitev za večjo in boljše prezentiranost in dostopnost kulturnega spomenika in njegovo izrabo kot razvojnega potenciala regije. Obnova objekta bo prispevala k trajnostnemu ohranjanju slovenske in evropske kulturne dediščine skozi rabo kulturnega spomenika s ciljem povečanja dostopnosti in dviga zaposlitvenega potenciala ter večji prepoznavnosti regije, povečanju prihodkov iz naslova organizacije dogodkov, izboljšanju turistične na kulturno ponudbo, nadgradnji protokolarnih storitev, povečanju števila prihodov in nočitev turistov ter povečanju prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu. Skupna vrednost projekta je 4.852.049, od tega je prispevek Skupnosti 4.124.242 EUR.

Prenovljen in revitaliziran bo objekt kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsega obnovitvena in restavratorsko-konservatorska dela:

- 1) adaptacija gradu tlorisne dimenzije 56,48 x 42,69, prenova in prereditvev pristav (brunarica (15,29 x 9,11), hlev (29,65 x 7,26), stanovanjski objekt (J-trakt 20,36 x 5,80 («L« tlorisna oblika), V-trakt 9,91 x 6,96),
- 2) obnova infrastrukturnih vodov: vodovod 676,5m, elektrika 102,0m, telefon 238,0m, fekalna kanalizacija 238,0 m in meteorna kanalizacija 136,0m.
- 3) konservatorsko restavratorski posegi na predmetih iz gradu kamnite skulpture (kiparsko okrasje 6 manjših elementov, 5 srednje velikih kipov, 6 kipov v naravni velikosti, 1 večji in 1 manjši vodnjak), kamnite plastike 16 kosov, 180 slik, 13 lesenih skulptur, 327 kosov notranje opreme in kamniti arhitekturni elementi notranjščine in fasade grajskega kompleksa po projektu konservatorsko-restavratorskih posegov št.13/08.
- 4) zunanja ureditev površine v izmeri 1.930,0m²,
- 5) varstvo okolja.

Operacija bo prispevala k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (do leta 2015): 20.000,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (do leta 2015): 6.

Potek operacije:

V mesecu aprilu 2010 je bilo objavljeno javno naročilo za obnovitvena dela ter javno naročilo za konservatorsko – restavratorske posege. Pogodba za obnovitvena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti 2.785.845,78 EUR je bila podpisana septembra 2010. Zaradi pojava izjemnih okoliščin pri izvedbi obnovitvenih del na pristavah gradu Strmol - izbruh hudournika, ki posredno poplavno ogroža kongresni objekt pristav, je Ministrstvo za kulturo izvedlo postopek oddaje javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave, za izvedbo sanacije hudournika. Z odločbo OP RR/3/2/4-2 o spremembi odločbe o dodelitvi sredstev OP RR/3/2/4-0 decembra 2011 je bil spremenjen časovni in finančni načrt izvedbe, hkrati pa se je podaljšalo obdobje upravičenosti izdatkov do 30.6.2012. Do roka za zaključek investicije 30.6.2012 so bila opravljena vsa dela v skladu s podpisanimi pogodbami, opravljen kvaliteten pregled, primopredaja del in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Javno naročilo za konservatorsko – restavratorske posege je bilo s Sklepom prekinjeno maja 2010. Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v vrednosti 622.419,78 EUR so se oktobra 2010, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi - ZVKDS Restavratorskemu centru. ZVKDS, ki ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi. Zaključek konservatorsko-restavratorskih del je bil izveden meseca septembra 2011. Dne 27.9.2011 je bil opravljen količinski in kvaliteten pregled izvedenih konservatorsko restavratorskih del.

Do konca leta 2012 je bilo za Obnovo gradu Strmol in pripadajočih pristav izplačano 3.563.870 EUR, kar predstavlja 98,7 % celotne vrednosti pogodbeno vezanih sredstev.

V letu 2012 je MIZKŠ v vlogi upravičenca začelo z izvedbo dveh instrumentov neposredne potrditve operacije, ki ju je organ upravljanja potrdil v letu 2012 in sicer:

- Celostna obnova Vile Vipolže, dne 3.1.2012

Z obnovo in revitalizacijo kulturnega spomenika v multikulturni in kongresni center se bo prispevalo k trajnostnemu ohranjanju in oživitvi slovenske in evropske kulturne dediščine, nato pa se jo bo z njeno rabo in z vnesenim programom vključilo v širši kontekst danih območij ter s tem zagotovilo dodatno prepoznavnost Goriških Brd, obogatilo njihovo kulturno, izobraževalno in turistično ponudbo s številnimi kulturnimi in izobraževalnimi dogodki, ter s tem vplivalo na prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu.. V vili bodo potekale različne dejavnosti: delavnice in srečanja umetnikov z vseh področij kulture, učna srečanja, prireditve, razstave, predvidena je tudi povezava z Univerzo v Novi Gorici in izvajanje določenih programov v Vili. Multikulturno dogajanje bo spremljala tudi gostinska dejavnost, ki bo po eni strani dopolnjevala ponudbo središča, po drugi strani pa bo lahko funkcionirala tudi povsem samostojno. Skupna vrednost projekta je 12.913.458 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 10.803.610 EUR.

Operacija bo prispevala k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (do leta 2015): 3.000,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (do leta 2015): 2.

V mesecu juliju 2012 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo statične sanacije in rekonstrukcije Vile Vipolže. Vložen je bil revizijski zahtevek in decembra 2012 je bila celotna dokumentacija predana Državni revizijski komisiji. Izbrani so bili izvajalci projektantskega nadzora in koordinatorja varstva pri delu v skupni vrednosti 25.200 EUR.

Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v vrednosti 898.834 EUR so se septembra 2012, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi - ZVKDS Restavratorskemu centru. ZVKDS, ki ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi. Do konca leta 2012 je bilo izplačano 366.491 EUR.

- Rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, dne 21.9.2012

Projekt je rekonstrukcija obstoječega objekta s katero se bo dolgoročno rešilo vprašanje razstavnih prostorov za postavitve stalnih in specialnih zbirk, vprašanje depojev, zagotovilo delovne pogoje in prostorske potrebe restavratorjev in konservatorjev za plastiko, slikarstvo in papir, pedagoško andragoških dejavnosti, mizarских delavnic in drugih tehničnih, pomožnih prostorov istočasno pa tudi zagotovilo sodobno reševanje energetskih zahtev kompleksne muzejske, predvsem pa razstavne dejavnosti. Realizacija načrtovanih investicijskih posegov bo zagotovila tudi ustrezno protipotresno varnost, protipožarno zaščito in varovanje objekta ter omogočila funkcionalno povezanost obstoječih stavb v enotnih nivojih. Po prenovi objekta bo objekt predan v upravljanje Narodni galeriji, ki opravlja dejavnosti na področju javnega interesa. Skupna vrednost projekta je 13.832.739,78 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 11.420.075,70 EUR.

Operacija bo prispevala k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (do leta 2017): 8.550,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (do leta 2016): 2.

V mesecu novembru 2012 je bilo objavljeno javno naročilo za rekonstrukcijo objekta s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Vložen je bil revizijski zahtevek celotna dokumentacija je bila predana Državni revizijski komisiji, ki je konec decembra 2012 odločila, da se vlagateljevi pritožbi ugodi.

Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v vrednosti 242.658 EUR za leto 2012 so se septembra 2012, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi - ZVKDS Restavratorskemu centru. ZVKDS, ki ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico

načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi. Do konca leta 2012 je bilo izplačano 187.177 EUR.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.2

Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Št. obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kult. infrastr. | Učinek | 2* | 23 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 5 | 20 |
| Povečanje št. obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Rezultat | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 59.351 | 220.060 | 237.444 | 457.504 |
| Št. novoustanovljenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | 25 |

Vir: MIZKŠ

* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Odstotek dosežene vrednosti kazalnika učinka obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture v letu 2012 narasel na 87 % v primerjavi z 65 % v letu 2010. V okviru že potrjenih instrumentov se predvideva obnovo 21 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ob koncu leta 2014 ter 22 ob koncu leta 2015.

Obnovljenih in revitaliziranih je skupno 20 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture; v letu 2012 torej: 1 objekt javne kulturne infrastrukture v lasti občin, 3 objekti kulturnih spomenikov v lasti občin, 1 kulturni spomenik v lasti RS ter en objekt javne kulturne infrastrukture v lasti RS.

Kazalnika rezultata

Doseženi je cilj za:

- povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Kazalnik rezultata število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je ob koncu leta 2012 narasel na 36 % v primerjavi z 17 % v letu 2011. Ob koncu leta 2012 je bilo skupno ustvarjenih 25 novih bruto delovnih mest, od tega v letu 2012 13 delovnih mest.

Zaradi narave projektov (investicijski projekti) se doseganje tega kazalnika pričakuje kakšno leto po zaključku gradbenih del, torej v letu 2013 oz. 2014. Tako se v okviru že potrjenih instrumentov predvideva 43 novo ustvarjenih delovnih mest do konca leta 2013, 50 do konca leta 2014 ter skupno 64 do konca leta 2015.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve 3.2.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 23 obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture v katerih naj bi se ustvarilo 70 novih delovnih mest, število obiskovalcev naj bi se povečalo za 110.000.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Finančni napredek prednostne usmeritve je analiziran že zgoraj.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2012.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

/

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja, enakih možnosti ter izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

V okviru izvajanja prednostne usmeritve vsi izvedeni instrumenti z obnovo in revitalizacijo objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture upoštevajo temeljno načelo dolgoročnega trajnostnega razvoja. Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za

trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti prispevajo k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj.

V okviru izbora operacij je bil pogoj za prijavo na javni razpis oz. za izbor operacije v okviru neposredne potrditve operacije pripravljena investicijska projektna dokumentacija iz katere je moralo biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi, kot so učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost oz. ne v nasprotju s ciljem, ki je ohranjanje kulturne dediščine), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). Prijavitelji so ob prijavi na javni razpis priložili tudi podpisano izjavo o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti.

Skladno z Navodili za upravičence pri izvajanju projektov v okviru JR upravičenci letno poročajo o prispevku operacije k ciljem trajnostnega razvoja in k enakosti možnosti ter o upoštevanju priporočil na podlagi okoljskih poročil.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2012.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

/

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

/

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Pri izvajanju vseh instrumentov se upoštevajo Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2012.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Izvedene aktivnosti v okviru projekta Tehnične pomoči so tudi za MIZKŠ že navedene v točki 3.5.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Prihodnje izvajanje že potrjenih instrumentov je navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2012. V letu 2013 je predvidena priprava novega Javnega razpisa za javno kulturno infrastrukturo ter ob pridobitvi dodatnih pravic porabe tudi novega Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih spomenikov v lasti občin.

3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine

Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo oblike javno-zasebnega partnerstva.

Finančna tabela

PU 3.3.

Tabela 38: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

| 3. RP - PU 3.3. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 67.203.424 | - | - | - |
| | SLO del | 11.859.429 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 79.062.853 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 24.702.974 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 4.359.349 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 29.062.323 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 57.535.939 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 10.153.402 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 67.689.341 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 40.290.000 | 163,1 | 70,0 | 60,0 |
| | SLO del | 7.110.000 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 47.400.000 | 163,1 | 70,0 | 60,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 55.606.992 | 225,1 | 96,6 | 82,7 |
| | SLO del | 9.812.999 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 65.419.991 | 225,1 | 96,6 | 82,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 24.638.849 | 99,7 | 42,8 | 36,7 |
| | SLO del | 4.348.032 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 28.986.881 | 99,7 | 42,8 | 36,7 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 30.968.143 | 125,4 | 53,8 | 46,1 |
| | SLO del | 5.464.966 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 36.433.109 | 125,4 | 53,8 | 46,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 55.606.992 | 225,1 | 96,6 | 82,7 |
| | SLO del | 9.812.999 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 65.419.991 | 225,1 | 96,6 | 82,7 |
| | drugi viri*** | 56.350.426 | - | - | - |
| | skupaj | 121.770.416 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 32.731.817 | 132,5 | 56,9 | 48,7 |
| | SLO del | 5.776.203 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 38.508.020 | 132,5 | 56,9 | 48,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 4.505.636 | 18,2 | 7,8 | 6,7 |
| | SLO del | 795.112 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 5.300.748 | 18,2 | 7,8 | 6,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 30.777.875 | 124,6 | 53,5 | 45,8 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|------|
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | 27.790.673 | 112,5 | 48,3 | 41,4 |
|--|------------|-------|------|------|

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijske infrastrukture je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 47.400.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 65.419.991 EUR, od tega preko JR za 28.986.881 EUR in preko NPO za 36.433.109 EUR,
- podpisanih pogodb za 65.419.991 EUR, poleg tega drugi viri v višini 56.350.426 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 38.508.020 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 30.777.875 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 27.790.673 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Opis izvajanja v letu 2012

TC Planica

V letu 2012 je MIZKŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura prijavilo OU operacijo in prejelo odločbo št. ESRR OP RR/3/3/4-5 TC Planica/0 o dodelitvi sredstev za projekt Nordijski center Planica – 2. faza – Center za smučarske teke (TC Planica). Z odločbo je bila predvidena višina sofinanciranja 15.313.804 EUR, od tega je delež EU sredstev 13.016.733 EUR, slovenska udeležba pa je 2.297.071 EUR.

Projekt TC Planica obsega tri sklope izgradnje :

1. osrednji objekt za smučarske teke (OOST): interpretacijski center, vetrovnik, informacijski center, tekaški predor,
2. zunanja ureditev: komunalna infrastruktura, nogometno igrišče, krajinska ureditev, prometna ureditev, tematsko doživljajski park z otroškim igriščem,
3. tekaške proge s stadionom za smučarske teke: tekaške proge bodo v tekmovalnem delu novogradnja, v delu, ki se navezuje in prekriva z obstoječimi progami nemenjenimi predvsem rekreaciji je predvidena obnova z razširitvijo.

Takoj po potrditvi operacije v letu 2012 se je pričela pripravljati PGD dokumentacija za OOST in je bila do konca leta večinoma pripravljena. Hkrati se je izdelovala tudi projektna dokumentacija za ostale faze izvedbe, ki se bodo pričele v letu 2013 in 2014.

SC Planica

V letu 2012 je bila zaključena 1. faza izgradnje SC Planica – Bloudkova velikanka. Začela se je izgradnja mladinskih in otroških skakalnic. Izbrani so bili izvajalci za Servisni objekt ter rekonstrukcijo hudournika, vendar se bodo ta dela začela izvajati spomladi 2013. Izdelana je projektna dokumentacija za posodobitev letalnice.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.3

Tabela 39: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.-MIZKŠ

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ² | Učinek | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 21.437 | 84.540 | 91.328 | 25.000 | 116.328 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16,5 | 3.5 | 20 |

Vir: MIZKŠ

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

V letu 2012 je bila zaključena 1. faza izgradnje SC Planica – Bloudkova velikanka, cca 25.000 m² športnih površin. Skupaj s površinami iz preteklih let je to 116.328 m³ kar predstavlja 46,53% od načrtovane vrednosti 250.000 m² do konca obdobja.

Kazalnik rezultata

V letu 2012 je bilo ustvarjenih 3,5 novih bruto delovnih mest. Do konca leta 2012 je bilo skupaj ustvarjenih 20 delovnih mest, kar predstavlja 2/3 načrtovane vrednosti do konca obdobja.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Dosežki fizičnih ciljev so obrazloženi v zgornji točki.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V letu 2012 so se izvajala dela na Operaciji STC Rogla, ki pa predstavljajo neupravičen strošek in jih upravičenec krije iz lastnih virov. ŠP Ravne, ŠD Kidričevo in STC Ljudski vrt so bile finančno realizirane skladno s planom. Manjši obseg plačil pri operaciji SC Planica je bil je bil zaradi zakasnitve začetka izvedbe del ter posledično zamude izvajalcev del. Na spremembo dinamike je vplivalo tudi podaljšanje pridobivanja pravice za graditev. Pri novem terminskem planu je bilo potrebno upoštevati tudi organizacijo tekmovanj svetovnega pokala, saj bi bilo tekmovanje zaradi prevelikega območja gradbišča zelo težko izvedljivo.

Spremenjena dinamika izvajanja 1. faze izgradnje Nordijskega centra Planica – Center za smučarske skoke in polete je vplivala tudi na spremenjeno dinamiko izvajanja 2. faze izgradnje Nordijskega centra Planica – Center za smučarske teke.

Za vsa izplačila so bili posredovani tudi zahtevki za povračilo.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Finančna izvedba sledi fizični.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov,

tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa na spol. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

V okviru operacije SC Planica se dosledno upoštevajo vsa priporočila iz okoljskih poročil.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Največja težava pri izvajanju so postopki javnega naročanja oz. revizije teh postopkov, kar je razlog za zakasnitev začetka izvedbe del, posledično pa tudi zakasnitev črpanja sredstev. Z novim določilom ZJN-2 o poplačilu podizvajalcev se pojavlja bistveno več listin, ki jih je potrebno vnesti v sistem (namesto ene situacije tudi do 76 listin), kar pomeni na vseh nivojih več kontrol, upravičencu pa tudi dodaten strošek plačila.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

Vse zaključene operacije so se izvedle skladno z načrtovanjem. Dokončna analiza na ravni razvojne prioritete bo opravljena ob zaključku programskega obdobja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

/

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Izgradnja SC Planica se tekoče spremlja preko video sistema na <http://194.165.97.82/cgi-bin/guestimage.html>. Izdana je bila tudi zloženka o projektu.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Zaključek SC Planica se predvideva konec leta 2013.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Pri izvajanju operacij se ne uporablja tehnična pomoč.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 MIZKŠ predvideva neposredne potrditve operacij izgradnje oz. posodobitve športnih dvoran v katerih se bo izvajalo EP v košarki v letu 2013 – Športna dvorana Podmežakla – Jesenice, Športna dvorana Bonifika – Koper in Hala Tivoli – Ljubljana ter objavo razpisa za preostanek sredstev športno-rekreacijske infrastrukture.

3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Doseganje ciljev in analiza napredka

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispeva k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To pomeni spodbudo k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije. Razvojna prioriteta zagotavlja možnosti za razvoj infrastrukture, ki so komplementarne drugim razvojnim prioriteta OP, temeljijo na pobudi od spodaj navzgor ter zagotavljajo delovanje in razvoj regij kot funkcionalnih enot. Na drugi strani je razvojna prioriteta usmerjena na projekte regionalnega pomena. Vsebinska usmeritev so investicije v ekonomsko izobraževalno infrastrukturo, prometno in okoljsko infrastrukturo, razvoj urbanih območij ter socialno infrastrukturo.

Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen in uravnotežen razvoj regij.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:

1. Regionalni razvojni programi (v nadaljevanju: RRP)
2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško (v nadaljevanju: ROOSH)

Vključeno ministrstvo/služba:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) v vlogi posredniškega telesa

Finančna tabela

4. RP

Tabela 40: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

| 4. RP | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 619.442.634 | - | - | - |
| | SLO del | 109.313.408 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 728.756.042 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 227.744.408 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 40.190.190 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 267.934.598 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 530.364.310 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 93.593.704 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 623.958.014 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 896.070.705 | 393,5 | 169,0 | 144,7 |
| | SLO del | 158.130.124 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 1.054.200.830 | 393,5 | 169,0 | 144,7 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 481.249.443 | 211,3 | 90,7 | 77,7 |
| | SLO del | 84.926.372 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 566.175.815 | 211,3 | 90,7 | 77,7 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------|------|------|
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 481.249.443 | 211,3 | 90,7 | 77,7 |
| | SLO del | 84.926.372 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 566.175.815 | 211,3 | 90,7 | 77,7 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 471.009.559 | 206,8 | 88,8 | 76,0 |
| | SLO del | 83.119.334 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 554.128.893 | 206,8 | 88,8 | 76,0 |
| | drugi viri*** | 274.641.160 | - | - | - |
| skupaj | 828.770.054 | - | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 428.192.466 | 188,0 | 80,7 | 69,1 |
| | SLO del | 75.563.376 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 503.755.843 | 188,0 | 80,7 | 69,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 80.214.556 | 35,2 | 15,1 | 12,9 |
| | SLO del | 14.155.510 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 94.370.066 | 35,2 | 15,1 | 12,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 391.139.010 | 171,7 | 73,7 | 63,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 375.853.882 | 165,0 | 70,9 | 60,7 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 1.054.200.830 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 566.175.815 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 554.128.893 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 274.641.160 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 503.755.843 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 391.139.010 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 375.853.882 EUR,

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Fizični napredek 4. RP

Tabela 41: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) (i) | Učinek | 2007 | 359 | 5,50 (550 ha) | 0 | 0 | 0,03 (3 ha) | 0,1426 (14,26 ha) | 0,18028 (18,028 ha) | 0 | 0,18028 (18,028 ha) |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) | Učinek | 2004-2006 ⁷ | | 6,50 (650 ha) | 0 | 0 | 0,74 (74 ha) | 1,328 (132,8 ha) | 1,42477 (142,477 ha) | 0,29498 (29,498 ha) | 1,71975 (171,975 ha) |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 40 | 0 | 1 | 19 | 38 | 67 | 70 | 137 |
| Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih | Učinek | 2007 | 0 | 100 | 0 | 2 | 9 | 15 | 19 | 10 | 29 |
| Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) | Učinek | 2007 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 17 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE(i) | Rezultat | | 0 (61.000) | 60.000 (121.000) | 0 | 536 | 4842 | 13.201,39 | 30.219,39 | 8.332 | 38.551,39 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem(i) | Rezultat | | 0 (1.400.700) | 70.000 (1.470.700) | 0 | 20.697 | 29.667 | 48.546 | 70.282 | 9.116 | 79.398 |
| Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸ | Rezultat | | 220 | +5% (231) | 0 | 0 | 0 | 99,37 | 95,29 | 91,88 | |

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS (SURS: št. Prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu)

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Dosežen je cilj za:

- število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE. Spričo večjega poudarka na izvajanju vsebin izgradnje okoljske infrastrukture v obdobju poročanja povečalo za 70 ter že do konca leta 2012 in preseglo načrtovano ciljno vrednost kazalnika do konca programskega obdobja za skoraj 2,5 krat.

Kazalnik učinka površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2012 dosegel 18,0822 ha.

Kazalnik površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2012 dosegel 171,975 ha.

Glede na to, da imata zgornja kazalnik skupno izhodiščno vrednost, skupaj dosejata ciljno vrednost v 26,5%.

Vrednosti kazalnika se bodo, glede na izvajanje in naravo operacij in prispevkom načrtovanih instrumentov, približale načrtovani vrednosti ob koncu obdobja.

Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme se je v letu 2012 povečalo za dva, tako da je v skupnem obsegu dosežena polovica od načrtovanih 10 novih rezervnih vodnih virov do konca programskega obdobja.

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih se je v letu 2012 povečalo za 10 ter v kumulativni vrednosti ob koncu obdobja poročanja doseglo 29, kar je 29% od celotne načrtovane vrednosti kazalnika.

Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) je v letu 2012 doseglo 85% ciljne vrednosti do koncu programskega obdobja.

Kazalniki rezultata

Dosežen je cilj za:

- število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem.

Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE se je z zaključkom dela operacij v leto 2012 povečalo za 8.332. Tako je bilo do konca leta 2011 to število 38.551,39, kar je 64,3% načrtovane ciljne vrednosti kazalnika ob koncu programskega obdobja. Posledično se je povečalo tudi število prebivalcev, s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom, ki v letu 2012 v celoti presega načrtovano ciljno vrednosti kazalnika ob koncu programskega obdobja za 13,4%.

V letu 2012 je v primerjavi z letom 2011 število potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi upadlo za 3,41 milijonov z 95,29 milijona potovanj v poprečju na leto na 91,88 milijona v povprečju na leto.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. razvojne prioritete.

Tabela 42: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Znesek prispevka skupnosti |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Prednostna tema | Oblika financiranja | Urbano (1) Ruralno (5) | Gospodarska dejavnost | Lokacija | |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SIO | 1.031.478 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SIO | 1.042.563 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SIO | 514.166 |
| 9 | 01 | 1 | 6 | SIO | 3.142.229 |
| 9 | 01 | 1 | 21 | SIO | 2.955.430 |
| 9 | 01 | 1 | 22 | SIO | 19.043.548 |
| 9 | 01 | 5 | 21 | SIO | 1.548.712 |
| 9 | 01 | 5 | 22 | SIO | 5.478.448 |
| 52 | 01 | 1 | 11 | SIO | 1.182.899 |
| 52 | 01 | 1 | 21 | SIO | 414.047 |
| 52 | 01 | 5 | 11 | SIO | 1.097.127 |
| Skupaj | | | | | 37.450.646 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2010 so se ob izvajanju na tej razvojni prioriteti pojavile nekatere manjše težave, ki so bile sproti odpravljene. Podrobneje so opisane v nadaljevanju pri obeh prednostnih usmeritvah.

3.4.1. Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vključuje in povezuje ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti. Dejavnosti temeljijo na ciljnih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
- prometna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- razvoj urbanih območij,
- socialna infrastruktura.

Vključeno ministrstvo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) v vlogi posredniškega telesa

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

Finančna tabela

PU 4.1

Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.

| 4. RP - PU 4.1. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 570.838.151 | - | - | - |
| | SLO del | 100.736.145 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 671.574.296 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 210.389.377 | - | - | 36,9 |
| | SLO del | 37.127.537 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 247.516.914 | - | - | 36,9 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 489.092.287 | - | - | 85,7 |
| | SLO del | 86.310.405 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 575.402.692 | - | - | 85,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 836.971.659 | 397,8 | 171,1 | 146,6 |
| | SLO del | 147.700.881 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 984.672.540 | 397,8 | 171,1 | 146,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 451.336.976 | 214,5 | 92,3 | 79,1 |
| | SLO del | 79.647.702 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 530.984.677 | 214,5 | 92,3 | 79,1 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 451.336.976 | 214,5 | 92,3 | 79,1 |
| | SLO del | 79.647.702 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 530.984.677 | 214,5 | 92,3 | 79,1 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 441.380.961 | 209,8 | 90,2 | 77,3 |
| | SLO del | 77.890.758 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 519.271.719 | 209,8 | 90,2 | 77,3 |
| | drugi viri*** | 265.661.173 | - | - | - |
| | skupaj | 784.932.892 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 399.930.676 | 190,1 | 81,8 | 70,1 |
| | SLO del | 70.576.002 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 470.506.678 | 190,1 | 81,8 | 70,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 72.580.683 | 34,5 | 14,8 | 12,7 |
| | SLO del | 12.808.356 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 85.389.039 | 34,5 | 14,8 | 12,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 363.703.830 | 172,9 | 74,4 | 63,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 350.917.877 | 166,8 | 71,7 | 61,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 984.672.540 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 530.984.677 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 519.271.719 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 265.661.173 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 470.506.678 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 363.703.830 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 350.917.877 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Državne pomoči

Operacije sofinancirane v okviru PU 4.1 niso predmet dodeljevanja državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2012

Ta PU se izvaja skozi mehanizme, določene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v okviru katerih ima načelo partnerstva ključno vlogo. Po sprejemu regionalnih razvojnih programov (v nadaljevanju RRP) regionalni razvojni sveti, ki so partnerska telesa občin, gospodarstva in nevladnega sektorja, pripravijo izvedbene načrte (v nadaljevanju IN RRP), ki bodo vsebovali prioritetne regionalne projekte.

Takrat še SVLR-PT v vlogi posredniškega telesa je sicer v letu 2011 (07.10.2011) objavil Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju **javno povabilo**). V tem okviru je bila opredeljena navodila za izdelavo IN RRP. V okviru navodila za izdelavo IN RRP so bila opredeljena naslednja upravičena področja:

- ekonomska infrastruktura,
- izobraževalna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- razvoj urbanih območij,
- socialna infrastruktura.

MGRT-DRRETS v je v okviru javnega povabil in navodil za pripravo IN RRP potrdilo IN RRP za vse regije.

MGRT-DRRETS v vlogi posredniškega telesa je v nadaljevanju 11.5.2012 objavilo Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju **javni poziv**). Za zadnji rok za prejem vlog je bil opredeljen 31.12.2012. Višina nepovratnih sredstev, ki so bile na razpolago za sofinanciranje operacij po javnem pozivu je znašala 144.872.398,40 EUR. Višina nepovratnih sredstev po tem javnem pozivu za obdobje 2013-2014 po regijah (v EUR) je znašala:

| | Razpoložljiva sredstva za javni poziv 2012-2014 (v EUR) |
|---------------------|---|
| GORENJSKA | 14.173.382,36 |
| GORIŠKA | 9.505.190,87 |
| JUGOVZHODNA | 11.324.994,42 |
| KOROŠKA | 6.730.080,44 |
| NOTRANJSKOKRAŠKA | 5.733.977,77 |
| OBALNOKRAŠKA | 6.275.822,21 |
| OSREDNJESLOVENSKA | 6.664.578,84 |
| PODRAVSKA | 36.504.058,50 |
| POMURSKA | 18.155.684,18 |
| SAVINJSKA | 17.766.350,58 |
| SPODNJEPOSAVSKA | 7.451.122,52 |
| ZASAVSKA | 4.587.155,71 |
| Skupna vsota | 144.872.398,40 |

V okviru javnega poziva je na MGRT-DRRETS do 31.12.2012 prispelo 197 vlog prijaviteljev. Do navedenega roka je MGRT-DRRETS potrdilo 10 projektov (predvidena vrednost sofinanciranja operacij znaša 9.145.472,55 EUR). Ker je večina vlog na javni poziv prispela bližje zadnjemu roku za oddajo vlog, je večina dela na potrjevanju projektov potekala v 2013, zato bo vsebinsko, finančno in sistemsko, izbor operacij natančno predstavljen v naslednjem letnem poročilu.

Sicer se je v okviru pred tem potrjenih petih instrumentov za izbor operacij, v letu 2012 izvajalo 123 operacij od katerih se jih je v navedenem letu 66 že zaključilo.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.1.

Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vred. 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2012 |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) ⁽ⁱ⁾ | Učinek | 2007 | 359 | 5,50 (550 ha) | 0 | 0 | 0,03 (3 ha) | 0,1426 (14,26 ha) | 0,18028 (18,028 ha) | 0 | 0,18028 (18,028 ha) |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) | Učinek | 2004-2006 ⁷ | | 6,50 (650 ha) | 0 | 0 | 0,74 (74 ha) | 1,328 (132,8 ha) | 1,42477 (142,477 ha) | 0,288 (28,8 ha) | 1,71277 (171,277 ha) |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 37 | 0 | 1 | 18 | 32 | 60 | 61 | 121 |
| Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih | Učinek | 2007 | 0 | 100 | 0 | 2 | 7 | 15 | 19 | 10 | 29 |
| Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) | Učinek | 2007 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 17 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | | 0 (61.000) | + 58.500 (119.500) | 0 | 200 | 4406 | 12.598,3 9 | 29.110 | 8.165 | 37.275 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | | 0 (1.400.700) | + 68.000 (1.468.700) | 0 | 20.697 | 29.602 | 46.734 | 67.776 | 6.568 | 74.344 |
| Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸ | Rezultat | | 220 | +5% (231) | / | / | / | 99,37 | 99,37 | 91,88 | 91,88 |

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS (SURS: št. Prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu)

Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2012

V okviru doseganja kazalnikov učinka lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

- v letu 2012 se površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju ni povečala in znaša skupna dosežena vrednost kazalnika 18,028 ha (povečanje vrednosti kazalnika se bo predvidoma še približevala načrtovani vrednosti ob koncu obdobja, kar je povezano z izvajanjem zadnjega in naslednjega instrumenta za izbor operacij);
- površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju se je v primerjavi s predhodnim obdobjem povečala na 171,975 ha, tudi v tem delu pa se pričakuje povečanje vrednosti kazalnika in približevanje načrtovani vrednosti ob koncu obdobja, kar je povezano z izvajanjem zadnjega in naslednjega instrumenta za izbor operacij),
- število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme se je povečalo za dva in znaša skupno 4,
- število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE je naraslo za 61 enot in znaša skupno 121 enot. V tem delu je kazalnik, ki je bil načrtovan do konca obdobja, že presežen.
- število razvojnih projektov v NATURA območjih se je v zadnjem letu povečalo za 10 in znaša skupaj za celotno obdobje 29, v kolikor pa bi bilo mogoče v razvojne projekte v NATURA 2000 uvrstiti tudi tiste operacije, v okviru katerih se izvajajo dejavnosti izgradnje infrastrukture (prometne, okoljske, socialne), ter lahko govorimo o njihovem razvojnem pomenu kot o izvedeni kategoriji, bi bila dosežena vrednost kazalnika temu primerno večja.
- število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio EUR) ob povečanju za 4 v letu 2012 znaša skupaj 17, ob tem pa lahko dodamo, da trend rasti napoveduje možno doseglo cilja ob upoštevanju izvedbe naslednjega instrumenta za izbor operacij oz. javnega poziva.

Kazalniki rezultata

V okviru doseganja kazalnikov rezultata lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

- število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE je naraslo na skupaj 37.275 oz. doseglo dobrih 64% načrtovane vrednosti do konca obdobja (ob upoštevanju ustreznega kazalnika učinka ter izvedbe zadnjega in prihodnjega instrumenta za izbor operacij, lahko v kratkem pričakujemo precejšnjo rast navedenega kazalnika rezultata),
- število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem je naraslo za 6.568 in znaša skupaj že 74.334 oz je načrtovana vrednost ob koncu obdobja praktično dosežena (skupna načrtovana vrednost povečanja ob koncu obdobja namreč znaša 68.000),
- Pri cestnem mestnem prevozu je z dejanskim evidentiranjem in štetjem potnikov z uvedbo vozovnice Urbane pri LPP prišlo do bistvenih sprememb glede na prejšnje ocene LPP mestnega prevoza za leto 2010. V cestnem mestnem prevozu je bilo tako leta 2010 dejansko prepeljanih 47,211 mio potnikov in ne 82,79 mio, kot je bila ocena. Po merjenju z Urbano in upoštevajoč to spremembo za leto 2010 je bilo torej tako: v 2010 so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj skoraj 99,37 milijonov mio potnikov. V 2012 so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj skoraj 91,88 milijonov potnikov, to je za nekoliko manj kot 3,5 % v letu 2011.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Zajeto v okviru prejšnje točke (Kakovostna analiza)

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Ker končni podatki za izvedbo Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 še niso znani v nadaljevanju podajamo indikativno oceno izvedbe Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014. Slednje lahko da približno oceno o namerah regij za izvedbo javnega poziva.

Po upravičenih namenih ter predvideni skupni vrednosti sofinanciranja so regije predvidele slabih 10% za ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo, dobrih 31% za okoljsko infrastrukturo, dobrih 17% za javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, slabih 25% za razvoj urbanih območij in slabih 18% za socialno infrastrukturo.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike med načrtovano fizično in načrtovano finančno izvedbo izhajajo v splošnem iz treh razlogov:

- da so se pojavljale težave oz. izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,...; nekateri upravičenci so se soočali tudi z več navedenimi težavam skupaj, v večini primerih so bila gradbena dela upočasnjena kar je privedlo do tega, da upravičenci projektov niso mogli izvesti v roku (glej tudi: VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo),
- da je bilo v okviru ugotovljenih napak in finančnih popravkov ugotovljen učinek na nižjo višino upravičenih stroškov (npr. zaradi izvedbe 5% finančnega popravka na operacijah za prve štiri javne razpise zaradi nepravilnosti v izvajanju postopkov javnega naročanja, oziroma zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti, ki so vplivale na višino upravičenih stroškov),
- da so se nekateri upravičenci (lokalne skupnosti) soočali z spremenjenimi proračunskimi situacijami, ki so vplivale na drugačno dinamiko izvajanja operacij (likvidnost upravičencev). Prilivi v proračune lokalnih skupnosti so v bili v teh primerih manjši kot načrtovano. Slednje je vplivalo na možnost zagotavljanja lastnega sofinanciranja tako po dinamiki kot tudi po obsegu.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

MGRT-DRRETS v vlogi posredniškega telesa je v letu 2012 izvajal Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju: javni poziv). Javni poziv je bil objavljen v Uradnem listu RS, števil. 7, dne 29. 1. 2010 in je opredeljeval več rokov za predložitev vlog.. Javni poziv je tako v letu 2012 opredelil tudi zadnji rok za predložitev vlog (31.12.2012)..

Nepovratna sredstva so se dodelila za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih:

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- razvoj urbanih naselij,
- javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- socialna infrastruktura.

Javni poziv je natančno določal vsebino vloge, v razpisni dokumentaciji je bilo opredeljeno, katere pogoje morajo operacije izpolnjevati, da lahko kandidirajo na pozivu in kako mora biti pripravljena vloga, da bo ustrezna.

Natančneje je bil sam postopek izbora operacij natančno predstavljen v predprejšnjem letnem poročilu (potem se postopek ni spreminjal).

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna prednostna usmeritev temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh instrumentih so bila načela horizontalnih politik upoštevana že v samih določilih in pogojih javnih razpisov. Pri izboru operacij morajo namreč biti upoštevani tudi horizontalni omilitveni ukrepi, navedeni v OP RR in smiselno zadostiti naslednjim pogojem:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Na področju izvajanja operacij v letu 2012, iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, se je izkazalo, da prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju. Zato so s strani upravičencev bile podane prošnje za spremembo izvajanja operacij (npr. za podaljšanje izvedbe projektov, za podaljšanje obdobja upravičenosti do izplačil, ipd.).

Razlogi na katerih temeljijo težave so bile tudi v letu 2012 izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,... Nekateri upravičenci so se soočali tudi z več navedenimi težavam skupaj, v večini primerih so bila gradbena dela upočasnjena kar je privedlo do tega, da upravičenci projektov niso mogli izvesti v roku.

Skladno s tem so upravičenci na MGRT-DRRETS pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so bile na MGRT-DRRETS zbrane, proučene s strani utemeljenosti in kjer smiselno/potrebno posredovane tudi v obravnavo na OU. V letu 2012 je MGRT-DRRETS na OU posredoval skupaj 86 operacij za spremembo pogodbenih rokov.

MGRT-DRRETS bo tudi v prihodnje z ustreznimi informacijami in navodili upravičencem poskušal predstavljena tveganja minimizirati (tudi v okviru priprav na nove instrumente za izbor operacij).

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V okviru OP RR 4.1, po letu 2009, ko je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj regij«, ni bilo izvajanih aktivnosti vrednotenj.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2011 potrjene izdatke. Skupaj je bilo v okviru OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP izbranih 14 operacij, v skupni revidirani vrednosti 3.092.311,7 EUR. Pri teh revizijah so bila preverjana naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. UNP je ugotovil eno napako izven vzorca (področje javnega naročanja) in eno naključno napako (neupravičen račun za gradbeni nadzor). UNP je pri dveh operacijah ugotovil napake v povezavi s sklenjenimi aneksi k osnovnim pogodbam za izvedbo javnih naročil ter predlagal pavšalne finančne popravke v skladu s Smernicami EK. Skupna vrednost pavšalnih finančnih popravkov je znašala 54.553,53 EUR. Pri obeh operacijah v samem izbranem vzorcu ni bilo finančne napake. UNP je ugotovljeni napaki opredelil kot napaki izven vzorca.

UNP je ugotovil tudi, da za pretekla leta ni odprtih priporočil sistemskih revizij.

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2012 ni izvajala revizij na OP RR, prav tako tudi Evropsko računsko sodišče v letu 2012 ni izvajalo revizij na OP RR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Pri izvajanju operacij iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, so bila upoštevana Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, z dne 21.12.2009 (verzija 3). Navodila so bila objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri smiselnem izvajanju Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih neskladnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

V okviru pred tem potrjenih petih instrumentov za izbor operacij, se je v letu 2012 izvajalo 123 operacij od katerih se jih je v navedenem letu 66 že zaključilo.

Kar se tiče izvajanja še ne zaključenih operacij v letu 2012 - prvih štirih instrumentov za izbor operacij - se je izkazalo, da ponekod prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju. (za podrobnosti glej tudi VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo). Razlogi na katerih temeljijo težave so prvenstveno izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,... Skladno s tem so upravičenci na MGRT-DRRETS pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so bile na MGRT-DRRETS zbrane, proučene s strani utemeljenosti in kadar smiselno/potrebno posredovane tudi v obravnavo na OU. Ob utemeljenih prošnjah, so bili pogodbeni roki spremenjeni (s tem povezan tudi zaključek operacij).

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v tem delu uporabljala za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XIV Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Potem ko je MGRT-DRRETS v vlogi posredniškega telesa objavil Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014 v nadaljevanju predvidoma načrtuje še:

- izvedbo javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za porabo sredstev, ki niso bila dodeljena v okviru Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 in
- izvedbo javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za porabo sredstev, ki niso bila realizirana v okviru pred tem potrjenih operacij, ki so realizirana z izvedbami finančnih popravkov in ki so ostanki sredstev, ki še niso bila dodeljena pred tem.

V okviru javnega poziva bodo upravičeni nameni podobni, kot so bili že razpisani v predhodnih instrumentih, in zagotavljajo ustrezen prispevek k ciljem prednostne usmeritve in OP RR.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve RRP se načrtuje tudi izvedba vrednotenja za sicer celotno razvojno prioriteto RR .

3.4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena kot prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke samoupravne lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem ciljnem območju pritegniti z investicijami v ekonomsko infrastrukturo začetne investicije podjetij in z investicijami v prometno in okoljsko infrastrukturo omogočiti ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Posebna pozornost obmejnim območjem z Republiko Hrvaško je potrebna, ker se je po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi imajo pomembno vlogo investicije v prometno in okoljsko infrastrukturo na obmejnem območju s Hrvaško, zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti. Hkrati z dvigom kvalitete infrastrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo izboljšati tudi splošno opremljenost in videz naselij ob meji, saj poleg podobe Slovenije odražajo tudi vtis o »južni meji EU«.

Dejavnosti temeljijo na ciljnih OP RR. Sofinancirane so investicije v prometno, okoljsko in ekonomsko infrastrukturo ob državni meji z Republiko Hrvaško.

Razmejnitveni kriterij prednostne usmeritve do prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« je usmerjenost prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« na ohranjanje poseljenosti. Navedeno se odraža v manj restriktivnih pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeležbe s strani državnega proračuna, sofinanciranjem investicij v prometno infrastrukturo, ki zagotavlja splošno dostopnost prebivalstva, z zagotavljanjem okoljske infrastrukture, kar vpliva na ohranjanje poseljenosti ter sofinanciranjem manjših poslovnih in obrtnih con, ki zagotavljajo delovna mesta.

Razmejnitveni kriterij do »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« je vsebina projekta, ki bo v primeru financiranja iz sredstev »Operativnega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško« morala izkazovati čezmejni vpliv.

Razmejnitveni kriterij do »Programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013, Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi« je, da so iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« upravičene do sofinanciranja le operacije, katerih vrednost je 600.000 EUR (bruto) in več.

Vključeno ministrstvo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) v vlogi posredniškega telesa

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti.

Finančna tabela

PU 4.2.

Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.

| 4. RP - PU 4.2. | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 48.604.483 | - | - | - |
| | SLO del | 8.577.263 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 57.181.746 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 17.355.031 | - | - | 35,7 |
| | SLO del | 3.062.653 | - | - | 35,7 |
| | EU in SLO del | 20.417.684 | - | - | 35,7 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 41.272.023 | - | - | 84,9 |
| | SLO del | 7.283.299 | - | - | 84,9 |
| | EU in SLO del | 48.555.322 | - | - | 84,9 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2012 | EU del | 59.099.046 | 340,5 | 143,2 | 121,6 |
| | SLO del | 10.429.243 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 69.528.289 | 340,5 | 143,2 | 121,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 29.912.467 | 172,4 | 72,5 | 61,5 |
| | SLO del | 5.278.671 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 35.191.137 | 172,4 | 72,5 | 61,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 29.912.467 | 172,4 | 72,5 | 61,5 |
| | SLO del | 5.278.671 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 35.191.137 | 172,4 | 72,5 | 61,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 29.628.598 | 170,7 | 71,8 | 61,0 |
| | SLO del | 5.228.576 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 34.857.174 | 170,7 | 71,8 | 61,0 |
| | drugi viri*** | 8.979.987 | - | - | - |
| | skupaj | 43.837.162 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 28.261.790 | 162,8 | 68,5 | 58,1 |
| | SLO del | 4.987.375 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 33.249.165 | 162,8 | 68,5 | 58,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2012 do 31.12.2012) | EU del | 7.633.873 | 44,0 | 18,5 | 15,7 |
| | SLO del | 1.347.154 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 8.981.027 | 44,0 | 18,5 | 15,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 27.435.180 | 158,1 | 66,5 | 56,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 24.936.006 | 143,7 | 60,4 | 51,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012:

- razpisanih sredstev v znesku 69.528.289 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 35.191.137 EUR (preko javnega razpisa),
- podpisanih pogodb za 34.857.174 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 8.979.987 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 33.249.165 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 27.435.180 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 24.936.006 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012.

Opis izvajanja v letu 2012

Peti javni razpis

S petim javnim razpisom je bilo razpisanih 23.370.220,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR in RS v letih 2013 in 2014 namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.2.

Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.

| Naziv kazalnik | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost v letu 2012 | Dosežena vrednost 2007-2011 |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) | Učinek | 2004-2006 ⁷ | 359* | 0,3 (30 ha) | 0 | 0 | 0,03 (3 ha) | 0 | 0,06 (6 ha) | 0,00698 (0,69 ha) | 0,06698 ha |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | | 0 (61.000) | + 1.500 (62.500) | 0 | 336 | 436 | 603 | 1109 | 167 | 1.276 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾ | Rezultat | | 0 (1.400.700) | + 2.000 (1.402.700) | 0 | 0 | 65 | 1.812 | 2.506 | 2.548 | 5.054 |

*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi kazalnik Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju.

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

Vse potrjene operacije iz prvega, drugega, tretjega in četrtega javnega razpisa so se zaključile, razen ene operacije s področja prometne infrastrukture, ki je še v izvajanju in se bo zaključila 2013.

Kazalniki učinka

Dosežen je cilj za:

- število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme,
- število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE.

Med kazalniki učinka beležimo 0,69 ha na novo opremljenih komunalno zemljišč, namenjenih gospodarskemu razvoju. V letu 2012 je bilo komunalno opremljenih devet aglomeracij manjših od 2000 PE.

Kazalniki rezultata

Dosežen je cilj za:

- število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem.

V letu 2012 je bilo 167 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2.000 PE (skupaj 1276), 2.548 prebivalcev pa je dobilo dostop do kakovostne pitne vode, kar za celotno obdobje znaša 5.054 prebivalcev.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsi predvideni kazalniki učinkov in rezultatov, ki jih spremljamo na ravni prednostne usmeritve, bodo doseženi. Izjema so le operacije s področja ekonomske infrastrukture, saj upravičenci zelo redko kandidirajo na javnih razpisih z operacijami s področja ekonomske infrastrukture. Do sedaj so kandidirali le s temi operacijami in vse tri so bile odobrene, saj so bile dobro načrtovane.

Z izvedbo vseh do sedaj odobrenih operacij na ravni prednostne usmeritve se pričakuje, da bomo dosegli sledeče učinke in rezultate:

- najmanj 6,69 ha na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju,
- najmanj 16 komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE,
- najmanj 1 nov rezervni vodni vir za manjše vodovodne sisteme,
- najmanj 3336 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE,
- najmanj 6651 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem in
- najmanj 160,32 km cest v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško bo novozgrajenih in posodobljenih.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev na podlagi do sedaj izvedenih instrumentov je mogoče ugotoviti iz naslednje preglednice:

| Dejavnost | Delež glede na vsa dodeljena sredstva sofinanciranja | Proračunska postavka – EU del |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Ekonomska infrastruktura | 4,98 % | 761.610 |
| Prometna infrastruktura | 52,65 % | 761.810 |
| Okoljska infrastruktura | 42,37 % | 761.910 |
| Skupaj | 100% | |

Največ sredstev se je namenilo operacijam s področja prometne infrastrukture, kar je odraz tega, da upravičenci investirajo največ v prometno infrastrukturo, saj je ohranjanje dostopnosti ključnega pomena za prebivalstvo, ki večinoma dnevno delovno emigrira iz občin, kjer imajo stalna bivališča, saj v teh občinah v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško ni večjih zaposlitvenih središč, zato primanjkuje delovnih mest.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Bistvenih razlik med fizično in finančno izvedbo ni zaznati, so pa zaradi nižjih upravičenih stroškov operacij in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij vrednosti dodeljenih sredstev ustrezno manjše. Ob upoštevanju dejstva, da so na ocenah vrednosti operacij temeljile tudi načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov, je mogoče obrazložiti tudi odmike od doseganja fizičnih ciljev, kar je v največji meri razvidno iz kazalnikov učinka, ki neposredno izražajo tudi finančno realizacijo ciljev na operacijah.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Vsebine so usmerjene v ohranjanje poseljenosti v obmejnem območju s Hrvaško s spodbujanjem investicij za oskrbo prebivalstva z osnovno družbeno infrastrukturo, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Izvajanje operacij je bilo v nekaterih primerih oteženo in posledično je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja (državna revizijska komisija, pritožbe), težave upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj ter likvidnostne težave upravičencev, kot tudi izvajalcev.

Skladno s tem so upravičenci na MGRT-DRRETS pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so na MGRT-DRRETS zbrali, proučili njihovo utemeljenost in jih posredovali v obravnavo na organ upravljanja. OU je na podlagi utemeljenih predlogov, ki jih je posredoval MGRT-DRRETS, obravnaval posamezne primere in podal soglasja k predlaganim spremembam dinamike izvajanja operacij.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V aprilu 2009 je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj regij« OP RR. Vrednotenje je bilo usmerjeno na naslednje sklope: analiza vsebine projektov, ki so se financirali v okviru četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti doseganja ciljev četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti četrte razvojne prioritete pri doseganju lizbonskih ciljev in pri doseganju ciljev horizontalnih tem; vrednotenje učinkovitosti izvajanja ter zaključki in priporočila.

V okviru priporočil so bila podana vsebinska priporočila, ki se nanašajo na pripravo prihodnjih instrumentov ter izvedbena priporočila. Izvedbena priporočila so bila podana glede spremljanja in kontrole operacij ter izplačil, priporočila, ki se nanašajo na aktualne operacije ter priporočila za delovanje posameznih teles v okviru sistema upravljanja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2011 potrjene izdatke. Skupaj je bila v okviru OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve ROOSH izbrana ena operacija, v skupni revidirani vrednosti 44.098,02 EUR. Pri tej reviziji so bila preverjana naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. UNP na navedeni operaciji ni ugotovil napak.

UNP je ugotovil tudi, da za pretekla leta ni odprtih priporočil sistemskih revizij.

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2012 ni izvajala revizij na OP RR, prav tako tudi Evropsko računsko sodišče v letu 2012 ni izvajalo revizij na OP RR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Instrumenti in operacije se izvajajo skladno z veljavnimi Navodili OU za informiranje in obveščanje. K upoštevanju navodil so upravičenci zavezani s pogodbo o sofinanciranju operacij.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Do 31. 12. 2012 so se zaključile vse operacije, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi prvih štirih javnih razpisih. Izvaja se le še ena operacija, ki se bo zaključila v letu 2013.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se koristijo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predviden preostanek pravic porabe v okviru prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, bo odvisen od realizacije pogodbeno dodeljenih sredstev na podlagi petega javnega razpisa, s katerim bo predvidoma dodeljenih 23.370.220,00 EUR, od tega 19.864.687 EUR sredstev EU.

Izvedena je bila alokacija sredstev PU 4.1 na PU 4.2 v vrednosti finančne korekcije, ki je bila izvedena v okviru PU 4.1. v višini cca 5% za 1.-4. javni razpis (15 milijonov evrov). Ob tem je bilo iz državnega proračuna zagotovljenih 2,647.059 evrov dodatnih pravic porabe za slovensko udeležbo. S tem bomo občinam iz obmejnih območij z Republiko Hrvaško omogočili ureditev osnovne infrastrukture (prometna, okoljska, ekonomska) za nadaljnji razvoj teh depriviligiranih območij Slovenije ter s tem posredno prispevali k ohranjanju poseljenosti na teh območjih.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve ROOSH se načrtuje tudi izvedba vrednotenja za sicer celotno razvojno prioriteto RR.

3.5. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

5. RP

Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

| 5. RP | | stanje 31.12.12 | % glede na pravice porabe | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 28.003.734 | - | - | - |
| | SLO del | 4.941.836 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 32.945.570 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2009 | EU del | 10.295.859 | - | - | 36,8 |
| | SLO del | 1.816.915 | - | - | 36,8 |
| | EU in SLO del | 12.112.774 | - | - | 36,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 23.976.685 | - | - | 85,6 |
| | SLO del | 4.231.178 | - | - | 85,6 |
| | EU in SLO del | 28.207.863 | - | - | 85,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)* | EU del | 28.572.615 | 277,5 | 119,2 | 102,0 |
| | SLO del | 5.042.226 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 33.614.841 | 277,5 | 119,2 | 102,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | SLO del | 0 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 28.572.615 | 277,5 | 119,2 | 102,0 |
| | SLO del | 5.042.226 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 33.614.841 | 277,5 | 119,2 | 102,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2012) | EU del | 28.572.615 | 277,5 | 119,2 | 102,0 |
| | SLO del | 5.042.226 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 33.614.841 | 277,5 | 119,2 | 102,0 |
| | drugi viri | 0 | - | - | - |
| Plaćila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2012)** | EU del | 13.245.412 | 128,6 | 55,2 | 47,3 |
| | SLO del | 2.337.426 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 15.582.838 | 128,6 | 55,2 | 47,3 |
| Plaćila iz proračuna RS - tekoče leto (od | EU del | 2.669.710 | 25,9 | 11,1 | 9,5 |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-------|------|------|
| 1.1.2012 do 31.12.2012) | SLO del | 471.125 | - | - | - |
| | EU in SLO del | 3.140.836 | 25,9 | 11,1 | 9,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 11.027.362 | 107,1 | 46,0 | 39,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2012 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2012) - EU del | | 11.027.362 | 107,1 | 46,0 | 39,4 |

* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

** izraz plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so založena iz proračuna RS.

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Agencija Republike Slovenije za tehnološki razvoj in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.

V letu 2012 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: MGRT prej SVLR (vključuje aktivnosti MG), SPS, MIZKŠ (vključuje aktivnosti MŠŠ in MK), TIA, MIZP (delni prenos aktivnosti iz MVZT) in MIRS (delni prenos aktivnosti iz MVZT)

Tabela 48: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih

| Aktivnost | Leto | | | | | | Skupaj |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Obveščanje javnosti | 0,00 | 33.488,98 | 130.519,19 | 50.065,62 | 118.605,41 | 7.753,26 | 340.432,46 |
| Študije in vrednotenja | 183.774,00 | 78.240,80 | 733.114,07 | 88.596,48 | 55.000,00 | 256.637,32 | 1.395.362,67 |
| Zaposlitve/delo | 37.657,16 | 1.348.818,72 | 2.148.284,11 | 2.555.896,07 | 2.781.698,93 | 2.512.043,57 | 11.384.398,56 |
| Upravljanje in izvajanje | 59.787,56 | 341.487,21 | 255.221,31 | 188.701,06 | 390.177,81 | 235.975,29 | 1.471.350,24 |
| Informacijski/računalniški sistemi | 0,00 | 0,00 | 245.743,70 | 280.584,40 | 337.497,51 | 128.398,03 | 992.223,64 |
| Skupaj | 281.218,72 | 1.802.035,71 | 3.512.882,38 | 3.163.843,63 | 3.682.979,66 | 3.140.807,47 | 15.583.767,57 |

V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

A. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Organ upravljanja v sklopu obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
 - OU je v letu **2008** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Veliki informativni dogodek »Z uresničevanjem ciljev OP RČV in OP RR soustvarjamo našo prihodnost«;
 - OU je v letu **2009** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ veliki informativni dogodek;
 - ✓ EREF 2009: *Razvoj človeških virov in upravljanje mednarodnih migracij za konkurenčnejšo Evropo*;
 - ✓ Projektni seminar "Inovativni razvoj območij Nature 2000 in drugih zavarovanih območij v okviru instrumentov razvojen prioritete "Razvoj regij" iz OP RR;
 - OU je v letu **2010** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Organizacija izobraževalnega seminarja o poenostavitvah v postopkih prijav na razpise in pri poročanju;
 - ✓ veliki informativni dogodek;
 - ✓ EREF 2010: *Kompetence in vrednote na znanju zasnovano konkurenčnost - nova agenda za evropske regije*;
 - OU je v letu **2011** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Konferenca o prihodnost Evropske Kohezijske politike (Bled, marec 2011);
 - ✓ Mednarodna konferenca o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike« (17. in 18.11.2011 na Brdu pri Kranju),
 - ✓ Delavnice za občine - ZJN =8x (2xLJ, 2xMB, CE, KR, NM, MS; Oktober in November 2011),
 - ✓ Dogodek »Srečanje Županov« (09.02.2011 na Brdo pri Kranju)
 - OU je v letu **2012** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Veliki informativni dogodek »Razvijamo se s sredstvi EU« – kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino (vključenih več lokacij po Sloveniji, september).
- **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
- **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.
- **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.

- **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.
- **Druge aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 4. Informiranje in obveščanje javnosti. Sicer več na <http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

B. ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu **2007**:
 - Študije:**
 - ✓ *Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem, kot članice Univerze v Mariboru.* Izdelana projektna dokumentacija predstavlja osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem možnost posega v objekt, v katerem bodo urejeni prostori za izvajanje programa Fakultete za turizem. Urejeni prostorski pogoji so eden od osnovnih pogojev za pridobitev soglasja k ustanovitvi nove fakultete. Izvedena aktivnost pomeni krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013 v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR, natančneje prednostne usmeritve »Razvoj visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena«;
 - ✓ *Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni.* Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela finančnih spodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, kot osnova za postavitev in realizacijo finančnega modela na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost pomeni način za aktiviranje lokalnih razvojnih potencialov v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru OP RR;
 - ✓ *Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju.* Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju, kot osnova za postavitev in realizacijo modela podpornega okolja na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost je priprava na realizacijo prve RP »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR;
 - ✓ *Etno dizajn center Koroška.* Namen aktivnosti je bil izdelava poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze etno dizajn centra za razvoj regijsko razvojne infrastrukture, ki bi s povezovanjem znanj, raziskovalnih in znanstvenih inštitutov ter visokih šol s potrebami razvoja gospodarskih dejavnosti omogočala inovacije novih produktov in izdelkov domače obrti. Izvedena aktivnost bo pripomogla k uresničevanju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in RP OP RR.

- b. Vrednotenje:**
/
- v letu **2008:**
 - a. Študije:**
 - ✓ Študija izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne projekte predvidene za financiranje v okviru nove finančne perspektive 2007-2013;
 - ✓ Študija izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za predelavo lesne biomase;
 - ✓ Recenzija študije upravičenosti tretje razvojne osi – prometno-ekonomski in ekonomsko-finančni del (preveritev skladnosti rezultatov študije s projektno nalogo, preveritev ustreznosti uporabljene metodologije in vsebinske ustreznosti predlaganih rezultatov).
 - b. Vrednotenje:**
/
- v letu **2009:**
 - a. Študije:**
 - ✓ Priprava študije dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji;
 - ✓ Izdelava študije o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji;
 - ✓ Analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006;
 - ✓ Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov.
 - b. Vrednotenje:**
 - ✓ Vrednotenje 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
- v letu **2010:**
 - a. Študije**
/
 - b. Vrednotenje:**
/
- v letu **2011:**
 - a. Študije:**
 - ✓ Teritorialni pregled OECD. Namen teritorialnega pregleda je bil oceniti oziroma podati temeljit pregled trenutnega stanja pri izvajanju kohezijske politike Republike Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Gre za vrednotenje obstoječega stanja, katerega rezultati bodo uporabljeni že v tem programskem obdobju, hkrati pa bodo ključne ugotovitve uporabljene tudi pri programiranju za naslednje programsko obdobje. Študija je potrdila, da Slovenija pozitivno deluje v smeri usklajevanja svoje regijske politike z OECD usmeritvami.
 - b. Vrednotenje:**
 - ✓ Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP RR. Namen vrednotenja izvajanja ukrepov za informiranje in obveščanje je bilo oceniti napredek v smeri doseganja ciljev v okviru komunikacijskega načrta ter izboljšati kakovost, učinkovitost in uspešnost izvajanja le tega. Vrednotenje je potrdilo kakovostno,

učinkovito in uspešno izvajanje – zastavljeni kazalniki za obdobje so bili doseženi in ponekod celo preseženi. Vrednotenje je pozitivno ocenilo organizacijo dogodkov, uporabo spletnih orodij, promocijo pravilne uporabe CGP, objav v medijih, tiskanem gradivu. Na osnovi vrednotenja je OU proti koncu leta 2011 pričel s pripravo spremembe komunikacijskega načrta, ki je osnovana na priporočilih podanih v vrednotenju.

- v letu **2012:**
 - a. **Študije**
/
 - b. **Vrednotenje:**
 - ✓ Vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja (Ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru OP RR PU 1.1 Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost in OP RČV PU 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij in 1.3. Štipendijske sheme in 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).

Dodatne informacije so na voljo na: <http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2013-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

|

ZAPOSLOTITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja in posredniško telo (MGRT prej SVLR) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **12** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **19** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **19** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **25** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **24** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **4** OU in **36** PT skupaj **40** zaposlitev)
- pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prevzelo naloge MG in SVLR), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Ministrstvo za gospodarstvo (MG) (prenos aktivnosti na projekt MGRT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **5** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **22** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **13** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **14** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **16** zaposlitev)

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prevzelo naloge MG in SVLR), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Javni sklad RS za podjetništvo (SPS) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **1** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **11** zaposlitev)

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) (prenos aktivnosti na projekt MIZKŠ) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **8** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **9** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (prevzelo naloge MK, MVZT in MŠŠ (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)), istočasno so se združevali tudi projekti tehnične pomoči. Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) prej Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) (vključuje še aktivnosti bivšega MŠŠ, MK) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **12** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **20** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **26** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **26** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **40** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (prevzelo naloge MK, MVZT in MŠŠ (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)), istočasno so se združevali tudi projekti tehnične pomoči. Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA- MG) je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **4** zaposlitev)

Projekt se je z letom 2011 zaključil.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA – MGRT prej MVZT) je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **3** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **2** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **5** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Ministrstvo za kulturo (MK) (prenos aktivnosti na projekt MIZKŠ) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **5** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (prevzelo naloge MK, MVZT in MŠŠ (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)), istočasno so se združevali tudi projekti tehnične pomoči. Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.

Ministrstvo za zdravje (MZ) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **1** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **2** zaposlitvi)

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) (delni prenos aktivnosti iz projekt MVZT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **3** zaposlitev)

Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS) (delni prenos aktivnosti iz projekta MVZT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **1** zaposlitev)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2013-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

C. UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Organ upravljanja MGRT prej SVLR (vključuje še aktivnosti MG) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti *organizacija srečanj nadzornega odbora* so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;
 - V letu **2007:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2008:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2009:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2010:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - Tehnični sestanek OP ROPI in OP RR
 - V letu **2011:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2012:**
 - Letni sestanek OP ROPI in OP RR (november 2012)
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2012)
- aktivnost *najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme;*
- aktivnost *dobava pisarniškega materiala;*
- aktivnost *izobraževanje in usposabljanje* zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
 - V letu **2007:**
 - organizacija delavnice na temo SS EU: Zelena javna naročila,
 - organizacija delavnice na temo SS EU: Javno zasebno partnerstvo.
 - V letu **2009:**
 - Prva delavnica s posredniškimi telesi
 - Druga delavnica s posredniškimi telesi
 - Tretja delavnica s posredniškimi telesi
 - Četrta delavnica s posredniškimi telesi
 - V letu **2010:**
 - Predstavitvena delavnica 5. javni poziv (Ljubljana in Maribor)
 - Vodenje ločenega knjigovodstva
 - Javna naročila (2x)
 - Projektno vodenje (6x)
 - DDV (2x)
 - Revidiranje in kontrole (2x)
 - Predstavitev ključnih novosti navodil OU
 - ZUP
 - ZJN-2B
 - Kohezijska politika od A do Ž
 - Delavnice za izvajanje kontrol
 - Delavnica ISARR
 - Informativni dan o izvedbi 4. javnega razpisa »Razvoj obmejnega območja s Hrvaško«
 - V letu **2011:**
 - Seminar in izpit s področja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) za zaposlene SVLR (30.03.2011, 31.03.2011 in 1.4.2011 v Ljubljani);
 - Seminar s področja novosti ZJN-2C za zaposlene na SVLR (15. in 22.06.2011 v Ljubljani);

- Izobraževanje o Uredbi o upravnem poslovanju za zaposlene na SVLR (13., 14. in 18.04.2011 v Ljubljani).
- V letu **2012**:
 - /
- V okviru aktivnosti **kontrola na kraju samem** so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;
- aktivnost **dobava administrativne opreme**;
- nakup in montaža pisarniškega pohištva;
- aktivnost **strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU**;
- aktivnost **prevajanje dokumentov**;
- v okviru aktivnosti **delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja** so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.
 - V letu **2010**:
 - Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)
 - V letu **2011**:
 - Javno predstavitvev Teritorialnega pregleda Slovenije, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (18.11.2011 v Ljubljani);
 - Kohezijska politika 2007-2013: Srečanje vseh udeležencev v procesu izvajanja kohezijske politike (november 2011 na Brdu pri Kranju);
 - V letu **2012**:
 - Predstavitvev skupnih stališč služb Evropske komisije do razvojnih potencialov in potreb Slovenije za pripravo programskih dokumentov skladov skupnega strateškega okvirja za obdobje 2014 - 2020 »Position paper« (29.11.2012)

Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2012 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov in opreme;
- Nakup pisarniškega materiala;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Udeležba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje izvajanja investicije na kraju samem ipd..

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) prej Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) (vključuje še aktivnosti bivšega MŠŠ, MK) je v tem sklopu v letu 2012 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;
- Izdatki za blago in storitve;
- Nakup, servisiranje in vzdrževanje računalniške (administrativne opreme);
- Pravna in druga svetovanja ter druge intelektualne storitve;
- Službene poti povezane z izvajanjem nalog ESRR.

Javna agencija RS za tehnološki razvoj (MGRT) je v tem sklopu v letu 2012 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Dobava administrativne opreme;
- Dobava pisarniškega materiala;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov.

Ministrstvo za zdravstvo je v tem sklopu v letu 2012 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v tem sklopu v letu 2012 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Nakup, servisiranje in vzdrževanje računalniške (administrativne opreme);
- Izobraževanje in usposabljanje.

Urad Republike Slovenije za meroslovje je v tem sklopu v letu 2012 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Dobava administrativne opreme;
- Izobraževanje in usposabljanje.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2013-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
- izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti **nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR** je bilo izvedeno naslednje:
 - *operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;*
 - *skupne funkcionalnosti;*
 - *funkcionalne nadgradnje MRS;*
 - *funkcionalne nadgradnje MSP;*
 - *funkcionalne nadgradnje MAP;*
 - *nadgradnje MPP in MVP ter MNR;*
 - *usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;*
 - *organizacija skrbništva sistema;*
 - *organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);*
 - *organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.*

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7. Postopki spremljanja.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2013-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR

Tabela 49: Fizični napredek 5. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | utež | Izhodiščna vrednost | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|------|------|------|
| | | | 2007 | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV | REZULTAT | 20 | 0 | 61 | 2 | 3 | 10 | 37 | 53 | 55 |
| OBISKI SPLETNE STRANI** | UČINEK | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 92.689 | 258.324 | / | / | / |
| ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ | REZULTAT | 15 | 0 | 34 | 4 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ | REZULTAT | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| NOVE ZAPOSLOTITVE* | REZULTAT | 45 | 0 | 101 | 22 | 81 | 87 | 100 | 97 | 102 |
| ŠTEVILO SEJ NADZORNEGA ODBORA | REZULTAT | 5 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |

* kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

** Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se z letom 2010 na 5. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukine. Spremljanje kazalnika se bo spremljal v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2011)

Cilji/kazalniki so bili v letu 2012 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseženi.

- Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2012 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 102 oseb od predvidenih 101. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo pod predvidevanji.
- Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2012 delno dosežen, izvedenih je bilo 12 študij od predvidenih 25. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.
- Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2012 delno dosežen, izvedene so bile 3 vrednotenja od predvidenih 6. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.
- Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 20 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2012 presežen, izvedenih je bilo 55 dogodkov od predvidenih 42. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

- Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2012 delno dosežen, izvedenih je bilo 8 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 11. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0046 »Tehnična pomoč OP RR«

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2012 so se izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči kohezijske politike, katerih poraba pa bo v polni meri sledila tudi še v letu 2013 in naslednjih letih.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR) ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2013 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU koncentrirano, smo na OU v letu 2012 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2013 in naslednjih letih. Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU izvaja koncentrirano, OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti izvajale v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Zaradi varčevalni ukrepov Vlade Republike Slovenije cilji na projektu št. 1536-07-0046 Tehnična pomoč v okviru OP RR – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, realizacija za leto 2012 je bila nižja od predvidene predvsem na področjih obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitev/dela.

PREPREČEVANJE DVOJNEGA FINANCIRANJA

Dvojno financiranje iz različnih skladov evropske kohezijske politike je onemogočeno na različnih ravneh, z vsebinskega vidika pa se iz posamezne tehnične pomoči posameznega operativnega programa financirajo tiste aktivnosti, ki se vsebinsko navezujejo na izvajanje posameznega operativnega programa.

Najpomembnejša je sistemska raven, torej sistemska urejenost izvajanja tehnične pomoči cilja Konvergenca. Za izvajanje tehnične pomoči je odgovoren organ upravljanja, ki je v Republiki Sloveniji organ upravljanja za vse 3 sklade in vse tri operativne programe cilja Konvergenca.

Nadalje je v okviru organa upravljanja organiziran enoten Sektor za tehnično pomoč za tehnično pomoč vseh treh OP-jev oziroma skladov kohezijske politike in sicer v vlogi organa upravljanja, torej potrjevanja projektov tehnične pomoči posameznih upravičencev, ki so ministrstva, vladne službe, javni skladi, javni zavodi in javne agencije (na vsebini v vlogi predvsem posredniških teles in drugih izvajalskih institucij), vključene v izvajanje kohezijske politike v RS.

Prav tako je v okviru organa upravljanja organizirana kontrolna enota, ki centralno za vse upravičence (ministrstva, vladne službe, javne sklade, javne zavode, javne agencije, vključene v izvajanje kohezijske politike) izvaja kontrolo po 13. členu.

Zgoraj navedena centralna organiziranost tehnične pomoči tako na sistemski ravni omogoča nadzor nad porabo sredstev tehnične pomoči in torej tudi preprečevanje dvojnega financiranja, tako v fazi potrjevanja projektov (preventiva) kot tudi v fazi kontrole izvajanja (kurativa).

Pri tem je potrebno navesti še način izvajanja tehnične pomoči, ki je podrobno naveden v navodilih OU za izvajanje tehnične pomoči cilja Konvergenca. Na podlagi potrjenega programa tehnične pomoči (en program tehnične pomoči za posamezni OP, raven operacije, vsak program je v proračunih RS voden kot ločen projekt v NRP, Načrtu razvojnih programov) namreč vsak od upravičencev prijavi svoj projekt/svoje projekte tehnične pomoči (za aktivnosti zaposlovanja, upravljanja in izvajanja programa, informacijskih sistemov) za izvajanje posameznega operativnega programa, ki so vsebinsko natančnejša opredelitev programa. To pomeni, da v kolikor upravičenec izvaja npr. vsebinske operacije v sklopu dveh različnih OP-jev, potem prijavlja 2 ločena projekta tehnične pomoči, v katerih vsebinsko določi aktivnosti, ki jih bo izvajal in jih medsebojno med različnima OP-jema tudi razmeji (vsebinska navezanost na posamezni OP). Viri financiranja so prav tako ločeni, vsak upravičenec mora za izvajanje posameznega projekta odpreti ločeni proračunski postavki (za EU del in slovensko udeležbo), iz katerih potem posamezni projekt tudi financira. Torej v primeru izvajanja dveh projektov tehnične pomoči mora ministrstvo odpreti 4 ločene proračunske postavke.

Ob tem je še potrebno poudariti, da se aktivnosti obveščanja javnosti, študij in vrednotenij izvajajo koncentrirano, torej le na organu upravljanja, s čimer je možnost dvojnega financiranja praktično onemogočena.

Republika Slovenija pozna sistem zalaganja porabe evropskih sredstev iz proračuna RS ter naknadnega povračanja evropskih sredstev na ustrezne proračunske postavke. Ločevanje in s tem preprečevanje dvojnega financiranja je tako urejeno preventivno, predvsem v enotnem državnem računovodskem sistemu MFERAC, ki onemogoča večkratno prijavo enake listine. Za sredstva tehnične pomoči se podatki izvozijo iz sistema MFERAC v sistem ISARR, kjer obstajajo dodatne sorodne kontrole za preprečevanje dvojnega vnosa enake listine.

Kontrola po 13. členu, ki je, kot napisano zgoraj, centralno organizirana na OU za vse upravičence iz sredstev tehnične pomoči, z administrativnim preverjanjem ter kontrolo na kraju samem dodatno skrbi za preprečevanje dvojnega financiranja s strani upravičencev do sredstev tehnične pomoči.

V primeru aktivnosti, ki so horizontalne narave (se nanašajo na 2 ali 3 operativne programe) pa organ upravljanja, običajno s potrditvijo projekta tehnične pomoči, v določenih primerih pa tudi za konkretne primere, določi bodisi financiranje iz enega (t.i. možnost financiranja horizontalnih aktivnosti je navedena v okviru poglavja Tehnična pomoč OP ROPI), dveh ali celo vseh treh projektov/programov/operativnih programov (sorazmerna delitev stroškov oziroma vzpostavitev razdelilnika na ustrezni, utemeljeni podlagi), upoštevajoč določila 54. člena Uredbe št. 1083/2006/ES - torej zagotavljanje, da se projekt tehnične pomoči financira le iz enega sklada hkrati (zgoraj navedena ločena prijava projektov upravičencev po

operativnih programih), medtem ko se lahko aktivnost financira iz več različnih projektov ter posledično tudi skladov hkrati, pri čemer morajo biti deleži financiranja ustrezno utemeljeni.

4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Osrednja komunikacijska aktivnost v okviru OP RR v letu 2012 je bila izvedba skupnega velikega dogodka za vse tri operativne programe v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.

OU je v letu 2012 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006, in sicer:

- vsaj ena obsežna informacijska dejavnost na leto,
- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem v OU,
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

Poleg tega je OU izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila.

Organ upravljanja je 23.5.2012 sprejel 2. spremembo komunikacijskega načrta v skladu s priporočili Evropske komisije ter priporočili vmesnega vrednotenja komunikacijskega načrta. V komunikacijskem načrtu so bili posodobljeni kontakti, spremenjen naziv Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dodana tabela strukturiran pregled ciljev v povezavi s kazalniki, posodobitev opisa komunikacijskih orodij, dodano socialno omrežje – facebook kot novo komunikacijsko orodje, zmanjšanje finančnih sredstev zaradi manjše realizacije od načrtovane, prilagoditev kazalnikov glede na ugotovitve vrednotenja in dodan nov kazalnik (št. oseb, povezanih s socialnim omrežjem OU).

OU je v letu 2012 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih predvideva uredba Komisije (ES) št. 1828/2006. Omenjeni ukrepi bodo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljeni.

Obsežna informacijska dejavnost

V letu 2012 je organ upravljanja 8.9.2012 organiziral skupen dogodek za vse tri operativne programe v obliki kolesarskega dogodka v eni od najbolj uspešnih regij, kar se zadeva črpanja evropskih sredstev. Dogodek je bil zasnovan kot kolesarjenje od Podčetrtek do Rogaške Slatine (in nazaj) po občinskih cestah in kolesarskih povezavah, ki so bile sofinancirane z evropskimi sredstvi. Vmes so si udeleženci ogledali projekte, za katere so bila sredstva pridobljena iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov ter Operativnega programa razvoja človeških virov. Na zaključnem prizorišču je imel OU cel dan tudi stojnice z informativnimi gradivi.

Dogodek so soorganizirali Direkcija RS za ceste, občina Podčetrtek in občina Rogaška Slatina. Na dogodek je bila povabljen širša javnost, novinarji, upravičenci in predstavniki Evropske komisije (Generalnega direktorata za regionalno politiko in Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje).

Kolesarski dogodek se je pričel s tiskovno konferenco v športni dvorani, ki je bila sofinancirana iz ESRR. Med kolesarjenjem so si udeleženci ogledali naslednje s strani EU sofinancirane projekte:

- Večnamensko športno dvorano, Podčetrtek,
- Ljudsko univerzo, Rogaška Slatina,
- Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega, Rogaška Slatina,
- Terme Olimia, Podčetrtek – ob zaključku kolesarjenja.

Zelo dober odziv je kolesarski dogodek dosegel tako v nacionalnih kot regionalnih medijih. Na novinarski konferenci so bili prisotni predstavniki Evropske komisije, organ upravljanja skupaj s soorganizatorji DRSC in župani občin, ki so bile vključene v traso kolesarskega dogodka. Udeleženci so kolesarili po kolesarski stezi sofinancirani iz evropskih sredstev do projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev, pri čemer so upravičenci predstavili projekte. Kolesarski dogodek se je končal s kulturnim programom v Termah Olimje, ki so tudi bile deležne sofinanciranja iz ESRR. Udeležencev na dogodku je bilo 45 (uradno prijavljenih).

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešana skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Organ upravljanja je v letu 2012 redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodobi ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz. po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov. Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja.

Uresničevanje komunikacijskega načrta

Organ upravljanja je glede na ekonomsko stanje v Sloveniji, po svoji najboljših močeh uresničeval aktivnosti, ki jih je v predvidel v komunikacijskem načrtu. Priložena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.

| Leto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Komunikacijsko orodje | | | | | | | | | |
| splet | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Socialna omrežja | | | | | | X | X | X | X |
| objava seznama upravičencev | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sporočil | | | | | | | | | |
| informiranje in oglaševanje | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| oblikovanje celostne grafične podobe | X | | | | | | | | |
| tiskano in elektronsko gradivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| promocijski izdelki | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| medijski in multimedijski izdelki | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| dogodki | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| izobraževanje in usposabljanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| datne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Raziskave javnega mnenja | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Študije in vrednotenja | | | | X | | | | | X |

Spletne strani

V letu 2012 smo s pomočjo spletne strani <http://www.eu-skladi.si> nadaljevali z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjenem naslovu so se lahko obiskovalci seznanili z osnovnimi informacijami o organu upravljanja, najpomembnejšimi dokumenti za programsko obdobje 2007-2013, poleg tega so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, sezname upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2012 zabeleženih **2.510.723** obiskov, od tega je bilo **227.172** obiskov v letu 2012.

V letu 2012 je bilo vzpostavljeno novo komunikacijsko orodje Facebook, katerega nismo dodatno oglaševali kot samo preko ustaljenih komunikacijskih kanalov. Na socialno omrežje objavljamo vse aktualne informacije in konec leta je to komunikacijsko orodje doseglo **Like 480**.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček. Obvešča jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2012 je bilo na omenjene novice prijavljenih **2100** prejemnikov.

Informiranje in oglaševanje

V letu 2012 zaradi varčevalnih ukrepov aktivnosti v okviru tega sklopa niso bile izvedene.

Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz ESRR, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za upravljanje programov kohezijske politike medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc kot tudi ob izdaji sklepov o potrditvi javnih razpisov za izbor operacije in odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kohezijskih projektov). Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo s strani Sektorja za upravljanje programov kohezijske politike s področja OP RR pripravljenih in medijem posredovanih **42 sporočil za javnost**.

Tiskano in elektronsko gradivo

V okviru kolesarskega dogodka je bilo natisnjenih in razdeljenih 300 zloženk.

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je v letu 2012 nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. V letu 2012 je bilo izdanih **12 številka elektronskih novic** z naslovom *Kohezijski e-kotiček*, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 2000 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.

Promocijski izdelki

V letu 2012 so bili potiskani z logotipom kohezijske politike naslednji promocijski izdelki: rokovniki – 600, stenski koledarji – 300, namizni koledarji – 600.

Dogodki

Sektor za upravljanje programov kohezijske politike se je v letu 2012 redno srečeval s posredniškimi telesi (bilateralni sestanki in širši kolegiji OP RR). V oktobru je potekala tudi konferenca v okviru Evropskega tedna podjetništva in tedna enotnega trga.

Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov

| DATUM IN KRAJ | NAZIV DOGODKA | VRSTA DOGODKA | UDELEŽENCI |
|--------------------------------|--|---|--|
| 17. oktober 2012 Ljubljana | Evropskega tedna podjetništva in tedna enotnega trga | konferenca | širša zainteresirana javnost, potencialni upravičenci |
| 8. september 2012 Ljubljana | Veliki informativni dogodek - kolesarjenje | informativni dogodek o uresničevanju OP RR, OP RČV in OP ROPI | širša zainteresirana javnost, predstavniki EK, predstavniki občin, novinarji, predstavniki OU, PT, PO... |

Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

OU je znotraj Sektorja za upravljanje programov kohezijske politike določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V sektorju za upravljanje programov kohezijske politike smo za področje OP RR v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več kot **80** vprašanj, ki so bila posredovana pisno ali ustno po telefonu.

Raziskave javnega mnenja

Javnomnenjska raziskava je bila izvedena na začetku leta 2013 za leto 2012 z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev. V tokratni anketi je delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev na razvoj Slovenije 27%. V letu 2009 je bil delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev na razvoj Slovenije 60 %, v letu 2010 je padel na dobrih 27%, medtem ko je v letu 2011 ta odstotek narasel na 37 %. Pri tem se med drugim postavlja tudi vprašanje koliko so pravzaprav tovrstne raziskave tudi merodajne, upoštevajoč dejstvo, da je podobna raziskava Evropske komisije (o zavedanju ter prepoznavnosti EU regionalne politike) Eurobarometer 2010, ki je bila izvedena junija 2010 postregla s povsem drugačnimi oz. nasprotnimi rezultati glede na rezultate dobljene v slovenski javnomnenjski raziskavi.

Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2012

| Kazalniki | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1) število obiskov spletne strani | št. obiskov | Dosežek | 0 | 370.759 | 662.541 | 1.043.555 | 206.696 | 227.172 | 2.510.723 |
| | | Cilj ¹³ | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) število izvedenih dogodkov po uredbi ¹⁴ | št. dogodkov | Dosežek | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | Cilj | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) število drugih dogodkov ¹⁵ | št. dogodkov | Dosežek | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| | | Cilj | 50/16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike | % | Dosežek | 0 | 20,9% | 60% | 27% | 37% | 52% | Povp. 39% |
| | | Cilj | >50% | >50% | >50% | >50% | >50% | >50% | >50% |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) število tiskovin –natisnjenih ¹⁶ | št. izvodov | Dosežek | 0 | 4.000 | 2.300 | 116.000 | 4.850 | 300 | 127.450 |
| | | Cilj | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) število tiskovin-distribuiranih | št. izvodov | Dosežek | 0 | 930 | 750 | 118.620 | 2.800 | 500 | 123.600 |
| | | Cilj | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 | 150.000/120.000 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) število radijskih oddaj in spotov ¹⁷ | št. oddaj | Dosežek | 10 | 10 | 10/536 | 8 | 12 | 0 | 50/536 |
| | | Cilj | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8) število naslovnikov | št. naslovnikov | Dosežek | 0 | 1.400 | 1.650 | 1.832 | 2.072 | 2.100 | 2.100 |
| | | Cilj | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

¹³ Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj) in se nanaša na vse kazalnike.

¹⁴ Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP RR na koncu programskega obdobja. Enako velja tudi za kazalnika 9 in 10.

¹⁵ Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

¹⁶ Na podlagi vrednotenja sta bila kazalnika število natisnjenih tiskovin in kazalnik število distribuiranih tiskovin za vse tri operativne programe spremenjena iz 10.000 izvodov na 150.000 izvodov. V okviru OP RR je bila v letu 2010 izvedena aktivnost, v okviru katere je bilo natisnjenih 116.000 izvodov, zato je razdelitev obeh kazalnikov glede na operativne programe naslednja: OP RČV (10.000 izvodov), OP ROPI (20.000 izvodov) in OP RR (120.000 izvodov).

¹⁷ V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za OP RR izvedenih 536 objav TV in radijskih spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| elektronskih sporočil | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) število posredovanih elektronskih sporočil informativno vsebino | št. sporočil | Dosežek | 25 | 60 | 64 | 104 | 72 | 90 | 415 |
| | | Cilj | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov | št. člankov/TV prispevkov | Dosežek | 5 | 7 | 8 | 30 | 13 | 22 | 72 |
| | | Cilj | 250/83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) število oseb povezanih s socialnim omrežjem OU | št. oseb | Dosežek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| | | Cilj | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | Izhodišče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih

| | splet | informiranje in oglaševanje | oblikovanje celostne grafične podobe | tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | medijski in multimedijiški izdelki | dogodki | raziskave javnega mnenja | študije in vrednotenja | druge aktivnosti | SKUPAJ |
|---------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 162,00 | 22.023,94 | 0,00 | 4.026,00 | 0,00 | 3.110,38 | 0,00 | 0,00 | 4.166,66 | 33.488,98 |
| 2009 | 0,00 | 99.604,44 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 26.161,95 | 3.180,00 | 0,00 | 820,80 | 130.519,19 |
| 2010 | 0,00 | 13.684,40 | 0,00 | 13.947,56 | 0,00 | 14.469,33 | 0,00 | 0,00 | 7.964,33 | 50.065,62 |
| 2011 | 9.507,20 | 11.417,60 | 0,00 | 72.979,36 | 0,00 | 19.479,11 | 2.600,00 | 0,00 | 2.622,14 | 118.605,41 |
| 2012 | 2.102,40 | 2.116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,06 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7.753,26 |
| SKUPAJ | 11.771,60 | 148.847,18 | 0,00 | 91.704,92 | 0,00 | 64.094,83 | 8.440,00 | 0,00 | 15.573,93 | 340.432,46 |

Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)

| | splet | informiranje in oglaševanje | oblikovanje celostne grafične podobe | tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | medijski in multimedijiški izdelki | dogodki | raziskave javnega mnenja | študije in vrednotenja | druge aktivnosti | SKUPAJ |
|---------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| SKUPAJ | 40.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 30.000,00 | 238.800,00 | 16.200,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 900.000,00 |

Priloge: PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRE PRAKSE

Priloga 1: Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko

| | |
|---------------------|--|
| Država: | SI Slovenija |
| Regija: | Osrednjeslovenska regija |
| Operacija: | Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko |
| Trajanje: | 2011-2015 |
| Cilj: | Konvergenca, OP RR, 1. Razvojna prioriteta |
| Financiranje: | Celotna vrednost operacije: 115.397.613 € Prispevek EU: 75.264.946 € Slovenska udeležba: 40.132.637 € |
| Kontakt: | Naziv: Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Ime: Univerza v Ljubljani Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana E-pošta: rektorat@uni-lj.si , projekt.fkkt-fri@uni-lj.si Internet: http://www.uni-lj.si/o_projektu_novogradnja_ul_fkkt_in_ul_fri/o_novogradnji.aspx |
| Opis operacije: | <p>Z izvedbo projekta bosta prenovljeni in preseljeni v nove prostore dve fakulteti s področja naravoslovja in tehnike. Povečal se bo delež vpisanih študentov naravoslovja in tehnike glede na celotno populacijo. V okviru operacije bo ustvarjenih 6 strokovno-tehničnih delovnih mest (projektna pisarna). Pet let po zaključku operacije je predvidenih dodatnih 45 delovnih mest za visokošolske učitelje, asistente, raziskovalce in tehnično-administrativno osebje.</p> <p>Skupna vrednost projekta Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko (Novogradnja FKKT in FRI) je na podlagi obstoječih investicijskih dokumentov ocenjena na 116 milijonov evrov (vključno z DDV), zato je potrditel skladno z 39. členom Uredbe 1083/2006 v pristojnosti Evropske komisije. Namen investicijskega projekta je z novogradnjo FKKT in FRI zagotoviti ustrezne prostorske pogoje (v velikosti 45.200 m²) za izvajanje obstoječih in perspektivnih študijskih programov na področju kemije, kemijske tehnologije, računalništva in informatike, okrepiti raziskovalno dejavnost na vseh omenjenih področjih, vzpostaviti izobraževalno-raziskovalno središče nacionalnega pomena, ki bo poleg izobražene in strokovno usposobljene delovne sile ustvarjalo dvosmerni pretok znanja ter ustvarilo pogoje za intenzivnejše mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.</p> <p>Kazalniki: Učinek: a) število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore: stanje: - ; cilj ob koncu obdobja: 3 Rezultat: a) delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo: stanje: 6,8 % ; cilj ob koncu obdobja: 9 % b) delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo: stanje: 13,5 % ; cilj ob koncu obdobja: 20 % c) število novo ustvarjenih delovnih mest: stanje: - ; cilj ob koncu obdobja: 110</p> <p>Vir: http://www.uni-lj.si/o_projektu_novogradnja_ul_fkkt_in_ul_fri/o_novogradnji.aspx#KAZALNIKI</p> |
| Strateški kontekst: | Investicijski program Novogradnja UL FKKT in UL FRI neposredno prispeva k uresničitvi ključnega cilja prioritete Operativnega programa Slovenije za krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007–2013: Gospodarsko-razvojna |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>infrastruktura, saj pripomore h koncentraciji znanja (združenih več naravoslovnih fakultet), in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva. Izveden bo v okviru prednostne usmeritve: Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture, ki v sodi med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu pa predstavlja naložbo v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena, ki je povezana s potrebami gospodarstva in drugimi področji razvoja.</p> <p>Univerze v Ljubljani za kemijo in kemijsko tehnologijo ter računalništvo in informatiko pomeni neposredno ustvarjanje pogojev za spodbujanje in oblikovanje bolj inovativnega in tehnološko naprednega gospodarstva ter odpiranje kakovostnejših delovnih mest za izobraženo in usposobljeno delovno silo. S tem bomo še okrepili sodelovanje med raziskovalnim in akademskim področjem ter gospodarstvom. Skupno delo strokovnjakov in gospodarstvenikov pri razvoju novih tehnoloških, organizacijskih, oblikovalskih, trženjskih in drugih poslovnih rešitev za večja, srednja in mala podjetja je najboljša pot do večje inovativnosti in hitrejšega tehnološkega napredka gospodarstva, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v širši regiji.</p> <p>UL FKKT in UL FRI sta instituciji, ki sodita na področje hitro razvijajoče se in široko aplikativne znanosti. Njuna dejavnost sovpada s prizadevanji, ki težijo k visokim znanstvenim dosežkom na perspektivnih področjih. Analiza izdatkov in vlaganj po sektorjih pokaže, da je delež obeh za raziskave in razvoj ravno na področju naravoslovja in tehnike s strani poslovnega sektorja največje in znaša skoraj do 80% vseh vlaganj, kar pomeni, da je potreba po sodelovanju med univerzo in gospodarstvom na teh področjih veliko. To je bil temeljni razlog, da je ta dolgo načrtovana investicija postala del slovenskih razvojnih prioritet, ki so pomembne ne samo za Slovenijo, ampak tudi za nadaljnji razvoj in napredek regije ter ne nazadnje Evropske unije.</p> |
| Izvedba operacije: | <p>V letu 2011 je potekala intenzivna priprava vloge za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT in FRI«, usklajevanja s predstavniki JASPERS in Evropske komisije. Evropska komisija je 22.12.2011 operacijo odobrila s sklepom št. CCI2011SI161PR001.</p> <p>V letu 2011 je potekalo usklajevanje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za GOI dela in nadzore. Postopek je bil zaradi kompleksnosti objekta in posledično obsežnosti razpisne dokumentacije nekoliko daljši, kot je bilo predvideno. Objava razpisa je bila izvedena junija 2011, rok za oddajo je bil večkrat podaljšan.</p> <p>Univerza v Ljubljani je 21.5.2012 podpisala pogodbo s konzorcijem SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota, Begrad d.d., Novo mesto in IMP d.d., Ljubljana za gradnjo objektov za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za računalništvo in informatiko.</p> <p>Slovesno odprtje gradbišča »Novogradnje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani«, je bilo v sredo, 27. junija 2012, ob 11:30 ob Biološkem središču, Večna pot 111.</p> <p>Slike: http://www.uni-lj.si/o_projektu_novogradnja_ul_fkkt_in_ul_fri/odprtje_gradbisca.aspx</p> <p>V letu 2012 so se skladno s terminskim planom izvajala gradbena dela in sicer zemeljska dela, temeljenje objekta, armirano betonske konstrukcije in grobi razvodi instalacij. Decembra 2012 sta bila objavljena dva javna razpisa in sicer za dobavo in montažo pohištvene opreme in dobavo in montažo tehnološke opreme in laboratorijske pohištvene opreme.</p> <p>Gradnja v živo: http://212.235.188.106:443/</p> <p>Animacija novogradnje: http://www.uni-lj.si/o_projektu_novogradnja_ul_fkkt_in_ul_fri/3d_animacija_novogradnje.aspx</p> |

Priloga 2: Razvojno didaktični energetski poligon MIC Velenje

| | |
|---------------------|--|
| Država: | SI Slovenija |
| Regija: | Savinjska |
| Operacija: | Razvojno didaktični energetski poligon MIC Velenje |
| Trajanje: | Veljavnost pogodbe: od 20. 7. 2009 in do 31. 12. 2016 |
| Cilj: | Konvergenca, OP RR, 1. Razvojna prioriteta |
| Financiranje: | Celotna vrednost operacije: 2.997.884,42 € Prispevek EU: 2.123.371,40 € Slovenska udeležba: 374.712,60 € |
| Kontakt: | Ime: Uroš Lukič Organizacija: Šolski center Velenje Naslov: Trg mladosti 3, Velenje E-pošta: uros.lukic@guest.arnes.si Internet: http://mic.scv.si/ http://energetski-poligon.scv.si/ |
| Opis operacije: | <p>Projekt »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« zajema različne podprojekte s ciljem izkoriščanja obnovljivih energetskih virov in učinkovite rabe energije za izvajanje različnih oblik izobraževanj in usposabljanj. Energetski poligon je namenjen didaktični predstavitvi pridobivanja zelene energije in uporabi načela trajnostnega razvoja v praksi. Osnovni namen projekta je posodobiti obstoječo opremo na MIC-u, vezano na porabnike zelene energije in postaviti energetski laboratorij s pripadajočimi z napravami za proizvodnjo zelene energije. Izkoriščali bomo sončno, toplotno energijo zemlje, energijo vetra. Pridobljena električna energija na MIC-u bo namenjena oskrbovanju tehnoloških postrojenj in sodobnih procesno vodenih linij na MIC-u, pridobljena toplotna energija pa bo namenjena ogrevanju objektov na MIC-u.</p> <p>Razvojno-didaktični energetski poligon predstavlja osnovno in specialistično funkcionalno izobraževalno okolje za poklice s področje energetike in trajnostnega razvoja. Povezuje delo v laboratoriju in delo na terenu, ima najsodobnejšo didaktično opremo, s pomočjo katere bodo usposabljali kadre, da bodo znali upravljati tehnologije na vseh področjih obnovljivih virov energije.</p> <p>Poligon je sestavljen iz petih ločenih segmentov (zunanje energetske naprave, sistem soproizvodnje energije, pasivna hiša, laboratorij in sistem energetskega monitoringa), ki tvorijo kompleksno, a zaključeno vsebino funkcionalne, didaktične in razvojno-raziskovalne dejavnosti s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Cilj postavitve energetskega poligona je predstavitev, uporaba in možnost izkoriščanja osnovnih pogojev za povečanje energetske učinkovitosti.</p> <p>Energetski poligon temelji na svoji uporabnosti in funkcionalnosti. Upošteva in hkrati sam postavlja najnovejše razvojne trende, pri čemer igra ključno vlogo okoljevarstvena naravnost.</p> |
| Strateški kontekst: | S projektom se uresničujejo naslednji cilji: <ul style="list-style-type: none"> • vzpostaviti najsodobnejši razvojno-didaktični energetski poligon v sklopu MIC-a, kjer bodo strokovnjaki različnih profilov strokovno usposabljali ljudi, razvijali, preizkušali, testirali različne inovativne in tehnološke rešitve na področju OVE in URE; |

| | |
|--------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • z izkoriščanjem zelene energije racionalizirati stroške delovanja; • izvedba skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo skupaj sodelovali strokovnjaki iz podjetij in izobraževalne sfere, • izboljšati možnosti sodelovanja z lokalnim okoljem, sodelovanje s podjetji, ki delajo na področju OVE in URE ter spodbujati razvoj podjetništva; • z novimi tehnologijami omogočiti izvajanje kakovostnega in učinkovitega usposabljanja za zaposlene v gospodarstvu, učence, dijake in študente, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost; • omogočiti strokovno usposabljanje zaposlenih in brezposelnih (prekvalifikacije, dokvalifikacije, funkcionalna usposabljanja in kratki tečaji) iz tehnologij prihodnosti ter skozi nove izobraževalne programe povečati število udeležencev; • izvajati praktično usposabljanje z delom; • ustvariti nova delovna mesta za strokovnjake; • izvajati izobraževalne programe in usposabljanja ter izboljšati zaposljivost udeležencev, ki bodo izobraževanje zaključili. |
| Izvedba operacije: | <p>Okviru investicije smo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nabavili zunanje in notranje energetske naprave, enoto za soproizvodnjo toplotne in električne energije (kogeneracija); • nabavili mobilna didaktična učila za praktične vaje za laboratorij OVE in URE; • opremili okoljevarstveni laboratorij (centralni prezračevalni sistem, sodobna pohištvena in merilna oprema z digestorijem); • uvedli sistem energetskega monitoringa; • laboratorij za procesno vodene sisteme s področja mehatronike opremili z delovnimi postajami za hidravlične sisteme in modularnimi produkcijskimi sistemi; • nabavili opremo za avtoservisno delavnico (stebna dvigala, sistem za optične nastavitve upravljalnih mehanizmov vozil, oprema za meritve avtomobilskih vezij, električni viličar); • nabavili integrirani modularni proizvodni sistem ICIM, CNC frezalno obdelovalni center, dve stružnici in tri frezalne stroje; • opremili specializirano delavnico varjenja in termičnega rezanja s sodobnimi, varčnimi varilnimi aparati za varjenje ter tehnološko najsodobnejšim laserskim rezalnikom, ki omogoča poleg konvencionalnega rezanja, tudi rezanje barvnih kovin; • izgradili laboratorij za didaktično delo z inteligentnimi instalacijami; • izgradili večnamenski prostor za izobraževalne dejavnosti ter ga opremili s sodobno oblikovano pohištveno opremo, ki jo je možno postavljati glede na obliko in vrsto strokovnih srečanj, multimedijsko opremo in z inteligentno razsvetljavo; • zgradili in z inteligentnimi instalacijami opremili samozadostni pasivni energetski objekt. <p>Energetski poligon predstavlja rezultat trdega dela in večletnega načrtnega razvoja različnih skupin in strokovnjakov Šolskega centra, ki so na svojih področjih razvijali posamezne segmente poligona, idejno zasnovo poligona pa je na osnovi dolgoletnih izkušenj s področja OVE in URE izdelala ekipa energetskega inženiringa.</p> |

Priloga 3: TERME LAŠKO: III. FAZA – KONGRES HOTEL

| | |
|---------------------|---|
| Država: | SI Slovenija |
| Regija: | Savinjska regija |
| Operacija: | TERME LAŠKO: III. FAZA – KONGRES HOTEL |
| Trajanje: | 12.11.2008 – 12.11.2011 |
| Cilj: | Konvergenca, OP RR, 3. Razvojna prioriteta |
| Financiranje: | Celotna vrednost operacije: 23.985.464,00 € iz ESRR Prispevek EU: 2.972.968,94 € Slovenska udeležba: 524.641,58 € |
| Kontakt: | Ime: Nataša Tomič Organizacija: Thermana d.d. Naslov: Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško E-pošta: natasa.tomic@thermana.si Internet: www.thermana.si |
| Opis operacije: | Z zaključkom investicije III. - FAZA KONGRES HOTEL je zaključen celoten projekt TERME LAŠKO, ki ga imenujemo Wellness park Laško (v I. fazi je bil že prej zgrajen Termalni center, ki je bil prav tako sofinanciran iz ESRR in v II. fazi Wellness hotel). Namen operacije je povečati konkurenčnost in nadaljnji razvoj Zdravilišča Laško, povečati število nočitev in gostov, dvigniti kakovost turistične ponudbe in razviti najpomembnejšo komplementarno ponudbo v destinaciji. Operacija dosega in celo presega pričakovane rezultate saj so poslovna srečanja, sejmi, seminarji, konference, itd... postali v zadnjih letih zelo pomembna dejavnost v celem svetu. Panoga kongresnega turizma ima kljub gospodarski recesiji še vedno velike perspektive. Projekt je v letih 2011 in 2012 ustvaril kar 61 novih delovnih mest , kar je več od predvidenih. Pri številu nočitev so v letu 2011 plan presegli kar za 63%, v letu 2011 pa beležijo 35.642 nočitev. Realizirana dodana vrednost na zaposlenega je v obeh letih večja od predvidene. |
| Strateški kontekst: | S projektom TERME LAŠKO: III. FAZA - KONGRES HOTEL se uresničujejo naslednji cilji: <ul style="list-style-type: none"> - povečanje konkurenčnosti in nadaljnji razvoj Zdravilišča Laško in prepoznavnost regijskega turizma, - povečanje števila nočitev in gostov ter število dnevniških obiskovalcev, - dvig kakovosti turistične ponudbe in pospešitev učinkovitega trženja zlasti na tujih trgih, izboljšanje informacijskih sistemov, privabljanje novih ciljnih skupin, - razvoj najpomembnejše komplementarne ponudbe v destinaciji, kjer ima poslovno kongresni turizem prednost v tem, da je relativno neobčutljiv na poslovne in sezonske cikle, z izgradnjo bazenske kupole v I. fazi pa je bila zagotovljena atraktivnost ponudbe in možnost koriščenja skozi celo leto, - zagotavljanje uresničevanja filozofije zdravega načina življenja, - povečanje deleža turizma v gospodarstvu regije; tako po doseženem prihodku, kakor tudi številu zaposlenih – izboljšanje regijske ekonomske strukture in velik prispevek k trajnostnemu celovitemu razvoju podeželja. |
| Izvedba operacije: | Izvedba III. faze – Kongres hotel se navezuje neposredno na hotelski trakt II. faze ter obsega osrednjo kongresno dvorano (do 490 sedežev) in foyer, pomožne prostore in slavnostno dvorano ter dvorane za seminarje v pritličju, medtem ko so v višjih etažah nastanitvene kapacitete, ki obsegajo 158 ležišč. |

Priloga 4: Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu

| | |
|---------------------|--|
| Država: | SI Slovenija |
| Regija: | Podravska regija |
| Operacija: | Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu |
| Trajanje: | 17.9.2010 (sklep o dodelitvi sredstev) - 31.12.2012 (rok za zaključek po pogodbi) |
| Cilj: | Konvergenca, OP RR, 4. Razvojna prioriteta |
| Financiranje: | Celotna vrednost operacije: 2.263.979,48 € Prispevek EU: 531.632,75 € iz ESRR Slovenska udeležba: / Lastni viri: 1.732.346,73 € |
| Kontakt: | Ime: Leo Kremžar, župan Organizacija: Občina Miklavž na Dravskem polju Naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si Internet: www.miklavz.si |
| Opis operacije: | Namen in cilji investicijskega projekta: <ul style="list-style-type: none"> - Izboljšanje pogojev dela zaposlenih v vrtcu in vključenih otrok, - Povečanje kapacitet vrtca od sedanjih 4 na 7 oddelkov, - Povečanje prostorske – površinske kapacitete stavbe od sedanjih 404 m² na 1.237,23 m², - Omogočiti čim večjemu številu otrok vključitev v program vrtca, - Dodatne zaposlitve in s tem ustvarjanje novih delovnih mest (cca 4 nove zaposlitve), - Izboljšati življenjski standard prebivalcev občine, - Izgraditi objekt po principih nizko-energetskih objektov z namenom zmanjšanja porabe energije. Projekt se projektira po pravilih PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). |
| Strateški kontekst: | Namen sofinanciranja je izvedba operacije Izgradnja vrtca Vrtiljak v Miklavžu. Z izvedbo operacije bo upravičenec dosegel naslednje merljive kazalnike operacije: <ol style="list-style-type: none"> a) kazalniki učinka, ki jih je upravičenec dosegel ob zaključku izvajanja operacije (po izvedbi vseh načrtovanih aktivnosti): <ul style="list-style-type: none"> • vrtci - kapaciteta vrtca - št. otrok (začetna vrednost 68, načrtovana vrednost ob zaključku operacije max 154), • vrtci - notranja uporabna površina vrtca - v m² (začetna vrednost - 404 m², načrtovana vrednost ob zaključku operacije - 1.237,23 m²), b) kazalniki rezultata, ki jih bo upravičenec dosegel v 2 letih od zaključka operacije: <ul style="list-style-type: none"> • število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije (začetna vrednost 28, načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije 32,03), • odstotek prihranka porabe energije na letni ravni - v % (začetna vrednost 0, načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije 34 %). |
| Izvedba operacije: | Investicija je zajemala rušitev starega vrtca in izgradnjo novega sedem-oddelčnega vrtca, ki je zgrajen v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. |

| | |
|--|---|
| | <p>Tehnični podatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. velikost objekta: 1.237,23 m² 2. obseg del: izgradnja novega objekta, porušitev obstoječega objekta, ureditev okolja, nabava nove opreme za kuhinjo ter nove pohištvene opreme, 3. prostori: <ul style="list-style-type: none"> - 7 igralnic: 3 nižje starostno obdobje – jaslični oddelki, 4 oddelki za drugo starostno obdobje, - kuhinja, - poslovni prostori za vodstvo vrtca, drugi prostori za pedagoško delo in tehnično osebje, 4. okoljski podatki: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin) <p>Po izgradnji investicije se bo učinkovita izraba naravnih virov kazala v naslednjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do cca. 40% obnovljivih virov energije se bo uporabljalo za gretje, hlajenje, prezračevanje in toplo pitno vodo, vgrajena je TČ-toplotna črpalka z reverzibilnim delovanjem (hlajenje poleti) in sprejemniki sončne energije; - ogrevanje bo kombinirano in sicer s toplotno črpalko ZRAK-VODA, ki bo pokrivala ca. 38% potreb po ogrevanju, - priprava tople vode bo preko solarnih kolektorjev poleti, toplotne črpalke TČ in dodatnega električnega grelnika za pregrevanje oz. preprečevanje nastanka legionele (poleti) in preko toplovoda pri nizkih zunanjih temperaturah; - osnovno hlajenje prostorov objekta je predvideno s prezračevalnimi napravami, ki imajo integrirano mehanično hlajenje; - dodatno hlajenje prostorov bo potekalo z reverzibilnim delovanjem toplotne črpalke, preko stropnih konvektorjev; - za podporo priprave tople sanitarne vode bo vgrajen SSE (solarni) sistem s sončnimi sprejemniki toplote. Površina sprejemnikov toplote znaša 9,2 m²; <p>Slike: http://www.miklavz.si/povezava.aspx?pid=79&langid=1060</p> |
|--|---|

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- *Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);*
- *Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;*
- *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07 11.5.2007, spremembe v Ur.l. RS št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13);*
- *Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;*
- *Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.*
- *Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;*
- *Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;*
- *Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, december 2005;*
- *Navodila OU za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;*
- *Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013*
- *Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;*
- *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.*

Seznam kratic:

| | |
|-------------|--|
| CIS | Centralni informacijski sistem |
| EK | Evropska Komisija |
| EPD | Enotni programski dokument 2004-2006 |
| ESRR | Evropski sklad za regionalni razvoj |
| ESS | Evropski socialni sklad |
| FTE | Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa |
| IKT | Informacijsko komunikacijska tehnologija |
| ISARR | Informacijski sistem organa upravljanja |
| IS-PA | Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje) |
| JAPTI | Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije |
| JASPERS | »Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions« |
| JR | Javni razpis |
| JRSRSP | Javni sklad RS za podjetništvo |
| KS | Kohezijski sklad |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve |
| MIZKŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MFERAC | Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna |
| MF-UNP | Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MGRT-DPKT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo |
| MGRT-DTI | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za turizem in internacionalizacijo |
| MGRT-DRRETS | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje |
| MIC | Medpodjetniški izobraževalni center |
| MJR | Modul za podporo izvajanju javnih razpisov |
| MPJU | Ministrstvo za pravosodje in javno upravo |
| MKO | Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
| MSP | Mala in srednja podjetja |
| MVP | Modul za vnos podatkov |
| MIZKŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport |
| MIZKŠ-DID | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – Direktorat za informacijsko družbo |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZIP | Ministrstvo za infrastrukturo in prostor |
| NO | Nadzorni odbor |
| NPU | Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministristva) |
| NSRO | Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 |
| OP RČV | Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013 |
| OP ROPI | Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 |
| OP RR | Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 |
| OP | Operativni program |
| OSUN | Opis sistema upravljanja in nadzora |
| OU | Organ upravljanja |
| PT | Posredniško telo |
| PU | Prednostna usmeritev |
| RP | Razvojna prioriteta |
| RR | Raziskovalni centri odličnosti |
| RRP | Razvojno raziskovalni projekti |
| RS | Republike Slovenije |

| | |
|--------|---|
| SPIRIT | Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma |
| SPS | Slovenski podjetniški sklad |
| SRRPP | Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih |
| SURS | Statistični urad Republike Slovenije |
| TIA | Javna agencija za tehnološki razvoj RS |
| TP | Tehnična pomoč |
| Ur.l. | Uradni list |
| ZRSZ | Zavod RS za zaposlovanje |