



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Letno poročilo 2013 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, december 2014

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013	4
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA.....	7
2.1. DOSEŽEK IN ANALIZA NAPREDKA	7
2.1.1. <i>Informacije o fizičnem napredku operativnega programa</i>	7
2.1.2. <i>Finančne informacije za operativni program</i>	14
2.1.3. <i>Informacije o razčlenitvi uporabe skladov</i>	16
2.1.4. <i>Pomoč ciljnih skupin</i>	23
2.1.5. <i>Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč</i>	24
2.1.6. <i>Kakovostna analiza</i>	24
2.2. INFORMACIJE O SKLADNOSTI Z ZAKONODAJO SKUPNOSTI.....	26
2.3. VEČJE TEŽAVE IN UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO	26
2.4. SPREMEMBE V OKVIRU IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA.....	31
2.5. BISTVENA SPREMEMBA V SKLADU S ČLENOM 57 UREDBE (ES) ŠT. 1083/2006	32
2.6. DOPOLNJEVANJE DRUGIH INSTRUMENTOV	32
2.6.1. <i>Dopolnjevanje z OP RČV</i>	32
2.6.2. <i>Razmejitve med OP RR in OP RČV</i>	34
2.6.3. <i>Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)</i>	34
2.6.4. <i>Razmejitve med OP RR in OP ROPI</i>	35
2.6.5. <i>Dodatne razmejitve in koordinacija</i>	36
2.7. POSTOPKI SPREMLJANJA	38
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH.....	40
3.1. RAZVOJNA PRIORITETA: KONKURENČNOST PODJETIJ IN RAZISKOVALNA ODLIČNOST	40
3.1.1. <i>Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost</i>	48
3.1.2. <i>Spodbujanje podjetništva</i>	63
3.2. RAZVOJNA PRIORITETA: GOSPODARSKO - RAZVOJNA INFRASTRUKTURA	78
3.2.1. <i>Gospodarska in izobraževalna infrastruktura</i>	85
3.2.2. <i>Informacijska družba</i>	94
3.2.3. <i>Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura</i>	102
3.2.4. <i>Mreža urgentnih centrov</i>	115
3.3. RAZVOJNA PRIORITETA: POVEZOVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH POTENCIALOV	121
3.3.1. <i>Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva</i>	125
3.3.2. <i>Mreženje kulturnih potencialov</i>	137
3.3.3. <i>Športno-rekreacijska infrastruktura</i>	145
3.4. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ REGIJ.....	151
3.4.1. <i>Regionalni razvojni programi</i>	156
3.4.2. <i>Razvoj obmejnih območij s Hrvaško</i>	167
3.5. TEHNIČNA POMOČ.....	175
4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	191

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov instrumentov v letu 2013.....	8
Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR.....	10
Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP.....	11
Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP.....	12
Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP.....	12
Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP.....	13
Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2012.....	14
Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2013 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR).....	15
Tabela 9: Razčlenitev izplačil iz proračuna po shemah državnih pomoči (DP).....	15
Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah.....	16
Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2013.....	21
Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah.....	23
Tabela 13: Dopolnilno financiranje.....	33
Tabela 14: Finančni napredek 1. razvojne prioritete.....	41
Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP.....	46
Tabela 17: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.....	50
Tabela 18: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.....	57
Tabela 19: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.....	63
Tabela 20: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.....	68
Tabela 21: Finančni napredek 2. razvojne prioritete.....	79
Tabela 22: Fizični napredek 2. razvojne prioritete.....	81
Tabela 23: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP.....	84
Tabela 24: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.....	85
Tabela 25: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.....	90
Tabela 26: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.....	95
Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.....	98
Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.....	103
Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.....	112
Tabela 30: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4.....	116
Tabela 31: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4.....	117
Tabela 32: Finančni napredek 3. razvojne prioritete.....	121
Tabela 33: Fizični napredek 3. razvojne prioritete.....	123
Tabela 34: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP.....	124
Tabela 35: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.....	126
Tabela 36: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.....	133
Tabela 37: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.....	138
Tabela 38: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.....	142
Tabela 39: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.....	145
Tabela 40: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.-MIZŠ.....	148
Tabela 41: Finančni napredek 4. razvojne prioritete.....	151
Tabela 43: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP.....	155
Tabela 44: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.....	156
Tabela 45: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.....	161
Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.....	168
Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.....	170
Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete.....	175
Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov.....	197
Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2013.....	199
Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih.....	201
Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje).....	202

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

Zadevni cilj	Cilj: 1 - Konvergenca
Zadevno upravičeno področje	Slovenija
Programsko obdobje	Programsko obdobje: 2007-2013
Številka programa (št. CCI)	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001
Naslov programa	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013
Leto poročanja	2014
Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora	21. maj 2014
Datum potrditve OP RR na EK in št. odločbe	27.8.2007: potrditev OP RR, Odločba št. K(2007) 4080 19.4.2011: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C (2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 19.12.2013: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C (2013) 9684 o spremembi Odločbe K (2007) 4080
Ocena skladnosti OSUN OP RR	13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko SFC 2007 11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 02900 30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije Št. 3083-28/2006/79 07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK preko SFC 2007 28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela: Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283

Nadzorni odbori	<p>7. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 6. junija 2013, kjer so bili sprejeti sledeči sklepi: Predstavitev in potrditev sprememb Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Potrditev zapisnika 6. redne seje NO za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2012 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2012 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013; Seznanitev s finančno realizacijo OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev s Poročilom UNP o stanju na OP RR in OP ROPI; Seznanitev z izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja javnosti; Seznanitev s Smernicami za zaključevanje 2007-2013, ki jih je pripravila Evropska komisija; Seznanitev z aktivnostmi Slovenije za novo programsko obdobje 2014-2020 in pripravo programskih dokumentov; Evropska komisija je predstavila članom NO Strategijo za Podonavje in programe s področja teritorialnega sodelovanja v novem programskem obdobju 2014-2020 in se seznanila s stališči Republike Slovenije.</p> <p>5. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 14.10.2013 / 10. ure do 25.10.2013 / 15. ure. Sprejeti so bili naslednji sklepi: NO je potrdil zapisnik 7. redne seje NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 6. junija 2013; NO je potrdil predlagane spremembe Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, verzija 3 in spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, verzija 3 ter pooblastil organa upravljanja, da pred pošiljanjem sprememb OP na Evropsko komisijo upošteva tehnične dopolnitve.</p>
Merila	Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR, junij 2011, verzija 3.0, predložena in potrjena na 5. redni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 10.6.2011.
Komunikacijski načrt	<p>Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC</p> <p>28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije</p> <p>27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013</p> <p>07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES)</p>

	1828/2006 št. 007665
	V letu 2012 je OU posredoval na EK spremembe Komunikacijskega načrta, ki jih je potrdil NO OP RR in ROPI dne 8.6.2012.
Načrt vrednotenja	NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem Načrta vrednotenja na 7. redni seji NO OP RR in ROPI dne 6. junija 2013.
Ostale aktivnosti OU v okviru OP RR	<p>Organ upravljanja je letos organiziral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dogodek o evropski kohezijski politiki v Sloveniji v okviru OP RR in OP RČV za programsko obdobje 2007-2013 z naslovom Razvojni potencial v Zasavski regiji. Namen dogodka je bil seznaniti javnost o projektih sofinanciranih z evropskimi sredstvi in s tem o pozitivnih učinkih, ki jih za Slovenijo prinaša evropska kohezijska politika; - delavnico s predstavniki Evropske investicijske banke (EIB)/JASPERS v luči možnosti financiranja projektov predvidenih v programskih dokumentih za obdobje 2014-2020, na kateri so bili predstavljeni tipični projekti, ki jih financira EIB na področju družbe znanja in energetskega sektorja, predstavljene pa so bile tudi slovenske izkušnje na navedenih področjih; - skupaj z Evropsko komisijo (Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti) seminar z naslovom Možnosti poenostavitve stroškov v programskem obdobju 2014-2020 in Skupni akcijski načrt; - delavnico za posredniška telesa na temo zaključevanja obdobja 2007-2013, na kateri so se udeležili tudi predstavniki iz Hrvaške.

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1. Dosežek in analiza napredka

V letu 2013 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:

1. V letu 2013 je bilo potrjenih 27 instrumentov, kot način za izbor operacij, v skupni vrednosti 156.863.843 mio EUR (EU del + SI del) in sicer 19 neposredno potrjenih operacij in 8 javnih razpisov za izbor operacij (več v nadaljevanju).
2. Organ upravljanja je v letu 2013 organiziral dogodek o evropski kohezijski politiki v Sloveniji v okviru OP RR in OP RČV za programsko obdobje 2007-2013 z naslovom Razvojni potencial v Zasavski regiji. Namen dogodka je bil seznaniti javnost o projektih sofinanciranih z evropskimi sredstvi in s tem o pozitivnih učinkih, ki jih za Slovenijo prinaša evropska kohezijska politika.

2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

Posamezen izbor operacij je povezan z doseganjem ciljev ustrezne razvojne prioritete OP RR in je opredeljen v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (v nadaljevanju Uredba) ter podrobneje v Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013. Skladno z navedeno Uredbo obstajata dve možnosti za izbor operacij: javni razpis za izbor operacij in neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program). Na podlagi uredbe se v okviru prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« kot javni razpis za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga posredniško telo izvede v skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih spodbud. V obeh načinih izbora mora biti predložena vloga usklajena z nacionalno zakonodajo, resorno politiko in merili za izbor operacij, ki jih potrdi Nadzorni odbor OP RR in OP ROPI. V primeru, da se javni razpis za izbor operacij ali neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program) lahko izvaja skladno s podlagami za dodeljevanje državne pomoči, OU vlogo pošlje v pregled Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.

Javni razpis za izbor operacij lahko pripravi in izvaja neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ali agent, ki mu neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o prenosu nalog prenese v izvajanje določene naloge na ravni instrumenta. Organ upravljanja po pregledu vloge izda Sklep o potrditvi javnega razpisa za izbor operacij in ga posreduje posredniškemu telesu. Le ta javni razpis objavi v Uradnem listu RS.

V skladu z Uredbo razlikujemo dva načina izvajanja postopka za pripravo, prijavo in potrditev neposredne potrditve operacije in sicer postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ter postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca. Vlogo, pred posredovanjem na organ upravljanja, posredniško telo administrativno, vsebinsko, finančno in tehnično pregleda. Nato organ upravljanja vlogo preveri in po končni uskladitvi izda Odločbo o dodelitvi sredstev in jo posreduje upravičencu.

OU je v letu 2013 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov izbora operacij:

Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov instrumentov v letu 2013

Datum potrditve	PU	Naziv	Vir	Posredni ško telo / agent	Razpisana / potrjena vrednost
5.2.2013	2.4.	<i>Urgentni center Izola</i>	<i>ESRR OP RR/2/4/3-0-MZ</i>	<i>MZ</i>	<i>5.324.920,00</i>
15.2.2013	2.2.	<i>NPO E-šolska torba</i>	<i>ESRR OP RR/2/2/1-0</i>	<i>MIZŠ</i>	<i>5.000.000,00</i>
20.2.2013	2.3.	<i>NPO MIRS - Tlak</i>	<i>ESRR OP RR/2/3/12-0-IMS</i>	<i>MGRT</i>	<i>153.600,00</i>
13.3.2013	3.1.	<i>NPO Prenova vile Zlatorog na Bledu</i>	<i>OPRR/3/1/16-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>1.738.153,13</i>
13.3.2013	3.1.	<i>Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu</i>	<i>OPRR/3/1/15-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>1.650.000,00</i>
19.3.2013	3.3.	<i>Prenova večnamenske dvorane Bonifika</i>	<i>OPRR/3/3/7-0</i>	<i>MIZŠ</i>	<i>1.381.340,00</i>
19.3.2013	3.3.	<i>NPO Športna dvorana Podmežakla-II. Faza</i>	<i>OPRR/3/3/6-0</i>	<i>MIZŠ</i>	<i>3.481.595,00</i>
26.3.2013	3.1.	<i>Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij*</i>	<i>OP RR/3/1/17-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>700.000,00</i>
27.3.2013	3.1.	<i>Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica - 1.faza</i>	<i>OP RR/3/1/18-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>1.000.000,00</i>
29.3.2013	2.4.	<i>Urgentni center Celje</i>	<i>ESRR OP RR/2/4/4-0-MZ</i>	<i>MZ</i>	<i>6.233.237,54</i>
16.5.2013	2.4.	<i>Urgentni center Murska Sobota</i>	<i>ESRR OP RR/2/4/5-0-MZ</i>	<i>MZ</i>	<i>4.340.096,40</i>
7.6.2013	2.2.	<i>Razvoj storitve sprejema in nadaljne uporabe izbranih oblik arhivskega in e-gradiva</i>	<i>ESRR OP RR/2/2/2-0</i>	<i>MK</i>	<i>700.000,00</i>
11.6.2013	1.2.	<i>Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 in 2014</i>	<i>OP RR/1/2/007-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>31.140.000,00</i>
14.6.2013	2.4.	<i>Urgentni center Trbovlje</i>	<i>ESRR OP RR/2/4/6-0-MZ</i>	<i>MZ</i>	<i>2.498.237,23</i>
26.6.2013	1.1.	<i>Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemstkih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013</i>	<i>OP RR/1/1/006-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>4.312.000,00</i>
11.7.2013	2.1.	<i>Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - mic III</i>	<i>OP RR/2/1/003-0-MIZŠ</i>	<i>MIZŠ</i>	<i>1.524.000,00</i>
12.7.2013	3.1.	<i>Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij</i>	<i>OP RR/3/1/019-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>700.000,00</i>
24.7.2013	4.1.	<i>Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega</i>	<i>OP RR/4/1/007-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>24.066.942,60</i>

Datum potrditve	PU	Naziv	Vir	Posredniško telo / agent	Razpisana / potrjena vrednost
		<i>programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014</i>			
29.7.2013	3.2.	<i>Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin</i>	<i>OP RR/3/2/008-0-MK</i>	<i>MK</i>	<i>5.700.000,00</i>
6.8.2013	3.2.	<i>Tretji javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru ESRR</i>	<i>OP RR/3/2/009-0-MK</i>	<i>MK</i>	<i>7.230.000,00</i>
27.8.2013	2.4.	<i>Urgentni center Jesenice</i>	<i>ESRR OP RR/2/4/7-0-MZ</i>	<i>MZ</i>	<i>6.046.708,86</i>
9.10.2013	3.1.	<i>Informacijski center Bohinjka</i>	<i>OP RR/3/1/20-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>1.075.283,43</i>
10.10.2013	3.1.	<i>NPO Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok</i>	<i>OP RR/3/1/21-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>2.765.281,96</i>
15.10.2013	1.1.	<i>NPO Program za spodbujanje projektov za razvoj novih produktov v letih 2013 do 2015 - RNP 2013</i>	<i>OP RR/1/1/007-0-MGRT</i>	<i>MGRT</i>	<i>30.000.000,00</i>
22.11.2013	2.3.	<i>Infrastruktura meroslovnega sistema - ionizirajoče sevanje</i>	<i>ESRR OP RR/2/3/13-0-IMS</i>	<i>MGRT - MIRS</i>	<i>120.000,00</i>
22.11.2013	3.2.	<i>Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine - 1. faza</i>	<i>ESRR OP RR/3/2/10-0-MK</i>	<i>MK</i>	<i>3.558.000,00</i>
18.12.2013	2.3.	<i>Izgradnja objekta inštituta za biokemijo in inštituta za biologijo celice univerze v ljubljani medicinske fakultete</i>	<i>ESRR OP RR/2/3/14-0-MIZŠ</i>	<i>MIZŠ</i>	<i>5.124.446,99</i>

* Javni razpis je bil preklican s strani posredniškega telesa

V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritet:

Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Vir	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	APEK	0	0	0	0	6.534	9.500	2.523	12.023
Povečanje nočitvenih kapacitet	Učinek	110.278	5.000	CIS/SURS**	n.p.*	n.p.*	1.737	7.699	8.569	11.263	636	11.899
Število podprtih podjetij	Učinek		435	CIS	29	109	339	467	727	827	491	1318
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat		180	CIS	0	0	0	205	549	908	373	1281
Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (%)	Rezultat	54	80	SURS	54%	58%	64%	70%	69%	70%	74%	74%
Prenočitve turistov (v milijonih)***	Rezultat	7,6	8,4	SURS	8,2	8,3	8,3	8,45	8,64	8,78	9,6	9,6
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat		5210	CIS	0	109	2505	3823	4986,5	5865,5	322	6187,5
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv		za 7,6%	CIS	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaustavitev negativnega trenda povečevanja regionalnih razlik - izražen v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti	Vpliv		34,2%	SURS/MGRT/UMAR	n.p.	33,9%	34,2%	34,2%	34,8%	34,6%	n.p.	n.p.

* ni razpoložljivih podatkov

** SURS zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom

***Letno povprečje števila prenočitev turistov

Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
4	Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov	Učinek	8	230	0	48	192	239	493	585	70	655
7	Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij*	Rezultat	145	2.380**	0	340	998	1.562	2.027	2.190	415	2.605
8	-od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala)	Rezultat	0	21	0	1	3	4	8	14	3	17
10	Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje*	Rezultat	53	615	0	115,98	345,59	661,08	1.305,29	1450,14	152,87	1603,01
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest*	Rezultat	0	4.100	0	37	2.169	3.370	4.330	4.968	232	5.200

Vir: MGRT, MIZŠ

*V LP 2013 so popravljene podatki o doseženih vrednostih tudi v preteklih letih, saj so bili v preteklih LP navedeni napačni podatki, ker so bile za izračune uporabljene napačne formule oz. se ni zajemalo vseh podatkov, ki sodijo v PU 1.2. Podrobnejši izračuni in obrazložitve so pripravljene v okviru 1.RP in PU 1.2.

** V skladu s potrjeno spremembo OP RR leta 2013, se je ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij« povečala iz 1.000 na 2.380.

Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
11	Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin	Učinek	0	30	0	12	50	50	50	76	13	89
12	Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0	39.573	64.941	8.375	73.316
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	110	0	0	0	11	39	58	49	107
38	Število delujočih urgentnih centrov	Učinek	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Viri: MGRT, MVZT, MZ

Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
34	Število podprtih projektov s področja turizma	Učinek	12	125	29	61	100	138	143	146	5	151
35	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu	Rezultat	0	1000	0	72	336	442	617,5	839,5	41	880,5

Viri: MGRT-DTI, MIZŠ

Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
29	Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	359*	550 ha	0	0	3 ha	14,26 ha	18,028 ha	18,028 ha	2 ha	20,028 ha
26	Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE	Rezultat	0 (61.000)	+ 60.000 (121.000)	0	536	4.842	13.201	30.219	38.551	58.396	96.947
25	Število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem	Rezultat	0 (1.400.700)	+ 70.000 (1.470.700)	0	20.697	29.667	48.546	70.282	79.398	65.150	144.548

Vir: MGRT-DRRETS.

*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju.

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2012

OP RR		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	1.783.285.419	-	-	-
	SLO del	314.697.433	-	-	-
	EU in SLO del	2.097.982.852	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	1.249.936.256	-	-	70,1
	SLO del	220.576.988	-	-	70,1
	EU in SLO del	1.470.513.244	-	-	70,1
Pravice porabe 2007-2012	EU del	1.519.369.674	-	-	85,2
	SLO del	268.124.062	-	-	85,2
	EU in SLO del	1.787.493.736	-	-	85,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	1.850.797.680	148,1	121,8	103,8
	SLO del	326.611.355	-	-	-
	EU in SLO del	2.177.409.035	148,1	121,8	103,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	1.744.742.413	139,6	114,8	97,8
	SLO del	307.895.720	-	-	-
	EU in SLO del	2.052.638.133	139,6	114,8	97,8
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	1.381.433.160	110,5	90,9	77,5
	SLO del	243.782.322	-	-	-
	EU in SLO del	1.625.215.482	110,5	90,9	77,5
- Neposredno potrjene operacije	EU del	363.309.253	29,1	23,9	20,4
	SLO del	64.113.398	-	-	-
	EU in SLO del	427.422.651	29,1	23,9	20,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	1.736.288.205	138,9	114,3	97,4
	SLO del	306.403.801	-	-	-
	EU in SLO del	2.042.692.006	138,9	114,3	97,4
	drugi viri***	1.602.259.695	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	1.412.235.614	113,0	92,9	79,2
	SLO del	249.218.050	-	-	-
	EU in SLO del	1.661.453.664	113,0	92,9	79,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	201.377.542	16,1	13,3	11,3
	SLO del	35.537.213	-	-	-
	EU in SLO del	236.914.756	16,1	13,3	11,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		1.353.071.298	108,3	89,1	75,9
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		1.333.923.241	106,7	87,8	74,8

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 2.177.409.035 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 2.052.638.133 EUR, od tega preko JR za 1.625.215.482 EUR in preko NPO za 427.422.651 EUR
- podpisanih pogodb za 2.042.692.006 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 1.602.259.695 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 1.661.453.664 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.353.071.298 EUR in
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.333.923.241 EUR.

Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2013 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)

Sklad	Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice)	Osnova za izračun prispevka Unije (javni strošek)	Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci	Ustrezni javni prispevek	Stopnja izvajanja v %
	a	b	c	d	e=d/a
1. RP	721.356.348,00	721.356.348,00	990.520.863,12	594.380.183,64	82,40%
- od tega izdatki v zvezi z ESS					
2. RP	317.001.224,00	317.001.224,00	220.230.433,48	199.691.377,87	62,99%
- od tega izdatki v zvezi z ESS					
3. RP	297.923.668,00	297.923.668,00	426.361.938,10	196.640.135,10	66,00%
- od tega izdatki v zvezi z ESS					
4. RP	728.756.042,00	728.756.042,00	542.476.647,21	542.476.647,21	74,44%
- od tega izdatki v zvezi z ESS					
5. RP	32.945.570,00	32.945.570,00	15.377.660,94	15.377.660,94	46,68%
- od tega izdatki v zvezi z ESS					
Skupaj ESRR-OP RR	2.097.982.852,00	2.097.982.852,00	2.194.967.542,85	1.548.566.004,76	73,81%

Vir: SFC; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vrstica za dopolnilno financiranje se izpolni le v primeru končnega poročila o izvajanju.

Tabela 9: Razčlenitev izplačil iz proračuna po shemah državnih pomoči (DP)

Šifra sheme/priglasitve DP	Naziv sheme DP	Število operacij	Izplačila iz proračuna RS na 31.12.2013
BE01-5715334-2009	Izvajanje instrumentov lastniškega financiranja - pomoč v obliki rizičnega kapitala	1	8.362.903
N 472/06	Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2012	208	216.869.791
BE05-5715334-2007	Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 2007-2013	807	236.543.544
BE07-5715334-2007	Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti	55	101.587.832
BE01-2045419-2012/1	Javni razpis raziskovalni vavčer	186	3.108.487
	SKUPAJ:	1.257	566.472.557

OPOMBA: Število operacij, ki se izvajajo po eni od shem državnih pomoči in v okviru katerih so bila do 31.12.2013 že izvedena izplačila iz proračuna RS je 1.257. Ker se nekatere operacije izvajajo po dveh ali več shemah, je seštevek operacij v tabeli višji. V tabeli niso prikazani podatki za operacije, katerim so sredstva dodeljena po v obliki pomoči »de minimis«.

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence je bilo do konca leta 2013 potrjenih operacij (prispevek Skupnosti) v višini 1.744.742.413EUR. V spodnji tabeli je navedena okvirna kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:

Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti*
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	01	1	6	SIO	7.610.482
1	01	1	7	SIO	4.416.511
1	01	1	19	SIO	11.008.184
1	01	1	22	SIO	3.333.178
2	01	1	6	SIO	12.447.201
2	01	1	7	SIO	6.624.767
2	01	1	18	SIO	4.355.780
2	01	1	19	SIO	16.512.277
2	01	1	22	SIO	6.042.329
3	01	1	3	SIO	5.540.087
3	01	1	4	SIO	535.387
3	01	1	6	SIO	119.940.729
3	01	1	8	SIO	5.439.999
3	01	1	10	SIO	51.727
3	01	1	11	SIO	25.500
3	01	1	12	SIO	14.269.941
3	01	1	15	SIO	50.456
3	01	1	16	SIO	25.500
3	01	1	17	SIO	2.114.399
3	01	1	18	SIO	99.748.833
3	01	1	19	SIO	7.082.352
3	01	1	20	SIO	677.856
3	01	1	21	SIO	6.562.890
3	01	1	22	SIO	19.767.616
3	01	5	5	SIO	12.350.500
3	01	5	6	SIO	38.580.030
3	01	5	8	SIO	50.915
3	01	5	16	SIO	52.778
3	01	5	18	SIO	60.903
3	01	5	21	SIO	0
3	01	5	22	SIO	4.707.352
4	01	1	3	SIO	1.514.844
4	01	1	4	SIO	3.662.919
4	01	1	5	SIO	18.511.292

4	01	1	6	SIO	42.149.404
4	01	1	7	SIO	5.376.616
4	01	1	8	SIO	12.048.778
4	01	1	10	SIO	17.268.799
4	01	1	12	SIO	5.312.327
4	01	1	16	SIO	176.210
4	01	1	19	SIO	5.170.505
4	01	1	21	SIO	6.186.184
4	01	1	22	SIO	5.447.724
4	01	5	6	SIO	7.005.961
4	01	5	8	SIO	936.062
4	01	5	21	SIO	2.517.346
6	01	1	6	SIO	48.968.230
6	01	5	6	SIO	8.139.076
7	01	1	6	SIO	23.042.994
7	01	1	8	SIO	684.500
7	01	1	19	SIO	2.550.000
7	01	5	6	SIO	5.905.233
7	02	1	15	SIO	15.161.020
7	03	1	15	SIO	38.514.215
8	01	1	4	SIO	170.000
8	01	1	5	SIO	212.500
8	01	1	6	SIO	49.038.213
8	01	1	14	SIO	25.590.506
8	01	1	19	SIO	266.868
8	01	1	22	SIO	4.359.570
8	01	5	14	SIO	3.739.668
8	01	5	21	SIO	2.399.172
8	01	5	22	SIO	162.666
8	02	1	15	SIO	41.856.818
9	01	1	6	SIO	3.142.229
9	01	1	21	SIO	4.795.273
9	01	1	22	SIO	25.792.953
9	01	5	21	SIO	1.548.712
9	01	5	22	SIO	5.224.277
10	01	1	10	SIO	42.841.793
10	01	5	10	SIO	26.286.913
11	01	1	16	SIO	4.005.875
11	01	1	17	SIO	798.600
11	01	1	18	SIO	6.246.181
11	01	1	19	SIO	1.072.161
11	01	1	20	SIO	831.993
11	01	1	22	SIO	2.567.742
11	01	5	16	SIO	117.469
11	01	5	18	SIO	319.243
11	01	5	19	SIO	402.104
11	01	5	20	SIO	428.806
14	01	1	16	SIO	2.929.043
14	01	1	22	SIO	329.282
14	01	5	16	SIO	176.204
15	01	1	22	SIO	122.324
23	01	1	11	SIO	66.197.107

23	01	1	21	SIO	643.794
23	01	5	11	SIO	52.308.095
45	01	1	9	SIO	5.953.607
45	01	1	11	SIO	172.377
45	01	1	21	SIO	18.070.853
45	01	5	9	SIO	11.614.689
45	01	5	11	SIO	104.103
45	01	5	21	SIO	21.367.563
46	01	1	9	SIO	6.033.131
46	01	1	21	SIO	65.545.662
46	01	5	9	SIO	7.584.151
46	01	5	21	SIO	68.634.186
51	01	1	21	SIO	424.349
51	01	5	21	SIO	400.600
51	01	5	22	SIO	424.627
52	01	1	11	SIO	1.182.899
52	01	1	21	SIO	320.931
52	01	5	11	SIO	1.097.127
53	01	1	17	SIO	644.614
53	01	1	21	SIO	1.285.119
55	01	1	14	SIO	22.151.124
55	01	1	18	SIO	1.057.720
55	01	1	21	SIO	4.403.998
55	01	5	11	SIO	456.759
55	01	5	14	SIO	3.742.812
55	01	5	17	SIO	219.358
55	01	5	18	SIO	283.337
55	01	5	21	SIO	1.173.718
55	01	5	22	SIO	133.291
56	01	5	20	SIO	306.000
56	01	5	21	SIO	1.417.250
56	01	5	22	SIO	467.268
57	01	1	11	SIO	4.885.542
57	01	1	14	SIO	38.543.175
57	01	1	18	SIO	5.605.532
57	01	1	20	SIO	2.368.987
57	01	1	21	SIO	8.967.069
57	01	1	22	SIO	14.723.543
57	01	5	11	SIO	3.319.088
57	01	5	14	SIO	787.405
57	01	5	19	SIO	1.116.892
57	01	5	20	SIO	2.313.470
57	01	5	21	SIO	5.346.928
57	01	5	22	SIO	2.393.694
58	01	1	11	SIO	960.000
58	01	1	17	SIO	1.591.374
58	01	1	18	SIO	6.778.515
58	01	1	20	SIO	15.683.075
58	01	1	21	SIO	5.421.016
58	01	1	22	SIO	5.983.197
58	01	5	14	SIO	13.227.043
58	01	5	17	SIO	2.422.500

58	01	5	20	SIO	356.018
58	01	5	21	SIO	1.744.572
58	01	5	22	SIO	2.917.456
59	01	1	11	SIO	727.674
59	01	1	18	SIO	30.418.098
59	01	1	20	SIO	4.323.931
59	01	1	21	SIO	2.770.720
59	01	1	22	SIO	13.270.482
59	01	5	17	SIO	3.024.300
59	01	5	18	SIO	1.856.110
59	01	5	20	SIO	3.243.767
59	01	5	21	SIO	1.252.117
59	01	5	22	SIO	5.806.687
61	01	1	11	SIO	1.552.508
61	01	1	12	SIO	1.720.202
61	01	1	20	SIO	949.916
61	01	1	21	SIO	10.477.503
61	01	1	22	SIO	20.626.842
61	01	5	21	SIO	185.940
61	01	5	22	SIO	997.031
75	01	1	17	SIO	1.116.493
75	01	1	18	SIO	2.507.491
75	01	1	20	SIO	17.729.352
75	01	1	22	SIO	593.326
75	01	5	20	SIO	11.132.196
76	01	1	19	SIO	29.239.873
76	01	1	20	SIO	3.811.116
76	01	1	22	SIO	841.951
76	01	5	22	SIO	202.848
77	01	1	18	SIO	6.310.974
77	01	1	20	SIO	6.789.543
77	01	1	22	SIO	2.127.742
77	01	5	18	SIO	5.103.807
77	01	5	20	SIO	2.092.187
79	01	1	20	SIO	1.006.369
79	01	1	22	SIO	26.016.080
79	01	5	20	SIO	1.620.693
79	01	5	22	SIO	37.157.199
85	01	1	0	SIO	25.103.899
85	01	1	17	SIO	133.389
86	01	1	0	SIO	3.468.715
86	01	1	17	SIO	143.176
Skupaj					1.744.742.413

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pri določanju kod za gospodarsko dejavnost je pri posameznih operacijah (predvsem na področju turizma, razvoja, raziskav, športne infrastrukture, poslovnih con) težko določiti katerokoli kodo med temi, ki so na voljo. Posledično je koda '22 – druge nedoločene storitve' najustreznejša. Koda 00 se uporablja za tehnično pomoč. Na področju podjetništva prevladuje koda '06 – Nedoločene proizvodne industrije', saj med drugimi proizvodnimi ali industrijskimi dejavnostmi ni nobene ustreznejše.

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
- skladen razvoj regij.

V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2013 (okvirno **54,2%** vrednosti potrjenih operacij).

Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2013

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti*
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	01	1	6	SI0	7.610.482
1	01	1	7	SI0	4.416.511
1	01	1	19	SI0	11.008.184
1	01	1	22	SI0	3.333.178
2	01	1	6	SI0	12.447.201
2	01	1	7	SI0	6.624.767
2	01	1	18	SI0	4.355.780
2	01	1	19	SI0	16.512.277
2	01	1	22	SI0	6.042.329
3	01	1	3	SI0	5.540.087
3	01	1	4	SI0	535.387
3	01	1	6	SI0	119.940.729
3	01	1	8	SI0	5.439.999
3	01	1	10	SI0	51.727
3	01	1	11	SI0	25.500
3	01	1	12	SI0	14.269.941
3	01	1	15	SI0	50.456
3	01	1	16	SI0	25.500
3	01	1	17	SI0	2.114.399
3	01	1	18	SI0	99.748.833
3	01	1	19	SI0	7.082.352
3	01	1	20	SI0	677.856
3	01	1	21	SI0	6.562.890
3	01	1	22	SI0	19.767.616
3	01	5	5	SI0	12.350.500
3	01	5	6	SI0	38.580.030
3	01	5	8	SI0	50.915
3	01	5	16	SI0	52.778
3	01	5	18	SI0	60.903
3	01	5	21	SI0	0
3	01	5	22	SI0	4.707.352
4	01	1	3	SI0	1.514.844
4	01	1	4	SI0	3.662.919
4	01	1	5	SI0	18.511.292
4	01	1	6	SI0	42.149.404
4	01	1	7	SI0	5.376.616
4	01	1	8	SI0	12.048.778
4	01	1	10	SI0	17.268.799
4	01	1	12	SI0	5.312.327
4	01	1	16	SI0	176.210
4	01	1	19	SI0	5.170.505
4	01	1	21	SI0	6.186.184
4	01	1	22	SI0	5.447.724
4	01	5	6	SI0	7.005.961
4	01	5	8	SI0	936.062
4	01	5	21	SI0	2.517.346
6	01	1	6	SI0	48.968.230
6	01	5	6	SI0	8.139.076

7	01	1	6	SIO	23.042.994
7	01	1	8	SIO	684.500
7	01	1	19	SIO	2.550.000
7	01	5	6	SIO	5.905.233
7	02	1	15	SIO	15.161.020
7	03	1	15	SIO	38.514.215
8	01	1	4	SIO	170.000
8	01	1	5	SIO	212.500
8	01	1	6	SIO	49.038.213
8	01	1	14	SIO	25.590.506
8	01	1	19	SIO	266.868
8	01	1	22	SIO	4.016.097
8	01	5	14	SIO	3.739.668
8	01	5	21	SIO	2.017.365
8	01	5	22	SIO	162.666
8	02	1	15	SIO	41.856.818
9	01	1	6	SIO	3.142.229
9	01	1	21	SIO	4.795.273
9	01	1	22	SIO	25.792.953
9	01	5	21	SIO	1.548.712
9	01	5	22	SIO	5.224.277
10	01	1	10	SIO	42.841.793
10	01	5	10	SIO	26.286.913
11	01	1	16	SIO	4.005.875
11	01	1	17	SIO	798.600
11	01	1	18	SIO	6.246.181
11	01	1	19	SIO	1.072.161
11	01	1	20	SIO	831.993
11	01	1	22	SIO	2.567.742
11	01	5	16	SIO	117.469
11	01	5	18	SIO	319.243
11	01	5	19	SIO	402.104
11	01	5	20	SIO	428.806
14	01	1	16	SIO	2.929.043
14	01	5	16	SIO	176.204
15	01	1	22	SIO	122.324
52	01	1	11	SIO	1.182.899
52	01	1	21	SIO	320.931
52	01	5	11	SIO	1.097.127
Skupaj					945.558.251

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

2.1.4. Pomoč ciljnih skupin

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni in spremenjeni instrumenti v letu 2013.

Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah

PU	Naziv instrumenta	Ciljne skupine
2.4.	Urgentni center Izola	Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo
2.2.	NPO E-šolska torba	Urad RS za Meroslovje
2.3.	NPO MIRS - Tlak	Urad RS za Meroslovje
3.1.	NPO Prenova vile Zlatorog na Bledu	Republika Slovenija, ponudniki turističnih storitev
3.1.	Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu	Turisti in ponudniki turističnih storitev
3.3.	Prenova večnamenske dvorane Bonifika	Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, obiskovalci športnih objektov
3.3.	NPO Športna dvorana Podmežakla-II. Faza	Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, obiskovalci športnih objektov
3.1.	Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij*	Regionalne destinacijske organizacije
3.1.	Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica - 1.faza	Turisti in ponudniki turističnih storitev
2.4.	Urgentni center Celje	Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo
2.4.	Urgentni center Murska Sobota	Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo
2.2.	Razvoj storitve sprejema in nadaljne uporabe izbranih oblik arhivskega in e-gradiva	ustvarjalci javnega arhivskega gradiva in vsa ostala zainteresirana javnost
1.2.	Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 in 2014	Podjetja - MSP
2.4.	Urgentni center Trbovlje	Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo
1.1.	Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013	Podjetja, brezposelni
2.1.	Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - mic III	Medpodjetniški izobraževalni centri
3.1.	Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	Regionalne destinacijske organizacije
4.1.	Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014	Samoupravne lokalne skupnosti (občine)
3.2.	Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin	Samoupravne lokalne skupnosti (občine), uporabniki javne kulturne infrastrukture
3.2.	Tretji javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru ESRR	Ministrstvo za kulturo, uporabniki javne kulturne infrastrukture
2.4.	Urgentni center Jesenice	Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo
3.1.	Informacijski center Bohinjka	Turisti in ponudniki turističnih storitev
3.1.	NPO Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok	Turisti in ponudniki turističnih storitev
1.1.	NPO Program za spodbujanje projektov za razvoj novih produktov v letih 2013 do 2015 - RNP 2013	Podjetja
2.3.	Infrastruktura meroslovnega sistema - ionizirajoče	Urad RS za Meroslovje

	<i>sevanje</i>	
3.2.	<i>Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine - 1. faza</i>	<i>Uporabniki turistično- kulturnih storitev</i>
2.3.	<i>Izgradnja objekta inštituta za biokemijo in inštituta za biologijo celice univerze v Ljubljani medicinske fakultete</i>	<i>Študenti, raziskovalci, profesorji</i>

2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V okviru OP RR je bila pomoč po preklicu pomoči iz členov 57 in 98(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 v enem primeru že ponovno uporabljena.

Zaradi ugotovitev sistemske revizije na PT MGRT (prej SVLR) v letu 2009 je bila predlagana 5% finančna korekcija za operacije v okviru OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve 4.1. "Regionalni razvojni programi". Za operacije, ki jih zadevna finančna korekcija zajema, se od upravičenih izdatkov obračunava finančna korekcija, kar se sprti odšteva od vmesnih zahtevkov za plačilo, posredovanih na EK. V letu 2013 je bila izvedena prerazporeditev sredstev med prednostnima usmeritvama 4.1 in 4.2. za prispevek, ki je bil na predstavljeni način preklican. V petem javnem razpisu za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, so bila tako razpisana in dodeljena tudi preklicana sredstva, ki bodo na ta način ponovno porabljena v okviru izvajanja OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško", kjer do ugotovljene sistemske napake ni prišlo.

Zaradi ugotovitev revizije operacij, ki jih je v letu 2012 izvedel UNP, je bila predlagana 2% finančna korekcija na investicijskem delu operacij dveh instrumentov:

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« in
- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«

Za večino projektov so bili v letu 2013 izvedeni postopki za vračilo sredstev, za preostale pa bodo izvedeni v letu 2014. Na ta način povrnjena pomoč do konca leta 2013 še ni bila ponovno uporabljena.

Zaradi ugotovitev revizije operacij s strani revizijskega organa je bila konec leta 2013 predlagana 5% sistemska korekcija za prednostno usmeritev 3.1. - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva za posredniško telo MGRT. Postopki za vračilo in ponovno uporabo sredstev se bodo predvidoma izvedli v letu 2014.

2.1.6. Kakovostna analiza

Podrobnejše doseganje načrtovanih fizičnih in finančnih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v tabelah 3, 4, 5 in 6.

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih možnosti med moškimi in ženskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakih možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Načelo enakih možnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje. Zagotavljanje načela enakih možnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.

Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih možnosti na ravni izvedbe instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije).

Smiselno zagotavljanje enakih možnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih možnosti, v skladu s 16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.

Spodbujanje enakih možnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo realizacijo ciljev horizontalne teme enakih možnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se nanašajo na načelo enakih možnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.

Načelo enakih možnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovacijske projekte, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij.

Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki vsebuje naložbe v človeške vire in izobraževalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih možnosti.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Evropska komisija je 20.6. 2013 izdala obrazloženo mnenje naslovljeno na Republiko Slovenijo v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi kršitve Direktive o PVO v povezavi z njenim prenosom v pravni red Republike Slovenije. Odgovor v predhodnem postopku, sproženem zaradi neprenosa ali nepravilnega prenosa nekaterih določb Direktive je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 20. 8. 2013. Komisijo je obvestila, da bo navedene nepravilnosti odpravila s sprejemom nove uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja.

Z namenom izpolnitve zahtev Evropske komisije na področju presoje vplivov na okolje je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine (MDS) za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013, z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (sklep št. 01201-7/2014/3 z dne 24.4.2014). Osnovne naloge MDS so priprava metodologije za preverjanje opravljene presoje vplivov na okolje, podrobnejši pregled verjetno pomembnih vplivov okoljskih vplivov v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in priprava predlogov ukrepov za projekte, ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive o presoji vplivov na okolje.

V letu 2013 nismo evidentirali drugih težav s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.eu-skladi.si.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s posredniškimi telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP RR. Do konca leta 2013 so se spremembe OSUN uvajale predvsem zaradi reorganizacije državne uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 24/05-UPB1, št. 109/08, št. 55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN, 8/12 in št. 21/2013-ZVRS-G).

Vlogo OU opravlja še vedno Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP), vendar pa se je na podlagi sprejete sistematizacije z dne 1.10.2013 Sektor za upravljanje programov kohezijske politike preimenoval v Sektor za sklade kohezijske politike (SSKP), na novo pa je bil ustanovljen Sektor za sistem (SS), ki je združil Sektor za TP in Sektor za informacijsko podporo.

Spremembe OSUN OP RR so bile le pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je področje kulture preneslo na Ministrstvo za kulturo (MK) in se preimenovalo v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Sprememba v OSUN OP RR pa je tudi ta, da je MIZŠ prevzel dodatno aktivnost, in sicer v PU 2.2 je dodana aktivnost »Zagotavljanje širokopasovnih povezav«, s katero je prej opravljalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Posamezni NPUji so spremenili OSUN predvsem zaradi:

- sprememb notranje organizacije (sprememba NOE in sistemizacije),
- prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih,
- uvedbe poenostavljenih postopkov.

Nadzorna aktivnost - Revizije

1. Revizije revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2013 je organ upravljanja od revizijskega organa prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

Revizijski organ je februarja 2013 posredoval končno poročilo **o horizontalni reviziji dela sistema upravljanja in nadzora pri organu upravljanja** - Direktoratu za evropsko kohezijsko politiko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za OP RR, OP ROPI in OP RCV za obdobje 2007 – 2013.

V poročilu je bilo predstavljenih 5 glavnih ugotovitev:

- odgovorna oseba organa upravljanja v nacionalni uredbi ni nedvoumno opredeljena, prav tako pa je bilo vodenje nekaterih delov sistema upravljanja in nadzora z ravni javnih uslužbencev preneseno na raven funkcionarjev;
- organ upravljanja je prenesel določene naloge v izvajanje na posredniška telesa, vendar te ureditve ni uradno evidentiral v pisni obliki;
- v letu 2012 OU ni izvajal preverjanj, s katerimi bi se prepričal, da se naloge, prenesene na posredniška telesa, ustrezno izvajajo;
- po mnenju RO v potrjenem javnem razpisu za sofinanciranje tehnoloških investicij v delu, ki se nanaša na nove zaposlitve in nova delovna mesta, niso primerna merila za izbor upravičencev oz. operacij;
- navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj ne navajajo dovolj podrobno, kako se preverjanje dvojnega financiranja izvaja v fazi po potrditvi operacij.

V letu 2013 je revizijski organ izdal zaključni poročili o revizijah dela sistema upravljanja in nadzora pri dveh posredniških telesih v okviru OP RR.

Revizijski organ je novembra 2013 začel **revizijo dela sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)**, ki pa do konca leta 2013 še ni bil zaključena in zato tudi končno poročilo do omenjenega datuma še ni bilo posredovano.

Poleg tega je revizijski organ od novembra do decembra 2013 izvedel revizijo **dela sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu** Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vendar pa do zaključka leta 2013 končno poročilo ni bilo posredovano. Cilj obeh revizij je bila ocena delovanja sistema upravljanja in nadzora.

Revizijski organ je aprila 2013 posredoval končno poročilo o opravljeni **horizontalni reviziji državnih pomoči za operativne programe cilja 1** kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013. V reviziji so bili zajeti sistemi upravljanja in nadzora za vse tri operativne programe Cilja 1 in je bila izvedena pri organu upravljanja in organu za potrjevanje ter pri treh posredniških telesih (MGRT, MDDSZ in MzIP) in enem agentu (Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA)). Revizijski organ ni ugotovil nepravilnosti, ki bi imele za posledico neupravičene izdatke. Po mnenju revizijskega organa je sistem vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave (kategorija 2).

V okviru izvedene revizije je revizijski organ podal tri priporočila, v katerih je opozoril na:

- poenotenje kontrolnih listov OU za državne pomoči,
- pomanjkljive informacije o državnih pomočeh na zbirni ravni v letnih poročilih o izvajanju OP-jev,
- neizpolnitev na osnovi izvedene revizije operacije danega priporočila o ugotovitvi morebitnih neupravičenih izdatkov iz naslova državne pomoči.

Poleg tega je revizijski organ od septembra 2013 začel izvajati **pregled izpolnjevanja priporočil**, ki jih je podal v okviru omenjene horizontalne revizije. Omenjeni pregled izvajanja priporočil ni bil zaključen do konca leta 2013 in zato končne ugotovitve oz. poročilo ni bilo posredovano.

Od 30. septembra do 20. decembra 2013 je revizijski organ izvedel **(po)revizijo izpolnjevanja podanih priporočil v okviru horizontalne revizije ravnanja z nepravilnostmi** za operativne programe cilja 1. Pregled je zajemal izpolnjevanje vseh danih priporočil. RO je ugotovil, da sta bili od petih danih priporočil dve izpolnjeni, tri priporočila so bila delno izpolnjena (dva od teh se nanašata na delovanje PO), poleg tega pa je revizijski organ podal še eno priporočilo iz naknadne revizije.

Odprto je ostalo priporočilo OU, naj vprašanje pripravljanja negativnih zahtevkov za izplačilo (v nadaljevanju ZzI) reši čim hitreje in tako določi kdaj, kako in s kakšnimi postopki se pripravljajo negativni ZzI. Naknadno priporočilo pa se nanaša na boljšo povezljivost poglavij 8.4 Arhiviranje podatkov in poročil o nepravilnostih s poglavjem 7- Dokumentacija upravljalnih preverjanj, tako da bo jasno razvidno, da gre za povezano področje.

Na osnovi opravljenega dela pri reviziji izpolnjevanja priporočil RO ni spreminjal ocene pri horizontalni reviziji ravnanja z nepravilnostmi – sistem je vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2012 certificirane izdatke. V obdobju od februarja do novembra 2013 je bilo revidiranih 78 zahtevkov za izplačilo v okviru 73 operacij, od tega 45 operacij, ki so bile sofinancirane v okviru OP RR. Pri revizijah so se preverjala naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. Pri 16 operacijah je revizijski organ ugotovil nepravilnosti, ki se večinoma nanašajo na kršitve ZJN-2 ter na neupravičene stroške, pri posameznih primerih pa se ugotovitve nanašajo na izplačilo

javnih upravičenih izdatkov pred nastankom upravičenih stroškov, na previsoko stopnjo sofinanciranja ter na nedoseganje kazalnikov učinkov.

2. Revizije Računskega sodišča RS

Računsko sodišče RS je julija 2013 posredovalo poročilo o izvedeni reviziji ukrepov za **poenostavitev sistema izvajanja evropske kohezijske politike**. Revizija je bila del skupne mednarodne revizije, ki so jo izvedle vrhovne revizijske institucije v 12 državah članicah EU. V Sloveniji je bilo v okviru revizije vključenih osem ministrstev in en organ v sestavi ministrstva, ki so vključeni v sistem upravljanja in nadzora nad izvajanjem evropske kohezijske politike.

Številne poenostavitve so bile omogočene s spremembami evropskih uredb, v okviru mednarodne revizije pa je bilo za pregled izbranih devet ukrepov. Izmed teh so se trije nanašali na poenostavljene načine poročanja o upravičenih stroških, po dva pa na enostavnejše postopke pri pripravi in izvajanju velikih projektov ter spremembe in pojasnila pri instrumentih finančnega inženiringa. Poleg tega je bilo omogočeno izplačevanje predplačil upravičencem, ki prejemajo državno pomoč, in spremenjena je bila obravnava projektov, ki ustvarjajo prihodke. Računsko sodišče je preverilo, ali in kako so bile te poenostavitve uporabljene v Republiki Sloveniji.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo uvedenih sedem ukrepov za poenostavitev, dejansko uporabljeni pa so bili le štiri. Nekateri ukrepi so bili v Sloveniji uvedeni razmeroma kmalu po tem, ko so jih omogočile evropske uredbe, Slovenija pa jih je uvedla med prvimi izmed držav članic, ki so sodelovale pri skupni reviziji. To zlasti velja za dva od treh možnih poenostavljenih načinov poročanja o upravičenih stroških. Glede ukrepov, ki sta se nanašala na enostavnejše potrjevanje in izvajanje velikih projektov, ni bilo mogoče izkoristiti v polni meri, saj je v Republiki Sloveniji večino takih projektov Evropska komisija potrdila že pred uvedbo ukrepov. Računsko sodišče pri tem opozarja tudi na previdnost pri uporabi poenostavitev, saj nekatere poenostavitve niso primerne za vse vrste projektov.

Po mnenju RSRS bi lahko odgovorne institucije v Sloveniji uspešneje poenostavljale sistem evropske kohezijske politike.

RSRS je v okviru omenjene revizije OU priporočilo naj:

- zagotovi delovanje informacijskega sistema tako, da bo omogočeno stalno in sprotno vnašanje podatkov, da bi bilo mogoče učinkovito spremljanje izvajanja poenostavitev;
- nadaljuje z oblikovanjem ukrepov za poenostavitve sistema izvajanja evropske kohezijske politike, pripravlja podlage in pogoje zanje ter jih ocenjuje in prilagaja s pomočjo podrobnejših analiz;
- izdeluje analize na podlagi preteklih podatkov pri večjem številu projektov, tudi tistih, ki so financirani s sredstvi državnega proračuna;
- za poročanje o upravičenih stroških v pavšalnih pripravljata metodologije oziroma metodološke osnove za njihovo oblikovanje tako, da bodo čim bolj upoštevane dejanske potrebe različnih ciljnih skupin upravičencev oziroma različne vrste projektov;
- za posamezne poenostavitve smiselno določi ciljne skupine upravičencev;
- zagotovi preglednost, sledljivost in dostopnost sprememb navodil o izvajanju evropske kohezijske politike;

- ustrezno popravi navodila, ki urejajo upravičenost izdatkov v delu, ki se nanaša na poročanje o upravičenih stroških v pavšalih;
- smiselno uredi izvajanje kontrol, kadar so v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabniki, upoštevajoč izvajanje kontrol, kot sicer velja za sredstva državnega proračuna;
- v postopku priprav na novo programsko obdobje oblikuje jasen in utemeljen predlog, koga naj se določi za organ upravljanja oziroma na kakšen način se lahko zagotovi ustrezna raven pravne varnosti pri uresničevanju pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja.

Računsko sodišče RS je 21. junija 2013 izdalo sklep št. 320-4/2013/2 o začetku revizije o Učinkovitosti in uspešnosti delovanja informacijskega sistema organa upravljanja. Revizija v tem trenutku še poteka. Računsko sodišče RS še ni podalo nikakršnih ugotovitev.

3. Revizije EK

V skladu z delovnim načrtom Enote za notranjo revizijo v GD za regionalno in mestno politiko je bila v sodelovanju s podjetjem Ernst & Young Belgija **izvedena revizija varnosti sistema SFC2007** pri dostopu iz držav članic. V okviru julija 2013 izvedene revizije sta bili poleg splošne ugotovitve – da sistem ostaja ranljiv - za Slovenijo navedeni dve priporočili, in sicer:

- odstranitev neaktivnih uporabniških računov in izvajanje uradnih postopkov za pravočasno obveščanje uradnice za zvezo države članice, da bi zagotovili ustrezno deaktiviranje uporabniških računov;
- opravljanje rednega formalnega preverjanja dostopa vsake tri mesece za vse uporabnike aplikacije SFC2007. To preverjanje bi moralo obsegati tudi preverjanje pravic do dostopa, povezanih z uporabniškimi računi.

Poleg tega so revizorji GD za regionalno in mestno politiko od 14. do 18. oktobra 2013 izvedli **revizijo pregleda dela revizijskega organa** za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad (KS). V reviziji je bilo zajetih osem operacij, ki jih je v letu 2013 revidiral revizijski organ in pri katerih so bili pregledani postopki javnega naročanja. Omenjena revizija je zajela preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov oddaje javnega naročila, izbrana na podlagi ocene tveganja. Splošni cilj revizije je bil pridobiti razumno zagotovilo o učinkovitem delovanju sistemov upravljanja in nadzora. Do konca leta 2013 ni bil posredovan osnutek poročila.

4. Revizije Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče je v letu 2013 napovedalo revizijo sedmih (7) operacij sofinanciranih v okviru OP RR, ki pa se do konca leta 2013 niso začele izvajati. Omenjena revizija je bila na terenu izvedena januarja 2014.

Nadzorna aktivnost - Poročanje o nepravilnostih:

V okviru OP RR je bilo v letu 2013 na OLAF poročano o 35 nepravilnostih. Največ nepravilnosti je bilo evidentiranih v 2. in v 4. četrtletjih, in sicer 12 oz. 14 nepravilnosti, medtem ko je bilo v 1. in 3. četrtletju poročano o 4 oz. 5 nepravilnostih.

Pregled podatkov po posredniških telesih pokaže, da največji delež nepravilnosti v letu 2013 v okviru OP RR odpade na PT MGRT (25 nepravilnosti), o devetih (9) nepravilnostih je

poročalo PT MIZKŠ oz MIZŠ, medtem ko je PT Ministrstvo za kulturo poročalo o eni nepravilnosti.

Razvrstitev nepravilnosti glede na razvojne prioritete oz. prednostne usmeritve, pokaže, da se največji delež v letu 2013 poročanih nepravilnosti nanaša na prednostno usmeritev 4.1 Regionalni razvojni programi, kjer je bilo zabeleženih 16 nepravilnosti, sledita prednostni usmeritvi 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost z 9 nepravilnostmi ter ena poročana nepravilnost na prednostni usmeritvi 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

Spremembe OP RR

OU je s strani Evropske komisije prejel Sklep o spremembi Odločbe K(2007)4080 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 (številka sklepa: C(2013) 9684, z dne 19.12.2013).

Organ upravljanja je v okviru spremljanja izvajanja operativnih programov ugotovil odstopanja od načrtovanega izvajanja Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju OP ROPI), ki se sofinancira iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Do odstopanj od načrtovanega izvajanja prihaja predvsem v delu navedenega operativnega programa, ki je predmet sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Posledično je navedeni operativni program v tem delu izpostavljen velikemu tveganju porabe sredstev na vsebinah, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Organ upravljanja je zato z namenom zmanjšanja tveganja in optimizacije porabe sredstev v skladu z določili 33. člena Uredbe Sveta 1083/2006/ES predlagal spremembo dveh operativnih programov, ki sta predmet sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. S spremembo omenjenih operativnih programov so se prenesla sredstva OP ROPI v skupni višini 15.035.897 EUR na OP RR in sicer na prvo razvojno prioriteto - Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost. Glede na potrebe podjetniškega sektorja in slabših razmer na finančnih trgih se bodo lahko dodatna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR uporabila preko instrumentov finančnega inženiringa za lastniško ali dolžniško financiranje podjetij.

Organizacijske spremembe

Vlogo OU opravlja Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK) preimenovan v Sektor za sklade kohezijske politike (SSKP), ki opravlja 1 delo vsebinskega sektorja za ESRR.

Na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 24/05-UPB1, št. 109/08, št. 55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN, 8/12 in št. 21/2013-ZVRS-G) so se na novo organizirala tudi posredniška telesa. V okviru OP RR vloge posredniških teles izvajajo MGRT, MIZŠ in MK, v vlogi upravičenca pa nastopa MZ.

Posredniško telo MGRT je vključeno v izvajanje prve, druge, tretje in četrte razvojne prioritete OP RR. Posredniško telo MIZŠ je vključeno v izvajanje prve, druge in tretje

razvojne prioritete. MK je vključeno v izvajanje druge in tretje razvojne prioritete. MZ je vključeno v izvajanje druge razvojne prioritete na področju mreže urgentnih centrov.

Vlada Republike Slovenije je ocenila, da je potrebno zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne razmejitve med udeleženci ter v izogib konfliktom interesov, ustanoviti posebno vladno službo kot organ upravljanja za izvajanje kohezijske politike s ciljem zagotoviti boljšo operativnost in uspešnejše izvajanje nalog. Na podlagi tega je Vlada RS v decembru 2013 sprejela odločitev o predlogu spremembe Zakona o državni upravi s katerim se bo jasno določilo organizacijsko enoto vlade kot organ upravljanja, tudi zaradi nedvoumne določitve pristojnosti in odgovornosti organov ter posameznikov. Glede na naloge organa upravljanja, je vladna služba najbolj primerna statusno-pravna oblika. Predlog zakona določa, da najkasneje s 1. marcem 2014 naloge na področju evropske kohezijske prevzame vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko.

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2013 ni bilo evidentiranih bistvenih sprememb operacij v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006. Organ upravljanja zagotavlja upoštevanje 57. Člena uredbe 1083/2006 na način da v instrumentih, kot načinih izbora operacij, upravičence zavezuje k spoštovanju 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Poleg tega so ta določila tudi sestavni del pogodbe o sofinanciranju. V okviru aktivnosti spremljanja izvajanja se tudi po zaključku operacij (vsaj 5 let) spremlja spoštovanje 57. Člena uredbe 1083/2006. V navodilih OU za zaključevanje operativnih programov je opredeljen tudi »datum zaključka spremljanja operacije«, ki se navezuje na 57. člen uredbe 1083/2006.

V izvajanju operativnega programa sicer beležimo nekaj stečajev upravičencev, predvsem na področju raziskav in razvoja, nakupa tehnološke opreme in turizma, ampak glede na to da v teh primerih ni šlo za goljufive stečaje, ne gre za bistvene spremembe v smislu 57. člena uredbe 1083/2006. Namreč z uredbo EK 539/2010, z dne 24.6.2010 je bil med drugim spremenjen tudi 57. člen uredbe 1083/2006 in sicer je bila dodana 5. točka člena, ki določa da se odstavki 1 do 4 ne uporabljajo za nobeno operacijo, ki se bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

2.6.1. Dopolnjevanje z OP RČV

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko infrastrukturo. V letu 2013 ni bilo dopolnilnega financiranja v okviru izvajanja OP RR. Bilo pa je uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP RČV in sicer v primeru potrditve sledečih instrumentov OP RČV v letu 2013.

Tabela 13: Dopolnilno financiranje

PU	Naziv instrument/operacija	Ministrstvo	Skupaj višina sredstev (EU del in SLO del)
1.2.	Mentorstvo za mlade	MDDSZ	3.402.300,00
1.3.	Po kreativni poti do praktičnega znanja	MIZŠ	5.000.000,00
1.4.	JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014	MDDSZ	2.600.000,00
4.2.	NPO Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja	MIZŠ	1.000.000,00

OP RR in OP RČV se v marsikaterem vsebinskem delu dopolnjujeta, saj je le tako možno doseganje zastavljenih ciljev v obeh operativnih programih. Morebitno dvojno financiranje iz OP RR in OP RČV pa je onemogočeno na različnih ravneh. Z vsebinskega vidika se OP RR in OP RČV na eni strani v marsikaterem delu dopolnjujeta (investicije enega in drugega OP samostojno ne morejo uspešno in učinkovito delovati), kot na drugi strani jasno razmejujeta. Na ta način je tako na eni strani možno doseganje zastavljenih ciljev oz. preprečevanje dvojnega financiranja na drugi strani. Na eni strani OP RČV zagotavlja investicije v človeške vire in izobraževalne sisteme, na drugi strani pa OP RR financira pretežno materialne investicije.

2.6.2. Razmejitve med OP RR in OP RČV

Pomembna je sistemska horizontalna raven preprečevanja dvojnega financiranja, torej sistemska urejenost izvajanja ESRR in ESS (npr. proces potrjevanja instrumentov za izbor operacij, kontrolnih mehanizmov v ISARR, aktivnosti kontrol na kraju samem in administrativnih kontrol). Za izvajanje OP RR in OP RČV je odgovoren organ upravljanja, ki je bil v Republiki Sloveniji v letu 2013 opredeljen v okviru MGRT tako za OP RR, kot tudi OP RČV. Razmejitve in koordinacija s skladom ESS z namenom preprečevanja dvojnega financiranja v praksi poteka na treh ravneh:

- v fazi načrtovanja in potrjevanja instrumentov preko medsebojnega obveščanja na ravni organa upravljanja (vodi se seznam operacij, kjer prihaja do dopolnilnega financiranja);
- v fazi finančnega izvajanja operacij preko sistema ISARR, kjer je vgrajena kontrola podvajanja enakih listin;
- v fazi kontrole na kraju samem, kjer se preveri dobavljeno blago tudi preko inventarnih števil.

Z reorganizacijo državne uprave se je v okviru organa upravljanja organiziral sektor za upravljanje programov kohezijske politike, ki je pristojen tako za ESS kot za ESRR, s čimer je koordinacija med skladi še bolj poudarjena.

2.6.3. Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja podeželja najbolj približa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh je možnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša oziroma je ni.

Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko politiko.

Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte razvojne prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.

Konkretno za vsebine 3. osi PRP in 1. razvojne prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva) med MKO in MGRT (Slovenski podjetniški sklad), poteka tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru ukrepa 312 oz. podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedež in delujejo izven naselij s statusom mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).

Na enak način je potekalo tudi usklajevanje javnih razpisov za vsebine 3. osi PRP in 2. razvojne prioritete OP RR (PU 2.2 Informacijska družba) med MKO in MIZŠ. Tako do

kandidature na javne razpise za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v okviru PU 2.2 Informacijska družba niso bili upravičeni projekti gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij za katere je bilo predvideno izključno javno financiranje iz regij, ki so bile upravičene do sofinanciranja na podlagi razpisov v okviru 3. osi PRP.

Za vsebine 3. osi PRP in 3. ter 4. razvojne prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti opredeljujemo v nadaljevanju.

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so med ciljnim skupinami, v namenih financiranja ter mejnih vrednostih projektov. V okviru Programa razvoja podeželja so bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti). Prav tako je, kjer relevantno, kot razmejitveni kriterij med prednostno usmeritvijo 3.2 in 3. osjo PRP upoštevana mejna vrednost investicije.

Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni razvojni programi in 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise nižja od 600.000 EUR (z DDV).

2.6.4. Razmejitve med OP RR in OP ROPI

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema prednostnima usmeritvama 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij) in tremi prednostnimi usmeritvami Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, Oskrba s pitno vodo ter Področje cest v OP ROPI.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi (aktivnosti cestna infrastruktura) v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko se investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. Od leta 2010, cestna infrastruktura ni bila več upravičena do sofinanciranja v okviru 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij).

V okviru OP ROPI se sofinancira izgradnja tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih

kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v OP ROPI.

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. V okviru 4. razvojne prioritete OP RR je bila tako možna le izgradnja celovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo manjšo od 2000 PE, oziroma izjemoma dopolnilnih kanalizacijskih omrežij v aglomeracijah z višjo obremenitvijo, če so upravičenci v prijavi za dodelitev sredstev dokazali, da je v aglomeraciji:

- osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju;
- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada (v nadaljevanju: KS), ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009;
- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz KS).

Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije varnejše oskrbe z vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za oskrbo manj kot 50.000 prebivalcev.

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.

2.6.5. Dodatne razmejitve in koordinacija

Že v začetku te finančne perspektive 2007-2013 je bila na PT SVLR (sedaj PT MGRT) s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot na primer znotraj OP RR, OP ROPI in PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirali. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.

Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) je letu 2013 v vlogi posredniškega telesa pri izvajanju instrumentov za izbor operacij v okviru prednostne usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciral le t.i. nespecializirane regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z MGRT – Direktoratom za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo v vlogi posredniškega

telesa, kot nosilec prednostne usmeritve 2.1 »Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in pregleda nabora projektov za sofinanciranje.

MK v vlogi posredniškega telesa je pri izvedbi javnih razpisov v okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine instrumentov za izbor operacij pred objavo v Uradnem listu RS. Instrumenti za izbor operacij obeh institucij so bili usklajeni v smislu vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

Ob smiselnem upoštevanju izvajanja ureditev, uvedenih za razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR in intervencij EIB in drugih finančnih instrumentov navajamo edini primer v okviru OP RR. Tako v prednostni usmeritvi OP RR PU1.2 »Spodbujanje podjetništva« izvajanje instrumentov finančnega inženiringa ne poteka preko iniciative JEREMIE, kjer bi bila v implementacijo vključena Evropska investicijska banka (EIB), ampak gre za t.i. »nacionalno strukturo JEREMIE« (PIFI / Program instrumentov finančnega inženiringa), so pa garancije delno pozavarovane v okviru Programa za konkurenčnost in inovativnost, kar pomeni, da ne bodo vse izdane garancije pozavarovane, ampak bodo vključene v portfelj Evropskega investicijskega sklada dokler ne bo dosežena najvišja pogodbeni kvota.

2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt z s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2013 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- podporo izvajanju vračil;
- podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti;
- podporo pavšalom;
- podporo evidentiranju nepravilnosti;
- podporo zaključevanju operacij;
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);
- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;
- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;
- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu;
- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;
- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.);
- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca;
- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ;
- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije;
- decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta.

Med izvedenimi nalogi v letu 2013 je potrebno izpostaviti naslednje:

- izvajanje tekoče vzdrževanje in manjše nadgradnje, ki so v dobri meri izboljšale zanesljivost IS,
- optimizacija na informacijski infrastrukturi in s tem povečanje učinkovitosti delovanja IS ISARR,
- razvita je bila elektronska aplikacija za vodenje projekta s spletnim portalom,
- izvedeno je bilo javno naročilo in sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem za eno leto za potrebe vzdrževanja in razvoj določenih modulov IS ISARR,
- pridobili smo dve dodatni zaposlitvi s področja tehničnega vzdrževanja in razvoja sistema ISARR in tako okrepili obvladovanje sistema ISARR in s tem zmanjšali odvisnost z vidika tehnične podpore s strani zunanjih izvajalcev.

V letu 2013 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z vzdrževanjem infrastrukture IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. Skozi vzdrževalno pogodbo za izvedbo zahtev dosedanjih revizij je bil pripravljen prehod dosedanjega načina zapisa podatkov iz FLOAT v DECIMAL skladno z zahtevo RSRS. Glede na izkazane potrebe po izvedbi večjega števila vzdrževalnih posegov je bilo v drugi polovici leta 2013 izvedeno javno naročilo za razvoj in vzdrževanje IS ISARR za eno leto. V marcu 2013 smo iz dosedanjega sistema delovanja Centra za pomoč uporabnikov (CPU) prenesli podporo uporabnikov na Enotni kontaktni center (EKC) v okviru katerega smo od marca 2013 izvedli več kot 3381 zahtevkov.

Prav tako smo v letu 2013 izvedli večje število delavnic v lastnih organizaciji v okviru katerih smo predstavili posamezne module in uporabnikom omogočili, da so bodisi obnovili ali na novo pridobili potrebna znanja. Tabela v nadaljevanju prikazuje št. Izobraževanj/delavnic po posameznih modulih.

Modul	Št. Izvedenih delavnic/izobraževanj
MNR	3
MČS	1
MVP	16
MAP	1
Splošna predstavitev ISARR	1
Predstavitev Cilj3	1
SKUPAJ	23

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Doseganje ciljev in analiza napredka

V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.

Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

- 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
- 1.2. Spodbujanje podjetništva

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Znotraj MIZŠ je Direktorat za znanost zadolžen za izvajanje projektov centrov odličnosti, projektov kompetenčnih centrov, projektov vzpostavitve novih kreativnih jeder in raziskovalnega vavčerja. MGRT izvaja instrumenta Razvojni centri slovenskega gospodarstva in Tehnološke investicije. Pri aktivnostih v okviru ostalih instrumentov, ki so v pristojnosti MGRT so v vlogi agentov v letu 2013 sodelovali: Slovenski podjetniški sklad (SPS) in Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT).

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

1. RP

Tabela 14: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

1. RP		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	613.152.895	-	-	-
	SLO del	108.203.453	-	-	-
	EU in SLO del	721.356.348	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	435.746.967	-	-	71,1
	SLO del	76.896.524	-	-	71,1
	EU in SLO del	512.643.491	-	-	71,1
Pravice porabe 2007-2012	EU del	521.777.954	-	-	85,1
	SLO del	92.078.463	-	-	85,1
	EU in SLO del	613.856.417	-	-	85,1
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	574.273.849	131,8	110,1	93,7
	SLO del	101.342.444	-	-	-
	EU in SLO del	675.616.293	131,8	110,1	93,7
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	655.208.338	150,4	125,6	106,9
	SLO del	115.625.001	-	-	-
	EU in SLO del	770.833.338	150,4	125,6	106,9
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	534.176.285	122,6	102,4	87,1
	SLO del	94.266.403	-	-	-
	EU in SLO del	628.442.688	122,6	102,4	87,1
- Neposredno potrjene operacije	EU del	121.032.053	27,8	23,2	19,7
	SLO del	21.358.598	-	-	-
	EU in SLO del	142.390.650	27,8	23,2	19,7
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	653.319.300	149,9	125,2	106,6
	SLO del	115.291.641	-	-	-
	EU in SLO del	768.610.942	149,9	125,2	106,6
	drugi viri***	627.851.272	-	-	-
	skupaj	1.396.462.214	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	543.270.834	124,7	104,1	88,6
	SLO del	95.871.324	-	-	-
	EU in SLO del	639.142.157	124,7	104,1	88,6
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	57.922.629	13,3	11,1	9,4
	SLO del	10.221.640	-	-	-
	EU in SLO del	68.144.270	13,3	11,1	9,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		526.047.839	120,7	100,8	85,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		521.307.717	119,6	99,9	85,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 675.616.293 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 770.833.338 EUR, od tega preko JR za 628.442.688 EUR in preko NPO za 142.390.650 EUR,

- podpisanih pogodb za 768.610.942 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 627.851.272 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 639.142.157 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 526.047.839 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 521.307.717 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.

Fizični napredek 1. RP

Tabela 15: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti – celotno obdobje	Učinek	2005	5.254	950	0	0	550	3.106	3.590,54	4.481,97	713,97	5.195,94
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1.936	700	0	0	0	3.006	3.270	3.335,46	18,1	3.353,56
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽ⁱ⁾	Učinek	2004-2006 ¹	8	230	0	48	192	239	493	585	70	655
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004-2006 ¹	11	60	0	0	0	83	91	96	35	131
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ^{(i) *}	Učinek	2004-2006 ¹	145	2.380**	0	340	998	1.562	2.027	2.190	415	2.605
- od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	0	21	0	1	3	4	8	14	3	17
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	180	0	0	0	205	549	908	373	1.281
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ^{(i) *}	Rezultat	2004-2006 ¹	53	615	0	115,98	345,59	661,08	1.305,29	1.450,14	152,87	1.603,01
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	2007	0	80	0	0	0	90	90	90	0	90

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾ *	Rezultat	2007	0	4.100	0	37	2.169	3.370	4.330	4.968	232	5.200
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	21%	9%	10%	9%	9%	n.p.	Povprečno povečanje celega obdobja 11%

Vir: MG, MIZŠ

(i) predstavlja ključni kazalnik

* V LP 2013 so popravljene podatki o doseženih vrednostih tudi v preteklih letih, saj so bili v preteklih LP navedeni napačni podatki, ker so bile za izračune uporabljene napačne formule oz. se ni zajemalo vseh podatkov, ki sodijo v PU 1.2. Podrobnejši izračuni in obrazložitve so pripravljene v okviru PU 1.2.

** V skladu s potrjeno spremembo OP RR leta 2013, se je ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij« povečala iz 1.000 na 2.380.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Doseženi so cilji za:

- število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
- število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov,
- število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji,
- število podprtih projektov malih in srednjih podjetij.

Kazalnik število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti je bil do konca leta 2013 z 5.195,94 FTE presežen za 5,5-krat (ciljna vrednost 950).

Kazalnik število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov do konca leta 2013 je bil s 655 presežen za 2,8-krat (ciljna vrednost 230).

Kazalnik število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji je bil do konca leta 2013 s 131 doseženimi podjetji presežen za 2,2-krat (načrtovana vrednost 60).

Kazalnik število podprtih projektov malih in srednjih podjetij do konca leta 2013 je bil presežen za 9,45% z 2.605 podjetji od 2.380 načrtovanih.

Podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) je bilo 17 v letu 2013, kar predstavlja 80% načrtovane vrednosti (21).

Kazalniki rezultata

V LP 2013 so popravljene podatki o doseženih vrednostih tudi v preteklih letih, saj so bili v preteklih LP navedeni napačni podatki, ker so bile za izračune uporabljene napačne formule oz. se ni zajemalo vseh podatkov, ki sodijo v PU 1.2. Podrobnejši izračuni in obrazložitve so pripravljene v okviru PU 1.2.

Doseženi so cilji za:

- število inovacij in patentov,
- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih,
- število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest.

Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih so do konca leta 2013 dosegla 1,6 mrd EUR in so glede na ciljno vrednost 615 mio EUR presežena za 2,6-krat.

Kazalnik število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja je bilo z 90 novimi podjetji do konca leta 2013 preseženo za 12,5% (80).

Kazalnik število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bil do konca leta 2013 s 5.200 bruto delovnimi mesti presežen za 26,8% (4.100).

Kazalnik vpliva

Kazalnik povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) v celotnem obdobju 2007-2013 znaša 11%.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. razvojne prioritete.

Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	01	1	6	SI0	7.610.482,09
1	01	1	7	SI0	4.416.511,26
1	01	1	19	SI0	11.008.184,40
1	01	1	22	SI0	3.333.177,57
2	01	1	6	SI0	11.415.723,13
2	01	1	7	SI0	6.624.766,89
2	01	1	19	SI0	16.512.276,60
2	01	1	22	SI0	4.999.766,35
3	01	1	3	SI0	5.540.087,49
3	01	1	4	SI0	535.386,59
3	01	1	6	SI0	119.940.729,23
3	01	1	8	SI0	5.439.999,15
3	01	1	10	SI0	51.726,74
3	01	1	11	SI0	25.499,99
3	01	1	12	SI0	5.439.830,00
3	01	1	15	SI0	50.455,99
3	01	1	16	SI0	25.499,99
3	01	1	18	SI0	3.526.042,74
3	01	1	19	SI0	5.683.888,75
3	01	1	21	SI0	5.139.901,54
3	01	1	22	SI0	11.634.000,80
3	01	5	5	SI0	12.350.500,00
3	01	5	6	SI0	38.580.029,95
3	01	5	8	SI0	50.914,99
3	01	5	16	SI0	52.778,20
3	01	5	18	SI0	60.902,50
3	01	5	21	SI0	0,00
3	01	5	22	SI0	4.707.351,77
4	01	1	3	SI0	1.514.844,45
4	01	1	4	SI0	3.662.919,28
4	01	1	5	SI0	18.511.292,22
4	01	1	6	SI0	42.149.404,16
4	01	1	7	SI0	5.376.615,67
4	01	1	8	SI0	12.048.778,24
4	01	1	10	SI0	17.268.798,53
4	01	1	12	SI0	5.312.327,32
4	01	1	16	SI0	176.209,89
4	01	1	19	SI0	5.170.504,93
4	01	1	21	SI0	6.186.183,70

4	01	1	22	SI0	5.447.724,23
4	01	5	6	SI0	7.005.961,17
4	01	5	8	SI0	936.062,42
4	01	5	21	SI1	2.517.345,59
6	01	1	6	SI2	48.968.230,04
6	01	5	6	SI3	8.139.076,22
7	01	1	6	SI4	23.042.994,02
7	01	1	8	SI5	684.499,56
7	01	1	19	SI6	2.550.000,00
7	01	5	6	SI7	5.905.232,83
7	02	1	15	SI8	15.161.019,58
7	03	1	15	SI9	38.514.214,62
8	01	1	4	SI10	170.000,00
8	01	1	5	SI11	212.500,00
8	01	1	6	SI12	49.038.212,53
8	01	1	19	SI13	266.867,70
8	01	1	22	SI14	2.657.285,80
8	02	1	15	SI15	41.856.818,30
Skupaj					655.208.337,69

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2013 je v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost pri nekaterih operacijah prihajalo do časovne neusklajenosti med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, kar je podrobneje opisano v okviru PU 1.2.

3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:

- a. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
- b. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
- c. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih
- d. Kompetenčni centri
- e. Razvojni centri
- f. Tehnološke investicije
- g. Kreativna jedra
- h. Raziskovalni vavčer

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:

- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;
- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega;
- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na prioritarnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s strani poslovnega sektorja,
- razvojem kompetenčnih centrov spodbuditi povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij na določenih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo novih tehnologij. Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja.
- vzpostavitev kreativnih jeder, katerih cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z regionalnim okoljem, s posebnim ozirom na zagotavljanje policentričnega razvoja, preko raziskovalno-razvojnih programov s strani vzpostavljenega kreativnega jedra. Cilj kreativnih jeder je tudi razvijanje internacionalizacije nastajajočih kreativnih jeder preko kratkotrajnih izmenjav slovenskih raziskovalcev v tujini ali sofinanciranje zaposlitve oz. najema tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji. Posebna pozornost je namenjena podpori znanstveno-raziskovalnemu delu, povezovanju in vzpostavitvi kritične mase visoko usposobljenih kadrov v slovenskih regijah za potrebe gospodarskega razvoja in konkurenčnosti ter spodbujanju tehnoloških in netehnoloških potencialov izobraževalno-raziskovalnih organizacij. razvoj raziskovalnih vavčerjev za spodbuje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Namen raziskovalnega vavčerja je sofinanciranje tistih raziskav, ki so potrebne v gospodarstvu, kjer podjetja manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo

z najemom raziskovalnih organizacij. V tem okviru se omogoča sofinanciranje raziskav s področja kreativnosti in marketinga.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPIRIT)
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine:

Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioriternih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno.

Finančna tabela

PU 1.1

Tabela 17: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.

1. RP - PU 1.1.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	419.962.433	-	-	-
	SLO del	74.111.019	-	-	-
	EU in SLO del	494.073.452	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	297.059.966	-	-	70,7
	SLO del	52.422.348	-	-	70,7
	EU in SLO del	349.482.314	-	-	70,7
Pravice porabe 2007-2012	EU del	361.893.150	-	-	86,2
	SLO del	63.863.498	-	-	86,2
	EU in SLO del	425.756.648	-	-	86,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	446.694.138	150,4	123,4	106,4
	SLO del	78.828.377	-	-	-
	EU in SLO del	525.522.515	150,4	123,4	106,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	450.872.974	151,8	124,6	107,4
	SLO del	79.565.819	-	-	-
	EU in SLO del	530.438.793	151,8	124,6	107,4
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	425.372.974	143,2	117,5	101,3
	SLO del	75.065.819	-	-	-
	EU in SLO del	500.438.793	143,2	117,5	101,3
- Neposredno potrjene operacije	EU del	25.500.000	8,6	7,0	6,1
	SLO del	4.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	30.000.000	8,6	7,0	6,1
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	448.983.936	151,1	124,1	106,9
	SLO del	79.232.459	-	-	-
	EU in SLO del	528.216.396	151,1	124,1	106,9
	drugi viri***	432.861.444	-	-	-
	skupaj	961.077.840	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	366.274.258	123,3	101,2	87,2
	SLO del	64.636.634	-	-	-
	EU in SLO del	430.910.891	123,3	101,2	87,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	57.182.194	19,2	15,8	13,6
	SLO del	10.090.975	-	-	-
	EU in SLO del	67.273.170	19,2	15,8	13,6
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		349.666.480	117,7	96,6	83,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		344.926.358	116,1	95,3	82,1

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 525.522.515 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 530.438.793 EUR, od tega preko JR za 500.438.793 EUR in preko NPO za 30.000.000 EUR,
- podpisanih pogodb za 528.216.396 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 432.861.444 EUR,

- izplačanih sredstev v znesku 430.910.891 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 349.666.480 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 344.926.358 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem obdobju.

1. RP - PU 1.1. MGRT		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	305.656.786	-	-	-
	SLO del	53.939.437	-	-	-
	EU in SLO del	359.596.223	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	222.884.485	-	-	72,9
	SLO del	39.332.560	-	-	72,9
	EU in SLO del	262.217.045	-	-	72,9
Pravice porabe 2007-2012	EU del	266.666.353	-	-	87,2
	SLO del	47.058.772	-	-	87,2
	EU in SLO del	313.725.125	-	-	87,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	326.484.139	146,5	122,4	106,8
	SLO del	57.614.848	-	-	-
	EU in SLO del	384.098.987	146,5	122,4	106,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	337.047.605	151,2	126,4	110,3
	SLO del	59.478.989	-	-	-
	EU in SLO del	396.526.594	151,2	126,4	110,3
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	311.547.605	139,8	116,8	101,9
	SLO del	54.978.989	-	-	-
	EU in SLO del	366.526.594	139,8	116,8	101,9
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	25.500.000	11,4	9,6	8,3
	SLO del	4.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	30.000.000	11,4	9,6	8,3
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	335.158.567	150,4	125,7	109,7
	SLO del	59.145.630	-	-	-
	EU in SLO del	394.304.197	150,4	125,7	109,7
	drugi viri	407.280.249	-	-	-
skupaj	801.584.446	-	-	-	
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	265.605.124	119,2	99,6	86,9
	SLO del	46.871.492	-	-	-
	EU in SLO del	312.476.616	119,2	99,6	86,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	29.688.566	13,3	11,1	9,7
	SLO del	5.239.159	-	-	-
	EU in SLO del	34.927.725	13,3	11,1	9,7
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		254.682.993	114,3	95,5	83,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		254.682.993	114,3	95,5	83,3

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MGRT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 384.098.987 EUR
- potrjenih operacij v znesku 396.526.594, od tega preko JR za 366.526.594 EUR in preko NPO za 30.000.000 EUR,
- podpisanih pogodb za 394.304.197 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 407.280.249 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 312.476.616 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 254.682.993 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 254.682.993 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 407.280.249 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio. EUR) v celotnem obdobju.

1. RP - PU 1.1. MIZŠ		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	114.305.647	-	-	-
	SLO del	20.171.582	-	-	-
	EU in SLO del	134.477.229	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	74.175.481	-	-	64,9
	SLO del	13.089.788	-	-	64,9
	EU in SLO del	87.265.269	-	-	64,9
Pravice porabe 2007-2012	EU del	95.226.797	-	-	83,3
	SLO del	16.804.726	-	-	83,3
	EU in SLO del	112.031.523	-	-	83,3
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	120.209.999	162,1	126,2	105,2
	SLO del	21.213.529	-	-	-
	EU in SLO del	141.423.528	162,1	126,2	105,2
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	113.825.369	153,5	119,5	99,6
	SLO del	20.086.830	-	-	-
	EU in SLO del	133.912.199	153,5	119,5	99,6
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	113.825.369	153,5	119,5	99,6
	SLO del	20.086.830	-	-	-
	EU in SLO del	133.912.199	153,5	119,5	99,6
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	113.825.369	153,5	119,5	99,6
	SLO del	20.086.830	-	-	-
	EU in SLO del	133.912.199	153,5	119,5	99,6
	drugi viri	25.581.195	-	-	-
	skupaj	159.493.394	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	100.669.134	135,7	105,7	88,1
	SLO del	17.765.141	-	-	-
	EU in SLO del	118.434.275	135,7	105,7	88,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	27.493.628	37,1	28,9	24,1
	SLO del	4.851.817	-	-	-
	EU in SLO del	32.345.445	37,1	28,9	24,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		94.983.488	128,1	99,7	83,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		90.243.366	121,7	94,8	78,9

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MIZŠ na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 141.423.528 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 133.912.199 EUR (preko JR)
- podpisanih pogodb za 133.912.199 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 25.581.195 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 118.434.275 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 94.983.488 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 90.243.366 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Državne pomoči

1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte-Projekti 2008) sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o državni pomoči N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).

3. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

4. Podlaga za izvajanje javnega razpisa »Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja (št. priglasitve: 0001-2045419-2006), datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012;

- Državna pomoč XR 96/2007 - Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št. priglasitve: BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013.

5. Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« in Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 je bila:

- shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma slovenska št. 0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006.

6. Podlaga za izvedbo Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti »TI 2012«, je bila:

- državna pomoč XR 96/2007 - Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št. priglasitve: BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013.

7. Podlaga za izvajanje javnega razpisa »Raziskovalni vavčer« je:

- shema državne pomoči »Javni razpis raziskovalni vavčer« (št. priglasitve: BE01-2045419-2012/1, z dne 1. september 2012)

8. Podlaga za izvajanje javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013 je: shema državne pomoči za raziskave in razvoj: "Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013" (št. priglasitve: BE01-2399245-2012, datum potrditve sheme: 05.12.2012.

Opis izvajanja v letu 2013

MGRT je v letu 2013 izvajal 5 v letih 2008 - 2010 objavljenih instrumentov in sicer:

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z agentom SPIRIT, ki je v letu 2013 zaključeval izvajanje še preostalih 2 operacij, od skupno 14 odobrenih operacij, v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42 podjetij. V letu 2013 se je zaključilo sofinanciranje vseh operacij, v teku so aktivnosti zaključevanja.

V razvojno-investicijskih projektih so upravičenci do konca leta 2013 realizirali 403 novih bruto zaposlitev, od teh 61 zaposlenih magistrov in doktorjev znanosti, opravili za 1391 FTE RR ur dela ter prijavi 129 inovacij in 48 patentov,

- JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« z agentom SPIRIT. V okviru javnega razpisa se jih je, od skupno 37 projektov, realiziralo 33, saj so 4 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju (3 v letu 2009 in 1 v letu 2010). V raziskave in razvoj so upravičenci do konca leta 2010 vložili 6,2 mio EUR zasebnih sredstev ter realizirali 59 inovacij in patentov, 111 novih bruto zaposlitev in opravili za 385 FTE RR ur dela. Na instrumentu se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij,

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« z agentom SPIRIT, v okviru katerih so bile v letu 2013 zaključene sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti vseh 116-ih podjetij. V razvoj in raziskave so upravičenci do leta 2012 vložili 475.000 EUR zasebnih sredstev, opravili do konca 2012 za 1898 FTE RR ur dela ter do konca leta 2012 skupaj prijavi 254 inovacij, 65 patentov ter 5 modelov. Do konca leta 2012 se je zaradi potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 639 oseb.

Zaključni podatki kazalcev instrumenta RIP 09 bodo znani v aprilu 2014, po oddaji bilančnih podatkov upravičencev za leto 2013.

- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega gospodarstva, na podlagi katerega je bilo v letu 2013 izplačanih 31.067.264,35 EUR. Rezultati delovanja razvojnih centrov slovenskega gospodarstva v obdobju od 2011-2013 kažejo pozitivne premike na področju razvojno raziskovalnih dejavnosti v Sloveniji.

- Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (agent SPIRIT), v okviru katerega je bilo leta 2009 potrjenih 43 operacij. Eno podjetje je zaradi gospodarske krize konec leta 2010 odstopilo od nadaljevanja projekta. V podprtih projektih sodeluje 86 podjetij, od tega 30 malih in srednje velikih podjetij. Vse operacije so se v letu 2011 zaključile, Končnim prejemnikom je bilo v celoti izplačanih 21,5 milijonov EUR.

Poleg tega je MGRT v letu 2013 izvajal 2 v letih 2012 in 2013 objavljena instrumenta in sicer:

- Javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012 in v okviru katerega so bile v decembru 2012 odobrene 4 operacije v skupni vrednosti sofinanciranja 6.403.000 EUR. V januarju 2013 so bila izplačana prva predplačila v skupni vrednosti 1.920.900,00 EUR. Prve zahtevke za izplačilo pričakujemo v juniju 2014.

- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2013 z dne 28.6.2013 in v okviru katerega je bilo v letu 2013 izdanih 7 sklepov o odobritvi sofinanciranja v skupni vrednosti 1.710.005,29 EUR. Prve zahtevke za izplačilo pričakujemo v aprilu 2014.

MIZŠ je v letu 2013 izvajal 4 instrumente in sicer:

- v letu 2009 je bil objavljen javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. Skupaj je bilo na razpisu razdeljenih 77,5 milijonov EUR strukturnih sredstev. V letih 2009 in 2010 so se sklenile pogodbe o sofinanciranju z osmimi zavodi-centri odličnosti. Vsi centri odličnosti so uspešno izvedli programe. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2013, ko se je instrument zaključil izplačanih 73,3 milijona EUR sredstev.

- v letu 2010 je MVZT objavil javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 v vrednosti 45.284.676,55 EUR. V postopku izbora upravičenih konzorcijev je bilo na razpisu dodeljenih 44,7 milijona EUR in sicer za vzpostavitev 7 programov kompetenčnih centrov. Instrument javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov je komplementaren z instrumentom javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. Kompetenčnim centrom je bilo do konca leta 2013, ko se je instrument zaključil izplačanih 40,3 milijona EUR.

- V letu 2012 je MIZŠ objavil javni razpis Raziskovalni vačer, katerega namen je spodbujanje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Sofinancirajo se upravičeni stroški industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega vavčerja. Sklep o izboru upravičencev je bil izdan 21.12.2012. Operacije v vrednosti 7.593.624,00 EUR izvaja 185 podjetij. Do konca leta 2013 je bilo končnim prejemnikom izplačanih 3,1 milijona EUR

- v letu 2012 je MIZŠ objavil javni razpis vzpostavitve novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih organizacijah, katerega cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z regionalnim okoljem, s posebnim ozirom na zagotavljanje policentričnega razvoja, preko raziskovalno-razvojnih programov s strani vzpostavljenega kreativnega jedra. Sofinancira se aktivnosti, ki vključujejo: upravljanje in nadzor kreativnih jeder, raziskovalno – razvojno delo raziskovalcev, izboljšanje pogojev za raziskovalno delo (nabava raziskovalne opreme, sklenitev dogovorov za gostovanje na opremi v drugih raziskovalnih organizacijah), izvajanje razvojno in raziskovalnih projektov, kjer bodo aktivnosti pomenile preboj oz. razvoj raziskovalne institucije na konkretnem področju. S sklepom o izboru so bili izbrani 4 upravičenci, ki jim je bilo do konca leta 2013 izplačanih 1,5 milijona sredstev

Izvajanje PU 1.1

Tabela 18: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosež. vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti – celotno obdobje	Učinek	2005	5.254	950	0	0	550	3.106	3.590,54	4.481,97	713,97	5.195,94
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1.936	700	0	0	0	3.006	3.270	3.335,46	18,1	3.353,56
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽¹⁾	Učinek	2004-2006 ¹	8	230	0	48	192	239	493	585	70	655
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004-2006 ¹	11	60	0	0	0	83	91	96	35	131
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽¹⁾	Učinek	2004-2006 ¹	145	200	0	26	132	162	204	204	0	204
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	180	0	0	0	205	549	908	373	1.281
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽¹⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	53	240	0	56,9	79,8	177,3	661,84	746,79	67,1	813,89
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	2007	0	80	0	0	0	90	90	90	0	90
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽¹⁾	Rezultat	2007	0	1.800	0	0	197	325	1.020	1.581	133	1.714
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Kazalnik učinka

Vsi cilji za kazalnike učinka so že doseženi:

- število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
- število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov,
- število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji,
- število podprtih projektov malih in srednjih podjetij.

Kazalnik število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti je bil do konca leta 2013 z 5.195,94 FTE presežen za 5,5-krat (ciljna vrednost 950).

Kazalnik število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov do konca leta 2013 je bil s 655 presežen za 2,8-krat (ciljna vrednost 230).

Kazalnik število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji je bil do konca leta 2013 s 131 doseženimi podjetji presežen za 2,2-krat (načrtovana vrednost 60).

Kazalnik število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij do konca leta 2013 je bilo 204, kar za 2% presega načrtovano vrednost (200).

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- število inovacij in patentov,
- število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja
- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih

Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih so do konca leta 2013 dosegla 813,89 mio EUR in so glede na ciljno vrednost 240 mio EUR presežena za 3,4-krat.

Kazalnik število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja je bilo z 90 novimi podjetji do konca leta 2013 preseženo za 12,5% (80).

Kazalnik število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bil do konca leta 2013 s 1.714 bruto delovnimi mesti dosežen 95,2% (1.800).

Kazalnik Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) še ni merljiv.

Za kazalnik Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, pri prejemnikih sredstev še ni podatkov.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Na instrumentu mali RR se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): 42 upravičencev v okviru 14-ih razvojno-investicijskih projektov RIP-08 je do konca leta 2013 doseglo 129 inovacij in 48 patentov, realiziralo 403 novih zaposlitev in 1391 FTE raziskovalnih ur.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Do konca leta 2012 je 122 upravičencev v okviru 45-ih razvojno-investicijskih projektov RIP-09 v razvoj in raziskave v letu 2012 vložilo 41 mio EUR zasebnih sredstev (večina projektov je sofinanciranje zaključila že v letu 2011), opravilo do konca 2013 za 1898 FTE RR ur dela ter do konca leta 2013 prijavilo 254 inovacij, 65 patentov ter 5 modelov. Do konca leta 2013 se je zaradi potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 640 oseb.

Operacije v okviru instrumenta Centri odličnosti se se uspešno izvedleUspešno so se izvedle tudi operacije v okviru instrumenta Kompetenčni centri, kar se kaže v doseganju zastavljenih ciljev za leto 2013, tako pri številu podprtih zasebnih razvojno-raziskovalnih projektih, kot pri doseganju vrednosti vlaganj v razvojno-raziskovalne dejavnosti in realizaciji ur FTE RR v podprtih projektih ter doseganju števila patentov in inovacij.

V vseh 17 projektih na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« se je do 31.12.2013 povprečno število zaposlenih povzpelo na 682, ustanovljenih je bilo vsaj 47 novih podjetij, prijavljenih 107,5 patentov oziroma drugih pravic intelektualne lastnine, zasebna vlaganja pa so v letu 2013 znašala preko 58 mio EUR.

Za javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012 in javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2013 z dne 28.6.2013, zahtevki za izplačilo v letu 2013 še niso bili predloženi in bodo, skladno s planom predloženi v letih 2014 in 2015. Zato bo o doseženih kazalnikih poročano šele v letu 2015, ko se sofinanciranje operacij izteče.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Sofinanciranje operacij se na instrumentu mali RR v letu 2012 ni več izvajalo (z izjemo 29.115,37 EUR, izplačanih upravičencu na podlagi upravičene pritožbe zaradi predhodno premalo izplačanih sredstev).

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): Sofinanciranje operacij RIP-08 je bilo nižje od predvidenega, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Sofinanciranje operacij RIP- 09 je bilo nižje od predvidenega, deloma zato, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega, deloma zato, ker se je zaključek ene operacije prestavil iz predvidenega leta 2012 v leto 2013, poleg tega pa se je dodatno zadnje izplačilo zahtevka za izplačilo ene operacije prestavilo v 2013.

V okviru instrumentov Centri odličnosti in Kompetenčni centri je bilo na dveh javnih razpisih razpisanih 129,4 milijone EUR, vrednost podpisanih pogodb je 122.290.278,3 EUR. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 113.718.395 EUR. Za instrumenta Vzpostavitev novih kreativnih jeder in Raziskovalni vavčer je bilo na dveh javnih razpisih razpisanih 12 milijonov sredstev, vrednost podpisanih pogodb je 11.591.921,60 EUR. Do konca 2013 je bilo izplačanih 4.715.881,19 EUR. Skupaj je bilo izplačanih 118.434.276,20 EUR, kar predstavlja 88,4% vseh MIZŠ dodeljenih pravic porabe na PU 1.1.

Projekti na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« so do konca leta 2013 skupaj dosegli 79,25% finančno realizacijo. V sredini januarja 2014 so bili izplačani še ostali zadržani zahtevki za izplačilo iz decembra 2013 in s tem finančno realizacijo povišali na 84,56%.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012 so bila v januarju 2013 izplačana planirana predplačila v skupni vrednosti 1.920.900,00 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR):

V letu 2013 na instrumentu mali RR izvajanje in sofinanciranje operacij ni več potekalo.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08):

Na instrumentu RIP-08 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«:

Na instrumentu RIP-09 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane.

Kljub nižji finančni realizaciji so projekti na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« večinoma dosegli fizično izvedbo. Pri nekaterih projektih je prišlo do manjših zamikov pri izvedbi projektov, predvsem na račun daljših dobavnih rokov za investicije ali dovoljenj za gradnjo.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Pri upravičencih je prišlo med izvajanjem operacij do 6-ih stečajev, od teh so se trije zgodili pri nosilcih operacije, s čimer so bile posledice končanja projekta za celotno operacijo.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08), JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-

investicijske projekte – RIP 09« in JR »Razvojni centri slovenskega gospodarstva (RCSG)«: Prispevek instrumentov mali RR, RIP-08, RIP-09 in RCSG k ciljem trajnostnega razvoja je posreden, saj so med cilji instrumentov tudi kazalniki, katerih doseganje posredno vpliva na trajnostni razvoj (npr. Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev), katerih končne vrednosti pa bodo znane šele v letih 2013 in 2014.

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Glede na enake možnosti so instrumenti nevtralni.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Glede vpliva na okolje so instrumenti MGRT delno pozitivni oz. nevtralni.

V okviru izvajanja operacij na MIZŠ priporočila glede varovanja okolja niso bila izdana.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V okviru prednostne usmeritve je prihajalo do manjših odstopanj pri izvajanju operacij, ki pa ne vplivajo bistveno na izvedbo operacij. Organ upravljanja in posredniško telo sta vsak tak primer posebej preučila in ustrezno ukrepala. Na treh projektih razvojnih centrov slovenskega gospodarstva so bile v letu 2013 ugotovljene nepravilnosti v zvezi z investicijami. Aktivnosti v zvezi z vračili sredstev na operacijah so bile izvedene.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2013 so se začela izvajati zaključna vrednotenja za CO in KC, ki bodo predvidoma končana maja 2014.

V decembru 2013 je bilo pripravljeno Poročilo o stanju na potrjenem inštrumentu »Razvojni centri slovenskega gospodarstva – RCSG« za leto 2012. Primerjava javnih in zasebnih vlaganj v centre pokaže, da je država s 57 mio EUR vložka spodbudila dodatna vlaganja v razvoj v višini 70 mio EUR, kar pomeni, da razvojni centri prispevajo pretežni delež sredstev za razvoj. Pregled rezultatov na ravni vseh razvojnih centrov pokaže, da so bili cilji, ki so bili predvideni, da jih bodo centri dosegli, v vseh primerih preseženi.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Urad za nadzor proračuna je v letu 2013 izvedel revizijo treh operacij v okviru Javnega razpisa »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« (RCSG). Ugotovitve in priporočila so se nanašala na neupravičene stroške.

Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna RS in KPMG za UNP) je v letu 2013 izvedel revizijo naslednjih operacij:

- treh operacij v okviru instrumenta Centri odličnosti. Pri dveh operacijah ni bilo ugotovitev nepravilnosti, pri eni operaciji je bilo ugotovjeno nepravilno obračunavanje potnih stroškov in kršenje določil ZJN-2. Ukrep je vračilo neupravičenih izdatkov v višini 51.805,66 EUR
- dveh operacij v okviru instrumenta Kompetenčni centri. Pri eni operaciji nepravilnost ni bila ugotovljena, pri drugi operaciji pa je bila nepravilnost ugotovljena zaradi nepravilnega obračuna bruto plač in posredno pavšala. Ukrep je vračilo neupravičenih izdatkov v višini 588,46 EUR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil potrjen v letu 2012 in ga izvaja MGRT imajo upravičenci obvezo spoštovati določila pravnih podlag glede informiranja in obveščanja, njihovo spoštovanje pa se preverja tudi v okviru kontrol na kraju samem.

MIZŠ dosledno upoštevat ukrepe informiranja in obveščanja na naslednje načine:

- uporaba logotipa ESRR na vseh javnih razpisih in razpisni dokumentaciji
- navedba da »operacijo delno financira EU« v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju
- navedba razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju
- objava javnih razpisov in razpisne dokumentacije na spletnih straneh MIZŠ, kjer je uporabljen logotip ESRR in navedba, da operacije delno financira EU
- opozarjanje upravičencev na dosledno upoštevanje Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Operacije instrumentov Raziskovalni vavčer in Vzpostavitev kreativnih jeder se bodo končale 2015. Nezaključene operacije so še v okviru instrumenta Razvojni centri slovenskega gospodarstva in instrumenta Tehnološke investicije, ki se bodo predvidoma zaključile v letu 2015.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2013 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: sredstva tehnične pomoči so bila uporabljena v primeru 1 zaposlenega na instrumentu RIP-08 in 1 zaposlenega na instrumentu RIP-09.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MIZŠ v letu 2014 načrtuje še izvedbo enega instrumenta za ostanek prostih pravic porabe, oz. iz dodatnih pravic porabe.

V okviru javnih razpisov na tej prednostni usmeritvi se ne predvideva sprememb, operacije se bodo izvajale v skladu s predvideno dinamiko. Na prednostni usmeritvi MGRT v letu 2014 načrtuje še en nov instrument za raziskovalno razvojne dejavnosti.

3.1.2. Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:

- Holdinški sklad
- Investicijski projekti MSP
- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPS)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
- Slovenski podjetniški sklad (holdinški sklad in garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Finančna tabela

PU 1.2

Tabela 19: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.

1. RP - PU 1.2.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	193.190.462	-	-	-
	SLO del	34.092.434	-	-	-
	EU in SLO del	227.282.896	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	138.687.001	-	-	71,8
	SLO del	24.474.176	-	-	71,8
	EU in SLO del	163.161.177	-	-	71,8
Pravice porabe 2007-2012	EU del	159.884.804	-	-	82,8
	SLO del	28.214.965	-	-	82,8
	EU in SLO del	188.099.769	-	-	82,8
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	127.579.712	92,0	79,8	66,0
	SLO del	22.514.067	-	-	-
	EU in SLO del	150.093.779	92,0	79,8	66,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	204.335.364	147,3	127,8	105,8
	SLO del	36.059.182	-	-	-
	EU in SLO del	240.394.546	147,3	127,8	105,8
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	108.803.311	78,5	68,1	56,3
	SLO del	19.200.584	-	-	-
	EU in SLO del	128.003.896	78,5	68,1	56,3
- Neposredno potrjene operacije	EU del	95.532.053	68,9	59,8	49,4
	SLO del	16.858.598	-	-	-
	EU in SLO del	112.390.650	68,9	59,8	49,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	204.335.364	147,3	127,8	105,8
	SLO del	36.059.182	-	-	-
	EU in SLO del	240.394.546	147,3	127,8	105,8
	drugi viri***	194.989.828	-	-	-
	skupaj	435.384.373	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	176.996.576	127,6	110,7	91,6
	SLO del	31.234.690	-	-	-
	EU in SLO del	208.231.266	127,6	110,7	91,6
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od	EU del	740.435	0,5	0,5	0,4

1.1.2013 do 31.12.13)	SLO del	130.665	-	-	-
	EU in SLO del	871.100	0,5	0,5	0,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		176.381.359	127,2	110,3	91,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		176.381.359	127,2	110,3	91,3

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij (upoštevana realizacija po posameznih instrumentih 1.2.1-1.2.4) in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 150.093.779 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 240.394.546 EUR, od tega preko JR za 128.003.896 EUR in preko NPO za 112.390.650 EUR,
- podpisanih pogodb za 240.394.546 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 194.989.828 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 208.231.266 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 176.381.359 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 176.381.359 EUR.

Drugi viri so predvsem lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2012 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem obdobju.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo instrumentov predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013" in sicer:

- investicijski projekti MSP (javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme): regionalna pomoč", številka sheme BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I

- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere): – de minimis (št. priglasitve M002-5715334-2007/I).

Podlaga za izvedbo holdinškega sklada je poleg zgoraj navedenega Programa ukrepov tudi Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, in sicer:

– Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009, ki jo je Ministrstvo za finance potrdilo dne 23.10.2009.

Opis izvajanja v letu 2013

V obdobju od 2007 do 2011 so bili objavljeni in zaključeni naslednji javni razpisi za nakup nove tehnološke opreme in sicer:

Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008,

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 in

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 -2011.

S ciljem učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev je bil v letu 2013 iz dodatnih pravic porabe potrjen instrument Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014, objavljen 21.6.2013 v Uradnem listu RS, št. 52/2013. Razpisanih je bilo za 31.140.000 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 489, z zaprošenim zneskom subvencij v višini 74.194.269,77 EUR. Obravnavanih je bilo 400 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 62.022.063,72 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 141.901.225,89 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 173 vlog v višini 31.130.126,21 EUR in 44.058.723,06 EUR zasebnih virov. K podpisu pogodb so pristopili vsi upravičenci. Podprte operacije se bodo financirale v letu 2014. Rok za predložitev zahtevkov za sofinanciranje se izteče 5.9.2014.

Poleg navedenih javnih razpisov se v okviru te PU od leta 2009 izvajata tudi dve neposredni potrditvi operacije - programa, ki ju izvaja upravičenec Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS)

1. Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Gre za dvofazni instrument, v skupni vrednosti 66.860.767,37 EUR (od tega 49.243.315,65 EUR iz ESRR), od tega za:

- 1. Fazo: polnjenje garancijskega sklada (GS): 42.660.664,80 EUR (sredstva ESRR),
- 2. Faza: subvencija obrestne mere: 24.200.102,57 EUR.

Namen in cilj programa je, da se ciljnim upravičencem, to so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki imajo večje težave z dostopom do virov financiranja, omogoči lažje pridobivanje finančnih sredstev, za namen razvojnih vlaganj, tako v fazah nastajanja, kot tudi v fazi razvoja in rasti podjetja. S tem se omogoči konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. Hkrati pa za financiranje obratnih sredstev, s čim bi prispevala k reševanju likvidnostnih problemov in financiranju obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.

Na podlagi tega programa je upravičenec (SPS) v obdobju 2009-2012 izvedel naslednje razpise:

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1B (UL RS št. 32/2009 z dne 24.4.2009), v vrednosti:

- Garancijski potencial: 43.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 10.000.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 7.600.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih skladov)

2. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1C (UL RS št. 74/2009 z dne 25.9.2009), v vrednosti:

- Garancijski potencial: 20.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 5.650.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 2.750.000 EUR (nacionalna sredstva)

3. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 (Ur. l. RS, št. 113/2009 z dne 31.12.2009) v vrednosti:

- Garancijski potencial: 62.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 17.360.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 8.510.000 EUR (nacionalna sredstva)

4. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 B (Ur. l. RS, št. 75/2010 z dne 24.9.2010) v vrednosti:

- Garancijski potencial: 34.470.000 EUR (VIR: rezerviranih 9.651.000 EUR GS)*
- Subvencija obrestne mere: 4.730.000 EUR (nacionalna sredstva)*

*V okviru JR P1 2010 B je ostalo neporabljenih 1.606.462,72 EUR GS in 544.983,06 EUR subvencije obrestne mere, zato smo jih razpisali v spremembi sledečega razpisa.

5. Spremembe in dopolnitve JR Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011) : JR P1 2011 je bil objavljen na podlagi Programa instrumentov finančnega inženiringa, ki je naveden v naslednji točki, naknadno pa so bile v okviru tega JR objavljena dodatna sredstva iz neporabljenih sredstev Programa garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:

- Garancijski potencial: 4.868.068,85 EUR (VIR: rezerviranih 1.606.462,72EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 544.983,06 EUR (nacionalna sredstva)

Na podlagi navedenih petih javnih razpisov so bila rezervirana vsa sredstva tega garancijskega sklada. Po zaključku kreditov se sproščena sredstva po revolving sistemu ponovno uporabljajo za spodbujanje podjetništva in se od 1.1.2013 vključujejo v holdinški sklad.

2. Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

SPS je kot upravljavec holdinškega sklada prejel v letu 2009 sredstva iz programa PIFI v višini 35.049.995 EUR iz ESRR. Na podlagi tega je bil izveden javni razpis v letu 2010 za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju DTK). Izvedenih je bilo več odpiranj, javni razpis se je zaključil v letu 2011. Izbranih je bilo 7 DTK, katerim je strokovna komisija odobrila sredstva, Vlada RS pa je potrdila družbene pogodbe, ki jih je podpisala ministrica pristojna za gospodarstvo oz. AUKN. Namen in cilj programa je oblikovanje enotnega revolving sklada za izvajanje različnih instrumentov za finančno podporo inovativnim start-up podjetjem in obstoječim podjetjem s potencialom rasti. Osnovni kvalitativni cilj programa PIFI je spodbujanje razvoja MSP z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti.

V letu 2010 je bil holdinški sklad polnjen z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 (Ur. l. RS, št. 22/2011 z dne 25.3.2011):

- Garancijski potencial: 30.400.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 3.400.000 EUR.

V letu 2011 je bil holdinški sklad dodatno polnjen z 7,7 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 B (Ur. l. RS, št. 79/2011 z dne 7.10.2011):

- Garancijski potencial: 17.000.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 1.917.905,35. EUR.

V letu 2012 je bil holdinški sklad dodatno polnjen s 6,6 mio EUR. Na podlagi sredstev novega polnjenja in sredstev, ki so bila sproščena iz drugih garancijskeigh skladov (revolving) je bil v letu 2013 objavljen novi javni razpis Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2013 (Ur. l. RS, št. 22/2013 z dne 15.3.2013 in spremembe objavljene v Ur.l. RS, št. 81/2013 z dne 4.10.2013):

- Garancijski potencial: 37.000.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 6.115.500 EUR.

Neporabljena sredstva v višini 3,9 mio EUR so bila skupaj z ostalimi viri razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2012 (Ur. l. RS, št. 26/2012 z dne 6.4.2012):

- Garancijski potencial: 27.000.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 3.532.400. EUR.

Hkrati je bil v letu 2012 (izvedba v letu 2013) objavljen javni razpis Mikrokreditov za mikro in mala podjetja – P7 2012 (Ur. l. RS, št. 101/2012 z dne 21.12.2012), v višini 5 mio EUR kreditnega potenciala iz sredstev namenskega premoženja SPS. Za navedeni javni razpis je bil za namen potencialne prve izgube rezerviranih 1,25 mio EUR holdinškega sklada iz sredstev ESRR (EU in SLO).

V letu 2013 se je nadaljevala izvedba instrumenta tveganega kapitala. Do konca leta 2013 je bilo skupno podprtih 17 MSP v višini 17,5 mio EUR.

Podatki o višini dodeljenih sredstev podjetjem in število podjetij, ki so jim bila sredstva dodeljena v okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa so navedeni v preglednicah FEI (Financial Engineering Instruments), ki sta prilogi letnega poročila.

Izvajanje PU 1.2

Tabela 20: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij*	Učinek	2004-2006	434	2.180	0	314	866	1.400	1.823	1.986	415	2.401
od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾	Učinek ¹	2007	0	21	0	1	3	4	8	14	3	17
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ^{(i)*}	Rezultat	2006	53	150	0	59,08	265,79	483,78	643,45	703,35	85,77	789,12
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ^{(i)*}	Rezultat	2007	0	2.300	0	37	1.972	3.045	3.310	3.387	99	3.486
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	21%	9%	10%	9%	9%	n.p.	Povprečno povečanje celega obdobja 11%

*V LP 2013 so popravljene podatki o doseženih vrednostih tudi v preteklih letih, saj so bili v preteklih LP navedeni napačni podatki, ker so bile za izračune uporabljene napačne formule oz. se ni zajemalo vseh podatkov, ki sodijo v PU 1.2.

¹ V obdobju 2008-2013 je bilo strani družb tveganega kapitala podprtih skupaj 17 MSP, od tega gre za 3 novonastala podjetja v letu 2013, pri ostalih vlaganjih v MSP gre za že obstoječa podjetja.

Kazalnik učinka

Dosežen cilj:

- število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Do konca leta 2013 je bilo podprtih 2.401 projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij, kar predstavlja 10,1% več od načrtovanega (2.180).

Podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) je bilo 17 do konca 2013, kar predstavlja dve tretjini načrtovane vrednosti.

Kazalniki rezultata

V LP 2013 so popravljene določeni podatki o doseženih vrednostih kazalnikov tudi v preteklih letih, saj so bili v preteklih LP navedeni napačni podatki, ker so bile za izračune uporabljene napačne formule oz. se ni zajemalo vseh podatkov, ki sodijo v PU 1.2. Ugotovljene napake se nanašajo na naslednje kazalnike: število novo ustvarjenih bruto delovnih mest, število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) – celotno obdobje.

Vse podatke smo preverili za nazaj in napačne ustrezno popravili. Sedaj so pravilne vrednosti naslednje:

- Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je 4.968 (in ne 2.430);
- Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij je 2.190 (in ne 2.278);
- Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) – celotno obdobje je 1.450 (in ne 1.125).

Doseženi so cilji za:

- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest,

Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih so na PU 1.2 do konca leta 2013 dosegla 789,12 mrd EUR in so glede na ciljno vrednost 150 mio EUR presežena za 5,2-krat.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300) do konca leta 2013 je 3.486 in je preseženo za 51,6%. Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je delni oz. vmesni učinek na dan 31.12.2013, saj spremljanje razpisov še ni končano. Končni rezultati bodo dosegljivi v letu 2016 s podatki na dan 31.12.2015.

Kazalnik vpliva

Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) celega obdobja 2007- 2013 na PU 1.2 znaša 11%.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb, z drugim je bilo podpisanih 135 pogodb, s tretjim 203 pogodbe s četrtem 231 pogodb in s petim 173 pogodb. V primeru prvega javnega razpisa je bilo realiziranih 188 pogodb, z drugim 126 pogodb, s tretjim 158 pogodb in s četrtem 189 pogodb. O realizaciji pogodb za peti javni razpis bo mogoče govoriti po 5.9.2014, ko se izteče rok za oddajo zahtevkov za sofinanciranje. Ugotavlja se, da se zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil ne dosegajo fizični cilji (število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega). Spremljanje za prvi javni razpis se je zaključilo 31.12.2010 za druga dva se je zaključilo 31.12.2011, za četrtega pa se zaključi 31.12.2013. Slovenski podjetniški sklad bo po objavi uradnih podatkov za leto na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov. Nedoseganje napovedanih ciljev kaže na posledice gospodarske krize, ki je prizadela podjetja. So pa v okviru prvih štirih instrumentov za nakup nove tehnološke opreme podjetja posodobila svojo opremo, s čimer bodo vplivala tako na povečanje konkurenčnosti, kot tudi na povečanje dodane vrednosti, v daljšem časovnem obdobju.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V obdobju 2009-2013 je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad) izvedel pet javnih razpisov garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, na podlagi katerih je bilo podprtih 910 projektov v investicijski vrednosti 389 mio EUR – za projekte je bilo dodeljenega 157 mio EUR garancijskega potenciala za bančne kredite, za katere se bo delno subvencionirala tudi obrestne mere, v skupni ocenjeni višini 24 mio EUR. Po zaključku kreditov, katerim so bila rezervirana sredstva garancijskega sklada, se sproščena sredstva ponovno namenjajo za spodbujanje podjetništva.

Razen števila podprtih projektov v MSP (910), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (PIFI), je v osnovni verziji sprejela Vlada RS 22.10.2009. Organ upravljanja je potrdil PIFI kot program, ki ga izvaja upravičenec. Ministrstvo za finance je skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah št. 800/2008 potrdilo shemo državnih pomoči Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009. Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad sta 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. V letu 2010 se je preko Slovenskega podjetniškega sklada izvedel javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala.. Napolnil se je holdinški sklad z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje.

V letu 2011 je bila potrjena sprememba programa v skladu z razlago Uredb 1083/2006 in 1828/2006, saj je Evropska komisija opredelila, da se lahko med instrumente finančnega inženiringa prištevajo tudi subvencije obrestne mere, če so kombinirane z garancijo za zavarovanje kredita ali kreditom.

Na tej podlagi in na podlagi novih polnjenj holdinškega sklada s 7,7 mio EUR in 6,6 mio EUR so bili v letih 2011, 2012 in 2013 izvedeni štirje javni razpisi garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, na podlagi katerih je bilo podprtih 618 projektov, za katere je bilo

dodeljenih 105,48 mio EUR garancijskega potenciala za bančne kredite, za katere se bo delno subvencionirala tudi obrestne mera, v skupni ocenjeni višini 14,19 mio EUR.

Poleg tega je bil izveden javni razpis za mikro kredite v višini 5 mio EUR, kjer je sredstva zagotavljal SPS iz namenskega premoženja. Dodatno pa so bila vključena sredstva ESRR v okviru PIFI v višini 1,25 mio EUR za kritje prve izgube. Na navedenem javnem razpisu je bilo odobrenih 212 mikrokreditov.

V letu 2013 se je nadaljevala izvedba instrumenta tveganega kapitala. Do konca leta 2013 je bilo skupno podprtih 16 MSP v višini 16 mio EUR.

Razen števila podprtih projektov v MSP (846) ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim tretjim javnim razpisom so bile podpisane 203 pogodbe za skupaj 31.092.170,98 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 158 operacij v vrednosti 24.866.017,11 EUR. V 45 primerih je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

Z izvedenim četrtem javnim razpisom je bilo podpisanih 231 pogodb za skupaj 34.353.123,14 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 189 operacij v vrednosti 27.282.994,93 EUR. V 42 primerih je prišlo do odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica nezmožnosti izvedbe investicije, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

V okviru petega javnega razpisa je bilo podpisanih 173 pogodb za skupaj 31.130.126,21 EUR subvencij. O realizaciji pogodb bo mogoče govoriti po 5.9.2014, ko se izteče rok za oddajo zahtevkov za sofinanciranje.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Po zaključku 1. faze programa, to je polnjenje garancijskega sklada, v višini 42.660.664,80 EUR, ki je bila izvedena že v letu 2009, se je v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 iz vidika financiranja nadaljevalo izvajanje 2. faze programa: subvencioniranje obrestne mere za vse odobrene projekte. Ta faza se bo izvajala do konca trajanja kreditov. Strukturna sredstva za subvencijo obrestne mere so bila zagotovljena za podjetja, ki so jim bili odobreni projekti na 1. javnem razpisu (P1 B), za projekte na ostalih javnih razpisih se subvencija obrestne mere zagotavlja izključno iz nacionalnih sredstev. V skladu s polletnimi zahtevki upravičenca, ki so bili pripravljene na podlagi zahtevkov bank, ki predstavljajo razliko med tržno in subvencionirano obrestno mero, je v letu 2013 znašala subvencija obrestne mere iz ESRR 871.100,11 EUR, kar kaže na to, da se je program izvajal v predvideni dinamiki.

Hkrati je bilo v okviru tega programa v letu 2013 izvedeno tudi eno vračilo sredstev, saj je podjetje predčasno odplačalo kredit, za katerega je imelo od leta 2009 odobreno garancijo in subvencijo obrestne mere. Zaradi predčasne prodaje poslovnih prostorov, ki so bili financirani z odobrenim kreditom (JR je določal, da mora ohraniti predmet investicije vsaj

pet let po zaključku investicije), je podjetje moralo vrniti vsa sredstva, ki so jim bila priznana za subvencijo obrestne mere od leta 2009 naprej, v skupni višini 27.596,44 EUR. Podjetje je takoj nakazalo sredstva Slovenskemu podjetniškemu skladu, ta pa je vrnil sredstva v proračun, od koder je bil EU del sredstev že vrnjen Skupnosti.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

V obdobju 2009-2013 so bila izvedena štiri polnjenja holdinškega sklada:

1. Polnjenje (v letu 2009) v višini 35.049.995 EUR: iz sredstev je bil izveden javni razpis za lastniške vire (kapitalske naložbe v zasebne DTK), ki je bil odprt do konca leta 2011 oz. do porabe sredstev. Na podlagi tega javnega razpisa je RS vstopila v 7 družb tveganega kapitala. Do konca leta 2012 so 4 družbe tveganega kapitala investirale v 14 MSP v višini 14,3 mio EUR.
2. polnjenje (v letu 2010) v višini 13.797.338,82 EUR: iz sredstev je bil izveden javni razpis za dolžniške vire (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere),
3. polnjenje (v letu 2011) s 7.700.000 EUR za dolžniške vire (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
4. polnjenje (v letu 2012) še z 6,6 mio EUR.

Na podlagi vseh polnjenj holdinškega sklada je sedaj skupna vrednost programa 63.147.334,35 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme
Štirje razpisi za sofinanciranje nakupa nove tehnološke so bili objavljeni v obdobju od 2007 do 2009 in so do leta 2011 tudi zaključeni, zato ni odstopanj. Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014 je bil objavljen v letu 2013, črpanje sredstev se bo izvajalo v letu 2014, zato o razlikah med fizično in finančno izvedbo še ni mogoče govoriti.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Ni odstopanj.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Ni odstopanj.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj. Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Instrumenti so pripravljene tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z združevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to težko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT, OU, agenta in upravičencev. Do večjih težav pri izvajanju ni prišlo.

V letu 2013 so bile v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme ugotovljene tudi nepravilnosti. Po izplačilu iz proračuna in certifikaciji zahtevkov za povračilo je bilo od začetka leta 2011 do konca leta 2013 ugotovljeno, da gre v primeru 5 podjetij za nepravilnosti pri izvajanju operacij in v primeru 27 podjetij za stečaj. Nekateri stečajni postopki so že zaključeni brez razdelitve upnikom, zato SPS še ni prejel nobenega vračila neupravičeno izplačanih sredstev.

V okviru izvajanja Programa garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere opravljeno vračilo sredstev končnega uporabnika, ki je predčasno odplačal kredit (podrobneje v točki II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev), pri čemer je upravičenec sredstva takoj povrnil v proračun in ni prišlo do nobene nepravilnosti. Sredstva so bila že povrnjena EU.

O ugotovljenih nepravilnostih poročamo OU četrtletno in o izvajanju aktivnosti pri ugotovljenih nepravilnostih mesečno. Zoper vsa podjetja je terjatve vzpostavil agent Javni sklad RS za podjetništvo.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

/

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

S strani Urada RS za nadzor proračuna so bile izvedene Revizija certificiranih izdatkov v letu 2010, Revizija sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu in Horizontalna revizija ravnanja z nepravilnostmi. S strani Računskega sodišča RS je bila izvedena Revizija učinkovitosti sistema delovanja EU skladov in Revizija Računskega sodišča RS v zvezi s Holdinškim skladom.

V letu 2011 smo prejeli revizijsko poročilo Urada za nadzor proračuna RS v zvezi z revizijo certificiranih izdatkov v letu 2010 in revizijsko poročilo Računskega sodišča v zvezi s Holdinškim skladom. V okviru revizijskega poročila Urada za nadzor proračuna RS je bilo ugotovljeno, da sta se dva upravičenca dogovorila za goljufijo pri pridobitvi nepovratnih sredstev in v te namene uporabila isti livarski stroj. Zaradi ugotovitev je Javni sklad RS za podjetništvo v vlogi agenta odstopil od pogodbe z upravičencema in terja neupravičeno izplačana sredstva vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Na podlagi pripombe Računskega sodišča RS v revizijskem poročilu v zvezi holdinškim skladom, ki meni, da je lahko v primeru holdinškega sklada upravičenec le oseba javnega ali zasebnega prava in ne

holdinški sklad smo posredovali odziv z obrazložitvijo, da je upravičenec naveden na osnovi navodil Evropske komisije in skladno s 43. členom Uredbe 1828/2006.

V letu 2011 je bila s strani Urada za nadzor proračuna izvedena Revizija dela sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu in Revizija operacij v okviru štirih javnih razpisov za nakup nove tehnološke opreme, s strani Računskega sodišča RS pa revizija sistema izvajanja evropske kohezijske politike v RS. Predmet revizij so bile operacije v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme. V letu 2012 smo prejeli revizijska poročila revizijskih organov iz katerih je razvidno, da so ugotovitve in priporočila vsebinske narave, korekcije so bile delno že izvedene, priporočila pa bodo upoštevana pri vseh bodočih javnih razpisih, ki se bodo financirali iz sredstev evropske kohezijske politike. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

V letu 2012 je bila s strani Urada za nadzor proračuna RS izvedena Revizija operacij v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme v okviru katere ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti ter neposredne potrditve operacije Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009-2013 (PIFI) v okviru katere ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Urad za nadzor proračuna RS je v končnem poročilu z dne 5.12.2012 predstavil priporočilo, da posredniško telo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovi izvajanje upravljalnih preverjanj operacije PIFI skladno s Smernicami za upravljalna preverjanja COCOF 08/0020/04 z dne 5.6.2008. Skladno z navedenimi smernicami smo izvedli upravljalna preverjanja na Slovenskem podjetniškem skladu in nismo ugotovili nepravilnosti. O tem smo poročali tudi Uradu za nadzor proračuna RS.

Prav tako je bila s strani Urada za nadzor proračuna RS v letu 2012 za operacije v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme izvedena Horizontalna revizija državnih pomoči, osnutka poročila do konca leta 2013 še vedno nismo prejeli.

V letu 2012 sta se izvedli še dve reviziji Računskega sodišča RS. Izvedla se je Revizija učinkovitosti in uspešnosti ukrepov za poenostavitev upravljanja strukturnih skladov EU. Prav tako se je izvedla Revizija proračuna 2011 za eno izbrano operacijo v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme v okviru katere so bile ugotovitve in priporočila zgolj vsebinske narave, priporočila pa bodo upoštevana pri vseh bodočih javnih razpisih, ki se bodo financirali iz sredstev evropske kohezijske politike.

V letu 2013 je bila s strani Računskega sodišča RS izvedena Revizija proračuna za leto 2012 in sicer za izbrano neposredno potrditev operacije Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, pri kateri ni bilo podanih pripomb. Prav tako se je s strani Urada za nadzor proračuna RS izvedla Revizija dela sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu, pripombe in ugotovitve na izvajanje te PU niso bile podane. Hkrati je bila s strani Organa upravljanja opravljena tudi kontrola prenesenih nalog na posredniško telo, kjer je bila v vzorcu izbrano tudi izplačilo v okviru Programa Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, pri kateri ni bilo ugotovljene nobene nepravilnosti pri izvajanju te operacije.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V programu, JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo.

Obveščanje javnosti o finančnih spodbudah za razvojne investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji se izvaja v okviru različnih dogodkov: Podim, Start up Slovenija Slovenskega foruma inovacij, mednarodne konference COINVEST, dogodkov v okviru tedna podjetništva in na drugih dogodkih, kjer se predstavljajo podjetniške spodbude..

Hkrati se informiranje izvaja preko različnih časnikov (Finance, Delo, Podjetnik, Kapital,...), e-novic, spletne strani Slovenskega podjetniškega sklada, Podjetniškega portala in tudi preko drugih medijev.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Javni razpisi za nakup nove tehnološke opreme, ki so se izvajali v obdobju 2007 do 2011, so zaključeni. Skupno je bilo sofinanciranih 663 operacij. Za javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014, ki je bil objavljen v letu 2013 in v okviru katerega je bilo podpisanih 173 pogodb, je predvideno sofinanciranje v letu 2014. Operacije morajo biti zaključene do 5.9.2014.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega je Slovenski podjetniški sklad v prvi fazi razpisal sredstva za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala, v drugi fazi pa se bodo v primeru, da sredstva ne bodo porabljena pričeli izvajati instrumenti dolžniškega financiranja. V letih 2010, 2011 in 2012 je bil holdinški sklad napolnjen z dodatnimi sredstvi za dolžniško financiranje. Zaključek operacije je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 je predvideno izvajanje naslednje instrumentov:

Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014 v okviru katerega je bilo podpisanih 173 pogodb. V letu 2014 je predvideno črpanje sredstev. Rok za oddajo zahtevkov za sofinanciranje je 5.9.2014.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere: Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere. Sredstva vrnjena v garancijski sklad se bodo prelivala v holdinški sklad, od koder se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Iz sredstev se MSP zagotavljajo lastniški in dolžniški viri financiranja. Na osnovi preostanka sredstev holdinškega sklada bo v

kombinaciji s sredstvi iz drugih virov izveden nov javni razpis Garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ali drug instrument za financiranje MSP. Zaključek lastniškega financiranja je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma v dolžniškem financiranju ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP. V letu 2014 je predvideno tudi novo polnjenje holdinškega sklada s 17,6 mio EUR sredstev strukturne politike, katera se bodo namenila za izvajanje instrumentov finančnega inženiringa.

3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko - razvojna infrastruktura

Doseganje ciljev in analiza napredka

Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to mogoče, prioriteto usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti. Poleg navedenega se v okviru te razvojne prioritete sofinancira tudi vzpostavitev mreže urgentnih centrov, ki bodo omogočili optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev in tako na enem mestu omogočili urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč.

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva in povečanje privlačnosti Slovenije za delo in bivanje.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 2.1. Gospodarsko-razvojna-logistična središča
- 2.2. Informacijska družba
- 2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture
- 2.4. Mreža urgentnih centrov

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za zdravje

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

2. RP

Tabela 21: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

2. RP		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	269.451.040	-	-	-
	SLO del	47.550.184	-	-	-
	EU in SLO del	317.001.224	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	181.477.547	-	-	67,4
	SLO del	32.025.449	-	-	67,4
	EU in SLO del	213.502.996	-	-	67,4
Pravice porabe 2007-2012	EU del	226.431.828	-	-	84,0
	SLO del	39.958.558	-	-	84,0
	EU in SLO del	266.390.386	-	-	84,0
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	160.271.513	88,3	70,8	59,5
	SLO del	28.283.208	-	-	-
	EU in SLO del	188.554.721	88,3	70,8	59,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	242.647.544	133,7	107,2	90,1
	SLO del	42.820.155	-	-	-
	EU in SLO del	285.467.699	133,7	107,2	90,1
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	119.072.897	65,6	52,6	44,2
	SLO del	21.012.864	-	-	-
	EU in SLO del	140.085.762	65,6	52,6	44,2
- Neposredno potrjene operacije	EU del	123.574.647	68,1	54,6	45,9
	SLO del	21.807.291	-	-	-
	EU in SLO del	145.381.938	68,1	54,6	45,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	236.996.365	130,6	104,7	88,0
	SLO del	41.822.888	-	-	-
	EU in SLO del	278.819.252	130,6	104,7	88,0
	drugi viri***	112.723.514	-	-	-
	skupaj	391.542.767	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	179.314.300	98,8	79,2	66,5
	SLO del	31.643.700	-	-	-
	EU in SLO del	210.958.000	98,8	79,2	66,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	58.174.017	32,1	25,7	21,6
	SLO del	10.266.003	-	-	-
	EU in SLO del	68.440.019	32,1	25,7	21,6
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		170.428.849	93,9	75,3	63,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		169.737.668	93,5	75,0	63,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 188.554.721 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 285.467.699 EUR, od tega preko JR za 140.085.762 EUR in preko NPO za 145.381.938 EUR,

- podpisanih pogodb za 278.819.252 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 112.723.514 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 210.958.000 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 170.428.849 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 169.737.668 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Fizični napredek 2. RP

Tabela 22: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	0	17	0	0	0	2	4	6	7	13
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0	0	0	6.534	9.500	2.523	12.023
Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin ⁽ⁱ⁾	Učinek	0	30	0	12	50	50	50	76	13	89
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1
Število delujočih urgentnih centrov	Učinek	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0	39.573	64.941	8.375	73.316
Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92%	100%	0%	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*	100%	100%	100%
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	50	0	0	0	6	24	31	7	38
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	110	0	0	0	11	39	58	49	107

Viri: MGRT, MIZŠ;SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrletje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalniki učinka

Doseženi so cilji za:

- število novih širokopasovnih priključkov,
- število projektov e-storitev in e-vsebin.

Kazalnik število novih širokopasovnih priključkov do konca leta 2013 je bilo z 12.023 priključki preseženo za 20,2% (ciljna vrednost 10.000).

Kazalnik število projektov e-storitev in e-vsebin do konca leta 2013 je bil z 89 projekti preseženo za 2,9-krat (ciljna vrednost 30).

Število delujočih subjektov podpornega okolja do konca leta 2013 je bilo 13 od 17 načrtovanih (76,5% doseganje cilja).

Do konca leta 2013 je bila prenovljena 1 fakulteta s področja naravoslovja in tehnike, preseljena v nove prostore od 3 načrtovanih.

Zaradi zaostanka v izvajanju javnih naročil (predvideno financiranje 10 urgentnih centrov, 7 urgentnih centrov trenutno potrjenih z odločbo OU) – še ni bilo izplačil iz proračuna RS. Izbrani izvajalci za vse aktivnosti so le pri 1 urgentnem centru. V okviru Akcijskega načrta za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca, z dne 21.11.2013, je bil določen ukrep, da MZ pospešeno izvede postopke oddaje JN. V kolikor izvajalec ne bo izbran do roka, dne 31.12.2013 (v primeru, da je postopek oddaje JN povsem v zaključni fazi, se lahko rok podaljša za največ 1 mesec), OU prične s postopki za ustrezno prerazporeditev sredstev na druge vsebine v sklopu OP RR.

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
- pokritost prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti do konca leta 2013 je bilo 73.316 in je bilo v primerjavi z ciljno vrednostjo 30.000 preseženo za 2,4-krat.

Pokritost prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti je 100%.

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja do leta 2013 je 38, kar pomeni 76% doseganje cilja (cilj je 50).

Povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja in študentov tehnike glede na celotno populacijo je predvideno peto leto po zaključku investicij.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v letu 2013 znaša 107, torej 97,2% cilja (110).

V okviru Mreže urgentnih centrov v letu 2013 še ni bila zaključena nobena operacija in tako ni bilo vpliva na kazalnike 2. razvojne prioritete.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. razvojne prioritete.

Tabela 23: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
2	01	1	18	SI0	4.355.780
3	01	1	12	SI0	8.830.111
3	01	1	17	SI0	2.114.399
3	01	1	18	SI0	95.750.330
3	01	1	19	SI0	1.398.463
3	01	1	20	SI0	677.856
3	01	1	21	SI0	1.422.989
3	01	1	22	SI0	8.133.615
10	01	1	10	SI0	42.841.793
10	01	5	10	SI0	26.286.913
11	01	1	16	SI0	4.005.875
11	01	1	17	SI0	798.600
11	01	1	18	SI0	6.246.181
11	01	1	19	SI0	1.072.161
11	01	1	20	SI0	831.993
11	01	1	22	SI0	2.567.742
11	01	5	16	SI0	117.469
11	01	5	18	SI0	319.243
11	01	5	19	SI0	402.104
11	01	5	20	SI0	428.806
14	01	1	16	SI0	2.929.043
14	01	5	16	SI0	176.204
Skupaj					211.707.671

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2012 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih težav, z izjemo priprav na izvedbo večjih investicijskih operacij, kjer je prišlo do časovnih zaostankov glede na planirano.

Na prednostni usmeritvi 2.3 kljub predvidenim investicijam v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo še ni prišlo do začetka izvajanja GOI del na obeh večjih operacijah, vendar so aktivnosti zaenkrat še v obvladljivih časovnih okvirih, medtem ko je izvajanje operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine potekalo tekoče in so bila v letu 2010 zaključena vsa javna naročila ter pridobljena vsa meroslovna oprema, ki je predmet tega projekta. Potekala je tudi intenzivna priprava dveh novih operacij, ki sta bili konec leta posredovani na OU v potrditev.

3.2.1. *Gospodarska in izobraževalna infrastruktura*

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarske in izobraževalne infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:

- tehnološke parke,
- podjetniške inkubatorje,
- medpodjetniške izobraževalne centre.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje.
- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.
- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center,

Finančna tabela

PU 2.1

Tabela 24: *Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.*

2. RP - PU 2.1.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	37.422.648	-	-	-
	SLO del	6.603.998	-	-	-
	EU in SLO del	44.026.646	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	26.288.703	-	-	70,2
	SLO del	4.639.184	-	-	70,2
	EU in SLO del	30.927.887	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	32.041.121	-	-	85,6
	SLO del	5.654.316	-	-	85,6
	EU in SLO del	37.695.437	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	70.103.909	266,7	218,8	187,3
	SLO del	12.371.278	-	-	-
	EU in SLO del	82.475.187	266,7	218,8	187,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	36.593.770	139,2	114,2	97,8
	SLO del	6.457.724	-	-	-
	EU in SLO del	43.051.495	139,2	114,2	97,8
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	34.893.770	132,7	108,9	93,2
	SLO del	6.157.724	-	-	-
	EU in SLO del	41.051.495	132,7	108,9	93,2

<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	1.700.000	6,5	5,3	4,5
	SLO del	300.000	-	-	-
	EU in SLO del	2.000.000	6,5	5,3	4,5
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	35.298.370	134,3	110,2	94,3
	SLO del	6.229.124	-	-	-
	EU in SLO del	41.527.495	134,3	110,2	94,3
	drugi viri***	24.829.148	-	-	-
	skupaj	66.356.642	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	32.008.110	121,8	99,9	85,5
	SLO del	5.648.490	-	-	-
	EU in SLO del	37.656.599	121,8	99,9	85,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	6.662.716	25,3	20,8	17,8
	SLO del	1.175.773	-	-	-
	EU in SLO del	7.838.489	25,3	20,8	17,8
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		31.177.050	118,6	97,3	83,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		31.177.050	118,6	97,3	83,3

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 82.475.187 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 43.051.495 EUR, od tega preko JR za 41.051.495 EUR in preko NPO za 2.000.000 EUR,
- podpisanih pogodb za 41.527.495 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 24.829.148 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 37.656.599 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 31.177.050 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 31.177.050 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

2. RP - PU 2.1. MGRT		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	9.422.648	-	-	-
	SLO del	1.662.821	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.469	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	6.619.232	-	-	70,2
	SLO del	1.168.101	-	-	70,2
	EU in SLO del	7.787.333	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	8.067.633	-	-	85,6
	SLO del	1.423.701	-	-	85,6
	EU in SLO del	9.491.334	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	42.500.000	642,1	526,8	451,0
	SLO del	7.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	50.000.000	642,1	526,8	451,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	8.830.111	133,4	109,5	93,7
	SLO del	1.558.255	-	-	-
	EU in SLO del	10.388.366	133,4	109,5	93,7
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	8.830.111	133,4	109,5	93,7
	SLO del	1.558.255	-	-	-

	EU in SLO del	10.388.366	133,4	109,5	93,7
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	8.830.111	133,4	109,5	93,7
	SLO del	1.558.255	-	-	-
	EU in SLO del	10.388.366	133,4	109,5	93,7
	drugi viri***	14.770.434	-	-	-
	skupaj	25.158.800	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	8.830.111	133,4	109,5	93,7
	SLO del	1.558.255	-	-	-
	EU in SLO del	10.388.366	133,4	109,5	93,7
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		8.830.111	133,4	109,5	93,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		8.830.111	133,4	109,5	93,7

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MGRT na PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 10.388.366 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 10.388.366 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 14.770.434 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 10.388.366 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.830.111 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 8.830.111 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

2. RP - PU 2.1. MIZŠ		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.000.000	-	-	-
	SLO del	4.941.177	-	-	-
	EU in SLO del	32.941.177	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	19.669.471	-	-	70,2
	SLO del	3.471.083	-	-	70,2
	EU in SLO del	23.140.554	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	23.973.488	-	-	85,6
	SLO del	4.230.615	-	-	85,6
	EU in SLO del	28.204.103	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	27.603.909	140,3	115,1	98,6
	SLO del	4.871.278	-	-	-
	EU in SLO del	32.475.187	140,3	115,1	98,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	27.763.659	141,2	115,8	99,2
	SLO del	4.899.469	-	-	-
	EU in SLO del	32.663.129	141,2	115,8	99,2
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	26.063.659	132,5	108,7	93,1
	SLO del	4.599.469	-	-	-

	EU in SLO del	30.663.129	132,5	108,7	93,1
- Neposredno potrjene operacije	EU del	1.700.000	8,6	7,1	6,1
	SLO del	300.000	-	-	-
	EU in SLO del	2.000.000	8,6	7,1	6,1
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	26.468.259	134,6	110,4	94,5
	SLO del	4.670.869	-	-	-
	EU in SLO del	31.139.129	134,6	110,4	94,5
	drugi viri***	10.058.714	-	-	-
	skupaj	41.197.843	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	23.177.998	117,8	96,7	82,8
	SLO del	4.090.235	-	-	-
	EU in SLO del	27.268.233	117,8	96,7	82,8
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	6.662.716	33,9	27,8	23,8
	SLO del	1.175.773	-	-	-
	EU in SLO del	7.838.489	33,9	27,8	23,8
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		22.346.939	113,6	93,2	79,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		22.346.939	113,6	93,2	79,8

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MIZŠ na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 32.475.187 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 32.663.129 EUR, od tega preko JR za 30.663.129 EUR in preko NPO za 2.000.000 EUR,
- podpisanih pogodb za 31.139.129 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 10.058.714 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 27.268.233 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 22.346.939 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 22.346.939 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Državne pomoči

MGRT: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:

Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum prijavitve: 30.11.2006; datum potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 – Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopoljnega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

Opis izvajanja v letu 2013

»Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojnih-logističnih središč« je bil objavljen v letu 2008, zadnja izplačila so bila izvedena v letu 2012. V letu 2013 so potekale le aktivnosti v zvezi s spremljanjem projektov.

Na MIZŠ je v okviru te PU izvajanje operacij teklo v skladu z načrtovanimi terminski in finančnimi načrti.

V letu 2013 je bil objavljen in zaključen še zadnji javni razpis za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre –MIC III. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev v višini 1.524.000,00 EUR za en izbran projekt. Do 31.12.2013 še ni bila sklenjena pogodbe o sofinanciranju med MIZŠ kot posredniškim telesom in upravičencem.

Do 31.12. 2013 se je fizično in finančno zaključilo še sedem (7) operacij, in sicer :

- s sodobno infrastrukturo do dviga izobrazbene ravni v Spodnjem Podravju - upravičenec Šolski center Ptuj,
- Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka - upravičenec Šolski center Škofja Loka,
- MIC ŠC Kranj- Vez med šolstvom in gospodarstvom – upravičenec Šolski center Kranj,
- Pridobivanje in razvoj poklicnih in socialnih kompetenc- upravičenec Šolski center Maribor,
- Nakup in posodobitev tehnološke opreme, izgradnja in obnova prostora za izvajanje dejavnosti MIC – upravičenec Izobraževalni center Piramida,
- Investicija v MIC Osrednjeslovenske regije – upravičenec Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana, in
- MIC Ravne – faza 1: Vzpostavitev MIC ŠC Ravne na področju obdelave in predelave kovin – upravičenec Šolski center Ravne na Koroškem

Od petnajstih (15) sklenjenih pogodb o sofinanciranju investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre, se jih je do 31.12.2013 fizično in finančno zaključilo enajst (11). Medtem ko se štiri (4) operacije nadaljujejo še v letu 2014, saj so objektivne okoliščine povzročile podaljšanje izvajanja operacij do konca leta 2014. To so naslednje operacije :

- Investicija v MIC za odličnost živilskih izdelkov – upravičenec Biotehniški center Naklo
- Akademija kulinarike in turizma – upravičenec Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
- MIC Goriška regija – upravičenec Šolski center Nova Gorica
- MIC Pomurje – upravičenec Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Izvajanje PU 2.1

Tabela 25: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	0	17	0	0	0	2	4	6	7	13
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	50	0	0	0	6	24	31	7	38
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	110	0	0	0	11	39	58	49	107

Viri: MGRT, MIZŠ

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalniki učinka

Do konca leta 2013 je bilo v okviru izvajanja MIC zaključenih skupno 13 operacij iz prvega razpisa MIC in drugega razpisa za sofinanciranje v Medpodjetniške izobraževalne centre. Vseh 13 MIC je aktivnih in izvajajo načrtovane aktivnosti.

Kazalniki rezultata

V okviru novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja v letu 2013 je bilo 7 novih podjetij, skupaj do konca leta 2013 torej 38 (cilj 50).

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bilo 49 leta 2013, v celotnem obdobju znaša 107, torej 97,2% cilja (110).

Zaradi različnega časovnega obdobja zaključka projektov in posledično roka za doseganja ciljne vrednosti kazalnika v okviru izvajanja aktivnosti MIC bodo končne vrednosti znane v letu 2014.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Rezultati 11 zaključenih operacij MIC so že vidni, saj je nova sodobna infrastruktura že v uporabi za potrebe različnih interesnih skupin. Ključno je, da potekajo aktivnosti MIC na naslednjih področjih:

1. Izobraževanje in usposabljanje

a) Javno veljavni programi za odrasle

b) Funkcionalno usposabljanje glede na potrebe trga dela

- Praktično usposabljanje mladih in odraslih
- Prekvalifikacije/dokvalifikacije
- Nacionalne poklicne kvalifikacije (usposabljanje in certificiranje)
- Usposabljanja po naročilu

2. Razvojni projekti

- Mednarodni, nacionalni, lokalni in interni mednarodna dejavnost (širjenje svojih znanj na trg)

3. Storitve in izdelki

- razvoj in izdelava učil in učnih pripomočkov
- svetovanje na posameznih strokovnih področjih
- aplikativne raziskave in razvoj
- unikatni izdelki
- organizacija prireditev (sejmi, simpoziji, seminarji, konference)
- specializirani prostori in oprema za potrebe gospodarstva

4. Promocija

- Promocija strokovnega in poklicnega izobraževanja ter poklicev
- Predstavljanje novih tehnologij v sodelovanju s podjetji v svojem okolju

- Krepitev pretoka informacij in predstavitev obetavnih (najhitreje zaposljive) poklicev med različnimi interesnimi skupinami .

5. Podpora šolam in delodajalcem

- Koordinacija praktičnega usposabljanjadijakov pri dleodajalcih PUD
- Sistemska ureditev usposabljanja učiteljev. Učiteljem v poklicnih in višjih strokovnih šolah omogočati aktivno seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in ciljnim poklicnimi potrebami okolja, ki jih bodo morali vgrajevati v izobraževalne procese v šoli.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednosti sofinanciranja so v letu 2013 samo pri nekaterih operacijah MIC nekoliko odstopale glede na načrtovano sofinanciranje opredeljeno v sklenjenih pogodbah. Skladno s potekom investicij so se terminski in finančni načrti spremenili. Zlasti pri štirih (4) projektih, ki se nadaljujejo še v letu 2014 in so bili skladno z mnenjem OU in PT podaljšani do konca leta 2014.

Projekt, ki je bil izbran na javnem razpisu JR MIC III konec leta 2013 (sklenitev pogodbe v januarju 2014) se bo zaključil v letu 2015.

V letu 2013 pri projektih tehnoloških parkov in inkubatorjev ni bilo finančne realizacije.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Ni bilo relevantno.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni bilo posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljene tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin,
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Ni relevantno

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Največkrat so zamude nastale pri gradnji kot posledice nepredvidenih okoliščin, preprojektiranja itd. Investitor ter izvajalci so na osnovi dogovora in izvedbe ukrepov odpravili nastale težave in nadaljevali skladno s terminskimi načrti .

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

-

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2013 je Urad za nadzor proračuna revidiral eno operacijo iz instrumenta MIC I. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

V letu 2013 je bila izvedena revizija operacije Tehnološki park IN PRIME, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Upravičenci na spletnih straneh in preko sredstev javnega obveščanja obveščajo javnost o aktivnostih MIC- a. Prav tako pa tudi PT preko novinarskih vprašanj posreduje informacije v medije. Ob slovesnih otvoritvah MIC ov v letu 2013 bili številni prispevki o Mic-ih objavljenih v vseh ključnih medijih v Sloveniji TV postaje, radio in dnevni časopisi itd,

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Štiri (4) operacije MIC se nadaljujejo v letu 2014, saj so objektivne okoliščine povzročile podaljšanje izvajanja operacij do konca leta 2014. To so naslednje operacije :

- Investicija v MIC za odličnost živilskih izdelkov – upravičenec Biotehniški center Naklo
- Akademija kulinarike in turizma – upravičenec Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
- MIC Goriška regija – upravičenec Šolski center Nova Gorica
- MIC Pomurje – upravičenec Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Rok za fizično in finančno dokončanje projektov je 31.12.2014.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

-

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 ne bo nobenih novih javnih razpisov oz . neposrednih potrditev operacije, saj so vsa razpoložljiva sredstva na PU 2.1 razdeljena..

3.2.2. *Informacijska družba*

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:

- a) Gradnja infrastrukture
- b) E-vsebine
- c) E-storitve

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav je bila izvedena alternativna rešitev gradnje odprtih omrežij, v skladu s *Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo elektronskim komunikacijam* (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih.

Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo namenjene tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje, energetske učinkovitosti in varovanja okolja ter vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.

Vključeno ministrstvo:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za informacijsko družbo) – aktivnosti E-vsebine in E-storitve

Upravičenci oz. ciljne skupine

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove.

Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine so podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali. Posebna pozornost je namenjena starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih.

Finančna tabela

PU 2.2

Tabela 26: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.

2. RP - PU 2.2.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	90.013.449	-	-	-
	SLO del	15.884.727	-	-	-
	EU in SLO del	105.898.176	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	63.232.748	-	-	70,2
	SLO del	11.158.720	-	-	70,2
	EU in SLO del	74.391.468	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	77.069.155	-	-	85,6
	SLO del	13.600.439	-	-	85,6
	EU in SLO del	90.669.594	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	90.167.604	142,6	117,0	100,2
	SLO del	15.911.930	-	-	-
	EU in SLO del	106.079.534	142,6	117,0	100,2
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	89.024.127	140,8	115,5	98,9
	SLO del	15.710.140	-	-	-
	EU in SLO del	104.734.267	140,8	115,5	98,9
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	84.179.127	133,1	109,2	93,5
	SLO del	14.855.140	-	-	-
	EU in SLO del	99.034.267	133,1	109,2	93,5
- Neposredno potrjene operacije	EU del	4.845.000	7,7	6,3	5,4
	SLO del	855.000	-	-	-
	EU in SLO del	5.700.000	7,7	6,3	5,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	89.024.127	140,8	115,5	98,9
	SLO del	15.710.140	-	-	-
	EU in SLO del	104.734.267	140,8	115,5	98,9
	drugi viri***	50.435.914	-	-	-
	skupaj	155.170.181	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	84.714.193	134,0	109,9	94,1
	SLO del	14.949.563	-	-	-
	EU in SLO del	99.663.756	134,0	109,9	94,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	9.799.161	15,5	12,7	10,9
	SLO del	1.729.264	-	-	-
	EU in SLO del	11.528.424	15,5	12,7	10,9
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		80.057.256	126,6	103,9	88,9
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		79.786.470	126,2	103,5	88,6

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 106.079.534 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 104.734.267 EUR, od tega preko JR za 99.034.267 EUR in preko NPO za 5.700.000 EUR,
- podpisanih pogodb za 104.734.267 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 50.435.914 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 99.663.756 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 80.057.256 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 79.786.470 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Državne pomoči

Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010« ter v letu 2012 potrjen razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014, je bila shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z dne 17.11.2006 in dopolnitvami z dne 3.4.2008 ter 30.3.2009. Shema je veljala do konca leta 2012 zato so bile pogodbe za zadnji razpis podpisane po novi shemi, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 2012) kot nadaljevanje stare sheme. Obe shemi imata podlago v Okviru skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2006/C323/01).

JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se načeloma ne izvaja po shemi državnih pomoči. Vendar pa smo po zaključku razpisa na predlog Evropske Komisije pripravili skupno prigrasitev projektov, saj je komisija po prvih poslanih projektih ocenila, da so projekti podobni in predlagala, da jih prigrasimo skupaj. MGRT in MF sta se s predlogom strinjala in pripravila vse potrebno za prigrasitev sheme državne pomoči. Po preučevanju je Evropska komisija dne 19.10.2009 sprejela odločitev, da je Državna pomoč N 172/2009- Slovenija: Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji, združljiva s Pogodbo ES.

Opis izvajanja v letu 2013

Gradnja infrastrukture

Vseh 12 operacij, ki so bile izbrane in so se izvajale v okviru prvega javnega razpisa Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, je bilo leta 2010 uspešno zaključenih. Na belih lisah je na podlagi izvedenih operacij omogočen dostop do širokopasovnega omrežja 15.957 gospodinjstvom. Na dan 31.12.2013 je bilo aktivnih 9.500 priključkov.

9.7.2010 je bil v Uradnem listu RS objavljen drugi javni razpis Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, kjer je MIZŠ za leta 2011, 2012 in 2013 razpisal 37.130.612 EUR, V letu 2011 je bilo izbranih 5 operacij v katere je vključenih 24 občin. Skupna pogodbeni vrednost znaša 36.786.272,46 EUR. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2013 izplačanih 36.262.251,22 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 98 % delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2 za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij. V letu 2013 je bila zaključena gradnja vseh 5 operacij s katerimi se je omogočilo priključevanje 13.497 gospodinjstvom na belih lisah.

E-vsebine in e-storitve

V letu 2009 je bilo na drugem javnem razpisu, namenjenem spodbujanju raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 odobrenih 21 operacij, ki so se septembra 2010 uspešno zaključile. Projekte so izvajali konzorciji podjetij in javnih

razvojno raziskovalnih organizacij. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 6,4 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 6% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

V letu 2009 je bil izveden tretji javni razpis, namenjen spodbujanju projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih organizacij v letih 2009 in 2010, na katerem je bilo izbranih 17 operacij. Vse operacije so se septembra 2010 uspešno zaključile. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 3,3 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 3,1% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

V letu 2012 sta bila s področja e-storitev in e-vsebin objavljena dva javna razpisa in sicer JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 in JR za sofinanciranje razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije.

Predmet v letu 2012 potrjenega instrumenta »JR za sofinanciranje razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012,2013 « je bil sofinanciranje vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij javnih in zasebnih neprofitnih organizacij, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji e-dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, na področjih: kulture, znanstvene in izobraževalne storitve, zdravja, e-poslovanje, lokalna samouprava in energetska učinkovitosti in varovanja okolja. Podpisane so bile pogodbe z 26 upravičenci. V letu 2013 so se operacije zaključile, skupaj je bilo upravičencem izplačano 3.229.332,62 EUR.

Predmet v letu 2012 potrjenega instrumenta »JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014« je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno – razvojnih projektov e-storitev na področjih: e storitve na področju kulture, znanstvene in izobraževalne e-storitve, e-storitve na področju zdravja, e-poslovanje, e-storitve s področja lokalne samouprave, e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Pogodbe so bile podpisane v letu 2013 z 10 upravičenci. Projekti bodo zaključeni v letu 2014. Skupaj je bilo upravičencem v letu 2013 izplačanih 869.681,26 EUR. 15.2.2013 je bila potrjena neposredna potrditva operacije »E-šolska torba«, katerega namen je vzpostavitev ustrezne infrastrukture ter razvoj sodobnih e-storitev in e-vsebin v slovenskem jeziku, zagotavljanje podpore uporabe le teh pri pedagoškem procesu (didaktične, tehnične) ter organizacijsko/upravljalnem procesu vsakega VIZ-a v luči dviga ravni e-kompetenc in znanja naših učiteljev/pofesorjev ter posredno dvih konkurenčnosti znanja naših učencev/dijakov v EU prostoru. Razvite e – storitve in e-vsebine bodo ob podpori svetovalcev in strokovnjakov preiskovane v praksi na pilotnih mreži vključenih vzgojno izobraževalnih zavodov ter v nadaljevanju omogočili uporabo razvitih e-storitev in e-vsebin vsem VIZ-om v slovenskem šolskem prostoru. Operacija se bo predvidoma zaključila 2015, v letu 2013 je bilo upravičencem izplačanih 2.128.514,15 EUR.

Izvajanje PU 2.2

Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0	0	0	6.534	9.500	2.523	12.023
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0	39.573	64.941	8.375	73.316
Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92,0%	100%	0	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*	100%	100%	100%
Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin(i)	Učinek	0	30	0	12	50	50	50	76	13	89
Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet	Vpliv	56%	70%	54%	58%	64%	70%	69%	70%	74%	74%

Vir: MIZŠ-DID, SURS: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, Slovenija, 2012

* ni podatka

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Doseženi so cilji za:

- število novih širokopasovnih priključkov,
- število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin.

Kazalnik število novih širokopasovnih priključkov do konca leta 2013 je bilo z 12.023 priključki preseženo za 20,2% (ciljna vrednost 10.000).

Kazalnik število projektov e-storitev in e-vsebin do konca leta 2013 je bil z 89 projekti preseženo za 2,9-krat (ciljna vrednost 30).

Kazalnik vpliva

Dosežen je cilj za:

- odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet je 74% s čimer je načrtovana vrednost 70% presežena.

Kazalniki rezultata

Doseženi so cilji za:

- povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti do konca leta 2013 je bilo 73.316 in je bilo v primerjavi z ciljno vrednostjo 30.000 preseženo za 2,4-krat.
- Splošni cilj pokritosti prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s). Dosežena vrednost v letu 2013 je 100% s čimer je dosežena načrtovana vrednost do 2013, to je 100%.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru prvega instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo v letu 2010 izvedenih 12 operacij, ki so se uspešno zaključile. V okviru 2. instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo v letu 2013 izvedenih 5 operacij, ki so se uspešno zaključile

V decembru 2012 je bila zaključena gradnja 3 operacij s katerimi se je omogočilo priključevanje 10.147 gospodinjstvom na belih lisah. V letu 2013 sta se zaključili še preostali 2 operaciji, ki sta omogočili 3.350 priključkov na belih lisah.

V okviru instrumentov spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 ter spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 je bilo skupno sofinanciranih 38 operacij, ki so se uspešno zaključile septembra 2010. Operacije so zajemale e-storitve in e-vsebine s področja kulture, izobraževanja in znanosti, varstva potrošnikov, zdravja, e-poslovanja malih in srednjih podjetij ter lokalne uprave ter energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Projekt Dolenjska.net je bil v letu 2011 izpostavljen kot primer dobre prakse.²

V letu 2012 sta bila s področja e-storitev in e-vsebin objavljena dva javna razpisa in sicer JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014 in JR za sofinanciranje razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije. V okviru prvega je bilo izbranih 10 operacij, ki se bodo zaključile v letu 2014, v okviru drugega je bilo v letih 2012, 2013 sofinanciranih 29 operacij, ki so se zaključile v letu 2013.

V okviru neposredne potrditve operacije E – šolska torba je bil v mesecu februarju 2013 izbran upravičenec, operacija bo končana predvidoma 2015.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Za gradnjo širokopasovnega omrežja je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 82.352.941 EUR. Na podlagi obeh razpisov gradnje širokopasovnega omrežja je bilo podpisanih 17 pogodb, katerih skupna vrednost znaša 81.911.383,53 EUR.

Za projekte e-storitev in e-vsebin je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 22.845.235 EUR V dosedanjih šestih javnih razpisih je bilo sofinanciranih 87 projektov v skupni vrednosti 22.706.377,19 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike niso ugotovljene.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev 2.2 Informacijska družba, gradnja infrastrukture je namenjena zagotoviti dostopa do širokopasovnih povezav za uporabnike na celotnem območju

² Projekt Dolenjska.net je bil s strani MGRT izbran za najboljši regionalni projekt leta 2010.

Slovenije. Cilj je zgraditi širokopasovna omrežja na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

S spodbujanjem podjetij in neprofitnih organizacij za pospešeno vlaganje v razvoj in večjo ponudbo e-storitev in e-vsebin na različnih področjih informacijske družbe se želi pomagati pri uveljavitvi novih tehnološko-razvojnih, organizacijskih in poslovnih konceptov, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja.

IV. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev Informacijska družba še posebej izpostavlja enake možnosti, saj je cilj zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri gradnji širokopasovnega omrežja so upravičenci dolžni upoštevati okoljska priporočila. Na področju e storitev in e vsebin bodo v prihodnje prednostno sofinancirani projekti, ki bodo pripomogli k učinkoviti rabi energije, varstvu okolja, zelenih informacijsko komunikacijskih tehnologijah, upravljanju prometa, pametnih mestih, pametnih stavbah in pametnih omrežjih.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na večje težave

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2013 ni bilo izvedenega vrednotenja

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna RS in KPMG za UNP) je v letu 2013 izvedel revizijo naslednjih operacij:

- Treh operacije, ki so se izvajale v okviru instrumenta Spodbujanje RR projektov razvoja e-vsebin in e-storitev (2009-2010), kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
- Dveh operacij v okviru instrumenta Vzpostavitev e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 09/2010. Pri eni operaciji ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri eni pa je revizijski organ ugotovil nepravilnost pri izdatkih za informiranje in obveščanje, ki z javnim razpisom niso bili opredeljeni kot upravičeni izdatki. Ukrej je vračilo sredstev v višini 32.483,92 EUR
- Ene operacije v okviru instrumenta razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012,2013. Nepravilnost ni bila ugotovljena.
- Dveh operacij instrumenta GOŠO 2.
 - Pri eni je bila ugotovljena nepravilnost glede neupravičenega izdatka zaradi kršenja določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) – neupoštevanje 7., 8., 12., 24., 29. In 57 člena ZJN-2. Celotni finančni popravek znaša 942.989,41 EUR.
 - Pri drugi revidirani operaciji je bila ugotovljena nepravilnost glede neupravičenega izdatka zaradi kršenja določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) – neupoštevanje 12., 24., 29. In 57 člena ZJN-2. Celotni finančni popravek znaša 1.648.236,75 EUR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

MIZŠ dosledno upošteva ukrepe informiranja in obveščanja na način da so javni razpis, razpisna dokumentacija primerno označni z logotipom ESRR. V javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbah o sofinanciranju je vedno navedeno dejstvo, da operacijo delno financira EU ESRR. Poleg tega je navedeno tudi razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo. Javni razpis in razpisna dokumentacija in seznam upravičencev so objavljeni na spletnih straneh MIZŠ. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno.

Lokalna skupnost, ki je v skladu s 13. členom te pogodbe med MZiP in MIZŠ in lokalno skupnostjo dolžna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o operaciji gradnje. Javnost je informirala, na spletnih straneh, z oglasnimi deskami, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Operacije izbrane v okviru JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 se bodo končale leta 2014. Operacija in E-šolska torba se bo zaključila 31.12.2015.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2013 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se načrtuje izvedba instrumenta NPO Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja, v vrednosti 14.700.000, ki predvideva vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja. Predmet neposredne potrditve operacije je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

3.2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. Kjer je to smotno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij.

Vključeni ministrstvi:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad RS za meroslovje (MIRS)

Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.

Finančna tabela

PU 2.3

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.

2. RP - PU 2.3.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	112.014.943	-	-	-
	SLO del	19.767.342	-	-	-
	EU in SLO del	131.782.285	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	78.688.382	-	-	70,2
	SLO del	13.886.184	-	-	70,2
	EU in SLO del	92.574.566	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	95.906.747	-	-	85,6
	SLO del	16.924.720	-	-	85,6
	EU in SLO del	112.831.467	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	87.789.774	111,6	91,5	78,4
	SLO del	15.492.313	-	-	-
	EU in SLO del	103.282.087	111,6	91,5	78,4
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	87.789.774	111,6	91,5	78,4
	SLO del	15.492.313	-	-	-
	EU in SLO del	103.282.087	111,6	91,5	78,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	83.433.994	106,0	87,0	74,5
	SLO del	14.723.646	-	-	-
	EU in SLO del	98.157.640	106,0	87,0	74,5
	drugi viri***	25.103.416	-	-	-
	skupaj	123.261.056	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	62.591.997	79,5	65,3	55,9
	SLO del	11.045.647	-	-	-
	EU in SLO del	73.637.644	79,5	65,3	55,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	41.712.140	53,0	43,5	37,2
	SLO del	7.360.966	-	-	-
	EU in SLO del	49.073.106	53,0	43,5	37,2
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		59.194.543	75,2	61,7	52,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		58.774.148	74,7	61,3	52,5

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- potrjenih operacij v znesku 103.282.087 EUR (preko NPO),
- podpisanih pogodb za 98.157.640 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 25.103.416 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 73.637.644 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 59.194.543 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 58.774.148 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

2. RP - PU 2.3. MIZŠ		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	109.464.943	-	-	-
	SLO del	19.317.342	-	-	-
	EU in SLO del	128.782.285	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	76.897.055	-	-	70,2
	SLO del	13.570.067	-	-	70,2
	EU in SLO del	90.467.122	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	93.723.447	-	-	85,6
	SLO del	16.539.432	-	-	85,6
	EU in SLO del	110.262.879	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	85.675.374	111,4	91,4	78,3
	SLO del	15.119.184	-	-	-
	EU in SLO del	100.794.558	111,4	91,4	78,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	85.675.374	111,4	91,4	78,3
	SLO del	15.119.184	-	-	-
	EU in SLO del	100.794.558	111,4	91,4	78,3
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	81.319.594	105,8	86,8	74,3
	SLO del	14.350.517	-	-	-
	EU in SLO del	95.670.111	105,8	86,8	74,3
	drugi viri***	25.073.536	-	-	-
	skupaj	120.743.647	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	60.695.641	78,9	64,8	55,4
	SLO del	10.710.996	-	-	-
	EU in SLO del	71.406.637	78,9	64,8	55,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	40.532.106	52,7	43,2	37,0
	SLO del	7.152.725	-	-	-
	EU in SLO del	47.684.831	52,7	43,2	37,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		57.460.219	74,7	61,3	52,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		57.460.219	74,7	61,3	52,5

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MIZŠ na PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- potrjenih operacij v znesku 100.794.558 EUR (preko NPO),

- podpisanih pogodb za 95.670.111 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 25.073.536 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 71.406.637 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 57.460.219 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 57.460.219 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

2. RP - PU 2.3. MGRT-MIRS		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	2.550.000	-	-	-
	SLO del	450.000	-	-	-
	EU in SLO del	3.000.000	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	1.791.327	-	-	70,2
	SLO del	316.117	-	-	70,2
	EU in SLO del	2.107.444	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	2.183.300	-	-	85,6
	SLO del	385.288	-	-	85,6
	EU in SLO del	2.568.588	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	2.114.399	118,0	96,8	82,9
	SLO del	373.129	-	-	-
	EU in SLO del	2.487.529	118,0	96,8	82,9
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	2.114.399	118,0	96,8	82,9
	SLO del	373.129	-	-	-
	EU in SLO del	2.487.529	118,0	96,8	82,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	2.114.399	118,0	96,8	82,9
	SLO del	373.129	-	-	-
	EU in SLO del	2.487.529	118,0	96,8	82,9
	drugi viri***	29.880	-	-	-
	skupaj	2.517.409	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	1.896.356	105,9	86,9	74,4
	SLO del	334.651	-	-	-
	EU in SLO del	2.231.007	105,9	86,9	74,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	1.180.034	65,9	54,0	46,3
	SLO del	208.241	-	-	-
	EU in SLO del	1.388.275	65,9	54,0	46,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		1.734.324	96,8	79,4	68,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		1.313.929	73,3	60,2	51,5

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MGRT na PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- potrjenih operacij v znesku 2.487.529 EUR (preko NPO),
- podpisanih pogodb za 2.487.529 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 2.231.007 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.734.324 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.313.929 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Opis izvajanja v letu 2013

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Upravičenec: Univerza v Mariboru

Vrednost operacije: 38,5 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 24,9 mio EUR.

Cilji: Z izvedbo projekta bo prenovljena in preseljena v nove prostore ena fakulteta s področja naravoslovja in tehnike. Novogradnja fakultete bo obsegala 14.236 bruto površin, kar je ključno za izvajanje študijskega procesa 600 redno vpisanih študentov oz. omogoča vsakoletni vpis 80 študentom prvega letnika. Hkrati bodo vzpostavljeni vsi potrebni materialni pogoji za zaposlitev kadra, ki je ključnega pomena za izvajanje študijskega procesa.

Realizacija: GOI dela in montaža opreme celotnega objekta so bili zaključeni v skladu s terminskim planom 31.05.2013, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Vzporedno z gradnjo so v letu 2013 tekli tudi postopki za javno naročilo IKT infrastrukture in ostale pedagoške opreme za MF. Skupaj z novo opremo je bil objekt s slovesno otvoritvijo predan svojemu namenu 18. septembra 2013.

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko

Upravičenec: Univerza v Ljubljani

Vrednost projekta: 80 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 49,7 mio EUR. (*Prvotno predvidena vrednost projekta: 116,5 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 75,3 mio EUR. Po izvedbi JN se je izkazalo, da bo vrednost projekta bistveno nižja.)

Cilji: Z izvedbo projekta bosta prenovljeni in preseljeni v nove prostore dve fakulteti s področja naravoslovja in tehnike. Povečal se bo delež vpisanih študentov naravoslovja in tehnike glede na celotno populacijo. V okviru operacije bo ustvarjenih 6 strokovno-tehničnih delovnih mest (projektne pisarna). Pet let po zaključku operacije je predvidenih dodatnih 45 delovnih mest za visokošolske učitelje, asistente, raziskovalce in tehnično-administrativno osebje.

Namen investicijskega projekta je z novogradnjo FKKT in FRI zagotoviti ustrezne prostorske pogoje (v velikosti 45.200 m²) za izvajanje obstoječih in perspektivnih študijskih programov na področju kemije, kemijske tehnologije, računalništva in informatike, okrepiti raziskovalno dejavnost na vseh omenjenih področjih, vzpostaviti izobraževalno-raziskovalno središče nacionalnega pomena, ki bo poleg izobražene in strokovno usposobljene delovne sile ustvarjalo dvosmerni pretok znanja ter ustvarilo pogoje za intenzivnejše mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.

Realizacija:

V letu 2013 so se nadaljevala GOI dela in izvedli še javni razpisi za dobavo tehnološke, pohištvene in IKT opreme.

Dela v okviru projekta bodo zaključena v letu 2014. Ker se bo vrednost projekta zmanjšala za več kot 20% bo MIZŠ skladno z zakonodajo zahtevalo novelacijo investicijskega programa. Novelacija je v izdelavi.

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: Kemijski inštitut

Vrednost projekta: 10,6 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 6,6 mio EUR.

Cilji: Cilj operacije je povečati število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike preseljenih v nove prostore pri čemer bodo zagotovljeni novi prostori za organizacijske enote 101, 105, 107, 110 in 115 ter delavnice Kemijskega inštituta v skupni velikosti 10.255,47 m² bruto tlorisnih površin. Število patentov in znanstvenih objav naj bi se povečalo za tri, s projektom bo ustvarjenih sedem novih delovnih mest (raziskovalci).

Namen operacije je zagotoviti Kemijskemu inštitutu ustrezne delovne prostore, ki zagotavljajo ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočajo nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Hkrati bo obravnavan projekt okrepil institucijo ter s tem posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru. Ugodni ekonomsko-družbeni pogoji bodo pozitivno vplivali na slovensko gospodarstvo, še posebej na raziskovalno in razvojno dejavnost.

Realizacija: Dela v okviru operacije Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta so zaključena.

Neposredna potrditev operacije: Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo (IBK) in Inštituta za biologijo celice (IBC) Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani

Upravičenec: Univerza v Ljubljani

Vrednost projekta: 5,8 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 4,4 mio EUR.

Namen operacije je zagotoviti Inštitutu za biokemijo (IBK) in Inštitutu za biologijo celic (IBC) Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete potrebno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala ustrezne pogoje za nemoteno in kvalitetno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter bo zagotovila standarde varnosti pri delu. Oba Inštituta delujeta na Vrazovem trgu 2 v Ljubljani, kjer se bo razpoložljiva površina zaradi novogradnje povečala iz 1.750,88 m² na prihodnjih 2.927,33 m². Pri čemer bo novogradnja predstavljala 2.365,45 m² novih neto površin,

Poleg ciljev, kot so dvig ravni raziskovalne in izobraževalne dejavnosti in večjo prepoznavnost IBK in IBC, krepitev povezanosti s klinično prakso, z gospodarstvom ter izobraževalno dejavnostjo s poudarkom na prenosu novih znanj, integriranost v mednarodno, še posebej evropsko, znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture, sta cilja investicije izgradnja novih prostorov in novo ustvarjena bruto delovna mesta.

Prav tako bo s projektom mogoče združiti velik del najboljše opreme IBC in IBK, ki je sedaj razpršena na več lokacijah, na enem mestu (centralizacija) in s tem omogočiti lažji dostop do raziskovalne opreme tako raziskovalcem z obeh inštitutov in MF kot celote, kot tudi ostalim raziskovalcem, ki jim je ta oprema potrebna. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z izvedbo investicije mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme

Realizacija: Odločba OU je bila izdana 18.12.2013

Projekt ima že izdelano celotno projektno dokumentacijo, pridobljeno je gradbeno dovoljenje št. 351-2814/2010-24 z dne 1. 9. 2011. Izvedeni sta tudi javni naročili in podpisani pogodbi za strokovni nadzor in izvedbo GOI del. Objavljena sta javna razpisa za opremo. Izbran je že izvajalec GOI del, ki dela že izvaja.

Dela v okviru operacije »Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani« bodo predvidoma zaključena v letu 2014.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Vode (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 121.071,00 EUR, od tega 102.910,35 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Pridobitev merilne opreme, ki omogoča kemijsko analizo organskih mikro onesnažil v vodah na način, ki je primerljiv z ostalimi meroslovnimi inštituti v EU.
- Posodobitev merilne opreme.
- Zagotovitev opreme za razvoj kemijskih analiznih metod za določanje parametrov onesnaženja v vodah ob upoštevanju zahtev predpisanih v EU zakonodaji.
- Prispevanje k uresničitvi ciljev in usmeritev strategije razvoja meroslovnega sistema v Republiki Sloveniji.

Realizacija:

- Zahtevek za izplačilo za DIIP v višini 2.800,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za Sklop 1 v višini 36.004,75 EUR.

- Zahtevke za izplačilo za Sklop 2 v višini 82.167,31 EUR.
- Zahtevke za povračilo v vrednosti 102.826,25 EUR (izvršen).

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/GSO (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 339.480,00 EUR, od tega 288.558,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Nenehno izboljševanje merilnih rezultatov in kakovosti meritev na področju določanja GSO.
- Razvoj novih metod določanja nukleinskih kislin .
- Izboljšava postopkov z organizacijskega in meroslovnega vidika.
- Vključevanje in delovanje pri znanstveno raziskovalni dejavnosti pri določanju GSO ter objavljanje rezultatov dela ter prenos izkušenj na druga delovna telesa v meroslovju.

Realizacija:

- Izveden JN in izbran dobavitelj opreme za zadnjega od treh sklopov.
- Prezeta oprema zadnjega od treh sklopov.
- Izvedeno je izplačilo dobavitelju zadnjega sklopa v višini 185.400,00 EUR.
- Zahtevke za izplačilo za DIIP v višini 2.800,00 EUR.
- Zahtevke za izplačilo za Sklop 1 v višini 64.200,00 EUR.
- Zahtevke za izplačilo za Sklop 2 v višini 75.480,00 EUR.
- Zahtevke za izplačilo za Sklop 3 v višini 185.400,00 EUR.
- Zahtevke za povračilo v vrednosti 278.698,00 EUR (certificiran).

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Materiali (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 260.446,00 EUR, od tega 221.396,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Razvoj novih referenčnih materialov za cemente z mineralnimi dodatki.
- Razvoj novih merilnih metod in sledljivost merilnih vrednosti na referenčne standarde.
- Zagotavljanje maksimalne sledljivosti vsakega kemijskega parametra pri kemijski analizi cementov.
- Kontinuiran prenos meroslovnega znanja proizvajalcem cementov in gradbenih proizvodov.

Realizacija:

- Izvedeno izplačilo za DIIP v vrednosti 2.800,00 EUR.
- Izveden JN za oba sklopa in izbrana dobavitelja opreme.
- Prezemta oprema obeh sklopov.
- Izvedeno izplačilo dobaviteljem za oba sklopa v višini 202.888,80 EUR.
- Zahtevke za izplačilo za DIIP v višini 2.800,00 EUR.
- Zahtevke za izplačilo za oba sklopa v višini 202.888,80 EUR.
- Zahtevke za povračilo v vrednosti 174.835,48 EUR (certificiran).

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/Oljčno olje (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 307.000,00 EUR, od tega 260.950,00 EUR prispevek Skupnosti
Cilji:

- Posodobitev opreme na področju preskušanja oljčnega olja.
- Izvajanje prednostnih ciljev razvoja v skladu z resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.
- Dvig kakovosti oljčnega olja v Republiki Sloveniji.
- Podpora razvojno raziskovalnem delu na področju zagotavljanja sledljivosti, kakovosti in primerljivosti meritev.

Realizacija:

- Izvedeno izplačilo dobaviteljem za oba sklopa v višini 300.226,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za DIIP v višini 2.800,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za oba skopa v višini 300.226,00 EUR.
- Zahtevek za povračilo v vrednosti 257.572,10 EUR (certificiran).

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Temperatura in vlažnost (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 375.000,00 EUR, od tega 318.750,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Izboljšanje meroslovnih zmogljivosti na celotnem področju termometrije, ki zavzema vsa področja temperaturnih merjenj in merjenj vlažnosti.
- Podpora obvladovanju energetske učinkovitosti in medicinske diagnostike.
- Hitrejše izvajanje posameznih meritev.
- Povečano sodelovanje na razvojno raziskovalnih projektih.

Realizacija:

- Izveden JN za sklope 1 – 5 in izbrani dobavitelji opreme.
- Zahtevek za izplačilo za DIIP v višini 2.800,00 EUR.
- Prezeta oprema sklopov 1 – 5.
- Zahtevek za izplačilo za sklop 6 v višini 6.928,32 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za sklop 5 v višini 79.178,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za sklop 1 v višini 143.350,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za sklop 3 v višini 22.326,00 EUR.

- Zahtevek za izplačilo za sklop 2 v višini 57.706,00 EUR.
- Prvi zahtevk za povračilo v znesku 216.394,97 EUR (izvršen).
- Zahtevek za izplačilo za sklop 4 v višini 56.425,00 EUR .
- Drugi zahtevk za povračilo v znesku 97.011,35 EUR (registriran).

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Dolžina (potrjen s strani OU leta 2012)

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 240.000,00 EUR, od tega 204.000,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- Izpopolnitev sistema za prenos mer na večino referenčnih uporabnikov z najvišjim nivojem merilne negotovosti.
- Zmanjšanje merilne negotovosti v vsakdanjih merilnih aplikacijah.
- Raziskave in razvoj z vidika metrologije na področju dolžine.
- Povečanje obsega sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih meroslovnih projektih.

Realizacija:

- Izveden JN in izbran dobavitelj opreme.
- Prezeta oprema.
- Izvedeno izplačilo dobavitelju opreme in DIIP v višini 240.000,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za DIIP višini 2.800,00 EUR.
- Zahtevek za izplačilo za opremo v višini 237.200,00 EUR.
- Zahtevek za povračilo v znesku 204.000,00 EUR (izvršen).

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Tlak

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 153.600,00 EUR, od tega 130.559,99 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- razširitev merilnega obsega CMC od 10^{-7} Pa do 10^{-5} Pa,
- izboljšanje merilne negotovosti CMC v območju tlakov pod 3.5 kPa,
- zamenjava vertikalne sledljivosti (na tuje NMI) s horizontalno sledljivostjo (v okviru slovenskega nacionalnega meroslovnega sistema) v območju med 10^{-7} Pa do 3.5 kPa,
- razvoj nove kalibracijske zmogljivosti (kalibracija kvadrupolnih masnih spektrometrov),
- podpora razvojno-raziskovalni dejavnosti s področja fizikalne veličine »TLAK«.

Realizacija:

- Zahtevek za izplačilo za DIIP v višini 2.800,00 EUR.
- Izveden JN in izbran dobavitelj opreme.
- Prezeta oprema.
- Zahtevek za izplačilo za opremo v višini 150.800,00 EUR.
- Zahtevek za povračilo za opremo v višini 130.560,00 EUR (registriran).
-

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Ionizirajoče sevanje

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 120.000,00 EUR, od tega 102.000,00 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- širitev izvajanja nalog nosilca nacionalnega etalona na kalibracije merilnikov na področju medicine (mamografija),
- izboljšava (dodatne neodvisne preveritve, zmanjšanje negotovosti pri kalibracijah) dosedanjih kalibracijskih aktivnostih,
- izvedba kalibracij v krajšem času,
- razširitev podpore razvojno-raziskovalni dejavnosti s področja ionizirajočega sevanja s pridobivanjem dodatnih domačih, regionalnih in mednarodnih projektov.

Realizacija:

Pridobljena odločba OU št. ESRR OP RR/2/3/13-0-IMS o dodelitvi sredstev za projekt IMS – Ionizirajoče sevanje.

Izvajanje PU 2.3

Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	6 oz. 31 % vseh	0	0	0	0	0	0	1	1
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	1 oz. 10 % vseh	0	0	0	0	0	0	1	1
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	0	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*

Viri: MIZŠ

* aktivnosti so v izvajanju, vendar bodo kazalniki doseženi po zaključku del na operacijah

Kazalnik učinka

Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 3): do konca leta 2013 je bila v okviru MIZŠ prenovljena ena fakulteta s področja naravoslovja in tehnike, preseljena v nove prostore, saj so se izvajale še aktivnosti pred izvedbo operacij (operacija »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru). Operacija Novogradnja FKKT in FRI se približuje zaključku izvajanja. Ta operacija bo 1 leto po zaključku vplivala na kazalnik: število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore pozitivno, saj bosta 2 fakulteti s področja naravoslovja in tehnike, preseljeni v nove prostore. Tako bo dosežena načrtovana vrednost 3. Omeniti je potrebno tudi posreden vpliv operacije Novogradnja FKKT in FRI, saj se bodo posledično v izpraznjene in obnovljene prostore obeh fakultet preselile 4 preostale fakultete s področja tehnike in naravoslovja.

Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore: do konca leta 2013 je bila v nove prostore preseljena ena raziskovalna organizacija s področja naravoslovja in tehnike (operacija Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta). Na navedeni kazalnik učinka bo vplivala tudi operacija »Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani«, kjer je predvidena vrednost kazalnika: Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore 2.

Na področju meroslovnega sistema RS sta bili v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – masa in prostornina« vzpostavljeni 2 novi referenčni vrednosti.

Kazalnika rezultata

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%): v okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je peto leto po zaključku investicije predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo iz 6,8% na 9%.

V okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku projekta, predviden vpis 80 novih študentov vsako leto, tako da se bo po izgradnji število redno vpisanih študentov do leta 2015 iz sedanjih 428 povečalo na 600.

Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20 %): izgradnja FKKT bo imela posreden vpliv tudi na število vpisanih študentov tehnike, saj se bodo na FKKT, po selitvi v nove prostore, izvajali tudi tehnični programi (kemijska tehnologija, kemijski inženiring, varovanje okolja).

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest še ni znano. V okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je do leta 2019 predvideno 45 novih bruto delovnih mest, v okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je predvideno 35 novih bruto delovnih mest, v okviru operacije »Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani« je predvideno 6 novih bruto delovnih mest, v okviru operacije »Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta« pa je predvideno 7 novih bruto delovnih mest. V letu 2013 ni bilo sprememb stanja glede zgoraj opisanih kazalnikov, saj bodo kazalniki doseženi v letih po zaključku operacij. Operacije se še niso zaključile.

Na področju meroslovnega sistema RS sta bili v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – masa in prostornina« vzpostavljeni 2 novi referenčni vrednosti.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V letu 2013 so dela na investicijah Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Novogradnja FKKT in FRI ter Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta potekala po predvideni dinamiki. Z namenom porabe sredstev na prednostni usmeritvi "Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«, ki je posledica nižje realizacije že potrjenih projektov, je MIZŠ v letu 2013 objavilo Poziv k predložitvi informacij o investicijskih projektih javnih raziskovalnih, javnih infrastrukturnih in javnih visokošolskih zavodov za izbor novih projektov financiranih iz sredstev ESRR. V okviru navedenega je bila v letu 2013 s strani OU potrjena ena nova operacija in sicer »Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani«.

Na področju projektov posodobitve meroslovnega infrastrukture sta bili zaključeni dve operaciji in s strani OU potrjeno 6 operacij. Na vseh šestih potrjenih operacijah se je tudi začelo z izvajanjem..

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike niso ugotovljene.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2012 je bilo smiselno upoštevanje izpolnjevanje obveznih omilitvenih ukrepov. Pri izvedbi infrastrukturnih operacij je bila leta 2010 izdelana Analiza vplivov na okolje, ki je pokazala, da izvedba operacij ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Pri tem so bila upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov,
- okoljska učinkovitost,
- trajnostna dostopnost,
- zmanjševanje vplivov na okolje.

V okviru trajnostnega razvoja s poudarkom na okoljski dimenziji je pri projektih upoštevanje racionalno ravnanje z odpadki ter uporaba sodobnih materialov, ki zagotavljajo energetske varčnejšo gradnjo in uporabo objektov.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2012 se je smiselno upošteval prispevek k enakim možnostim. Upoštevanje načela enakih možnosti se kaže v enaki dostopnosti, skozi upoštevanje potrebnih arhitekturnih prilagoditev za gibalno ovirane osebe ter v družbeni in socialni vključenosti za vse skupine.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Vsa dana priporočila na podlagi okoljskih poročil se dosledno izvajajo.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z ustrezno novelacijo zakonskih postopkov bi bilo možno zmanjšati časovne zaostanke v postopkih javnega naročanja in njihov vpliv na spremembo dinamike izvajanja operacij.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2013 se vrednotenje za to prednostno usmeritev ni izvajalo.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna RS in KPMG za UNP) je v letu 2013 izvedel revizijo operacije Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Ugotovljena je bila nepravilnost glede neupravičenih izdatkov zaradi neustreznega upoštevanja člena 29 (6) Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Celotni finančni popravek v vrednosti dodatnih oz. poznejših del iz Aneksa št. 2 in št. 3 znaša 1.163.534,27 EUR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Ker gre pri izvedbi operacij za NPO izvedba večjih informativnih dnevov ni predvidena. Z obstoječimi upravičenci skrbniki pogodb redno komunicirajo, jih usmerjajo in jih tekoče informirajo o spremembah na področju EKP. Sicer poteka informiranje in obveščanje javnosti v skladu v Navodili OU o informiranju in obveščanju javnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko bo zaključena leta 2014. Operacija izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete bo končana 2015.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2013 uporabljala v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prihodnje se predvideva tekoče izvajanje in tudi zaključek nekaterih potrjenih projektov ter tudi priprava novih projektov. Z namenom porabe sredstev na prednostni usmeritvi "Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«, ki je posledica nižje realizacije že potrjenih projektov je namreč MIZŠ v letu 2013 objavilo Javni poziv k predložitvi informacij o investicijskih projektih javnih raziskovalnih, javnih infrastrukturnih in javnih visokošolskih zavodov za izbor novih projektov financiranih iz sredstev ESRR.

Tako je bila v začetku leta 2014 izdana odločba za operacijo Dozidava in energetska sanacija – IZUM. V pripravi sta še dve vlogi in sicer Poslovni objekt odseka znanosti v okolju O2 na reaktorskem centru v Podgorici in Obnova laboratorija za konstrukcije ZAG.

3.2.4. Mreža urgentnih centrov

Strategija razvoja Slovenije za področje Zdravja kot del kakovosti življenja predvideva oblikovanje usmeritev za varovanje in krepitev zdravja ter zmanjševanje razlik v zdravju med regijami in skupinami prebivalcev; pripravo in uresničevanje programov varovanja zdravja s področja življenjskega sloga (prehranska politika, telesna dejavnost, alkohol, kajenja itd);

povečanje učinkovitosti sistema v smislu izboljšanja dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev ter okrepitev preventivnih zdravstvenih programov; posodobitev zdravstvenih zmogljivosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, še zlasti organizacijsko posodobitev sistema nujne medicinske pomoči. Ugotovljeni je bilo, da obseg in kakovost (urejenost) zdravstvene infrastrukture v mreži sistema nujne medicinske pomoči – na predbolnišničnem nivoju v Sloveniji ne omogočata več optimalne hitrosti in učinkovitosti obravnave urgentnih akutnih stanj. Zaradi neizenačenosti pogojev obstajajo pomembne razlike v dostopnosti na različnih območjih in posledično so pacienti izpostavljeni večjemu tveganju za uspešno zdravljenje. Med regijami v Sloveniji so zelo velike razlike, zato je projekt mreže urgentnih centrov priložnost za odpravo razlik.

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za zdravje

Upravičenci oziroma ciljne skupine

Izvedba projektov bo potekala celovito za vso državo in bo vodena s strani Ministrstva za zdravje.

Finančna tabela

PU 2.4

Tabela 30: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4.

2. RP - PU 2.4.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	30.000.000	-	-	-
	SLO del	5.294.117	-	-	-
	EU in SLO del	35.294.117	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	13.267.714	-	-	-
	SLO del	2.341.361	-	-	-
	EU in SLO del	15.609.075	-	-	-
Pravice porabe 2007-2012	EU del	21.414.805	-	-	71,4
	SLO del	3.779.083	-	-	71,4
	EU in SLO del	25.193.888	-	-	71,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	29.239.873	-	136,5	97,5
	SLO del	5.159.978	-	-	-
	EU in SLO del	34.399.851	-	136,5	97,5
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	29.239.873	-	136,5	97,5
	SLO del	5.159.978	-	-	-
	EU in SLO del	34.399.851	-	136,5	97,5
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	29.239.873	-	136,5	97,5
	SLO del	5.159.978	-	-	-
	EU in SLO del	34.399.851	-	136,5	97,5
	drugi viri***	12.355.036	-	-	-
	skupaj	46.754.887	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0

Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		0	-	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		0	-	0,0	0,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.4 Mreža urgentnih centrov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013 neposredno potrjenih sedem operacij v skupni vrednosti 34.399,851,77 EUR. Pri treh operacijah so bile podpisane pogodbe z izvajalci.

Opis izvajanja v letu 2013

Izvajanje PU 2.4

Tabela 31: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2015	Dosežena vrednost 2011	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število delujočih urgentnih centrov	Učinek	0	10	0	0	0	0	0

Mreža urgentnih centrov je bila v letu 2011 dodana v OP RR kot pomoč socialni infrastrukturi zaradi zaostrenih javno-finančnih razmer. Izvajanje PU 2.4 se je pričelo z vzpostavitvijo tehnične pomoči na MZ. Izdelana je bila Enotna metodologija oblikovanja urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Pripravljati se je pričela investicijska in projektna dokumentacija za prve operacije. V usklajevanje je bila poslana prva vloga za neposredno potrditev operacije.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 10 delujočih urgentnih centrov. Do konca leta 2013 je bilo potrjenih sedem operacij (UC Brežice, UC Maribor, UC Celje, UC Izola, UC Murska Sobota, UC Jesenice in UC Trbovlje), obenem pa so bile v usklajevanje na OU poslane vloge za še 3 operacije (UC Nova Gorica, UC Slovenj Gradec in UC Novo mesto).

Organ upravljanja je v letu 2013 pripravil akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev, ki vsebuje tudi aktivnosti za realizacijo projektov s področja mreže urgentnih centrov. Predvidene aktivnosti so usmerjene predvsem v pospešitev izbora izvajalcev gradbenih del. Za potrditev novih projektov organ upravljanja zahteva, da so izvajalci pred potrditvijo že izbrani. V kolikor bi se pojavile dodatne zamude pri izboru izvajalcev in s tem povečano tveganje glede izvedbe projektov, bo organ upravljanja izvedel postopke prerazporeditve sredstev na druga področja. Za znižanje tveganja pri izvedbi projektov izgradnje mreže urgentnih centrov se načrtuje tudi dodelitev sredstev iz dodatnih pravic porabe (predvidoma za tri urgente centre).

Kazalnik učinka

Zaradi zaostanka v izvajanju javnih naročil (predvideno financiranje 10 urgentnih centrov, 7 urgentnih centrov trenutno potrjenih z odločbo OU) – še ni bilo izplačil iz proračuna RS. Izbrani izvajalci za vse aktivnosti so le pri 1 urgentnem centru. V okviru Akcijskega načrta za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca, z dne 21.11.2013, je bil določen ukrep, da MZ pospešeno izvede postopke oddaje JN. V kolikor izvajalec ne bo izbran do roka, dne 31.12.2013 (v primeru, da je postopek oddaje JN povsem v zaključni fazi, se lahko rok podaljša za največ 1 mesec), OU prične s postopki za ustrezno prerazporeditev sredstev na druge vsebine v sklopu OP RR.

Kazalniki rezultata

Kazalniki še niso merljivi, ker operacije v letu 2013 še niso bile izvedene.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili doseženi, saj se projekti še niso pričeli izvajati. Analiza bo možna po dokončanju prve operacije, torej v začetku leta 2015.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja predvidenih operacij je določena s pogoji za prijavo operacij. Ker se projekti še niso pričeli izvajati, ni možno ugotavljati dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlik ni bilo možno ugotavljati, ker še ni zaključenih operacij.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Ključni cilj urgentnih centrov so na globalni ravni bolj zdravi prebivalci Slovenije, zadovoljni uporabniki in izvajalci storitev, s čimer se bo izboljšala tudi privlačnost Slovenije za delo in bivanje.

Na osnovi izvedenih investicij se pričakuje povečano možnost preživetja, boljšo kakovost življenja življenjsko ogroženih pacientov in razbremenitev neurgentne zdravstvene infrastrukture, odpravo razlik med kakovostjo infrastrukture in storitev v sistemu nujne medicinske pomoči in posledičnih razlik v uspešnosti zdravljenja urgentnih akutnih stanj med regijami v Sloveniji. Izvedene investicije bodo prav tako povečale privlačnost Slovenije kot lokacije za delo in bivanje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo pri tistih urgentnih centrih, ki so bili vključeni v širši del investicije, financirane s strani državnega proračuna. Projektiranje je bilo treba prilagoditi novim zahtevam, kar je pomenilo zamike in težave pri iskanju primernih rešitev. Prav tako je bil ponekod problem zagotavljanje lastnega sofinanciranja, ker imajo posamezne bolnišnice pri gradnji urgentnega centra tudi določene neupravičene stroške, ki so nujno potrebni. MZ je izvajalo redne sestanke z odgovornimi pri bolnišnicah in projektanti ter z natančnim revizijskim pregledom opozarjalo na najmanjše neskladnosti med projektno dokumentacijo in zahtevami MZ. Ko je bil narejen revizijski pregled in temu prilagojeno projektiranje urgentnega centra, je pričelo MZ pripravljati vlogo. Zamike pri usklajevanju je MZ odpravljalo z rednimi in hitrimi posvetovanji z vsemi vključenimi stranmi.

Hkrati s pripravo vloge je MZ začelo pripravljati tudi dokumentacijo za javna naročila. V letu 2013 so bile pri treh operacijah podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci za GOI dela. Ostali postopki še niso zaključeni.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2013 ni bilo izvedenega vrednotenja.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2013 ni bilo izvedenih revizij s strani organa upravljanja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) niti iz strani revizijskega organa (Urad za nadzor proračuna RS). Drugih ugotovitev oz. nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Na MZ se dosledno upoštevajo ukrepi informiranja in obveščanja, tako da se vsa dokumentacija primerno označujemo z logotipom ESRR: vloga za neposredno potrditev operacije, korespondenca, izvajanje tehnične pomoči (časovnice, poročila) in drugo. Gradivo za notranjo in zunanjo uporabo je ustrezno označeno.

MZ spoštuje Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 iz katerih je razvidna uporaba predpisanih logotipov ter navedba podatkov, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo. Ob izvajanju gradbenih del bo o prispevku EU javnost informirana z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, objavo na spletnih straneh, navedbo ob organizaciji novinarskih konferenc in pri ostalih stikih z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je načrtovanih 10 operacij, od katerih konec leta 2013 nobena še ni bila zaključena.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

V letu 2013 so bila uporabljena sredstva tehnične pomoči le za stroške dela zaposlenih na TP in za stroške usposabljanja v okviru Mreže urgentnih centrov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bodo zaključili vsi začetni postopki za GOI dela in izvedli novi za nakup pohištvene in medicinske opreme.

3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Doseganje ciljev in analiza napredka

Pričakovani sinergijski učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
- 3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev
- 3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za kulturo

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

3. RP

Tabela 32: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

3. RP		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	253.235.116	-	-	-
	SLO del	44.688.552	-	-	-
	EU in SLO del	297.923.668	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	177.892.891	-	-	70,2
	SLO del	31.392.864	-	-	70,2
	EU in SLO del	209.285.755	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	216.818.897	-	-	85,6
	SLO del	38.262.159	-	-	85,6
	EU in SLO del	255.081.056	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	196.114.670	110,2	90,5	77,4
	SLO del	34.608.471	-	-	-
	EU in SLO del	230.723.141	110,2	90,5	77,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	232.135.492	130,5	107,1	91,7
	SLO del	40.965.087	-	-	-

	EU in SLO del	273.100.579	130,5	107,1	91,7
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	142.005.553	79,8	65,5	56,1
	SLO del	25.059.803	-	-	-
	EU in SLO del	167.065.356	79,8	65,5	56,1
- Neposredno potrjene operacije	EU del	90.129.939	50,7	41,6	35,6
	SLO del	15.905.283	-	-	-
	EU in SLO del	106.035.223	50,7	41,6	35,6
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	231.221.501	130,0	106,6	91,3
	SLO del	40.803.794	-	-	-
	EU in SLO del	272.025.295	130,0	106,6	91,3
	drugi viri***	361.581.454	-	-	-
Plaćila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	skupaj	633.606.750	-	-	-
	EU del	181.414.498	102,0	83,7	71,6
	SLO del	32.014.323	-	-	-
Plaćila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU in SLO del	213.428.822	102,0	83,7	71,6
	EU del	18.482.793	10,4	8,5	7,3
	SLO del	3.261.669	-	-	-
	EU in SLO del	21.744.462	10,4	8,5	7,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		172.350.938	96,9	79,5	68,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		169.502.601	95,3	78,2	66,9

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 230.723.141 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 273.100.579 EUR, od tega preko JR za 167.065.356 EUR in preko NPO za 106.035.223 EUR,
- podpisanih pogodb za 272.025.295 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 361.581.454 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 213.428.822 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 172.350.938 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 169.502.601 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Fizični napredek 3. RP

Tabela 33: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006 ⁵	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	Učinek	12	125	29	61	100	138	143	146	5	151
-od tega v malih in srednjih podjetjih ⁽ⁱ⁾	Učinek	8	80	18	40	59	97	103	103	0	103
Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Učinek	2*	23	0	0	8	9	15	20	0	20
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ²	Učinek	0	250.000	0	0	21.437	84.540	91.328	116.328	38.840	155.168
Prenočitve turistov (v milijonih)*	Rezultat	7,6	8,4	8,2	8,3	8,3	8,45	8,64	8,78	9,6	9,6
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €)	Rezultat	0	373	0	59,1	135,1	200,2	227,8	271,5	21,1	292,6
Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0	59.351	220.060	457.504	223.935	681.439
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	1000	0	72	336	442	617,5	839,5	41	880,5
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	0	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Viri: MGRT-DTI, MIZŠ, SURS

(i) predstavlja ključni kazalnik

*Letno povprečje števila prenočitev turistov

⁵ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Doseženi so cilji za:

- število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil s 151 do konca leta 2013 presežen, in sicer za 21%,
- od tega je bila v okviru malih in srednjih podjetjih načrtovana vrednost (80) s 103 malimi in srednjimi podjetji presežena za 28,7%.

Do konca leta 2013 je bilo 20 obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (cilj 23); cilj je dosežen v 86%.

Kazalnik posodobljenih oziroma novozgrajenih športnih površin je bil v do konca leta 2013 155.168 m² kar pomeni 62% doseganje cilja 250.000 m².

Kazalnik rezultata

Doseženi so cilji za:

- prenočitve turistov,
- število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so do konca leta 2013 dosegla vrednost 292,6 mio EUR ali skoraj 78% načrtovane vrednosti.

Novo ustvarjenih bruto delovnih mest do leta 2013 je bilo 880,5 kar pomeni 88,5% doseganje cilja (1000).

Kazalnik Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12.) še niso merljiv.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. razvojne prioritete.

Tabela 34: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
8	01	1	14	SI0	25.590.506
8	01	1	22	SI0	1.358.811
8	01	5	14	SI0	3.739.668
8	01	5	21	SI0	2.017.365
8	01	5	22	SI0	162.666
Skupaj					32.869.017

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Prva težava, ki se pojavlja, je predvsem povezana s problemi s katerimi se srečujejo izvajalci del na operacijah. Gre predvsem za gradbena dela, tako v primerih, ko je upravičenec zavezan k uporabi ZJN in je izvajalec izbran preko postopkov javnega naročanja, kot tudi v primerih, kjer je upravičenec pravna oseba zasebnega prava in ni zavezan k uporabi ZJN. V obeh primerih se pojavljajo tudi stečajni izvajalcev del, ki še posebej otežujejo izvajanje operacij. Tako zaradi stečajev, kot tudi zaradi likvidnostnih težav izvajalcev del prihaja do sprememb v terminskem planu izvedbe posameznih operacij. Podrobnejše informacije za odpravo teh težav so obrazložene v okviru prednostnih usmeritev.

3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

Dejavnosti prednostne usmeritve so namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel je namenjen tako investicijam javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer imajo posebno vlogo investicijski projekti majhnih in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki dosegajo visoko energetske učinkovitost, uporabljajo sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Prav tako je potrebno zaradi še vedno prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljaljskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« se izvaja pet aktivnosti:

- a) večje infrastrukturne investicije v turizmu v zasebnem sektorju
- b) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
- c) investicije MSP v turizmu
- d) razvoj organizacijskih struktur
- e) promocija turistične ponudbe
- f) sofinanciranje mladinskih centrov

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za turizem in internacionalizacijo (DTI)
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad RS za mladino

Upravičenci oz. ciljne skupine

Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

Finančna tabela

PU 3.1.

Tabela 35: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

3. RP - PU 3.1.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	128.822.726	-	-	-
	SLO del	22.733.423	-	-	-
	EU in SLO del	151.556.149	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	90.500.804	-	-	70,3
	SLO del	15.970.730	-	-	70,3
	EU in SLO del	106.471.534	-	-	70,3
Pravice porabe 2007-2012	EU del	110.300.869	-	-	85,6
	SLO del	19.464.859	-	-	85,6
	EU in SLO del	129.765.728	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	122.097.170	134,9	110,7	94,8
	SLO del	21.546.559	-	-	-
	EU in SLO del	143.643.729	134,9	110,7	94,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	114.989.809	127,1	104,3	89,3
	SLO del	20.292.319	-	-	-
	EU in SLO del	135.282.128	127,1	104,3	89,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	95.810.267	105,9	86,9	74,4
	SLO del	16.907.694	-	-	-
	EU in SLO del	112.717.961	105,9	86,9	74,4
- Neposredno potrjene operacije	EU del	19.179.542	21,2	17,4	14,9
	SLO del	3.384.625	-	-	-
	EU in SLO del	22.564.167	21,2	17,4	14,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	114.075.818	126,0	103,4	88,6
	SLO del	20.131.027	-	-	-
	EU in SLO del	134.206.845	126,0	103,4	88,6
	drugi viri***	287.996.139	-	-	-
	skupaj	422.202.984	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	108.062.298	119,4	98,0	83,9
	SLO del	19.069.817	-	-	-
	EU in SLO del	127.132.115	119,4	98,0	83,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	4.070.689	4,5	3,7	3,2
	SLO del	718.357	-	-	-
	EU in SLO del	4.789.046	4,5	3,7	3,2
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		104.048.336	115,0	94,3	80,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		103.308.770	114,2	93,7	80,2

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 143.643.729 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 135.282.128 EUR, od tega preko JR za 112.717.961 EUR in preko NPO za 22.564.167 EUR,
- podpisanih pogodb za 134.206.845 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 287.996.139 EUR,

- izplačanih sredstev v znesku 127.132.115 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 104.048.336 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 103.308.770 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

3. RP - PU 3.1. MG		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	123.217.184	-	-	-
	SLO del	21.744.210	-	-	-
	EU in SLO del	144.961.394	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	86.557.746	-	-	70,2
	SLO del	15.274.897	-	-	70,2
	EU in SLO del	101.832.643	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	105.498.061	-	-	85,6
	SLO del	18.617.306	-	-	85,6
	EU in SLO del	124.115.367	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	116.497.174	134,6	110,4	94,5
	SLO del	20.558.325	-	-	-
	EU in SLO del	137.055.499	134,6	110,4	94,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	109.384.277	126,4	103,7	88,8
	SLO del	19.303.108	-	-	-
	EU in SLO del	128.687.384	126,4	103,7	88,8
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	90.204.735	104,2	85,5	73,2
	SLO del	15.918.483	-	-	-
	EU in SLO del	106.123.218	104,2	85,5	73,2
<i>- Neposredno potrjene operacije</i>	EU del	19.179.542	22,2	18,2	15,6
	SLO del	3.384.625	-	-	-
	EU in SLO del	22.564.167	22,2	18,2	15,6
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	108.470.286	125,3	102,8	88,0
	SLO del	19.141.815	-	-	-
	EU in SLO del	127.612.101	125,3	102,8	88,0
	drugi viri***	281.780.236	-	-	-
	skupaj	409.392.337	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	102.456.766	118,4	97,1	83,2
	SLO del	18.080.606	-	-	-
	EU in SLO del	120.537.371	118,4	97,1	83,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	4.070.689	4,7	3,9	3,3
	SLO del	718.357	-	-	-
	EU in SLO del	4.789.046	4,7	3,9	3,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		98.522.560	113,8	93,4	80,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		97.782.995	113,0	92,7	79,4

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013 na MGRT:

- razpisanih sredstev v znesku 137.055.499 EUR (v znesku so prikazana tudi sredstva, ki so bila zaradi odpovedi od pogodb ponovno razpisana),

- potrjenih operacij v znesku 128.687.384 EUR, od tega preko JR za 106.123.218 EUR in preko NPO za 22.564.167 EUR,
- podpisanih pogodb za 127.612.101 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 281.780.236 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 120.537.371 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 98.522.560 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 97.782.995 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

3. RP - PU 3.1. MIZŠ		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	5.605.542	-	-	-
	SLO del	989.213	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.755	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	3.943.058	-	-	70,3
	SLO del	695.833	-	-	70,3
	EU in SLO del	4.638.891	-	-	70,3
Pravice porabe 2007-2012	EU del	4.802.808	-	-	85,7
	SLO del	847.553	-	-	85,7
	EU in SLO del	5.650.361	-	-	85,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	5.599.996	142,0	116,6	99,9
	SLO del	988.235	-	-	-
	EU in SLO del	6.588.231	142,0	116,6	99,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	5.605.532	142,2	116,7	100,0
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	142,2	116,7	100,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	5.605.532	142,2	116,7	100,0
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	142,2	116,7	100,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	5.605.532	142,2	116,7	100,0
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	142,2	116,7	100,0
	drugi viri***	6.215.903	-	-	-
skupaj	12.810.646	-	-	-	
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	5.605.532	142,2	116,7	100,0
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	142,2	116,7	100,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		5.525.776	140,1	115,1	98,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		5.525.776	140,1	115,1	98,6

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013 na MIZŠ:

- razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 6.594.744 EUR, vse preko JR,
- podpisanih pogodb za 6.594.744 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 6.215.903 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 6.594.744 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 5.525.776 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 5.525.776 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo javnih razpisov s področja spodbujanja investicij predstavlja shema državnih pomoči št. BE07-5715334-2007, priglašena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013. Določeni instrumenti (promocija in planinske postojanke) so se izvajali po pravilu »de minimis« (št. sheme: M001-5715334-2007), ki preneha veljati 31.12.2013, medtem ko preostali instrumenti ne zapadejo pod državne pomoči.

Opis izvajanja v letu 2013

Na področju javnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so se v letu 2013 izvajale operacije, potrjene na razpisih v prejšnjih letih, ter operacije, potrjene na način neposredne potrditve. V letu 2013 so se tako izvajale in zaključile vse, do tega leta še nezaključene operacije iz razpisov za turistično infrastrukturo 2007 in 2009, izvajale so se tudi operacije iz razpisa za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij iz leta 2010 in 2013. S področja javnih investicij, so je v letu 2013 izvajalo 5 operacij, ki so bile potrjene na način neposredne potrditve in sicer 4 infrastrukturne: Šolski hotel Astoria, Informacijski center krajinskega parka Strunjan, Park Škocjanske jame, Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič (hotel Arija) in 1 projekt nacionalne promocije: Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. Na način neposredne potrditve je bilo v letu 2013 potrjenih 5 operacij: Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica, Informacijski center Bohinjka, Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu in Prenova vile Zlatorog.

V letu 2013 se je od vseh 151 potrjenih operacij spremljalo še 21 operacij, ostale so bile zaključene že v prejšnjih letih. V letu 2013 so se zaključile 4 operacije s področja infrastrukture, od tega 2 operaciji neposredne potrditve (Šolski hotel Astoria in Informacijski center krajinskega parka Strunjan). S področja razvoja organizacijskih struktur smo spremljali 14 projektov Regionalnih destinacijskih organizacij (RDO), od katerih jih je bilo v letu 2013 zaključenih 11.

V letu 2013 smo objavili le en razpis in sicer Javni razpis za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, na katerega naj bi se prijavile regionalne destinacijske organizacije, ki se v letu 2010 in 2012 niso (mogle) prijaviti na takratna razpisa. Prejeli smo 2 prijavi, in obema projektoma odobrili sofinanciranje.

Večina aktivnosti na prednostni usmeritvi se je v letu 2013 nanašala na spremljanje že potrjenih operacij in na pripravo in potrjevanje operacij, ki se potrjujejo po postopku neposrednih potrditev. Do konca leta 2013 so bile tako zaključene vse operacije iz razpisov za

turistično infrastrukturo, ki sta bila objavljena v letu 2007 (MGRT in SPS), vse operacije iz razpisa za izvedbo dodatne promocije (objavljen v letu 2009), vse operacije iz razpisa za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov (objavljen v letu 2010), prav tako so bile zaključene vse operacije iz javnega razpisa za obnovo in posodobitev planinskih postojank (objavljen v letu 2010), ter vse operacije iz razpisa za turistično infrastrukturo (objavljen v letu 2009).

Zaključeni projekti neposredne potrditve do konca leta 2013:

1. Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanska jame, ki je bil zaključen že v letu 2011.

Upravičenec: Javni zavod Park Škocjanske jame

Vrednost operacije: 2,5 mio EUR, od tega 2,1 mio EUR prispevek Skupnosti.

Cilji: z naložbo v parkovno infrastrukturo je podprt projekt s področja turizma, ki vključuje poleg naravne, tudi objekt kulturne dediščine. Operacija preko ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine prispeva k večji pestrosti in dvigu kvalitete turistične ponudbe ter k večji prepoznavnosti in promociji sprememb, kar vpliva na povečanje turistične potrošnje in na povečanje obsega turističnega prometa v destinaciji.

Projekt je v celoti realiziran in sredstva izplačana.

2. Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič (hotel Arija).

Upravičenec: Rdeči križ Slovenije

Vrednost operacije: 10,1 mio EUR, od tega 3 mio EUR prispevek Skupnosti

Cilji: Operacija omogoča letovanja za socialno šibkejše in druge ranljive posameznike oziroma skupine, saj bo zgrajen bazen in športno-zdravstveni center (hotel Arija) v skupni velikosti 4.911 m², pri čemer bo pridobljenih skupno 105 ležišč oziroma 118 ob upoštevanju pomožnih. Predvidenih je 27 bruto delovnih mest.

Realizacija: Objekt je zgrajen in v uporabi. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 2,5 mio EUR (EU in slovenska udeležba).

3. Šolski hotel Astoria (potrjen s strani OU v letu 2012):

Upravičenec: Javni zavod Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Vrednost operacije: 5.246.441 EUR, od tega prispevek Skupnosti 3.468.692 EUR

Cilj: je 2.faza obnove dela hotela Astoria z namenom dokončne ureditve hotelskih sob z vso spremljajočo infrastrukturo ter wellness centra z dodatno ponudbo, zaradi praktičnega izobraževanja študentov v sklopu programov VSŠGT, pa bo po končani prenovi hotel Astoria potrdil status šolskega hotela, ki bo tako postal prvi hotel v Sloveniji, namenjen izobraževanju za gostinske in turistične poklice.

Realizacija: Projekt se je začel izvajati v drugi polovici leta 2012. Planirane aktivnosti za leto 2012 so bile v celoti izvedene. Projekt je bil uspešno zaključen v letu 2013.

4. Informacijski center krajinskega parka Strunjan (potrjen s strani OU v letu 2012):

Upravičenec: Javni zavod krajinski park Strunjan

Vrednost operacije: 428.670 EUR, od tega 198.414 EUR prispevek Skupnosti

Cilj: je revitalizacija in zaščita naravne kulturne dediščine območja, izboljšanje turistične ponudbe na področju doživljanja narave ter spoznavanja naravnih in kulturnih značilnosti Slovenije, zaščita naravnih habitatov in podpora biotske raznovrstnosti, ter spodbujanje vrednot zdravega načina življenja. Ustvarjene bodo možnosti izvajanja ukrepov za preprečevanje tveganja z izboljšanim upravljanjem naravnih virov.

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2012, ko se je tudi pričela izvajati. Izvedba je potekala skladno z načrti. Uspešno je bila zaključena v letu 2013.

Operacije v izvajanju:

1. Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu

Upravičenec: Javni zavod park Škocjanske jame

Vrednost operacije: 1.980.000,00 EUR, od tega prispevek Skupnosti 1,4 mio EUR

Cilj: obnova jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v Škocjanskih jamah, postavitve nadzornih točk (t.i. pristopna kontrola) vhoda in izhoda turistov v/iz jame ter na dograditev obstoječega objekta z nadzornim centrom za spremljanje vstopa v jamo in izstopa iz jame in video nadzora turistov v jami.

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2012 in se je pričela izvajati konec istega leta. Dela potekajo po planu, operacija bo zaključena 30.6.2015.

2. Prenova vile Zlatorog Bled

Upravičenec: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Vrednost operacije: 1.783.273,13 EUR, od tega prispevek Skupnosti 1,48 mio EUR

Cilj: obnova propadajoče Vile Zlatorog na Bledu, izgradnja pomožnega servisnega objekta in preureditev vinoteke (Ledenica).

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2013, ko se je tudi pričela izvajati. Predvidoma bo zaključena do konca leta 2014.

3. Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije (potrjen s strani OU v letu 2012):

Upravičenec: Javna agencija SPIRIT (prej STO)

Vrednost operacije: 5.062.466 EUR, od tega prispevek skupnosti 3,4 mio EUR

Cilj: preko novih, celovitih in inovativnih trženjskih pristopov pomembno okrepiti aktivnosti in učinkovitost promocije in trženja slovenskega turizma na ključnih trgih ter pospešiti razvoj rastočih trgov. Pri tem se bo prednostno osredotočilo na digitalno trženje in krepitev znamke »I feel Slovenia«. V okviru projekta se bo prav tako razširjala zgodba »zelena, aktivna, zdrava Slovenija« katera bo temeljila na načelih trajnostnega turizma.

Realizacija: Operacija se je pričela izvajati konec leta 2012 in bo zaključena v letu 2015.

4. Informacijski center Bohinjka

Upravičenec: Javni zavod Triglavski narodni park

Vrednost operacije: 1.409.978,17 EUR, od tega prispevek skupnosti 0,9 mio EUR

Cilj: vzpostavitev javno informacijsko-izobraževalnega središča za območje bohinjskega dela Triglavskega narodnega parka.

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2013, pričetek del v letu 2014, zaključek 30.6.2015.

5. Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica

Upravičenec: Javni zavod Kobilarna Lipica

Vrednost operacije: 1.000.000,00 EUR, od tega prispevek Skupnosti 0,85 mio EUR

Cilj: ureditev zunanjih površin v središču zgodovinskega dela kobilarne in Tržaškega drevoreda ter obnova hlevov, s čimer se bo prispevalo k zaokrožitvi celotne turistične ponudbe Kobilarne.

Realizacija: projekt je bil potrjen v letu 2013, izvajati se bo pričel v začetku leta 2014 in bo zaključen v prvi polovici leta 2015.

6. Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Upravičenec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Vrednost operacije: 3.373.380,00 EUR, od tega prispevek Skupnosti 2,3 mio EUR

Cilj: izgradnja načrtovanih objektov v naravnem rezervatu Škocjanski Zatok, s katerimi se bo dokončno uredilo območje rezervata.

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2013, pričetek izvedbe v začetku leta 2014, operacija bo zaključena 30.6.2015.

V letu 2013 smo izvajali aktivnosti v zvezi s posredovanjem vlog za neposredno potrditev, v pripravi je še nekaj vlog, ki bodo predvidoma potrjene v letu 2014 v odvisnosti od še razpoložljivih sredstev na prednostni usmeritvi. Vsebina operacij se nanaša na ureditev javne infrastrukture v zavarovanih območjih ter druge javne infrastrukture, ki je pomembna za razvoj turizma na nacionalni ravni.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.1

Tabela 36: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	Učinek	12	125	29	61	100	138	143	146	5	151
Od tega v malih in srednjih podjetjih	Učinek	8	80	18	40	59	97	103	103	0	103
Prenočitve turistov (v milijonih)**	Rezultat	7,6	8,4	8,2	8,3	8,3	8,45	8,64	8,78	9,6	9,6
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio EUR) ⁽ⁱ⁾	Rezultat	/	373	0	59,1	135,1	200,2	227,8	271,5	21,1	292,6
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)*	Vpliv		5%	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	700	0	72	326	420	589	794,5	4	798,5

Vir: MGRT-DTI

* še ni razpoložljivih podatkov

***Vir: SURS. Letno povprečje števila prenočitev turistov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Doseženi so cilji za:

- število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2013 presežen, in sicer za 21%. Do konca leta 2013 je bilo skupno število potrjenih projektov 151 od tega je bila v okviru malih in srednjih podjetjih načrtovana vrednost presežena za 28,7%.

Cilj je bil presežen že v letu 2012.

Kazalnika rezultata

Doseženi so cilji za:

- prenočitve turistov: načrtovana vrednost je bila konec leta 2013 presežena za 11,7 %,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je presežlo načrtovano vrednost za 14%.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2013 292,6 mio EUR, tako da načrtovana vrednost še ni dosežena. Realizacija kazalnika je nižja za 22%, kar v tem trenutku ne pomeni bistvenega odstopanja od načrtovane vrednosti. Realizirano bo še nekaj operacij, ki bodo minimalno aktivirale zasebna sredstva, vendar v okviru tega kazalnika zastavljeni cilji verjetno ne bodo v celoti doseženi, na kar je v določeni meri vplival tudi pojav gospodarske krize.

Podatki vezani na kazalnik vpliva torej podatki o gibanju dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju pred odobritvijo in po zaključku projektov bodo znani v prihodnje.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji posameznih operacij še niso bili v celoti doseženi. Manjše število projektov je še v izvajanju.

Ocenjujemo, da pri projektih, ki so bili potrjeni pred začetkom globalne finančne krize, zastavljeni cilji v sklopu posameznega projekta ne bodo v celoti doseženi, saj so bili planirani v obdobju konjunktive. Najboljši rezultati po dosedanjih podatkih se kažejo na področju novih delovnih mest, število nočitev po projektih je v povprečju pod planom za cca 10-15%, prav tako rezultati niso doseženi pri kazalniku dodana vrednost na zaposlenega, kjer zaostajajo za cca 15-20%. Glede na to, da dosežene vrednosti kazalnikov po letih naraščajo, predvidevamo, da bodo ob koncu finančne perspektive kazalniki po posameznih projektih pri večini dosegli načrtovane vrednosti. Glede na celotno prednostno usmeritev so bili glavni kazalniki preseženi že v letu 2012.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju opredeljenim vrednostim z nekaterimi odstopanji, ki pa niso imeli neposrednega učinka na izvedbo operacij. Celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno odstopala od vrednosti, opredeljenih v pogodbah o sofinanciranju.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo ugotovljenih. Razen v primeru mladinske infrastrukture, kjer so fizični cilji doseženi, finančna realizacija je nižja, kar je razlog v doseženih nižjih cenah pri upravičencih do gradbenih izvajalcev.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

V okviru prednostne usmeritve se spodbuja investicijske projekte turistične infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako se spodbuja projekte s področja promocije, ki pozitivno vplivajo na prepoznavnost tako Slovenije, kot posameznih turističnih destinacij ter projekte razvoja regionalnih destinacijskih organizacij, ki bodo imeli pozitiven vpliv na celoten razvoj turistične dejavnosti v destinaciji.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Posebej se ne izpostavlja enakih možnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih. Kjer je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja. V primeru mladinske infrastrukture se nevtralni vidik kaže v projektih, kjer so moški in ženske zastopani enakomerno ter v zagotavljanju dostopnosti pozitivni diskriminaciji gibalno oviranih oseb, saj je v večini primerov infrastruktura ustrezno prilagojena.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Na podlagi okoljskih poročil smo javne razpise pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje število točk, s tem pa so imeli večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo na strani upravičencev. Zaradi splošne finančne krize so se pojavljale težave zagotavljanja likvidnostnih sredstev pri nekaterih prejemnikih, težave izvajalcev gradbenih del pri zagotovitvi bančne garancije za dobro opravljen posel ter stečaji nekaterih izvajalcev. Posledično je prihajalo pri nekaterih projektih do zamikov pri izvedbi operacij.

Pri nekaterih projektih je predvsem iz prvega razloga (zagotavljanje likvidnosti) prišlo tudi do odpovedi pogodb še pred začetkom izvajanja investicij, vse začete investicije so bile, nekatere sicer z manjšim časovnim zamikom, skladno z planom, uspešno zaključene.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2013 ni bilo izvedenega vrednotenja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

S strani kontrolne enote Organa upravljanja je bilo v letu 2013 opravljenih 5 kontrol na kraju samem. Končno poročilo je bilo pripravljeno za en projekt, ugotovljenih ni bilo nobenih nepravilnosti, za ostale projekte končnih poročil še nimamo.

S strani Urada za nadzor proračuna je bilo v letu 2013 opravljenih 6 revizij, za katere so bila izdana končna poročila, od katerih so bile pri 5 projektih ugotovljene nepravilnosti oziroma pomembnejše ugotovitve. Prijavitelji 3 projektov, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti so v postopku stečaja, dva prijavitelja morata del sredstev vrniti. Glede na ugotovitve revizij je bila ugotovljena sistemska nepravilnost na prednostni usmeritvi in predlagana korekcija v višini 5 %, ki je bila delno izvršena že konec leta 2013.

Zaradi navedenih ugotovitev, je OU pripravil akcijski načrt za odpravo napak na prednostni usmeritvi 3.1., ki ga je posredniško telo začelo izvajati konec leta 2013, v celoti bo izveden v prvi polovici 2014.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo. JR in razpisne dokumentacije so bile objavljene na spletnih straneh MGRT, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirane so bile novinarske konference, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnost z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

Za prejemnike sredstev na javnih razpisih smo organizirali po podpisu pogodb delavnice, kjer smo jih med drugim seznanili z obveznostjo in načinom izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja. Prejemniki sredstev se z določili pogodb o sofinanciranju operacije zavezujejo, da bodo pri izvajanju operacije izpolnjevali zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o operaciji v skladu z Uredbo Komisije 1828/2006/ES, ki opredeljuje ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o pomoči EU skladov, ki jih izvajajo države članice, katere pojasnila so podana v Priročniku za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o Strukturnih in Kohezijskem skladu EU.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

S področja turistične infrastrukture, je v izvajanju še 5 operacij, vse s področja javne infrastrukture, potrjene na način neposredne potrditve, s področja promocije so v izvajanju še 4 operacije in sicer ena operacija potrjena na način neposredne potrditve in 3 operacije RDO potrjene na osnovi javnih razpisov v letih 2010 in 2013.

V letu 2014 je predviden zaključek 2 operacij s področja turistične infrastrukture in ene operacije s področja promocije. Ostale operacije bodo zaključene do 30.6.2015.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

S sredstvi tehnične pomoči so financirane 4 zaposlitve.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Na področju javnih razpisov v letu 2014 se ne predvideva nobene objave. V pripravi je dokumentacija za 3 operacije s področja javne turistične infrastrukture za neposredno potrditev. Operacije bodo potrjene v odvisnosti od razpoložljivih sredstev na prednostni usmeritvi in časovnega okvira formalne predložitve v potrditev. V letu 2014 bomo spremljali izvajanje še nezaključenih potrjenih projektov, ter izvajali zaključevanje.

3.3.2. *Mreženje kulturnih potencialov*

Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:

- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).
- podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« se izvajajo štiri aktivnosti:

- a) Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS
- b) Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov
- c) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS
- d) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za kulturo:

- v vlogi posredniškega telesa, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti občin
- v vlogi upravičenca, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti RS.

Upravičenci oz. ciljne skupine

RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.

Finančna tabela

PU 3.2.

Tabela 37: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

3. RP - PU 3.2.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	57.208.966	-	-	-
	SLO del	10.095.700	-	-	-
	EU in SLO del	67.304.666	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	40.188.220	-	-	70,2
	SLO del	7.092.039	-	-	70,2
	EU in SLO del	47.280.259	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	48.982.089	-	-	85,6
	SLO del	8.643.898	-	-	85,6
	EU in SLO del	57.625.987	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	33.727.500	83,9	68,9	59,0
	SLO del	5.951.912	-	-	-
	EU in SLO del	39.679.412	83,9	68,9	59,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	54.433.729	135,4	111,1	95,1
	SLO del	9.605.952	-	-	-
	EU in SLO del	64.039.681	135,4	111,1	95,1
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	21.289.078	53,0	43,5	37,2
	SLO del	3.756.896	-	-	-
	EU in SLO del	25.045.974	53,0	43,5	37,2
- Neposredno potrjene operacije	EU del	33.144.651	82,5	67,7	57,9
	SLO del	5.849.056	-	-	-
	EU in SLO del	38.993.707	82,5	67,7	57,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	54.433.729	135,4	111,1	95,1
	SLO del	9.605.952	-	-	-
	EU in SLO del	64.039.681	135,4	111,1	95,1
	drugi viri***	10.120.516	-	-	-
	skupaj	74.160.197	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	29.499.326	73,4	60,2	51,6
	SLO del	5.205.763	-	-	-
	EU in SLO del	34.705.090	73,4	60,2	51,6
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	3.291.047	8,2	6,7	5,8
	SLO del	580.773	-	-	-
	EU in SLO del	3.871.819	8,2	6,7	5,8
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		27.565.315	68,6	56,3	48,2
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		27.466.828	68,3	56,1	48,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.2 Mreženje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 39.679.412 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 64.039.681 EUR, od tega preko JR za 25.045.974 EUR in preko NPO za 38.993.707 EUR,
- podpisanih pogodb za 64.039.681 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 10.120.516 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 34.705.090 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 27.565.315 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 27.466.828 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Državne pomoči

Javni razpisi se ne izvajajo po shemah državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2013

V letu 2013 je **MK v vlogi posredniškega telesa:**

- začelo z izvedbo (tretjega) javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture (v nadaljevanju JR JKI 3) v vrednosti 7.230.000 EUR. Prispelo je 58 vlog. Skupni obseg zaprošenih sredstev je bistveno presegal razpisana sredstva v okviru javnega razpisa. Novembra 2013 se je s sklepom o potrditvi spremembe instrumenta okvirna višina razpoložljivih sredstev zvišala za 1.531.442,27 EUR v okviru dodatnih pravic porabe iz nedodeljenih sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin. Decembra 2013 je bilo izdanih 6 sklepov o izboru.

- začelo z izvedbo (drugega) javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin (v nadaljevanju JR KS) v vrednosti 5,7 mio EUR v okviru dodatnih pravic porabe. Po pregledu vlog in izdaji sklepov sta bili v novembru 2013 podpisani 2 pogodbi z upravičencema v skupni vrednosti 4.168.557,73 EUR. Nedodeljena sredstva v višini 1.531.442,27 EUR so bila angažirana v okviru razpisa JR JKI III. V letu 2013 je bilo izplačano 103.512,43 EUR.

- začelo z izvedbo instrumenta neposredne potrditve operacije, ki jo je organ upravljanja potrdil v letu 2013 (20.11.2013) Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine – 1. faza. Skupna vrednost projekta upravičenca Občina Pivka je 4.301.190,72 EUR. Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo upravičene stroške v vrednosti 3.558.000 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 3.024.300 EUR.

Pri izvedbi 1. faze celovite ureditve kompleksa Parka vojaške zgodovine je zajeta postavitev nove stavbe - paviljon A za potrebe muzejskih zbirk; obnova ovoja objekta št. 7 znotraj kompleksa starih pivških vojašnic; prenova muzejskih eksponatov; postavitev zbirke oklepno artilerijskih sredstev, letal in vojaških plovil; postavitev atraktivne muzejske razstave. Projekt ni razdeljen na faze v projektno izvedbenem smislu. Po izvedbi te operacije Park vojaške zgodovine ne bo celovito prenovljen, zato je pri nazivu navedena 1. faza. Pogodba je bila podpisana v novembru 2013. Predviden zaključek projekta je december 2015. V letu 2013 je bilo izplačano 195.067,92 EUR.

Operacija bo prispevala k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (do leta 2020): 45.000,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (do leta 2016): 3.

MK v vlogi upravičenca:

V letu 2013 je MK v vlogi upravičenca nadaljevalo z izvedbo dveh instrumentov neposredne potrditve operacije, ki ju je organ upravljanja potrdil v letu 2012 in sicer:

- *Celostna obnova Vile Vipolže, dne 3.1.2012*

Z obnovo in revitalizacijo kulturnega spomenika v multikulturni in kongresni center se bo prispevalo k trajnostnemu ohranjanju in oživitvi slovenske in evropske kulturne dediščine, nato pa se jo bo z njeno rabo in z vnesenim programom vključilo v širši kontekst danih območij ter s tem zagotovilo dodatno prepoznavnost Goriških Brd, obogatilo njihovo kulturno, izobraževalno in turistično ponudbo s številnimi kulturnimi in izobraževalnimi dogodki, ter s tem vplivalo na prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu.. V vili bodo potekale različne dejavnosti: delavnice in srečanja umetnikov z vseh področij kulture, učna srečanja, prireditve, razstave, predvidena je tudi povezava z Univerzo v Novi Gorici in izvajanje določenih programov v Vili. Multikulturno dogajanje bo spremljala tudi gostinska dejavnost, ki bo po eni strani dopolnjevala ponudbo središča, po drugi strani pa bo lahko funkcionirala tudi povsem samostojno. Skupna vrednost projekta je 12.913.458 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 10.803.610 EUR.

Operacija bo prispevala k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (do leta 2015): 3.000,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (do leta 2015): 2.

Potek operacije:

Zaradi zamika izvajanja projekta zaradi objektivnih razlogov v letu 2012 (zapleti pri izvedbi javnih naročil, dolgotrajni postopki preverjanje izpolnjevanja zahtevanih pogojev ponudnikov, medsebojni vpogledi ponudnikov v ponudbe udeleženih, revizijski zahtevek drugo uvrščenega ponudnika) je bil z odločbo OP RR/3/2/6-1 o spremembi odločbe o dodelitvi sredstev OP RR/3/2/6-0 marca 2013 spremenjen časovni in finančni načrt izvedbe, hkrati se je podaljšalo obdobje upravičenosti izdatkov do 30.3.2015. Gradbena pogodba za izvedbo statične sanacije in rekonstrukcije Vile Vipolže v višini 4.723.502,48 EUR je bila podpisana aprila 2013. Aprila 2013 so bili izbrani izvajalci gradbenega nadzora v vrednosti 114.480 EUR.

Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v vrednosti 898.834 EUR, ki so se septembra 2012, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi Restavratorskemu centru ZVKDS so se nadaljevala v leto 2013. Restavratorski center ZVKDS ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

- Rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, dne 21.9.2012

Projekt je rekonstrukcija obstoječega objekta s katero se bo dolgoročno rešilo vprašanje razstavnih prostorov za postavitev stalnih in specialnih zbirk, vprašanje depojev, zagotovilo delovne pogoje in prostorske potrebe restavratorjev in konservatorjev za plastiko, slikarstvo in papir, pedagoško andragoških dejavnosti, mizarskih delavnic in drugih tehničnih, pomožnih prostorov istočasno pa tudi zagotovilo sodobno reševanje energetskih zahtev kompleksne muzejske, predvsem pa razstavne dejavnosti. Realizacija načrtovanih investicijskih posegov bo zagotovila tudi ustrezno protipotresno varnost, protipožarno zaščito in varovanje objekta ter omogočila funkcionalno povezanost obstoječih stavb v enotnih nivojih. Po prenovi objekta bo objekt predan v upravljanje Narodni galeriji, ki opravlja dejavnosti na področju javnega

interesa. Skupna vrednost projekta je 13.832.739,78 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 11.420.075,70 EUR.

Operacija bo prispevala k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje število obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (do leta 2017): 8.550,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (do leta 2016): 2.

Potek operacije:

V mesecu novembru 2012 je bilo objavljeno javno naročilo za rekonstrukcijo objekta s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Vložen je bil revizijski zahtevek celotna dokumentacija je bila predana Državni revizijski komisiji, ki je konec decembra 2012 odločila, da se vlagateljevi pritožbi ugodi. Gradbena pogodba za rekonstrukcijo Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo v višini 6.856.837,49 EUR je bila podpisana avgusta 2013.

Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v vrednosti 1.806.913,40 EUR za leto 2013 so se julija 2013, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi - ZVKDS Restavratorskemu centru. ZVKDS, ki ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi. Do konca leta 2013 je bilo izplačano 1.469.342 EUR oz. 11 % celotne vrednosti potrjenega projekta, od tega v letu 2013 1.282.165 EUR.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.2

Tabela 38: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Št. obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kult. infrastr.	Učinek	2*	23	0	0	8	9	15	20	0	20
Povečanje št. obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0	59.351	220.060	457.504	223.935	681.439
Št. novoustanovljenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	70	0	0	0	10	12	25	35	60

Vir: MIZŠ

* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Odstotek dosežene vrednosti kazalnika učinka Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture se v letu 2013 ni spremenil in znaša 87 % doseganje ciljne vrednosti. V okviru že potrjenih instrumentov se do konca leta 2015 predvideva obnovo 31 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Obnovljenih in revitaliziranih je skupno 20 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture; 1 objekt javne kulturne infrastrukture v lasti občin, 3 objekti kulturnih spomenikov v lasti občin, 1 kulturni spomenik v lasti RS ter en objekt javne kulturne infrastrukture v lasti RS.

Kazalnika rezultata

Dosežen je cilj za:

- povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture. Do konca leta 2013 je bilo v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine ter javne kulturne infrastrukture zabeleženih 681.439 obiskovalcev.

Kazalnik rezultata število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je ob koncu leta 2013 narasel na 86 % v primerjavi z 36% v letu 2012. Ob koncu leta 2013 je bilo skupno ustvarjenih 60 novih bruto delovnih mest, od tega v letu 2013 35 delovnih mest.

Zaradi narave projektov (investicijski projekti) se doseganje tega kazalnika pričakuje kakšno leto po zaključku gradbenih del. Tako se v okviru že potrjenih instrumentov predvideva 70 novo ustvarjenih delovnih mest do konca leta 2015, 82 do konca leta 2017 ter skupno 118 do konca leta 2020.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve 3.2.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 23 obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture v katerih naj bi se ustvarilo 70 novih delovnih mest, število obiskovalcev naj bi se povečalo za 110.000.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Finančni napredek prednostne usmeritve je analiziran že zgoraj.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2013.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

/

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja, enakih možnosti ter izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

V okviru izvajanja prednostne usmeritve vsi izvedeni instrumenti z obnovo in revitalizacijo objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture upoštevajo temeljno načelo dolgoročnega trajnostnega razvoja. Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti prispevajo k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj.

V okviru izbora operacij je bil pogoj za prijavo na javni razpis oz. za izbor operacije v okviru neposredne potrditve operacije pripravljena investicijska projektna dokumentacija iz katere je moralo biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi, kot so učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost oz. ne v nasprotju s ciljem, ki je ohranjanje kulturne dediščine), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). Prijavitelji so ob prijavi na javni razpis priložili tudi podpisano izjavo o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti.

Skladno z Navodili za upravičence pri izvajanju projektov v okviru JR upravičenci letno poročajo o prispevku operacije k ciljem trajnostnega razvoja in k enakosti možnosti ter o upoštevanju priporočil na podlagi okoljskih poročil.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2013.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

/

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

/

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Pri izvajanju vseh instrumentov se upoštevajo Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2013.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Izvedene aktivnosti v okviru projekta Tehnične pomoči so tudi za MK že navedene v točki 3.5.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Prihodnje izvajanje že potrjenih instrumentov je navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2013. V letu 2014 ni predvidenih novih instrumentov.

3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine

Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo oblike javno-zasebnega partnerstva.

Finančna tabela

PU 3.3.

Tabela 39: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

3. RP - PU 3.3.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	67.203.424	-	-	-
	SLO del	11.859.429	-	-	-
	EU in SLO del	79.062.853	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	47.203.867	-	-	70,2
	SLO del	8.330.095	-	-	70,2
	EU in SLO del	55.533.962	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	57.535.939	-	-	85,6
	SLO del	10.153.402	-	-	85,6
	EU in SLO del	67.689.341	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	40.290.000	85,4	70,0	60,0
	SLO del	7.110.000	-	-	-
	EU in SLO del	47.400.000	85,4	70,0	60,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	62.711.954	132,9	109,0	93,3
	SLO del	11.066.815	-	-	-
	EU in SLO del	73.778.770	132,9	109,0	93,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	24.906.208	52,8	43,3	37,1
	SLO del	4.395.213	-	-	-
	EU in SLO del	29.301.421	52,8	43,3	37,1
- Neposredno potrjene operacije	EU del	37.805.746	80,1	65,7	56,3
	SLO del	6.671.602	-	-	-
	EU in SLO del	44.477.349	80,1	65,7	56,3
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	62.711.954	132,9	109,0	93,3
	SLO del	11.066.815	-	-	-
	EU in SLO del	73.778.770	132,9	109,0	93,3
	drugi viri***	63.464.800	-	-	-
	skupaj	137.243.570	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	43.852.874	92,9	76,2	65,3
	SLO del	7.738.743	-	-	-
	EU in SLO del	51.591.617	92,9	76,2	65,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	11.121.057	23,6	19,3	16,5
	SLO del	1.962.540	-	-	-
	EU in SLO del	13.083.597	23,6	19,3	16,5

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del	40.737.287	86,3	70,8	60,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del	38.727.003	82,0	67,3	57,6

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijske infrastrukture je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 47.400.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 73.778.770 EUR, od tega preko JR za 29.301.421 EUR in preko NPO za 44.477.349 EUR,
- podpisanih pogodb za 73.778.770 EUR, poleg tega drugi viri v višini 63.464.800 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 51.591.617 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 40.737.287 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 38.727.003 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Opis izvajanja v letu 2013

TC Planica

V letu 2013 je MIZŠ na OU posredovalo vlogo za spremembo operacije, saj so nastali utemeljeni razlogi za podaljšanje terminskega plana: daljši čas poteka do sklepa o razlastitvi, parcelacija, pridobivanje vodnega dovoljenja.

Zaradi spremembe terminskega plana je bilo potrebno prenesti sredstva med posameznimi leti in posledično se bo tudi gradnja začela kasneje.

Konec leta 2013 je upravičenec objavil javno naročilo za izgradnjo osrednjega objekta za smučarske teke, ki se bo izvajal v letih 2014 in 2015.

SC Planica

V letu 2013 je MIZŠ na OU posredovalo vlogo za spremembo operacije, saj so nastala nova dejstva, ki ob pripravi projekta v letu 2010 niso bila znana in jih zato ni bilo mogoče upoštevati. Vrednost investicije je bila opredeljena z investicijskim programom in potrjena z odločbo OU ESRR OP RR/3/3/4-SC Planica/0, 16.2.2011, z odločbo OU ESRR OP RR/3/3/4-SC Planica/1, 13.1.2012 se je DDV prekvalificiral v neupravičen strošek, druge vrednosti se niso spremenile.

V letu 2013 so bile zaključene otroške in mladinske skakalnice, rekonstrukcija hudournika, v zaključni fazi je servisni objekt, izvajajo se dela na letalnici.

Športna dvorana Bonifika

V letu 2013 je MIZŠ na OU prijavilo operacijo in prejelo odločbo št. ESRR OP RR/3/3/7-0 z dne 19.3.2013 o dodelitvi sredstev za projekt Športna dvorana Bonifika (ŠD Bonifika). Z odločbo je bila predvidena višina sofinanciranja 1.381.340,00 EUR, od tega je delež EU sredstev 1.174.139,00 EUR, slovenska udeležba je 207.201,00 EUR.

Namen projekta je izvedba prenove dvorane in s tem zagotavljanje izvajanja športno rekreacijskih dejavnosti, gostitev nacionalnih in mednarodnih športnih tekmovanj, kulturnih ter drugih prireditev. Cilji projekta so 3.300 m² obnovljenih površin, povečanje števila

obiskovalcev na prireditvah iz 2.336 na 4.245, povečanje št. mednarodnih tekem iz 63 na 82 ter eno novo delovno mesto. Operacija je bila v celoti realizirana, vsi cilji so doseženi.

Športna dvorana Podmežakla

V letu 2013 je MIZŠ na OU prijavilo operacijo in prejelo odločbo št. ESRR OP RR/3/3/6-0 z dne 19.3.2013 o dodelitvi sredstev za projekt Športna dvorana Podmežakla (ŠD Podmežakla). Z odločbo je bila predvidena višina sofinanciranja 3.481.595,00 EUR, od tega je delež EU sredstev 2.959.355,00 EUR, slovenska udeležba je 522.240,00 EUR.

Namen projekta je obnova in posodobitev dvorane in s tem zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno rekreativne dejavnosti, ki bodo zajemale vse kategorije uporabnikov od vrhunskih do rekreativnih ter bodo v neposredni povezavi s turizmom. Cilji projekta so 5.540 m² obnovljenih površin, povečanje števila obiskovalcev na prireditvah iz 3.120 na 5.500, povečanje št. mednarodnih tekem iz 43 na 50 ter eno novo delovno mesto. Operacija je bila v celoti realizirana, vsi cilji so doseženi.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.3

Tabela 40: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.-MIZŠ

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ²	Učinek	0	250.000	0	0	21.437	84.540	91.328	116.328	38.840	155.168
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	30	0	0	10	12	16,5	20	2	22

Vir: MIZŠ

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

V letu 2013 je bila zaključena izgradnja otroških in mladinskih skakalnic v okviru operacije SC Planica, kar predstavlja cca 30.000 m² športnih površin. Zaključeni sta bili tudi operaciji ŠD Bonifika (3.300 m²) in ŠD Podmežakla (5.540 m²), v okviru katerih je bilo posodobljenih 8.840 m² športnih površin. Skupaj s površinami iz preteklih let je to 155.168 m² kar predstavlja 62,07 % od načrtovane vrednosti 250.000 m² do konca obdobja. Z zaključkom del na letalnici Planica in izvedbo projektov, ki se še izvajajo (NC Planica) ter še nekaterih novih, se realno pričakuje, da bo kazalnik do konca obdobja dosežen.

Kazalnik rezultata

V letu 2013 sta bili ustvarjeni 2 novi brutovni delovni mesti. Do konca leta 2013 je bilo skupaj ustvarjenih 22 delovnih mest, kar predstavlja 73,33 % načrtovane vrednosti do konca obdobja (30).

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Dosežki fizičnih ciljev so obrazloženi v zgornji točki.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V letu 2013 so se izvajala dela na operacijah SC Planica, TC Planica, ŠD Bonifika in ŠD Podmežakla.

Manjši obseg plačil pri operaciji SC Planica je bil zaradi zakasnitve začetka izvedbe del ter posledično zamude izvajalcev del. Na spremembo dinamike je vplivalo tudi podaljšanje pridobivanja pravice za graditev. Pri novem terminskem planu je bilo potrebno upoštevati tudi organizacijo tekmovanj svetovnega pokala, saj bi bilo tekmovanje zaradi prevelikega območja gradbišča zelo težko izvedljivo.

Spremenjena dinamika izvajanja 1. faze izgradnje Nordijskega centra Planica – Center za smučarske skoke in polete je vplivala tudi na spremenjeno dinamiko izvajanja 2. faze izgradnje Nordijskega centra Planica – Center za smučarske teke.

Za vsa izplačila so bili posredovani tudi zahtevki za povračilo.

Na operaciji ŠD Bonifika so bila realizirana vsa dela, izstavljeni ustrezni zahtevki za izplačilo, ki so bili v celoti izplačani v letu 2013.

Na operaciji ŠD Podmežakla so bila realizirana vsa dela, izstavljeni ustrezni zahtevki za izplačilo, ki so bili v celoti izplačani v letu 2013.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Finančna izvedba sledi fizični.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa na spol. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

V okviru operacije SC Planica se dosledno upoštevajo vsa priporočila iz okoljskih poročil.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Največja težava pri izvajanju so postopki javnega naročanja oz. revizije teh postopkov, kar je razlog za zakasnitev začetka izvedbe del, posledično tudi zakasnitev črpanja sredstev. Z novim določilom ZJN-2 o poplačilu podizvajalcev se pojavlja bistveno več listin, ki jih je potrebno vnesti v sistem (namesto ene situacije tudi do 76 listin), kar pomeni na vseh nivojih več kontrol, upravičencu pa tudi dodaten strošek plačila.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

Vse zaključene operacije so se izvedle skladno z načrtovanjem. Dokončna analiza na ravni razvojne prioritete bo opravljena ob zaključku programskega obdobja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

/

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Izgradnja SC Planica se tekoče spremlja preko video sistema na <http://194.165.97.82/cgi-bin/guestimage.html>. Izdana je bila tudi zloženka o projektu.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Zaključek SC Planica se predvideva konec leta 2014.

Zaključek TC Planica se predvideva konec leta 2015.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Pri izvajanju operacij se ne uporablja tehnična pomoč.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 bo MIZŠ objavilo še en javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – IV.

3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Doseganje ciljev in analiza napredka

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispeva k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To pomeni spodbudo k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije. Razvojna prioriteta zagotavlja možnosti za razvoj infrastrukture, ki so komplementarne drugim razvojnim prioriteta OP, temeljijo na pobudi od spodaj navzgor ter zagotavljajo delovanje in razvoj regij kot funkcionalnih enot. Na drugi strani je razvojna prioriteta usmerjena na projekte regionalnega pomena. Vsebinska usmeritev so investicije v ekonomsko izobraževalno infrastrukturo, prometno in okoljsko infrastrukturo, razvoj urbanih območij ter socialno infrastrukturo.

Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen in uravnotežen razvoj regij.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:

1. Regionalni razvojni programi (v nadaljevanju: RRP)
2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško (v nadaljevanju: ROOSH)

Vključeno ministrstvo/služba:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) v vlogi posredniškega telesa

Finančna tabela

4. RP

Tabela 41: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

4. RP		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	619.442.634	-	-	-
	SLO del	109.313.408	-	-	-
	EU in SLO del	728.756.042	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	435.146.757	-	-	70,2
	SLO del	76.790.606	-	-	70,2
	EU in SLO del	511.937.363	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	530.364.310	-	-	85,6
	SLO del	93.593.704	-	-	85,6
	EU in SLO del	623.958.014	-	-	85,6
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	920.137.648	211,5	173,5	148,5
	SLO del	162.377.232	-	-	-
	EU in SLO del	1.082.514.880	211,5	173,5	148,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	586.178.425	134,7	110,5	94,6
	SLO del	103.443.251	-	-	-
	EU in SLO del	689.621.676	134,7	110,5	94,6

- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	586.178.425	134,7	110,5	94,6
	SLO del	103.443.251	-	-	-
	EU in SLO del	689.621.676	134,7	110,5	94,6
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	586.178.425	134,7	110,5	94,6
	SLO del	103.443.251	-	-	-
	EU in SLO del	689.621.676	134,7	110,5	94,6
	drugi viri***	500.103.455	-	-	-
	skupaj	1.189.725.131	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	492.007.984	113,1	92,8	79,4
	SLO del	86.824.938	-	-	-
	EU in SLO del	578.832.922	113,1	92,8	79,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	63.815.518	14,7	12,0	10,3
	SLO del	11.261.562	-	-	-
	EU in SLO del	75.077.080	14,7	12,0	10,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		471.172.663	108,3	88,8	76,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		460.304.245	105,8	86,8	74,3

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 1.082.514.880 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 689.621.676 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 689.621.676 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 500.103.455 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 578.832.922 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 471.172.663 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 460.304.245 EUR,

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Fizični napredek 4. RP

Tabela 42: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) (i)	Učinek	2007	359	550 ha	0	0	3 ha	14,26 ha	18,028 ha	18,028 ha	2 ha	20,028 ha
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷		650 ha	0	0	74 ha	132,8 ha	142,477 ha	177,977 ha	0	177,977 ha
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	10	0	0	2	3	5	6	11	
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	40	0	1	18	38	67	137	11	148
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	7	15	19	29	2	31
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	1	12	13	17	4	21
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE(i)	Rezultat		0 (61.000)	60.000 (121.000)	0	536	4842	13.201	30.219	38.551	58.396	96.947
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem(i)	Rezultat		0 (1.400.700)	70.000 (1.470.700)	0	20.697	29.667	48.546	70.282	79.398	65.150	144.548
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	0	0	0	99,37	95,29	84,1	90,3	90,3

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

⁸ SURS: št. prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu, zadnji podatki za leto 2012.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalniki učinka

Dosežen je cilj za:

- število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE. Spricho večjega poudarka na izvajanju vsebin izgradnje okoljske infrastrukture v obdobju poročanja povečalo za 11 na 148 ter že do konca leta 2013 preseгло načrtovano ciljno vrednost kazalnika do konca programskega obdobja za skoraj 3,7 krat (40). Ker so potrebe po komunalni opremi aglomeracij pod 2000 PE na območju Slovenije še vedno velike, pričakujemo, da se bo dosežena vrednost kazalnika do zaključka izvajanja operativnega programa še nekoliko povečala
- število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. V letu 2013 se je število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme povečalo na 11, tako da je v skupnem obsegu že presežena vrednost načrtovanih novih rezervnih vodnih virov do konca programskega obdobja (10).
- število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €). V letu 2013 se je ta kazalnik povečal na 21, s čemer je bila presežena ciljna vrednost do konca programskega obdobja (20).

Kazalnik učinka površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2013 dosegel 20,028 ha. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize na potrebe gospodarskih subjektov po novih površinah namenjenih gospodarski dejavnosti. Zaradi tega upravičenci usmerjajo sredstva prednostno v druge upravičene namene, kjer so nekateri kazalniki že preseženi.

Kazalnik površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2013 dosegel 177,977 ha. V letu 2013 se dosežena vrednost kazalnika ni povečala. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize, ki je bistveno zmanjšal potrebo podjetij po novih površinah, namenjenih gospodarskem razvoju.

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih se je v letu 2013 povečalo še za 2 dodatna ter v kumulativni vrednosti ob koncu obdobja poročanja doseglo 31, kar je 31% od celotne načrtovane vrednosti kazalnika (100). V letu 2014 se načrtuje še en javni poziv, ki lahko pomeni potencialno povečanje kazalnika.

Vrednost kazalnika število razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih je bila napačno planirana kot agregat vseh projektov, ki se bodo izvajali v območjih NATURE 2000. Kasneje (ob izvedbi posameznih instrumentov) pa so bili v spremljanje pravilno vključeni le projekti, ki so neposredno zasledovali opredeljen cilj in so bili izvedeni v okviru posebnega namena »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«. Gledano širše, je bilo v okviru 4. RP v območjih NATURE 2000 izvedenih tudi veliko projektov, ki so opredeljen cilj zasledovali posredno.

Kazalniki rezultata

Dosežen je cilj za:

- Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE se je z zaključkom dela operacij v letu 2013 povečalo za 58.396. Tako je bilo do konca leta 2013 to število 96.947 in presegljo načrtovano vrednost do konca programskega obdobja (60.000).
- Posledično se je povečalo tudi število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom in sicer za 65.150, tako da je dosežena vrednost kazalnika 144.548 prebivalcev in krepko presega ciljno vrednost do konca programskega obdobja (70.000).
- Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi je bilo v obdobju izvajanja OP RR predmet metodološke spremembe. Navedeni kazalnik je bil v fazi programiranja OP RR, še posebno v delu spremljanja cestnega mestnega prevoza, opredeljen na podlagi ocen. V času izvajanja OP RR pa je bilo na področju cestnega mestnega prevoza postopno uvajano dejansko evidentiranje in štetje potnikov (npr. z uvedbo vozovnice Urbane pri LPP,...). Primerjava ocenjenih izhodiščnih vrednosti kazalnika, kot to izhaja iz potrjenega OP RR, je tako z uvedbo elektronskega evidentiranja in štetja potnikov na področju cestnega mestnega prevoza, postala metodološko neustrezna. Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi sicer pomeni spremljanje št. prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu. Ob upoštevanju metodoloških sprememb so v 2007-2013 slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 90,3 milijonov potnikov, kar pomeni povečanje glede na 2007-2012, ko so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 84,1 milijonov potnikov.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. razvojne prioritete.

Tabela 43: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
2	01	1	6	S10	1.031.478
2	01	1	22	S10	1.042.563
3	01	1	18	S10	472.460
9	01	1	6	S10	3.142.229
9	01	1	21	S10	4.795.273
9	01	1	22	S10	25.792.953
9	01	5	21	S10	1.548.712
9	01	5	22	S10	5.224.277
15	01	1	22	S10	122.324
52	01	1	11	S10	1.182.899
52	01	1	21	S10	320.931
52	01	5	11	S10	1.097.127
Skupaj					45.773.225

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2013 ob izvajanju na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

3.4.1. Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vključuje in povezuje ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti. Dejavnosti temeljijo na ciljih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
- prometna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- razvoj urbanih območij,
- socialna infrastruktura.

Vključeno ministrstvo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) v vlogi posredniškega telesa

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

Finančna tabela

PU 4.1

Tabela 44: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	570.838.151	-	-	-
	SLO del	100.736.145	-	-	-
	EU in SLO del	671.574.296	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	401.540.243	-	-	70,3
	SLO del	70.860.044	-	-	-
	EU in SLO del	472.400.287	-	-	70,3
Pravice porabe 2007-2012	EU del	489.092.287	-	-	85,7
	SLO del	86.310.405	-	-	-
	EU in SLO del	575.402.692	-	-	85,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	861.038.602	214,4	176,0	150,8
	SLO del	151.947.989	-	-	-
	EU in SLO del	1.012.986.591	214,4	176,0	150,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	538.415.040	134,1	110,1	94,3
	SLO del	95.014.419	-	-	-
	EU in SLO del	633.429.459	134,1	110,1	94,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	538.415.040	134,1	110,1	94,3
	SLO del	95.014.419	-	-	-
	EU in SLO del	633.429.459	134,1	110,1	94,3
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	538.415.040	134,1	110,1	94,3
	SLO del	95.014.419	-	-	-
	EU in SLO del	633.429.459	134,1	110,1	94,3
	drugi viri***	500.103.455	-	-	-
	skupaj	1.133.532.914	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	456.131.010	113,6	93,3	79,9
	SLO del	80.493.708	-	-	-
	EU in SLO del	536.624.718	113,6	93,3	79,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	56.200.334	14,0	11,5	9,8
	SLO del	9.917.706	-	-	-
	EU in SLO del	66.118.040	14,0	11,5	9,8
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		437.009.350	108,8	89,4	76,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		426.790.522	106,3	87,3	74,8

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 1.012.986.591 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 633.429.459 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 633.429.459 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 500.103.455 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 536.624.718 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 437.009.350 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 426.790.522 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Državne pomoči

Operacije sofinancirane v okviru PU 4.1 niso predmet dodeljevanja državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2013

Ta PU se izvaja skozi mehanizme, določene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v okviru katerih ima načelo partnerstva ključno vlogo. Po sprejemu regionalnih razvojnih programov (v nadaljevanju RRP) regionalni razvojni sveti, ki so partnerska telesa občin, gospodarstva in nevladnega sektorja, pripravijo izvedbene načrte (v nadaljevanju IN RRP), ki bodo vsebovali prioritete regionalne projekte.

V letu 2013 je bila izdana večina pozitivnih sklepov in podpisana večina pogodb z upravičenci na 6. javnem pozivu in izvedene prve aktivnosti na posameznih operacijah. V tabeli je predstavljen rezultat 6. javnega poziva najprej skupno in nato po posameznih statističnih regijah.

Regija	Št. prejetih vlog ³	Število odobrenih vlog	% odobrenih vlog (od prispelih)
	1	2	$3=(2/1)*100$
Skupaj	179	159	88,83
Gorenjska	16	15	93,75
Goriška	15	13	86,67
JV Slovenija	17	15	88,24
Koroška	13	11	84,61
Notranjsko-kraška	7	7	100
Obalno-kraška	5	5	100
Osrednjeslovenska	12	10	83,33
Podravska	39	36	92,30
Pomurska	22	18	81,82
Savinjska	21	20	95,24
Spodnje-posavska	6	5	83,33
Zasavska	6	4	66,67

³ V kolikor je bila vloga z istim nazivom posredovana večkrat je v tabeli upoštevana samo enkrat

Od razpisanih 144.872.398,40 EUR je bilo s pozitivnimi sklepi dodeljeno 120.805.775,55 EUR sredstev ESRR.

Do konca leta je bilo 6 odstopov od pogodb, znesek sofinanciranja omenjenih pogodb je 6,31 mio EUR.

MGRT – DRRETS je v letu 2013 (26.6.2013, rok za dostavo izvedbenih načrtov je bil 26.7.2013) objavil Javno povabilo za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju **javno povabilo**). V tem okviru je bila opredeljeno navodilo za izdelavo IN RRP. V okviru navodila za izdelavo IN RRP so bila opredeljena naslednja upravičena področja:

- ekonomska infrastruktura,
- izobraževalna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- razvoj urbanih območij,
- socialna infrastruktura.

MGRT-DRRETS v je v okviru javnega povabil in navodil za pripravo IN RRP potrdilo spremembe in dopolnitve IN RRP za vse regije.

MGRT-DRRETS v vlogi posredniškega telesa je v nadaljevanju 26.7.2012 objavilo Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014 (v nadaljevanju javni poziv). Rok za prejem vlog je bil opredeljen 30.9.2013. Višina nepovratnih sredstev, ki so bile na razpolago za sofinanciranje operacij po javnem pozivu je znašala 24.066.942,60 EUR. Višina nepovratnih sredstev po tem javnem pozivu za obdobje 2013-2014 po regijah (v EUR) je znašala:

	Razpoložljiva sredstva za 7. javni poziv 2013-2014 (v EUR)
GORENJSKA	1.281.873,76
GORIŠKA	1.214.454,82
JUGOVZHODNA	318.666,82
KOROŠKA	846.236,44
NOTRANJSKOKRAŠKA	0,00
OBALNOKRAŠKA	1.598.728,75
OSREDNJESLOVENSKA	3.421.676,76
PODRAVSKA	8.044.736,96
POMURSKA	5.137.481,24
SAVINJSKA	364.223,32
SPODNJEPOSAVSKA	1.101.035,06
ZASAVSKA	737.828,67
Skupna vsota	24.066.942,60

Vseh prispelih vlog je bilo 23, do 31.12.2013 so bile v fazi vsebinskega pregleda in ocenjevanja po merilih.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.1.

Tabela 45: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vred. 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011	Dosežena vrednost 2007-2012	Dosežena vrednost v letu 2013	Dosežena vrednost 2007-2013
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	359	550 ha	0	0	3 ha	14,26 ha	18,028 ha	18,028 ha	2 ha	20,028 ha
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004 - 2006 ⁷		650 ha	0	0	74 ha	132,8 ha	142,477 ha	171,277 ha	0	171,277 ha
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	9	0	0	0	1	2	4	6	10
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	37	0	1	18	32	60	121	4	125
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	7	15	19	29	2	31
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	1	12	13	17	4	21
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 58.500 (119.500)	0	200	4406	12.598	29.110	37.275	58.146	95.421
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 68.000 (1.468.700)	0	20.697	29.602	46.734	67.776	74.344	64.806	139.150
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	/	/	/	99,37	95,29	84,1	90,3	90,3

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS (SURS: št. Prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu)

Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2013

V okviru doseganja kazalnikov učinka lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

- v letu 2013 se površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju povečala za malo več kot 2 ha tako da skupna dosežena vrednost kazalnika znaša 20,028 ha Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize na potrebe gospodarskih subjektov po novih površinah namenjenih gospodarski dejavnosti. Zaradi tega upravičenci usmerjajo sredstva prednostno v druge upravičene namene, kjer so nekateri kazalniki že preseženi.;
- površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju se v primerjavi s predhodnim obdobjem ni povečala, tako da ostaja na 171,277 ha. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize, ki je bistveno zmanjšal potrebo podjetij po novih površinah, namenjenih gospodarskemu razvoju. število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme se je povečalo za štiri in znaša skupno 10,
- število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE je naraslo za 11 enot in znaša skupno 125 aglomeracij. V tem delu je kazalnik, ki je bil načrtovan do konca obdobja, že presežen, vendar potrebe po komunalni opremljenosti aglomeracij pod 2000 PE še vedno obstajajo zato se bo dosežena vrednost kazalnika do zaključka programskega obdobja predvidoma še višja.

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih se je v letu 2013 povečalo še za 2 dodatna ter v kumulativni vrednosti ob koncu obdobja poročanja doseglo 31, kar je 31% od celotne načrtovane vrednosti kazalnika (100). V letu 2014 se načrtuje še en javni poziv, ki lahko pomeni potencialno povečanje kazalnika.

Vrednost kazalnika število razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih je bila napačno planirana kot agregat vseh projektov, ki se bodo izvajali v območjih NATURE 2000. Kasneje (ob izvedbi posameznih instrumentov) pa so bili v spremljanje pravilno vključeni le projekti, ki so neposredno zasledovali opredeljen cilj in so bili izvedeni v okviru posebnega namena »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«. Gledano širše, je bilo v okviru 4. RP v območjih NATURE 2000 izvedenih tudi veliko projektov, ki so opredeljen cilj zasledovali posredno.

- število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio EUR) ob povečanju za 4 v letu 2013 znaša skupaj 21 in s tem presega postavljeno ciljno vrednost do konca programskega obdobja (20).

Kazalniki rezultata

V okviru doseganja kazalnikov rezultata lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

- število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE je naraslo na skupaj 95.421 in s tem preseglo ciljno vrednost do konca programskega obdobja.,
- število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem je naraslo za 64.806 in znaša skupaj že 139.150 prebivalcev.,

Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi je bilo v obdobju izvajanja OP RR predmet metodološke spremembe. Navedeni kazalnik je bil v fazi programiranja OP RR, še posebno v delu spremljanja cestnega mestnega prevoza, opredeljen na podlagi ocen. V času izvajanja OP RR pa je bilo na področju cestnega mestnega prevoza postopno uvajano dejansko evidentiranje in štetje potnikov (npr. z uvedbo vozovnice Urbane pri LPP,...). Primerjava ocenjenih izhodiščnih vrednosti kazalnika, kot to izhaja iz potrjenega

OP RR, je tako z uvedbo elektronskega evidentiranja in štetja potnikov na področju cestnega mestnega prevoza, postala metodološko neustrezna. Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi sicer pomeni spremljanje št. prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu. Ob upoštevanju metodoloških sprememb so v 2007-2013 slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 90,3 milijonov potnikov, kar pomeni povečanje glede na 2007-2012, ko so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 84,1 milijonov potnikov.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Zajeto v okviru prejšnje točke (Kakovostna analiza)

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Ker končni podatki za izvedbo Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 še niso znani v nadaljevanju podajamo indikativno oceno izvedbe Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014. Slednje lahko da približno oceno o namerah regij za izvedbo javnega poziva.

Po upravičenih namenih ter predvideni skupni vrednosti sofinanciranja so regije predvidele slabih 10% za ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo, dobrih 31% za okoljsko infrastrukturo, dobrih 17% za javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, slabih 25% za razvoj urbanih območij in slabih 18% za socialno infrastrukturo.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike med načrtovano fizično in načrtovano finančno izvedbo izhajajo v splošnem iz treh razlogov:

- da so se pojavljale težave oz. izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,...; nekateri upravičenci so se soočali tudi z več navedenimi težavam skupaj, v večini primerih so bila gradbena dela upočasnjena kar je privedlo do tega, da upravičenci projektov niso mogli izvesti v da je bilo v okviru ugotovljenih napak in finančnih popravkov ugotovljen učinek na nižjo višino upravičenih stroškov (npr. zaradi izvedbe 5% finančnega popravka na operacijah za prve štiri javne razpise zaradi nepravilnosti v izvajanju postopkov javnega naročanja, oziroma zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti, ki so vplivale na višino upravičenih stroškov),
- da so se nekateri upravičenci (lokalne skupnosti) soočali z spremenjenimi proračunskimi situacijami, ki so vplivale na drugačno dinamiko izvajanja operacij (likvidnost upravičencev). Prilivi v proračune lokalnih skupnosti so v bili v teh primerih manjši kot načrtovano. Slednje je vplivalo na možnost zagotavljanja lastnega sofinanciranja tako po dinamiki kot tudi po obsegu.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Natančneje je bil sam postopek izbora operacij natančno predstavljen v prejšnjih letnih poročilih in se od takrat ni spreminjal.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna prednostna usmeritev temelji na spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh instrumentih so bila načela horizontalnih politik upoštevana že v samih določilih in pogojih javnih razpisov. Pri izboru operacij morajo namreč biti upoštevani tudi horizontalni omilitveni ukrepi, navedeni v OP RR in smiselno zadostiti naslednjim pogojem:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Na področju izvajanja operacij v letu 2013, iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, se je izkazalo, da prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju, ravno tako pa na strani MGRT-DRRETS zaradi dolgotrajnih postopkov v procesu izdajanja odločb. Zato so s strani upravičencev bile podane prošnje za spremembo izvajanja operacij (npr. za podaljšanje izvedbe projektov, za podaljšanje obdobja upravičenosti do izplačil, ipd.).

MGRT-DRRETS bo tudi v prihodnje z ustreznimi informacijami in navodili upravičencem poskušal predstavljena tveganja minimizirati (tudi v okviru priprav na nove instrumente za izbor operacij) hkrati pa tudi sam optimiziral in pospešil postopke pri izdaji sklepov in drugih pravnih aktov .

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2013 je bilo izvedeno Vrednotenje 4. razvojne prioritete Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 - Razvoj regij. Vrednotenje izvajanja te prioritete je pokazalo, da je bilo v okviru potrjenih operacij veliko sredstev vloženih v faktorje regionalne konkurenčnosti, njihov vpliv na spremembe in doseganje ciljev, pa je bil zaradi velikega števila operacij razpršen. Velika večina (88 %) vseh sredstev je bilo vloženih v gradbena dela in opremo, manjše število operacij pa je bilo namenjenih povezovanju ciljnih skupin in razvoju produktov (proizvodnih in storitvenih) za doseganje povezovalnih učinkov in prodor teh na zunanje trge. Zaradi tega je možnost povečanja zunanje konkurenčnosti regij na ravni NUTS 3 manjša, čeprav struktura dosedanjih vlaganj lahko izboljša prednosti regij v prihodnje.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

UNP je revidiral osem operacij, pri treh operacijah so revizorji ugotovili napake v zvezi z nepravilno uporabo 29. člena Zakona o javnem naročanju v višini 52.800 EUR (EU del). MGRT-DRRETS je v letu 2013 sprožil ustrezne postopke v zvezi z vračilom sredstev v državni proračun

UNP je ugotovil tudi, da za pretekla leta ni odprtih priporočil sistemskih revizij.

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2013 ni izvajala revizij na OP RR, prav tako tudi Evropsko računsko sodišče v letu 2013 ni izvajalo revizij na OP RR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Pri izvajanju operacij iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, so bila upoštevana Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, z dne 21.12.2009 (verzija 3). Navodila so bila objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri smiselnem izvajanju Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih neskladnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

V okviru pred tem potrjenih petih instrumentov za izbor operacij, se je v letu 2013 izvajalo 169 operacij od katerih se jih je v navedenem letu 20 že zaključilo.

Kar se tiče izvajanja še ne zaključenih operacij v letu 2013 - prvih štirih instrumentov za izbor operacij - se je izkazalo, da ponekod prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju. (za podrobnosti glej tudi VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo). Razlogi na katerih temeljijo težave so prvenstveno izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,... Skladno s tem so upravičenci na MGRT-DRRETS pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so bile na MGRT-DRRETS zbrane, proučene s strani utemeljenosti in kadar smiselno/potrebno posredovane tudi v obravnavo na OU. Ob ustrezno utemeljenih prošnjah, so bile dinamike izvajanja nekaterih operacij tudi spremenjene (s tem povezan tudi zaključek operacij).

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v tem delu uporabljala za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XIV Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Potem ko je MGRT-DRRETS v vlogi posredniškega telesa objavil Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni

programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 po letu 2013 v nadaljevanju predvidoma načrtuje še:

- izvedbo 8. javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za porabo sredstev, ki niso bila realizirana v okviru pred tem potrjenih operacij, ki so realizirana z izvedbami finančnih popravkov in ki so ostanki sredstev, ki še niso bila dodeljena pred tem.

V okviru javnega poziva bodo upravičeni nameni podobni, kot so bili že razpisani v predhodnih instrumentih, in zagotavljajo ustrezen prispevek k ciljem prednostne usmeritve in OP RR.

3.4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena kot prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke samoupravne lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem ciljnem območju pritegniti z investicijami v ekonomsko infrastrukturo začetne investicije podjetij in z investicijami v prometno in okoljsko infrastrukturo omogočiti ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Posebna pozornost obmejnim območjem z Republiko Hrvaško je potrebna, ker se je po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi imajo pomembno vlogo investicije v prometno in okoljsko infrastrukturo na obmejnem območju s Hrvaško, zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti. Hkrati z dvigom kvalitete infrastrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo izboljšati tudi splošno opremljenost in videz naselij ob meji, saj poleg podobe Slovenije odražajo tudi vtis o »južni meji EU«.

Dejavnosti temeljijo na ciljih OP RR. Sofinancirane so investicije v prometno, okoljsko in ekonomsko infrastrukturo ob državni meji z Republiko Hrvaško.

Vključeno ministrstvo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje (MGRT-DRRETS) v vlogi posredniškega telesa

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti.

Finančna tabela

PU 4.2.

Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.

4. RP - PU 4.2.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	48.604.483	-	-	-
	SLO del	8.577.263	-	-	-
	EU in SLO del	57.181.746	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	33.606.514	-	-	69,1
	SLO del	5.930.562	-	-	69,1
	EU in SLO del	39.537.076	-	-	69,1
Pravice porabe 2007-2012	EU del	41.272.023	-	-	84,9
	SLO del	7.283.299	-	-	84,9
	EU in SLO del	48.555.322	-	-	84,9
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	59.099.046	175,9	143,2	121,6
	SLO del	10.429.243	-	-	-
	EU in SLO del	69.528.289	175,9	143,2	121,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	47.763.384	142,1	115,7	98,3
	SLO del	8.428.833	-	-	-
	EU in SLO del	56.192.217	142,1	115,7	98,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	47.763.384	142,1	115,7	98,3
	SLO del	8.428.833	-	-	-
	EU in SLO del	56.192.217	142,1	115,7	98,3
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	47.763.384	142,1	115,7	98,3
	SLO del	8.428.833	-	-	-
	EU in SLO del	56.192.217	142,1	115,7	98,3
	drugi viri***	0	-	-	-
	skupaj	56.192.217	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	35.876.973	106,8	86,9	73,8
	SLO del	6.331.231	-	-	-
	EU in SLO del	42.208.204	106,8	86,9	73,8
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	7.615.183	22,7	18,5	15,7
	SLO del	1.343.856	-	-	-
	EU in SLO del	8.959.039	22,7	18,5	15,7
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		34.163.313	101,7	82,8	70,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		33.513.723	99,7	81,2	69,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

- razpisanih sredstev v znesku 69.528.289 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 56.192.217 EUR (preko javnega razpisa),
- podpisanih pogodb za 56.192.217 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 42.208.204 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 34.163.313 EUR,

➤ certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 33.513.723 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013.

Opis izvajanja v letu 2013

Peti javni razpis

S petim javnim razpisom je bilo razpisanih 23.370.220,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR in RS v letih 2013 in 2014 namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V letu 2013 so bili izdani pozitivni sklepi za 31 vlog ter odobreno sofinanciranje ESRR v višini 23.438.403,65 EUR.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.2.

Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.

Naziv kazalnik	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežen a vrednost 2007	Dosežen a vrednost 2007-2008	Dosežen a vrednost 2007-2009	Dosežen a vrednost 2007-2010	Dosežen a vrednost 2007-2011	Dosežen a vrednost 2007-2012	Dosežen a vrednost v letu 2013	Dosežen a vrednost 2007-2013
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷	359*	30 ha	0	0	3 ha	0	6 ha	6,7 ha	0	0 6,7 ha
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	3	0	0	0	6	7	16	7	23
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 1.500 (62.500)	0	336	436	603	1109	1.276	250	1.526
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 2.000 (1.402.700)	0	0	65	1.812	2.506	5.054	344	5.398

*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi kazalnik Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju.

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

Vse potrjene operacije iz prvega, drugega, tretjega in četrtega javnega razpisa so se zaključile, razen ene operacije s področja prometne infrastrukture, ki je še v izvajanju in se bo zaključila v letošnjem letu.

Kazalniki učinka

Dosežen je cilj za:

- število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme,
- število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE.

Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju se v primerjavi s predhodnim obdobjem ni povečala, tako da ostaja na 6,7 ha. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize, ki je bistveno zmanjšal potrebo podjetij po novih površinah, namenjenih gospodarskemu razvoju.

V letu 2013 je bilo komunalno opremljenih sedem aglomeracij, manjših od 2000 PE.

Kazalniki rezultata

Dosežen je cilj za:

- število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem.

V letu 2013 je bilo 250 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2.000 PE (skupaj 1.526), 344 prebivalcev pa je dobilo dostop do kakovostne pitne vode, kar za celotno obdobje znaša 5.398 prebivalcev.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsi predvideni kazalniki učinkov in rezultatov, ki jih spremljamo na ravni prednostne usmeritve, bodo doseženi. Izjema so le operacije s področja ekonomske infrastrukture, saj upravičenci zelo redko kandidirajo na javnih razpisih z operacijami s področja ekonomske infrastrukture. Do sedaj so kandidirali le s temi operacijami in vse tri so bile odobrene, saj so bile dobro načrtovane.

Z izvedbo vseh do sedaj odobrenih operacij na ravni prednostne usmeritve se pričakuje, da bomo dosegli sledeče učinke in rezultate:

- najmanj 6,69 ha na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju,
- najmanj 3 komunalno opremljene aglomeracije manjše od 2000 PE,
- najmanj 1 nov rezervni vodni vir za manjše vodovodne sisteme,
- najmanj 1500 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE,
- najmanj 2000 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem in

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Največ sredstev se je namenilo operacijam s področja prometne infrastrukture, kar je odraz tega, da upravičenci investirajo največ v prometno infrastrukturo, saj je ohranjanje dostopnosti ključnega pomena za prebivalstvo, ki večinoma dnevno delovno emigrira iz občin, kjer imajo stalna bivališča, saj v teh občinah v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško ni večjih zaposlitvenih središč, zato primanjkuje delovnih mest.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Bistvenih razlik med fizično in finančno izvedbo ni zaznati, so pa zaradi nižjih upravičenih stroškov operacij in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij vrednosti dodeljenih sredstev ustrezno manjše. Ob upoštevanju dejstva, da so na ocenah vrednosti operacij temeljile tudi načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov, je mogoče obrazložiti tudi odmike od doseganja fizičnih ciljev, kar je v največji meri razvidno iz kazalnikov učinka, ki neposredno izražajo tudi finančno realizacijo ciljev na operacijah.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Vsebine so usmerjene v ohranjanje poseljenosti v obmejnem območju s Hrvaško s spodbujanjem investicij za oskrbo prebivalstva z osnovno družbeno infrastrukturo, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Izvajanje operacij je bilo v nekaterih primerih oteženo in posledično je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja (državna revizijska komisija, pritožbe), težave upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj ter likvidnostne težave upravičencev, kot tudi izvajalcev.

Skladno s tem so upravičenci na MGRT-DRRETS pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so na MGRT-DRRETS zbrali, proučili njihovo utemeljenost in jih posredovali v obravnavo na organ upravljanja. OU je na podlagi utemeljenih predlogov, ki jih je posredoval MGRT-DRRETS, obravnaval posamezne primere in podal soglasja k predlaganim spremembam dinamike izvajanja operacij.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

Opis aktivnosti v letu 2013 je zajet pod prednostno usmeritvijo 4.1. Regionalno razvojni programi.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

UNP je ugotovil tudi, da za pretekla leta ni odprtih priporočil sistemskih revizij.

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2013 ni izvajala revizij na OP RR, prav tako tudi Evropsko računsko sodišče v letu 2013 ni izvajalo revizij na OP RR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Instrumenti in operacije se izvajajo skladno z veljavnimi Navodili OU za informiranje in obveščanje. K upoštevanju navodil so upravičenci zavezani s pogodbo o sofinanciranju operacij.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Do 31. 12. 2013 so se zaključile vse operacije, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi prvih štirih javnih razpisih. V letu 2013 se je izvajalo vseh 31 operacij petega javnega razpisa, ki se nadaljujejo še v leto 2014.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se koristijo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Po letu 2013 bo MGRT-DRR spremljal operacije na 5. JR in pričel z aktivnostmi zaključevanja operacij.

3.5. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

5. RP

Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

5. RP - PU 5.1.		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2007-2011	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.003.734	-	-	-
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	19.672.094	-	-	70,2
	SLO del	3.471.545	-	-	70,2
	EU in SLO del	23.143.639	-	-	70,2
Pravice porabe 2007-2012	EU del	23.976.685	-	-	85,6
	SLO del	4.231.178	-	-	85,6
	EU in SLO del	28.207.863	-	-	85,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)*	EU del	28.572.615	145,2	119,2	102,0
	SLO del	5.042.226	-	-	-
	EU in SLO del	33.614.841	145,2	119,2	102,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	28.572.615	145,2	119,2	102,0
	SLO del	5.042.226	-	-	-
	EU in SLO del	33.614.841	145,2	119,2	102,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)**	EU del	28.572.615	145,2	119,2	102,0
	SLO del	5.042.226	-	-	-
	EU in SLO del	33.614.841	145,2	119,2	102,0
	drugi viri***	0	-	-	-
	skupaj	33.614.841	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	16.227.999	82,5	67,7	57,9
	SLO del	2.863.764	-	-	-
	EU in SLO del	19.091.763	82,5	67,7	57,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od	EU del	2.982.586	15,2	12,4	10,7

1.1.2013 do 31.12.13)	SLO del	526.339	-	-	-
	EU in SLO del	3.508.925	15,2	12,4	10,7
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		13.071.009	66,4	54,5	46,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del		13.071.009	66,4	54,5	46,7

* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

** izraz plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so založena iz proračuna RS.

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (organ upravljanja in enote, ki izvajajo določene razvojne prioritete na OP RR), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizem in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.

V letu 2013 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: MGRT prej SVLR (vključuje aktivnosti MG), SPS, MIZŠ (prej MIZKŠ, MVZT - vključuje aktivnosti MŠŠ), MK, SPIRIT (prej TIA), MIZP (delni prenos aktivnosti iz MVZT) in MIRS (delni prenos aktivnosti iz MVZT)

Tabela 46: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih

Aktivnost	Leto							Skupaj
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Obveščanje javnosti	0,00	33.488,98	130.519,19	50.065,62	118.605,41	7.753,26	31.321,89	371.754,35
Studije in vrednotenja	183.774,00	78.240,80	733.114,07	88.596,48	55.000,00	256.637,32	0,00	1.395.362,67
Zaposlitve/delo	37.657,16	1.348.818,72	2.148.284,11	2.555.896,07	2.781.698,93	2.512.043,57	3.272.370,90	14.656.769,46
Upravljanje in izvajanje	59.787,56	341.487,21	255.221,31	188.701,06	390.177,81	235.975,29	198.067,03	1.669.417,27
Informacijski/računalniški sistemi	0,00	0,00	245.743,70	280.584,40	337.497,51	128.398,03	7.465,24	999.688,88
Skupaj	281.218,72	1.802.035,71	3.512.882,38	3.163.843,63	3.682.979,66	3.140.807,47	3.509.225,06	19.092.992,63

V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

A. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o

Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Organ upravljanja (MGRT prej SVLR) v sklopu obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
 - OU je v letu **2008** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Veliki informativni dogodek »Z uresničevanjem ciljev OP RČV in OP RR soustvarjamo našo prihodnost«;
 - OU je v letu **2009** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ veliki informativni dogodek;
 - ✓ EREF 2009: *Razvoj človeških virov in upravljanje mednarodnih migracij za konkurenčnejšo Evropo*;
 - ✓ Projektni seminar "Inovativni razvoj območij Nature 2000 in drugih zavarovanih območij v okviru instrumentov razvojen prioritete "Razvoj regij" iz OP RR;
 - OU je v letu **2010** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Organizacija izobraževalnega seminarja o poenostavitvah v postopkih prijav na razpise in pri poročanju;
 - ✓ veliki informativni dogodek;
 - ✓ EREF 2010: *Kompetence in vrednote na znanju zasnovano konkurenčnost - nova agenda za evropske regije*;
 - OU je v letu **2011** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Konferenca o prihodnost Evropske Kohezijske politike (Bled, marec 2011);
 - ✓ Mednarodna konferenca o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike« (17. in 18.11.2011 na Brdu pri Kranju),
 - ✓ Delavnice za občine - ZJN =8x (2xLJ, 2xMB, CE, KR, NM, MS; Oktober in November 2011),
 - ✓ Dogodek »Srečanje Županov« (09.02.2011 na Brdo pri Kranju)
 - OU je v letu **2012** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Veliki informativni dogodek »Razvijamo se s sredstvi EU« – kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino (vključenih več lokacij po Sloveniji, september).
 - OU je v letu **2013** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Javne razprave o novi finančni perspektivi:
 - 1. uvodno srečanje,
 - 2. s področja podjetništva in konkurenčnosti
 - 3. s področja znanja in trga dela (Ljubljana, 17.4.2013)
 - 4. s področja okolja, urbanega razvoja, kmetijstva in ribištva (Ljubljana, 25.4.2013)
 - 5. s področja vključujoče družbe (Ljubljana, 9.5.2013),
 - 6. s področja pravne države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij (Ljubljana, 15.5.2013)
 - ✓ Organizacija srečanja Višegrajske skupine (Bohinj, 22. – 24.5.2013),
 - ✓ Organizacija IQ konference (Laško, 12. – 14.6.2013),
 - ✓ Veliki informativni dogodek »Razvojni potencial v Zasavski regiji« (Zasavska regija, 19.9.2013).
- **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
- **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk,

potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.

- **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
- **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klippingov ter vzpostavitev info točke.
- **Druge aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 4. Informiranje in obveščanje javnosti. Sicer več na <http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

B. ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja (MGRT prej SVLR) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu **2007**:
 - a. **Študije:**
 - ✓ *Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem, kot članice Univerze v Mariboru.* Izdelana projektna dokumentacija predstavlja osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem možnost posega v objekt, v katerem bodo urejeni prostori za izvajanje programa Fakultete za turizem. Urejeni prostorski pogoji so eden od osnovnih pogojev za pridobitev soglasja k ustanovitvi nove fakultete. Izvedena aktivnost pomeni krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013 v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR, natančneje prednostne usmeritve »Razvoj visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena«;
 - ✓ *Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni.* Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela finančnih spodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, kot osnova za postavitve in realizacijo finančnega modela na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost pomeni način za aktiviranje lokalnih razvojnih potencialov v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru OP RR;
 - ✓ *Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju.* Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju, kot osnova za postavitve in realizacijo

modela podpornega okolja na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost je priprava na realizacijo prve RP »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR;

- ✓ *Etno dizajn center Koroška*. Namen aktivnosti je bil izdelava poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze etno dizajn centra za razvoj regijsko razvojne infrastrukture, ki bi s povezovanjem znanj, raziskovalnih in znanstvenih inštitutov ter visokih šol s potrebami razvoja gospodarskih dejavnosti omogočala inovacije novih produktov in izdelkov domače obrti. Izvedena aktivnost bo pripomogla k uresničevanju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in RP OP RR.

b. Vrednotenje:

/

• v letu **2008:**

a. Študije:

- ✓ Študija *izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne projekte predvidene za financiranje v okviru nove finančne perspektive 2007-2013*;
- ✓ Študija *izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za predelavo lesne biomase*;
- ✓ Recenzija študije *upravičenosti tretje razvojne osi – prometno-ekonomski in ekonomsko-finančni del* (preveritev skladnosti rezultatov študije s projektno nalogo, preveritev ustreznosti uporabljene metodologije in vsebinske ustreznosti predlaganih rezultatov).

b. Vrednotenje:

/

• v letu **2009:**

a. Študije:

- ✓ Priprava študije *dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji*;
- ✓ Izdelava študije *o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji*;
- ✓ Analiza *uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006*;
- ✓ *Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov*.

b. Vrednotenje:

- ✓ Vrednotenje *4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013*;

• v letu **2010:**

a. Študije

/

b. Vrednotenje:

/

• v letu **2011:**

a. Študije:

- ✓ Teritorialni pregled OECD. *Namen teritorialnega pregleda je bil oceniti oziroma podati temeljit pregled trenutnega stanja pri izvajanju kohezijske politike Republike Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Gre za vrednotenje obstoječega stanja, katerega rezultati bodo uporabljeni že v tem programskem obdobju, hkrati pa bodo ključne ugotovitve uporabljene tudi pri programiranju za naslednje programsko obdobje. Študija je potrdila, da Slovenija pozitivno deluje v smeri usklajevanja svoje regijske politike z OECD usmeritvami.*
- b. Vrednotenje:**
 - ✓ Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP RR. *Namen vrednotenja izvajanja ukrepov za informiranje in obveščanje je bilo oceniti napredek v smeri doseganja ciljev v okviru komunikacijskega načrta ter izboljšati kakovost, učinkovitost in uspešnost izvajanja le tega. Vrednotenje je potrdilo kakovostno, učinkovito in uspešno izvajanje – zastavljeni kazalniki za obdobje so bili doseženi in ponekod celo preseženi. Vrednotenje je pozitivno ocenilo organizacijo dogodkov, uporabo spletnih orodij, promocijo pravilne uporabe CGP, objav v medijih, tiskanem gradivu. Na osnovi vrednotenja je OU proti koncu leta 2011 pričel s pripravo spremembe komunikacijskega načrta, ki je osnovana na priporočilih podanih v vrednotenju.*
- v letu **2012:**
 - a. Študije**
/
 - b. Vrednotenje:**
 - ✓ *Vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja (Ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru OP RR PU 1.1 Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost in OP RČV PU 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij in 1.3. Štipendijske sheme in 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).*
- v letu **2013:**
 - a. Študije**
/
 - b. Vrednotenje:**
 - ✓ *Vrednotenje 4. razvojne prioritete Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 - Razvoj regij*

Dodatne informacije so na voljo na: <http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

C. ZAPOSLOTITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja in posredniško telo (MGRT prej SVLR) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **12** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **19** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **19** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **25** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **24** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **4** OU in **36** PT skupaj **40** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **5** OU in **37** PT skupaj **42** zaposlitev)
- pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prevzelo naloge MG in SVLR), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Ministrstvo za gospodarstvo (MG) (prenos aktivnosti na projekt MGRT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **5** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **22** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **13** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **14** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **16** zaposlitev)

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prevzelo naloge MG in SVLR), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Javni sklad RS za podjetništvo (SPS) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **1** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **10** zaposlitev)

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) (prenos aktivnosti na projekt MIZKŠ) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **8** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **9** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (prevzelo naloge MK, MVZT in MŠŠ (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)), istočasno so se združevali tudi projekti tehnične pomoči. Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (prej MIZKŠ in MVZT (vključuje še aktivnosti bivšega MŠŠ)) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **12** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **20** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **26** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **26** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **40** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **54** zaposlitev)
- Študentsko delo.

V letu 2012 je prišlo do reorganizacije državne uprave v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) (Ur. list RS, št. 8/2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F) (Ur. list RS, št. 21/2012) kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prevzelo naloge Ministrstva za kulturo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za šolstvo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.

V letu 2013 je prišlo do ponovne reorganizacije državne uprave, kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-G) (Ur. list RS, št. 21/2013) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) (Ur. list RS, št. 47/2013-ZDU-1G) prevzelo del nalog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja kulture, ki je prešlo pod Ministrstvo za kulturo). Z navedeno spremembo se opredeljuje prenos projekta tehnične pomoči evropske kohezijske politike cilja Konvergenca na novo ministrstvo. Projekt tehnične pomoči MIZKŠ se je razdružil v projekt MIZŠ (prej MIZKŠ, MVZT in MŠŠ) in MK-jev projekt.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA- MG) je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **4** zaposlitev)

Projekt se je z letom 2011 zaključil.

Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (prej TIA) je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **3** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **2** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **5** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **1** zaposlitev)
- Študentsko delo.

V letu 2012 je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS št. 80/2012 z dne 26.10.2012), ki se skrajšano imenuje SPIRIT Slovenija, javna agencija. Ta združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA).

Ministrstvo za kulturo (MK) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **5** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **8** zaposlitev)
- Študentsko delo.

V letu 2012 je prišlo do reorganizacije državne uprave v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) (Ur. list RS, št. 8/2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F) (Ur. list RS, št. 21/2012) kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prevzelo naloge Ministrstva za kulturo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za šolstvo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.

V letu 2013 je prišlo do ponovne reorganizacije državne uprave, kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-G) (Ur. list RS, št. 21/2013) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) (Ur. list RS, št. 47/2013-ZDU-1G) prevzelo del nalog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja kulture, ki je prešlo pod Ministrstvo za kulturo). Z navedeno spremembo se opredeljuje prenos projekta tehnične pomoči evropske kohezijske

politike cilja Konvergenca na novo ministrstvo. Projekt tehnične pomoči MIZKŠ se je razdružil v projekt MIZŠ (prej MIZKŠ, MVZT in MŠŠ) in MK-jev projekt.

Ministrstvo za zdravje (MZ) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **1** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **2** zaposlitvi)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **6** zaposlitev)

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) (delni prenos aktivnosti iz projekt MVZT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **3** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **0** zaposlitev)

Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS) (delni prenos aktivnosti iz projekta MVZT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **1** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **3** zaposlitev)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

D. UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Izobraževanje in usposabljanje zajema udeležbo in organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja MGRT prej SVLR (vključuje še aktivnosti MG) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti **organizacija srečanj nadzornega odbora** so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški:
 - V letu **2007:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2008:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2009:**

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- V letu **2010:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - Tehnični sestanek OP ROPI in OP RR
- V letu **2011:**
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- V letu **2012:**
 - Letni sestanek OP ROPI in OP RR (november 2012)
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2012)
- V letu **2013:**
 - Letni sestanek OP ROPI in OP RR (december 2013)
 - Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2013)
- aktivnost *najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme;*
- aktivnost *dobava pisarniškega materiala;*
- aktivnost *izobraževanje in usposabljanje* zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
 - V letu **2007:**
 - organizacija delavnice na temo SS EU: Zelena javna naročila,
 - organizacija delavnice na temo SS EU: Javno zasebno partnerstvo.
 - V letu **2009:**
 - Prva delavnica s posredniškimi telesi
 - Druga delavnica s posredniškimi telesi
 - Tretja delavnica s posredniškimi telesi
 - Četrta delavnica s posredniškimi telesi
 - V letu **2010:**
 - Predstavitvena delavnica 5. javni poziv (Ljubljana in Maribor)
 - Vodenje ločenega knjigovodstva
 - Javna naročila (2x)
 - Projektno vodenje (6x)
 - DDV (2x)
 - Revidiranje in kontrole (2x)
 - Predstavitev ključnih novosti navodil OU
 - ZUP
 - ZJN-2B
 - Kohezijska politika od A do Ž
 - Delavnice za izvajanje kontrol
 - Delavnica ISARR
 - Informativni dan o izvedbi 4. javnega razpisa »Razvoj obmejnega območja s Hrvaško«
 - V letu **2011:**
 - Seminar in izpit s področja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) za zaposlene SVLR (30.03.2011, 31.03.2011 in 1.4.2011 v Ljubljani);
 - Seminar s področja novosti ZJN-2C za zaposlene na SVLR (15. in 22.06.2011 v Ljubljani);
 - Izobraževanje o Uredbi o upravnem poslovanju za zaposlene na SVLR (13., 14. in 18.04.2011 v Ljubljani).
 - V letu **2012:**
 - /
 - V letu **2013:**
 - Delavnica peti Javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, Dunajska 58 (9.1.2013)
 - Predstavitev črpanja EU sredstev za predstavnike iz Hrvaške, Terme Olimia, 16.12.2013

- V okviru aktivnosti *kontrola na kraju samem* so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;
- aktivnost *dobava administrativne opreme*;
- nakup in montaža pisarniškega pohištva;
- aktivnost *strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU*;
- aktivnost *prevajanje dokumentov*;
- v okviru aktivnosti *delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja* so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.
 - V letu **2010**:
 - Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)
 - V letu **2011**:
 - Javno predstavitev Teritorialnega pregleda Slovenije, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (18.11.2011 v Ljubljani);
 - Kohezijska politika 2007-2013: Srečanje vseh udeležencev v procesu izvajanja kohezijske politike (november 2011 na Brdu pri Kranju);
 - V letu **2012**:
 - Predstavitev skupnih stališč služb Evropske komisije do razvojnih potencialov in potreb Slovenije za pripravo programskih dokumentov skladov skupnega strateškega okvirja za obdobje 2014 - 2020 »Position paper« (29.11.2012)
 - V letu **2013**:
 - Delovno srečanje s predstavniki EK »Workshop Closure 2007-2013« (11.9.2013)

Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2013 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov in opreme;
- Nakup pisarniškega materiala;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Udeležba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje izvajanja investicije na kraju samem ipd..

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) prej Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) (vključuje še aktivnosti bivšega MŠŠ) je v tem sklopu v letu 2013 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;
- Izdatki za blago in storitve;
- Nakup, servisiranje in vzdrževanje računalniške (administrativne opreme);
- Pravna in druga svetovanja ter druge intelektualne storitve;
- Službene poti povezane z izvajanjem nalog ESRR.

Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je v tem sklopu v letu 2013 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje,
- Dobava pisarniškega materiala;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov.

Ministrstvo za zdravstvo je v tem sklopu v letu 2013 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v tem sklopu v letu 2013 ni izvedlo in plačalo nobene aktivnosti.

Urad Republike Slovenije za meroslovje je v tem sklopu v letu 2013 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Dobava administrativne opreme;
- Izobraževanje in usposabljanje.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
- izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti ***nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR*** je bilo izvedeno naslednje:
 - *operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;*
 - *skupne funkcionalnosti;*
 - *funkcionalne nadgradnje MRS;*
 - *funkcionalne nadgradnje MSP;*
 - *funkcionalne nadgradnje MAP;*
 - *nadgradnje MPP in MVP ter MNR;*
 - *usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;*
 - *organizacija skrbništva sistema;*
 - *organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);*
 - *organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.*

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7. Postopki spremljanja.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR

Tabela 46: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – TP

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	utež	Izhodiščna vrednost	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
			2007	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV	REZULTAT	20	0	50	2	3	10	37	53	55	67
OBISKI SPLETNE STRANI	UČINEK	0	0	/	0	92.689	258.324	/	/	/	/
ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ	REZULTAT	15	0	29	4	7	11	11	12	12	12
ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ	REZULTAT	15	0	7	0	0	1	1	2	3	4
NOVE ZAPOSLOTITVE	REZULTAT	45	0	101	22	81	87	100	97	102	124
ŠTEVILO SEJ NADZORNEGA ODBORA	REZULTAT	5	0	13	1	2	3	5	6	8	10

* kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

** Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se je z letom 2010 na 5. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukinitil. Spremljanje kazalnika se spremljala v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2011)

Cilji/kazalniki so bili v letu 2013 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseženi.

- Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2013 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 124 oseb od predvidenih 101. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo pod predvidevanji.
- Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2013 delno dosežen, izvedenih je bilo 12 študij od predvidenih 29. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.
- Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2013 delno dosežen, izvedene so bile 4 vrednotenja od predvidenih 7. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 20 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2013 presežen, izvedenih je bilo 67 dogodkov od predvidenih 50. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.
- Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2013 delno dosežen, izvedenih je bilo 10 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 13. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0046 »Tehnična pomoč OP RR«

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2013 so se izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči kohezijske politike, katerih poraba pa bo v polni meri sledila tudi še v letu 2014 in naslednjih letih.

Na področju kadrovske-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR) ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2014 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu 2013 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2014 in naslednjih letih. Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti izvajale v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Zaradi varčevalni ukrepov Vlade Republike Slovenije cilji na projektu št. 1536-07-0046 Tehnična pomoč v okviru OP RR – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, realizacija za leto 2013 je bila nižja od predvidene predvsem na področjih obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitev/dela.

PREPREČEVANJE DVOJNEGA FINANCIRANJA

Dvojno financiranje iz različnih skladov evropske kohezijske politike je onemogočeno na različnih ravneh, z vsebinskega vidika pa se iz posamezne tehnične pomoči posameznega

operativnega programa financirajo tiste aktivnosti, ki se vsebinsko navezujejo na izvajanje posameznega operativnega programa.

Najpomembnejša je sistemska raven, torej sistemska urejenost izvajanja tehnične pomoči cilja Konvergenca. Za izvajanje tehnične pomoči je odgovoren organ upravljanja, ki je v Republiki Sloveniji organ upravljanja za vse 3 sklade in vse tri operativne programe cilja Konvergenca. Nadalje je v okviru organa upravljanja organiziran enoten Sektor za tehnično pomoč za tehnično pomoč vseh treh OP-jev oziroma skladov kohezijske politike in sicer v vlogi organa upravljanja, torej potrjevanja projektov tehnične pomoči posameznih upravičencev, ki so ministrstva, vladne službe, javni skladi, javni zavodi in javne agencije (na vsebini v vlogi predvsem posredniških teles in drugih izvajalskih institucij), vključene v izvajanje kohezijske politike v RS.

Prav tako je v okviru organa upravljanja organizirana kontrolna enota, ki centralno za vse upravičence (ministrstva, vladne službe, javne sklade, javne zavode, javne agencije, vključene v izvajanje kohezijske politike) izvaja kontrolo po 13. členu.

Zgoraj navedena centralna organiziranost tehnične pomoči tako na sistemski ravni omogoča nadzor nad porabo sredstev tehnične pomoči in torej tudi preprečevanje dvojnega financiranja, tako v fazi potrjevanja projektov (preventiva) kot tudi v fazi kontrole izvajanja (kurativa).

Pri tem je potrebno navesti še način izvajanja tehnične pomoči, ki je podrobno naveden v navodilih OU za izvajanje tehnične pomoči cilja Konvergenca. Na podlagi potrjenega programa tehnične pomoči (en program tehnične pomoči za posamezni OP, raven operacije, vsak program je v proračunih RS voden kot ločen projekt v NRP, Načrtu razvojnih programov) namreč vsak od upravičencev prijavi svoj projekt/svoje projekte tehnične pomoči (za aktivnosti zaposlovanja, upravljanja in izvajanja programa, informacijskih sistemov) za izvajanje posameznega operativnega programa, ki so vsebinsko natančneje opredelitev programa. To pomeni, da v kolikor upravičenec izvaja npr. vsebinske operacije v sklopu dveh različnih OP-jev, potem prijavlja 2 ločena projekta tehnične pomoči, v katerih vsebinsko določi aktivnosti, ki jih bo izvajal in jih medsebojno med različnima OP-jema tudi razmeji (vsebinska navezanost na posamezni OP). Viri financiranja so prav tako ločeni, vsak upravičenec mora za izvajanje posameznega projekta odpreti ločeni proračunski postavki (za EU del in slovensko udeležbo), iz katerih potem posamezni projekt tudi financira. Torej v primeru izvajanja dveh projektov tehnične pomoči mora ministrstvo odpreti 4 ločene proračunske postavke.

Ob tem je še potrebno poudariti, da se aktivnosti obveščanja javnosti, študij in vrednotenij izvajajo koncentrirano, torej le na organu upravljanja, s čimer je možnost dvojnega financiranja praktično onemogočena.

Republika Slovenija pozna sistem zalaganja porabe evropskih sredstev iz proračuna RS ter naknadnega povračanja evropskih sredstev na ustrezne proračunske postavke. Ločevanje in s tem preprečevanje dvojnega financiranja je tako urejeno preventivno, predvsem v enotnem državnem računovodskem sistemu MFERAC, ki onemogoča večkratno prijavo enake listine. Za sredstva tehnične pomoči se podatki izvozijo iz sistema MFERAC v sistem ISARR, kjer obstajajo dodatne sorodne kontrole za preprečevanje dvojnega vnosa enake listine.

Kontrola po 13. členu, ki je, kot napisano zgoraj, centralno organizirana na OU za vse upravičence iz sredstev tehnične pomoči, z administrativnim preverjanjem ter kontrolo na kraju samem dodatno skrbi za preprečevanje dvojnega financiranja s strani upravičencev do sredstev tehnične pomoči.

V primeru aktivnosti, ki so horizontalne narave (se nanašajo na 2 ali 3 operativne programe) pa organ upravljanja, običajno s potrditvijo projekta tehnične pomoči, v določenih primerih pa tudi za konkretne primere, določi bodisi financiranje iz enega (t.i. možnost financiranja horizontalnih aktivnosti je navedena v okviru poglavja Tehnična pomoč OP ROPI), dveh ali

celo vseh treh projektov/programov/operativnih programov (sorazmerna delitev stroškov oziroma vzpostavitev razdelilnika na ustrezni, utemeljeni podlagi), upoštevajoč določila 54. člena Uredbe št. 1083/2006/ES - torej zagotavljanje, da se projekt tehnične pomoči financira le iz enega sklada hkrati (zgoraj navedena ločena prijava projektov upravičencev po operativnih programih), medtem ko se lahko aktivnost financira iz več različnih projektov ter posledično tudi skladov hkrati, pri čemer morajo biti deleži financiranja ustrezno utemeljeni.

4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Leto 2013 so prav tako zaznamovali varčevalni ukrepi, kar se je odrazilo tudi pri izvajanju aktivnosti s področja informiranja in obveščanja javnosti.

Tako so bili lani izvedeni t.i. obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006 (t.i. velik informativni dogodek, izobešanje evropske zastave ob dnevu Evrope, 9. maju, ter objava seznama upravičencev) ter tekoče redne aktivnosti, kot so posodabljanje spletnih strani OU, izdajanja mesečne elektronske publikacije Kohezijski e-kotiček ter posredovanje sporočil za javnost novinarjem ob izdanih odločbah.

V skladu z določili uredbe ES 1828/2006 je bil v septembru organiziran t.i. veliki informativni dogodek v Zasavski regiji, kjer so bili predstavljeni različni projekti.

Poleg letnega informativnega dogodka pa je organ upravljanja tudi v letu 2013 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006, in sicer:

- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU;
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

Obsežna informacijska dejavnost

OU je v letu 2013 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih predvideva uredba Komisije (ES) št. 1828/2006. Omenjeni ukrepi bodo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljeni.

Organ upravljanja je letos organiziral dogodek o evropski kohezijski politiki v Sloveniji v okviru OP RR in OP RČV za programsko obdobje 2007-2013 z naslovom Razvojni potencial v Zasavski regiji. Namen dogodka je bil seznaniti javnost o projektih sofinanciranih z evropskimi sredstvi in s tem o pozitivnih učinkih, ki jih za Slovenijo prinaša evropska kohezijska politika.

Za Zasavsko regijo smo se odločili, ker je najmanjša regija v Sloveniji in vse prevečkrat zaradi tega tudi zapostavljena. Regija ne slovi po turističnih znamenitostih, saj je njena zgodovina povezana predvsem z rudarstvom, ki je bil gonilna sila regije, danes pa se rudniki počasi zapirajo. Regija se tako uvršča med tradicionalno industrijska in rudarsko-energetska območja Slovenije s staro industrijsko sestavo, visoko brezposelnostjo in s pokrajinsko degradacijskimi procesi. Zlasti v zadnjem desetletju je vse bolj opazno gospodarsko zaostajanje zasavske regije, ki se nahaja v bistveno bolj neugodnem strukturnem položaju kot nekatere druge klasične industrijske regije Slovenije in išče nove razvojne možnosti.

V nadaljevanju so predstavljeni projekti, ki smo jih obiskali v Zasavski regiji.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik

V okviru projekta v »3 krasne« je bil rudnik prepoznan kot zanimiv turistični produkt, saj je rudarstvo del zasavske dediščine, ki je za ljudi lahko izredno privlačen. Z namenom, da se to spoštovanja vredno gospodarsko panogo predstavi širše in ohrani stik s tradicijo, organizirajo vodene pohode skozi rudnik imenovan tudi »Perkmandeljčev pohod skozi rudnik«.

Projekt v »3 krasne«

Glavni cilj projekta je vzpostavitev sistema turističnega razvoja, ki bo postavil Zasavje na turistični zemljevid kot turistično destinacijo.

Glavne aktivnosti projekta so:

1. Vzpostavitev organizacije za razvoj turizma (3 nove zaposlitve).
2. Priprava in izvedba enotnega koncepta trženja (organizacija okrog 40 dogodkov v regiji in širše, mednarodni sejmi in konference).
3. Razvijanje blagovne znamke in njenih standardov.
4. Priprava novih turističnih produktov in njihovo trženje (industrijska dediščina, pokrajina, šport, festivali, delavnice za otroke).
5. Priprava in izvedba usposabljanj ter svetovanj.
6. Priprava analiz, strokovnih študij, ureditev baze podatkov.

Vrednost projekta: 450.000,00 EUR

ESRR delež: 382.500,00 EUR

Projekt Kompetenčni center za razvoj kadrov v steklarstvu

Steklarna Hrastnik d.d. se je konec septembra 2010 skupaj še z devetimi partnerji prijavila na javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 do 2013, ki ga je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Poleg vodilnega partnerja Steklarne Hrastnik v projektu sodeluje še devet podjetij iz gospodarstva, ki pretežno delujejo na področju steklarstva.

S projektom želijo povezati gospodarske družbe, ki delujejo pretežno na področju steklarstva in z njim povezanih dejavnosti. Znotraj partnerstva so nadgradili specifične kompetence, ki jih ni mogoče pridobiti iz šolskega sistema in tudi ne preko tržnih ponudb. Dolgoročno želijo zagotoviti, da bo steklarstvo v Slovenji kljub globalizacijskim tokovom ohranjalo svojo konkurenčnost.

Glavni namen projekta je dvigniti raven kompetentnosti zaposlenih, ki delujejo v steklarstvu in povezanih panogah ter omogočiti njihov osebni razvoj, posledično pa prispevati h konkurenčnosti vključenih podjetij ter razvitosti steklarske panoge.

Vrednost projekta: 208.185,00 EUR

ESS delež: 176.957,00 EUR

Dewesoft

Podjetje Dewesoft je postalo znano leta 2006, ko je bilo izbrano za izdelavo programske opreme na merilnih instrumentih za spremljanje plovil vesoljske agencije Nasa. Danes velja za vodilnega svetovnega proizvajalca merilnih inštrumentov in opravlja meritve v avtomobilski, vesoljski in obrambni industriji, na področju transporta ter v splošni industriji.

Z dobro načrtovanim razvojem, ki ga je zasnoval dr. Jure Knez, in strojnim parkom, ki so ga zgradili tudi s pomočjo sredstev EU, Dewesoft danes zaposluje 33 ljudi in dosega letni promet v višini 6,6 mio EUR. V prihodnje si želijo zgraditi novo linijo za proizvodnjo merilnikov serije Titan, katere zasnova predstavlja revolucijo v merilni tehniki.

OPREMA ZA IZDELAVO MERILNEGA INŠTRUMENTA DEWE 43

Merilni inštrument DEWE-43, oprema za njegovo izdelavo je bila sofinancirana s sredstvi EU, je bil izbran za najboljši izdelek leta s strani NASA Tech Briefs magazine. Prodanih jih je bilo že več kot 2000.

PROGRAM DELA MLADEGA RAZISKOVALCA IZ GOSPODARSTVA – MR -9

Sodelavec v podjetju Tomaž Kos je s svojim doktorskim študijem, financiranim s strani EU, predstavil nove dosežke na področju merjenja in opravljanja testiranj. Razvil je povsem nov pristop k blokovni izgradnji testa, pa tudi avtomatskega razhroščevanja računalniške kode in sestavljenih testov. Celotna Dewesoft programska koda, ki jo do danes sestavlja preko 1 mio vrstic zapisa je vse bolj avtomatsko preverjena z uporabo Sekvencerja, ki je produkt sofinanciranega projekta.

REZKALNI IN OBDELOVALNI STROJI TER MERILNIH SISTEM

V podjetju se je porodila poslovna ideja združiti programsko opremo v celovit sistem za opravljanje meritev. Zasnovali so orodjarno, v kateri so sami izdelovali prototipe, ki naj bi bil namenjeni oddaji serije v proizvodnjo podizvajalcem. Zaradi čakalnih dob so bili omejeni s količino izdelkov, ki jih je bilo moč izdelati, zato so odločili ustvariti maloserijsko proizvodnjo s pomočjo numerično krmiljenih strojev. S sofinanciranjem so ta cilj dosegli veliko hitreje in v kratkem času povečali proizvodne kapacitete, zaposlili nove sodelavce ter ponesli podjetje na višji nivo. Projekt je poleg strojev omogočil tudi nakup gravirnega stroja in merilnega sistema, ki sta zagotovila končni dizajn in kalibracijo.

Vrednost projektov: 436.202,00 EUR

ESS delež: 263.770,00 EUR

ESRR delež: 239.006,00 EUR

Projekt Podjetno v svet podjetništva - PvSP

Cilji projekta so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu ter zaposlovanje mladih. Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi javnega poziva, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb.

Kandidati v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijajo podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju morajo pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, medtem ko se bo njihova uspešnost spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

V projektu sodelujoči udeleženci so ustanovili tudi klub Podjetno v svet podjetništva, ki komunicirajo preko facebooka. Udeleženci vsake skupine se srečajo tudi na vsaj eni konferenci, kjer predstavijo svoje ideje, se srečajo in izkoristijo možnost dopolnjevanja svojih idej, oblikovanja svoje ponudbe ali drugih oblik sodelovanja. Klub bo za vsako skupino pridobival nove aktivne člane in nova dodana vrednost projekta je tudi v mreženju in nadgradnji prvotnih podjetniških podjemov, ki lahko prerastejo v dolgoročno sodelovanje, komplementiranje ponudbe in tako omogočajo boljše poslovanje bodočih podjetij.

Projekt poteka po vseh regionalnih razvojnih agencijah, katerih koordinator je Regionalni center za razvoj Zasavje.

Vrednost projekta: 3.888.354,00 EUR

ESS delež: 3.305.101,00 EUR

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Organ upravljanja je v letu 2013 redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodobi ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz. po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov. Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja.

Uresničevanje komunikacijskega načrta

Organ upravljanja je glede na ekonomsko stanje v Sloveniji, po svoji najboljših močeh uresničeval aktivnosti, ki jih je v predvidel v komunikacijskem načrtu. Priložena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.

Leto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Komunikacijsko orodje									
splet		X	X	X	X	X	X	X	X
Socialna omrežja						X	X	X	X
objava seznama upravičencev	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
informiranje in oglaševanje		X	X	X	X	X	X	X	X
odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oblikovanje celostne grafične podobe	X								

tiskano in elektronsko gradivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
promocijski izdelki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
medijski in multimedijski izdelki		X	X	X	X	X	X	X	X
dogodki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
izobraževanje in usposabljanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Raziskave javnega mnenja		X	X	X	X	X	X	X	X
Študije in vrednotenja				X					X

Spletne strani

V letu 2013 smo s pomočjo spletne strani <http://www.eu-skladi.si> nadaljevali z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjenem naslovu so se lahko obiskovalci seznanili z osnovnimi informacijami o organu upravljanja, najpomembnejšimi dokumenti za programsko obdobje 2007-2013, poleg tega so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, sezname upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2013 zabeleženih **2.638.439** obiskov, od tega je bilo **127.716** obiskov v letu 2013.

V letu 2012 je bilo vzpostavljeno novo komunikacijsko orodje Facebook, katerega nismo dodatno oglaševali kot samo preko ustaljenih komunikacijskih kanalov. Na socialno omrežje objavljamo vse aktualne informacije in konec leta je to komunikacijsko orodje doseglo **930** všečkov.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček. Obvešča jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2013 je bilo na omenjene novice prijavljenih **2315** prejemnikov.

Informiranje in oglaševanje

Organ upravljanja sofinancira na nacionalni televiziji TV oddajo Prava ideja, ki je namenjena temam kot so podjetništvo, konkurenčnost, inovativnost, trajnostni razvoj, zaposlovanje. V letu 2013 je bilo v obdobju september – december predvajanih 15 oddaj. Poleg tega je bil zagotovljen najem Slovenske tiskovne agencije v okviru Slovenskega foruma inovacij.

Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz ESRR, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za upravljanje programov kohezijske politike medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc kot tudi ob izdaji sklepov o potrditvi javnih razpisov za izbor operacije in odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kohezijskih projektov). Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo s strani Sektorja za upravljanje programov kohezijske politike s področja OP RR pripravljenih in medijem posredovanih **55 sporočil za javnost**.

Tiskano in elektronsko gradivo

V letu 2013 je Organ upravljanja naročil nalepke za označevanje različnih predmetov financiranih iz evropskih sredstev.

V okviru dogodka je bilo natisnjenih in razdeljenih 300 zloženkov.

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je v letu 2013 nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. V letu 2013 je bilo izdanih **12 številčk elektronskih novic** z naslovom *Kohezijski e-kotiček*, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih

informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 2000 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.

Promocijski izdelki

V letu 2013 so bili naročeni in potisnjeni promocijski izdelki slovenskega porekla za protokolarne namene in kuliji.

Dogodki

Sektor za upravljanje programov kohezijske politike se je v letu 2013 redno srečeval s posredniškimi telesi (bilateralni sestanki in širši kolegiji OP RR). Poleg velikega informativnega dogodka in nadzornega odbora za OP RR je organ upravljanja izvedel tudi različne dogodke glede prihodnosti evropske kohezijske politike.

Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov

DATUM IN KRAJ	NAZIV DOGODKA	VRSTA DOGODKA	UDELEŽENCI
25.2.2014	Uvodno srečanje	javna razprava	socialni partnerji
3.4.2014	Razprava na temo podjetništva in konkurenčnosti	javna razprava	socialni partnerji
17.4.2013	Razprava na temo znanja, trga dela in drugih relevantnih področij	javna razprava	socialni partnerji
25.4.2013	Razprava na temo okolja, urbanega razvoja, kmetijstva in ribištva	javna razprava	socialni partnerji
9.5.2013	Razprava na temo vključujoče družbe	javna razprava	socialni partnerji
15.5.2013	Razprava na temo pravne države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij	javna razprava	socialni partnerji
22. - 24.5.2013	Višegrajska skupina, Hrvaška in Slovenija	konferenca	Organ upravljanja, delegacije višegrajske skupine, delegacija Hrvaške
12. - 14.6.2013	IQ konferenca	konferenca	članice IQ-net mreže

Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

OU je znotraj Sektorja za upravljanje programov kohezijske politike določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškimi telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V sektorju za upravljanje programov kohezijske politike smo za področje OP RR v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več kot **70** vprašanj, ki so bila posredovana pisno ali ustno po telefonu.

Raziskave javnega mnenja

V letu 2013 je bila izvedena ena javnomnenjska raziskava o poznavanju in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev. V tokratni anketi je delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije 41 %. V letu 2009 je bil delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev na razvoj Slovenije 60 %, v letu 2010 je padel na dobrih 27%, medtem ko je v letu 2011 ta odstotek narasel na 37 % in zopet padel v letu 2012 na 27%.

Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2013

Kazalniki		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj	
1) število obiskov spletne strani	št. obiskov	Dosežek	0	370.759	662.541	1.043.555	206.696	227.172	127.716	2.638.439
		Cilj ⁴	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
2) število izvedenih dogodkov po uredbi ⁵	št. dogodkov	Dosežek	0	1	1	1	1	1	1	6
		Cilj	8	8	8	8	8	8	8	8
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
3) število drugih dogodkov ⁶	št. dogodkov	Dosežek	1	3	1	2	3	1	8	19
		Cilj	50/16	16	16	16	16	16	16	16
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike	%	Dosežek	0	20,9%	60%	27%	37%	52%	41%	Povp. 35,5%
		Cilj	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
5) število tiskovin natisnjenih ⁷	št. izvodov	Dosežek	0	4.000	2.300	116.000	4.850	300	300	127.750
		Cilj	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
6) število tiskovin-distribuiranih	št. izvodov	Dosežek	0	930	750	118.620	2.800	500	300	123.900
		Cilj	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000	150.000/120.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
7) število radijskih oddaj in spotov ⁸	št. oddaj	Dosežek	10	10	10/536	8	12	0	15	65/536
		Cilj	70	70	70	70	70	70	70	70
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
8) število	št.	Dosežek	0	1.400	1.650	1.832	2.072	2.100	2.315	2.315

⁴ Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj) in se nanaša na vse kazalnike.

⁵ Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP RR na koncu programskega obdobja. Enako velja tudi za kazalnika 9 in 10.

⁶ Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

⁷ Na podlagi vrednotenja sta bila kazalnika število natisnjenih tiskovin in kazalnik število distribuiranih tiskovin za vse tri operativne programe spremenjena iz 10.000 izvodov na 150.000 izvodov. V okviru OP RR je bila v letu 2010 izvedena aktivnost, v okviru katere je bilo natisnjenih 116.000 izvodov, zato je razdelitev obeh kazalnikov glede na operativne programe naslednja: OP RČV (10.000 izvodov), OP ROPI (20.000 izvodov) in OP RR (120.000 izvodov).

⁸ V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za OP RR izvedenih 536 objav TV in radijskih spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.

naslovnikov elektronskih sporočil	naslovnikov	Cilj	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino	št. sporočil	Dosežek	25	60	64	104	72	90	102	517
		Cilj	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov	št. člankov/TV prispevkov	Dosežek	5	7	8	30	13	22	32	117
		Cilj	250/83	83	83	83	83	83	83	83
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
11) število oseb povezanih s socialnim omrežjem OU	št. oseb	Dosežek	0	0	0	0	0	480	930	480
		Cilj	800	800	800	800	800	800	800	800
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih

	splet	informiranje in oglaševanje	oblikovanje celostne grafične podobe	tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	medijski in multimedijski izdelki	dogodki	raziskave javnega mnenja	študije in vrednotenja	druge aktivnosti	SKUPAJ
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	162,00	22.023,94	0,00	4.026,00	0,00	3.110,38	0,00	0,00	4.166,66	33.488,98
2009	0,00	99.604,44	0,00	752,00	0,00	26.161,95	3.180,00	0,00	820,80	130.519,19
2010	0,00	13.684,40	0,00	13.947,56	0,00	14.469,33	0,00	0,00	7.964,33	50.065,62
2011	9.507,20	11.417,60	0,00	72.979,36	0,00	19.479,11	2.600,00	0,00	2.622,14	118.605,41
2012	2.102,40	2.116,80	0,00	0,00	0,00	874,06	2.660,00	0,00	0,00	7.753,26
2013	4.123,47	9.873,86	0,00	4.816,84	0,00	10.072,90	2.434,82	0,00	0,00	31.321,89
SKUPAJ	15.895,07	158.721,04	0,00	96.521,76	0,00	74.167,73	10.874,82	0,00	15.573,93	371.754,35

Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)

	splet	informiranje in oglaševanje	oblikovanje celostne grafične podobe	tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	medijski in multimedijski izdelki	dogodki	raziskave javnega mnenja	študije in vrednotenja	druge aktivnosti	SKUPAJ
SKUPAJ	40.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	238.800,00	16.200,00	15.000,00	30.000,00	900.000,00

Priloge: PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRE PRAKSE

Priloga 1: Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije (CO SPACE.SI)

Država:	SI Slovenija
Regija:	Osrednjeslovenska regija
Operacija:	Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije (CO SPACE.SI)
Trajanje:	18.3.2010 – 31.12.2013
Cilj:	Konvergenca, OP RR, 1. Razvojna prioriteta
Financiranje:	Celotna vrednost operacije: 9.966.506 € Prispevek EU: 8.471.530,10 € iz ESRR Slovenska udeležba: 1.494.975,90 € Lastni viri: /
Kontakt:	Ime: dr. Tomaž Rodič Organizacija: Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije Naslov: Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana E-pošta: office@space.si Internet: www.space.si
Opis operacije:	Raziskave, razvoj in uporaba mikro in nano satelitskih tehnologij predstavljajo eno izmed najperspektivnejših strateških področij za vključevanje slovenskih raziskovalnih institucij in podjetij v mednarodne RR ter komercialne aktivnosti povezane z vesoljem. Ker je področje razmeroma novo, nudi dobre priložnosti za iskanje tistih RR niš, kjer se razpoložljive kapacitete v EU ne podvajajo. V Centru odličnosti SPACE.SI so prepoznali ta izredni potencial porajajočih tehnologij in aplikacij ter se združili v konzorcij, sestavljen iz akademskih ustanov in visoko tehnoloških malih ter srednje velikih podjetij. 46 raziskovalcev in inženirjev deluje na naslednjih področjih: daljinsko zaznavanje, meteorologija, astrofizika, tehnologije mikro in nano satelitov, sodelovanje v mednarodnih vesoljskih misijah, razvoj multidisciplinarnega laboratorija za testiranje vesoljskih tehnologij, satelitske komunikacije, hibridne antene in radarske tehnologije, prenos vesoljskih tehnologij na zemeljske aplikacije in razširjanje RTD rezultatov. Nove tehnologije za interaktivno daljinsko zaznavanje bodo znatno prispevale k lokalnemu in globalnem zavedanju o pomembnih okoljskih in družbeno-ekonomskih dejavnikih povezanih s podnebnimi spremembami, vremenom, hidrologijo, gozdarstvom, kmetijstvom, načrtovanjem prostora in nevarnostmi za naravne katastrofe.
Strateški kontekst:	Vesoljske tehnologije so v procesu revolucionarnega prehoda, še posebej na področju mikro in nano satelitov. Radikalna miniaturizacija integriranih podsistemov in relativno ugodne komercialne komponente so omogočile občutno znižanje stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe satelitov. Vesolje zaradi teh korenitih sprememb ni več rezervirano samo za velike raziskovalno-razvojne institucije iz ekonomsko najmočnejših držav. Center odličnosti SPACE.SI je bil ustanovljen z namenom, da bi združil akademske, znanstvene in tehnološke potenciale na področju Slovenije ter slovenskim znanstvenikom in inženirjem ponudil možnost konkurenčnega sodelovanja pri vesoljskih raziskavah in misijah. Hkrati tudi slovensko javnost povezujejo s temi, za celotno družbo izredno pomembnimi in dostikrat nevidnimi procesi. Center odličnosti Vesolje-SI Sloveniji omogoča učinkovito vključevanje v mednarodne raziskave na področju vesoljskih znanosti in tehnologij. Ta

	prizadevanja so močno podprta tudi z mrežo strateških EU partnerjev iz Švedske, Nemčije, Francije, Nizozemske, Velike Britanije in Avstrije, ki konzorciju zagotavljajo dostop do raziskav ter razvoja najnaprednejših vesoljskih misij PRISMA, LAPAN-TUBSAT, VENUS in GAIA.
Izvedba operacije:	V okviru operacije se izvajajo različne raziskave na področju raziskovanja vesolja.

Priloga 2: Medpodjetniškega izobraževalnega centra Pomurje (MIC Pomurje)

Država:	SI Slovenija
Regija:	Pomurska regija
Operacija:	Medpodjetniškega izobraževalnega centra Pomurje (MIC Pomurje)
Trajanje:	2.3.2012 – 31.8.2014
Cilj:	Konvergenca, OP RR, 2. Razvojna prioriteta
Financiranje:	Celotna vrednost operacije: 2.062.576 € Prispevek EU: 1.700.000 € iz ESRR Slovenska udeležba: 300.000 € Drugi javni viri: 62.576 €
Kontakt:	Ime: Ludvik Sukič Organizacija: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota Naslov: Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota Internet: www.s-ssts.ms.edus.si
Opis operacije:	V okviru projekta se bo adaptiral obstoječi objekt v izmeri 2.822,60 m ² prostorov in nakupila tehnološka oprema za potrebe delovanja MIC-a. S to naložbo si bo MIC utrdil vodilni položaj na področju izobraževanja za potrebe gospodarstva v pomurski regiji in zagotovil temelje za razvoj mikro in malih podjetij v pomurski regiji. V obnovljenih prostorih MIC z novo tehnološko opremo se bo izvajalo: <ul style="list-style-type: none"> • funkcionalno usposabljanje na področjih varjenja, CNC tehnologij, pnevmatike in hidravlike, mehatronike, avtomatizacije industrijskih procesov, elektroenergetike, elektronika, obnovljivi viri energije, informatike in računalništva, tekstil, avto-serviserstvo in lesarstvo; • praktično usposabljanje dijakov, študentov in odraslih (programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, programi srednjega strokovnega izobraževanja, programi poklicno-tehniškega izobraževanja, programi višjega strokovnega izobraževanja); • priprave kandidatov na preverjanje za pridobitev nacionalnih certifikatov (NPK, specializacije, mojstrski izpiti).
Strateški kontekst:	Namen MIC Pomurje je vzpostavitev regijskega centra za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov, študentov in odraslih po programih srednjega in višje strokovnega izobraževanja ter za pripravo kandidatov na preverjanje za pridobitev nacionalnih certifikatov, kot so nacionalne poklicne kvalifikacije, specializacije in mojstrski izpiti. MIC se bo povezoval z gospodarstvom in zagotavljal kakovostno praktično usposabljanje ter izpopolnjevanje v okviru poklicnega izobraževanja. Vloga MIC-a je osredotočena tako na izobraževanje kadra iz gospodarstva kot brezposelnih, ki naj bi pridobili čim več strokovnih /poklicnih kompetenc.
Izvedba operacije:	Ključni cilji , ki jih bo izvedena operacija dosegla so: 1. Povečanje števila izobraževanj in usposabljanj bo vplivalo na izobrazbeno strukturo prebivalstva ter s tem na večjo zaposljivost, saj bodo

	<p>programi zastavljeni za potrebe gospodarstva oz trga dela.</p> <p>2. Uvedba novih programov za usposabljanje bo možna zaradi dodatnih prostorov in tehnološke opreme. S sodobno izobraževalno infrastrukturo bo zagotovljena kakovostna izvedba novih programov za usposabljanje. V okviru MIC je predvidena uvedba 10 novih - aktualnih, specializiranih programov usposabljanj/izpopolnjevanj.</p> <p>3. Vzpostavitev sodelovanja s podjetji in posamezniki pri raziskovalni dejavnosti na različnih področjih: vključevanje MIC-a v različne projekte in raziskovalne dejavnosti bo pomenila dodano vrednost v procesu izobraževanja in usposabljanja.</p> <p>4. Uvedba aplikacijskih in demonstracijskih aktivnosti: sodobna infrastruktura v MIC-u bo omogočila testiranje procesne opreme in druge aktivnosti, ki bodo spodbuda za razvoj podjetništva in tesnejšega sodelovanja z lokalnim okoljem.</p> <p>5. Ureditev prostorov učnih delavnic in nabava potrebne opreme za izvajanje zastavljenih programov: z izvedbo projekta bo sodobno opremljenih 13 učnih delavnic, en večnamenski prostor ter 8 kabinetov za učitelje, ki bodo zagotavljali kakovostno izvedbo zastavljenih programov usposabljanj in izobraževanj.</p>
--	--

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);
- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07 11.5.2007, spremembe v Ur.l. RS št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13);
- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;
- Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.
- Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
- Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;
- Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;
- Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;
- Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, december 2005;
- Navodila OU za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;
- Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;
- Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;
- Navodila organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;
- Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;
- Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;
- Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.

Seznam kratic:

CIS	Centralni informacijski sistem
EK	Evropska Komisija
EPD	Enotni programski dokument 2004-2006
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
FTE	Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa
IKT	Informacijsko komunikacijska tehnologija
ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja
IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
JAPTI	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
JASPERS	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
JR	Javni razpis
JRSRSP	Javni sklad RS za podjetništvo
KS	Kohezijski sklad
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MGRT-DPKT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo
MGRT-DTI	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za turizem in internacionalizacijo
MGRT-DRRETS	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
MPJU	Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MK	Ministrstvo za kulturo
MSP	Mala in srednja podjetja
MVP	Modul za vnos podatkov
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
MIZŠ-DID	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za informacijsko družbo
MZ	Ministrstvo za zdravje
MZIP	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
NO	Nadzorni odbor
NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
OP RČV	Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
OP ROPI	Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
OP RR	Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OP	Operativni program
OSUN	Opis sistema upravljanja in nadzora
OU	Organ upravljanja
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
RP	Razvojna prioriteta
RR	Raziskovalni centri odličnosti
RRP	Razvojno raziskovalni projekti

RS	Republike Slovenije
SPIRIT	Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
SPS	Slovenski podjetniški sklad
SRRPP	Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
TIA	Javna agencija za tehnološki razvoj RS
TP	Tehnična pomoč
Ur.l.	Uradni list
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje