



REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kohezijski sklad

Letno poročilo 2008 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013

**Ljubljana, 30. junij 2009
(dopolnitev oktober 2009)**

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013	5
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	7
2.1. Dosežek in analiza napredka	7
2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	7
2.1.2. Finančne informacije za operativni program.....	17
2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	19
2.1.4. Pomoč ciljnih skupin	20
2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	20
2.1.6. Kakovostna analiza	21
2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	21
2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja	22
2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti	23
2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	23
2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	23
2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	24
2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006.....	26
2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	26
2.7. Postopki spremljanja	27
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	30
3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura	30
3.1.1. Železniška infrastruktura	31
3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS	34
3.2.1. Področje cest	37
3.2.2. Področje pomorstva	41
3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR	43
3.3.1. Področje cest	46
3.3.2. Področje javnega potniškega prometa	49
3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture	51
3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki	53
3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki	55
3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda	58
3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	62
3.5.2. Oskrba s pitno vodo	66
3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda	70
3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije	72
3.6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb	74
3.6.2. Učinkovita raba električne energije	75
3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo	76
3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje	77
3.7. Tehnična pomoč	79
4. PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI	87
5. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	90
5.1. Uvod	90
5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006	91
5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta	92
Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA	101
Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE	103

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam potrjenih velikih projektov v letu 2008.....	7
Tabela 2: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2008.....	9
Tabela 3: Seznam vlog za male projekte, ki so bili v letu 2008 v pregledu na OU.....	10
Tabela 4: Seznam potrjenih javnih naročil s področja prometa v letu 2008	11
Tabela 5: Seznam potrjenih javnih naročil s področja okolja v letu 2008.....	12
Tabela 6: Seznam dokumentacij za javna naročila v pregledu na OU v letu 2008	13
Tabela 7: Kazalniki operativnega programa OP ROPI	14
Tabela 8: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete	14
Tabela 9: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete	15
Tabela 10: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete	15
Tabela 11: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete.....	15
Tabela 12: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete	16
Tabela 13: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete	16
Tabela 14: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2008	17
Tabela 15: Pregled dodeljenih EU sredstev po razvojnih prioritetah	18
Tabela 16: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008	18
Tabela 17: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno	19
Tabela 18: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007 in 2008	19
Tabela 19: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letu 2008	20
Tabela 20: Finančni napredek 1. razvojne prioritete	30
Tabela 21: Fizični napredek 1. razvojne prioritete	30
Tabela 22: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.	31
Tabela 23: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.	32
Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.	32
Tabela 25: Finančni napredek 2. razvojne prioritete	34
Tabela 26: Potrjeni projekti na nivoju 2. razvojne prioritete v letu 2008.....	34
Tabela 27: Fizični napredek 2. razvojne prioritete	35
Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.	37
Tabela 29a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 2.1.	38
Tabela 29b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 2.1. (nadaljevanje)	39
Tabela 30: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.	40
Tabela 31: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.	41
Tabela 32: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.	41
Tabela 33: Finančni napredek 3. razvojne prioritete	43
Tabela 34: Fizični napredek 3. razvojne prioritete	44
Tabela 35: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.1.	46
Tabela 36a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.	46
Tabela 36b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.(nadaljevanje)	47
Tabela 36c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.(nadaljevanje)	48
Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.	48
Tabela 38: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.	49
Tabela 39: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.2.	50
Tabela 40: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.	50
Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.	51
Tabela 42a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.3.	51
Tabela 42b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.3. (nadaljevanje)	52
Tabela 43: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.	52
Tabela 44: Finančni napredek 4. razvojne prioritete	53
Tabela 45: Potrjeni projekti na nivoju 4. razvojne prioritete v letu 2008.....	53
Tabela 46: Fizični napredek 4. razvojne prioritete	54
Tabela 47: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.	55
Tabela 48a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.	55

Tabela 48b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.(nadaljevanje)	56
Tabela 49: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.....	56
Tabela 50: Finančni napredek 5. razvojne prioritete	58
Tabela 51: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2008.....	59
Tabela 52: Fizični napredek 5. razvojne prioritete	60
Tabela 53: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.1.	62
Tabela 54a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.	63
Tabela 54b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.(nadaljevanje)	64
Tabela 55: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.....	65
Tabela 56: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.2.	66
Tabela 57a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.	67
Tabela 57b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2. (nadaljevanje)	68
Tabela 58: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.....	69
Tabela 59: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.3.	70
Tabela 60: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.3.	70
Tabela 61: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.....	71
Tabela 62: Finančni napredek 6. razvojne prioritete	72
Tabela 63: Fizični napredek 6. razvojne prioritete	73
Tabela 64: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.1.	74
Tabela 65: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.1.....	74
Tabela 66: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.2.	75
Tabela 67: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.2.....	75
Tabela 68: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.3.	76
Tabela 69: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 6.3.	76
Tabela 70: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.3.....	77
Tabela 71: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.4.	77
Tabela 72: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.4.....	78
Tabela 73: Finančni napredek 7. razvojne prioritete	79
Tabela 74: Fizični napredek 7. razvojne prioritete	84
Tabela 75: Predlog sprememb ocenjenih vrednosti velikih projektov	88
Tabela 76a: Predlog sprememb ocenjenih vrednosti velikih projektov.....	92
Tabela 76b: Predlog sprememb ocenjenih vrednosti velikih projektov (nadaljevanje).....	93
Tabela 77: Seznam izvedenih dogodkov	95
Tabela 78: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2008	97
Tabela 79: Primerjava zastavljenih in doseženih ciljev v letu 2008.....	98
Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih.....	99

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013

Zadevni cilj	Cilj: 1 - Konvergenca
Zadevno upravičeno področje	Slovenija
Programsko obdobje	Programsko obdobje: 2007-2013
Številka programa (št. CCI)	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002
Naslov programa	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013
Leto poročanja	2008
Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora	3. junij 2009

Datum potrditve OP ROPI na EK in št. odločbe	27.8.2007 potrditev OP ROPI Odločba št. K(2007) 4081
Ocena skladnosti OSUN OP ROPI	13.12.2007 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko SFC 2007 21.01.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 00390 20.02.2008 je bil OSUN OP ROPI drugič posredovan na EK preko SFC 2007 17.03.2008 je Komisija potrdila OSUN OP ROPI sprejela: Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 – Sprejetje Komisije št. 002227
Nadzorni odbori	1. dopisna seja NO OP za RR in OP ROPI je potekala od 14. do 27. februarja 2008 (obravnavana le vsebina OP RR); 2. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je bila 30. maja 2008: Potrditev osnutka Letnega poročila 2007 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
Merila	Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, verzija 1.1, 6.12.2007, predložena in potrjena na 1. seji NO za OP RR in OP ROPI 6.12.2007

Komunikacijski načrt	Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC 28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije 27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665
Načrt vrednotenja	NO OP RR in ROPI se je seznanil in potrdil Načrt vrednotenja na 2. redni seji NO OP RR in ROPI 30.05.2008.
Ostale aktivnosti OU v okviru OP ROPI	Organ upravljanja je 16.05.2008 v Rogaški Slatini izvedel veliki informativni dogodek v obliki mednarodne konference z naslovom »Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v OP ROPI«.

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1. Dosežek in analiza napredka

V letu 2008 je bilo na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP ROPI) nekaj zelo pomembnih dosežkov:

1. Evropska komisija je 17.03.2008 potrdila Opis sistema upravljanja in nadzora za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).
2. Evropska Komisija je dne 23.07.2008 potrdila prvi veliki projekt Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava z izdajo Odločbe št. C(2008) 3931.
3. Organ upravljanja je v marcu in septembru 2008 izdal odločbe o dodelitvi sredstev za devet projektov s področja okoljske infrastrukture; dve za izgradnjo regijskih centrov za ravnanje z odpadki, tri za urejanje komunalnih voda ter štiri za oskrbo s pitno vodo.
4. Dne 30.05.2008 je Nadzorni odbor za OP RR in za OP ROPI na svoji 2. redni seji potrdil Poslovnik nadzornega odbora za OP RR in OP ROPI ter Letni poročili za leto 2007 za oba operativna programa.
5. Organ upravljanja je 16.05.2008 v Rogaški Slatini izvedel veliki informativni dogodek v obliki mednarodne konference z naslovom »Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v OP ROPI«.

2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

Prvi veliki projekt v okviru OP ROPI je Evropska Komisija potrdila dne 23.07.2008 v okviru druge razvojne prioritete Cestna in pomorska infrastruktura in sicer izgradnjo avtocestnega odseka Beltinci-Lendava (CCI 2008 SI 16 1 PR 001). Skupna vrednost projekta znaša dobrih 116 milijonov evrov s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada v višini dobrih 41,6 milijona evrov. Predmet naložbe je izgradnja 17,2 km dolge štiripasovne avtoceste na odseku Beltinci – Lendava. Gradnja je bila zaključena do konca avgusta 2008 in tedaj je bil na novo zgrajeni avtocestni odsek tudi predan v promet. Za izvedena dela je bilo v zadnji polovici leta v dveh zahtevkih izplačanih 37.741.730,21 evrov sredstev Kohezijskega sklada. V oktobru 2008 je bil s strani posredniškega telesa na organ za potrjevanje poslan zahtevek za povračilo v višini 33,9 milijona evrov. Zahtevek za plačilo v letu 2008 še ni bil posredovan Komisiji.

Tabela 1: Seznam potrjenih velikih projektov v letu 2008

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA - KS	2.1. Področje cest	Avtocesta A5; Beltinci - Pince; Beltinci - Lendava	116.458.864	41.625.250	74.833.614
	<i>VREDNOST SKUPAJ ZA 2.1. PREDNOSTNO USMERITEV</i>		<i>116.458.864</i>	<i>41.625.250</i>	<i>74.833.614</i>
<i>VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO</i>			<i>116.458.864</i>	<i>41.625.250</i>	<i>74.833.614</i>

Vlogo za velik projekt CCI 2007 SI 16 1 PR 001 z naslovom »Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana« v skupni vrednosti dobrih 143 milijonov evrov je organ upravljanja na osnovi predhodne pobude Evropske Komisije konec 2007 posredoval v pregled pobudi JASPERS. Na podlagi intenzivnega sodelovanja z vsemi institucijami v Republiki Sloveniji vpetimi v pripravo vloge, je JASPERS dne 05.08.2008 izdal t.i. obvestilo o zaključku pregleda oz. 'completion note', s katerim je bilo izdano soglasje pobude JASPERS k vlogi. V obvestilu o zaključku je JASPERS zaključil, da je DDV za ta projekt lahko upravičen strošek, v kolikor ga Mestna občina Ljubljana ne more povrniti. Evropska Komisija je v maju 2008 pozvala organ upravljanja k dodatnim pojasnitvam vloge glede upravičenosti DDV ter ostalih vprašanj. Odgovor Republike Slovenije je bil na EK posredovan v septembru 2008. Zaradi odprtega vprašanja o možnosti povrnitve DDV Mestni občini Ljubljana je Evropska Komisija konec septembra prekinila postopek potrjevanja vloge in pričela z medsektorskim posvetovanjem, hkrati pa organ upravljanja zaprosila za dodatna pojasnila. Organ upravljanja je v oktobru 2008 na Evropsko Komisijo v potrditev posredoval popravljeno vlogo ter dodatna pojasnila zagotovljena s strani slovenskih organov, v katerem so bili pojasnjeni razlogi, zakaj je DDV pri tem projektu izjemoma upravičen strošek. Evropska Komisija je priporočila, da DDV pri tem projektu ne more biti upravičen in dne 21.11.2008 drugič prekinila postopek potrjevanja vloge ter Republiko Slovenijo pozvala, naj pripravi dodatna pojasnila, k čemur je organ upravljanja nemudoma pristopil.

Konec avgusta 2008 je organ upravljanja v pregled in potrditev na Evropsko Komisijo posredoval še vlogo za veliki projekt izgradnje dela avtoceste A4 Slivnica-Gruškovje, odsek Slivnica-Draženci (CCI 2008 SI 161 PR 002). Ker je Evropska Unija proti Republiki Sloveniji uvedla postopek za ugotavljanje kršitev ob uvedbi vinjetnega sistema cestninjenja, je Evropska Komisija dne 30.10.2008 prekinila postopek potrjevanja vloge. Z namenom nadaljnjega usklajevanja vsebine vloge je Evropska Komisija konec novembra 2008 na organ upravljanja poslala nekaj bistvenih pripomb in usmeritev, ki jih je organ upravljanja proučil in jih aktivno rešuje s posredniškim telesom ter upravičencem.

Tekom 2008 je bila med organom upravljanja in pobudo JASPERS v fazi pregleda in usklajevanja še vloga za veliki projekt Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper.

Vloga za Modernizacijo obstoječe železniške proge Divača – Koper je bila med organom upravljanja in MzP usklajena glede na preliminarne pripombe organa upravljanja konec julija 2008 in bila nato posredovana v pregled na JASPERS. Prve pripombe predstavnikov JASPERS so bile na Slovenijo naslovljene v avgustu, čemur so vse do decembra sledili tehnični usklajevalni sestanki ter neposredno sodelovanje pripravljavcev tehnične dokumentacije s predstavniki JASPERS.

V letu 2008 je OU v sodelovanju s pobudo JASPERS tudi izvajal aktivnosti v zvezi s pregledom dveh projektov v okviru razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, in sicer projekt Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini in projekt Nadgradnja sistema spremljanja vodnega okolja v Sloveniji. Dne 23.12.2008 je pobuda JASPERS izdala zaključno poročilo o pregledu projekta Nadgradnja sistema spremljanja vodnega okolja v Sloveniji, v katerem je podalo svoje pozitivno mnenje o primernosti projekta za posredovanje v potrditev Evropski komisiji. Aktivnosti v zvezi s pregledom projekta Oskrba s pitno vodo Šaleške doline še niso zaključene.

Poleg navedenih velikih projektov, ki jih skladu z Uredbo 1083/2006/ES potrjuje Evropska Komisija, je organ upravljanja tekom leta 2008 potrdil devet vlog.

Tabela 2: Seznam potrjenih malih projektov v letu 2008

RAZVOJNA PRIORITYETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost			
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri	
4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI		Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške - KOCEROD	24.980.383	12.875.545	12.104.838	
		Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica	14.366.935	7.280.090	7.086.845	
VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO PRIORITYETO			39.347.318	20.155.635	19.191.683	
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija	27.567.611	7.240.115	20.327.496	
		Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica	11.078.536	5.574.847	5.503.689	
		Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu	18.065.469	8.802.625	9.262.844	
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV			56.711.616	21.617.587	35.094.029
	5.2. Oskrba z pitno vodo	Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline	37.354.742	13.641.225	23.713.517	
		Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	35.050.735	16.287.478	18.763.257	
		Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje — Občina Slovenska Bistrica	8.170.220	4.469.245	3.700.975	
		Oskrba s pitno vodo na območju Haloz	3.809.518	1.262.278	2.547.240	
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV			84.385.215	35.660.226	48.724.989
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITYETO			141.096.831	57.277.813	83.819.018

MOP in MzP, sta v vlogi PT, v drugi polovici leta 2008 na OU v pregled posredovala pet vlog, ki ne dosegajo praga za uvrstitev med velike projekte.

Tabela 3: Seznam vlog za male projekte, ki so bili v letu 2008 v pregledu na OU

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije
3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR	3.1. Področje cest	Poljanska obvoznica Škofje Loke (R1-210 odsek 1087, R1-210 odsek 1110)
		Ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste R2-441/1298 z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti
	3.3 Letalska in letališka infrastruktura	Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor
4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI		Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza (CERO Puconci II. faza)
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini

Aktivno sodelovanje OU s pobudo JASPERS se je nadaljevalo tudi v letu 2008. Akcijski načrt 2008 je bil podpisan konec februarja 2008 in v okviru slednjega so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Avtocestni odsek Beltinci – Lendava (pregled vloge in izdano končno poročilo),
- Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (pregled in izdano končno poročilo),
- Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline (pregled in izdano končno poročilo),
- Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine (pregled in izdano končno poročilo),
- Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper (pregled vloge),
- Poljanska obvoznica Škofje Loke (pregled vloge),
- Modernizacija letališke infrastrukture na letališču Maribor (pregled vloge),
- Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega stanja okolja v RS (pregled vloge)
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini (pregled vloge),
- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini (pregled vloge) ter
- Izvedba seminarja na temo analize stroškov in koristi ter projektov, ki ustvarjajo prihodek (predavatelji).

V letu 2008 je OU organiziral konferenco o prihodnosti kohezijske politike, konferenco o izzivih in priložnostih razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013, dve delovni srečanja glede priprave investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije OP ROPI ter v sodelovanju s pobudo Jaspers tudi seminar o analizi stroškov in koristi ter projektih, ki ustvarjajo prihodek.

Organ upravljanja je tekom leta 2008 potrdil dokumentacijo za 26 javnih naročil, od katerih jih je bilo 13 s področja prometa ter 13 javnih naročil s področja okolja.

Tabela 4: Seznam potrjenih javnih naročil s področja prometa v letu 2008

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / PODPROJEKT	JAVNO NAROČILO	
1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA		Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper	Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper	
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA	2.1. Področje cest	Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve	Izgradnja premostitvenega viadukta Ponikve	
		Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava	AC Beltinci-Lendava od km 0+000 do km 17+200	
		Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci	AC Slivnica-Draženci: protihrupna zaščita	
3. PROMETNA INFRASTRUKTURA – ESRR	3.1. Področje cest	Posodobitev cestne povezave Jeprca – Zminec – Želin: Obvoznica Škofija Loka	Poljanska obvoznica Škofje Loke: I. etapa od Ljubljanske ceste do predora	
		Izgradnja izvennivojskega križanja Murska Sobota (R2-441)	III.etapa – A in B faza izven nivojskega križanja z železnico v Murski Soboti na cesti R2-441, odsek 1298	
		Izgradnja kolesarske povezave Brezovica – Vrhnika – Logatec	Ureditev daljinske kolesarske povezave št. 910100 MMP Šentilj-Koper (pododsek 3) in DC R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika od km 8,617 do km 9,260	
		Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli	Izgradnja daljinske kolesarske povezave št. 910600 od km 12.050 v dolžini 200 m, Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli	
		Izgradnja kolesarske povezave Kranjska Gora – Jesenice	Ureditev daljinske kolesarske povezave št. 910200 MMP Rateče-Obrežje, odsek Gozd Martuljek-Mojstrana, pododsek od km 17.014-km 19.224	
	3.2. Področje javnega potniškega prometa	Enotna vozovnica		Izdelava pravnih podlag za ureditev integriranega javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji
				Izdelava integrirane baze voznoorednih podatkov
	3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture		Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor	Izvajanje storitev svetovalnega inženirja in strokovnega nadzora pri gradnji objekta B in obnovi objekta A potniškega terminala (postopek prekinjen 11.11.2008)
				Novogradnja objekta B in obnova objekta A potniškega terminala

Tabela 5: Seznam potrjenih javnih naročil s področja okolja v letu 2008

RAZVOJNA PRIORITYETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / PODPROJEKT	JAVNO NAROČILO
4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI		Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške (KOCEROD)	Regijski center za ravnanje z odpadki-KOCEROD
			Nadzor in strokovno sodelovanje pri izvedbi projekta
			Regijski center za ravnanje z odpadki-KOCEROD-obveščanje javnosti
		Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)	Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana-Čistilna naprava izcednih voda - gradnja
			Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)
		Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Lj - izgradnja 3. faze IV. In V. odlagalnega polja	
Storitve inženirja pri izvedbi projekta: Izgradnja 3. faze IV. In V. odlagalnega polja			
5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	Projekt Žalec, nadgradnja čistilne naprave Kasaze
	5.2. Oskrba z pitno vodo	Varovanje vodnega vira Mrzlek	Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd
			Nadzor in strokovno svetovanje - Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd
			Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline
			Nadzor in strokovno svetovanje za varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline
			Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine Ajdovščina

Poleg navedenih potrjenih dokumentacij je organ upravljanja v letu 2008 s strani MOP in MzP v vlogi posredniških teles prejel v pregled še dokumentacijo za enajst javnih naročil.

Tabela 6: Seznam dokumentacij za javna naročila v pregledu na OU v letu 2008

RAZVOJNE PRIORITETE	PREDNOSTNE USMERITVE	PROJEKT / podprojekt	JAVNO NAROČILO
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA	2.1. Področje cest	Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve	Izvedba elektro in strojne opreme predora Leščevje AC Pluska-Ponikve - Sklop 1: navezava Mirnske doline na avtocesto in Sklop 2: zaključna dela na AC Pluska-Ponikve
		Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje	AC Ponikve-Hrastje - Sklop 1: deviacija Mirna peč in Sklop 2: zaključna dela na AC Ponikva-Hrastje od km 14+060 do km 21+225
4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI		Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta
5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Projekt Slovenska Bistrica	Izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode občine Slovenska Bistrica
	5.2. Oskrba z pitno vodo	Varovanje vodnega vira Mrzlek	Nadzor in strokovno svetovanje - Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine Ajdovščina Obveščanje javnosti o izvajanju projekta
5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA	5.2. Oskrba z pitno vodo	Oskrba s pitno vodo Bele Krajine	Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Metlika ter vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta Obveščanje javnosti o izvajanju projekta
		Oskrba s pitno vodo na območju Haloz	Izgradnja vodovodnega sistema za občini Majšperk in Videm

Tabela 7: Kazalniki operativnega programa OP ROPI

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Km novozgrajenih in posodobljenih cest (i)	Učinek	km		215	0	17,2
od tega na vseevropskih omrežjih – TEN (i)	Učinek	km		65	0	17,2
Km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog na vseevropskih omrežjih – TEN (i)	Učinek	km		428	0	0
Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton-km)	Rezultat	Mio t/km	3.750	4.804	0	0
Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste vključno z AC (i)	Rezultat	mio €	0	83	0	7,76*
Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa (v premikih na uro)	Rezultat	premiki/uro	80	102	0	0
Zmanjšanje količin odloženih nevarnih odpadkov	Rezultat	t/leto	845.000	550.000	0	0
Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov	Rezultat	%	91,4	96	0	0
Število komunalno opremljenih aglomeracij	Rezultat	%	50	95	0	0
Zmanjšanje poplavno ogroženih površin	Rezultat	ha	300.000	220.000	0	0
Prihranek končne energije	Vpliv	GWh	46.000**	45.379	0	0
Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (i)	Vpliv	GWh	8.978**	9.488	0	0

(i) ključni oz. »core« indikatorji

* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

** sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje.

Tabela 8: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete

Šifra ključnega kazalnika	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
13	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	0
17 in 18	Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	1.227	1.255	0	0
19	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	0	400	0	0

Tabela 9: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete

Šifra ključnega kazalnika	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
13	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	1
15	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN	Učinek	km	398	463	0	17,2
20	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC	Rezultat	mio €	0	36	0	7,76*

* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

Tabela 10: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete

Šifra ključnega kazalnika	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
13	Število projektov	Učinek	število	0	10 (30*)	0	0
14	Dolžina novozgrajenih cest	Učinek	km	5.823	5.843	0	0
16	Dolžina posodobljenih cest	Učinek	km	0	130 (35**)	0	0
20	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste***	Rezultat	mio €	0	47	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MzP

* Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 30-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič ter projekt 3. razvojne osi na področju cest. V okviru PU 3.2 bo izveden projekt enotne vozovnice in na PU 3.3 Projekt posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor, upoštevani pa so tudi trije projekti KZPS, ki bodo glede na opisano v poglavju 3.3.3. izloženi iz OP.

**35 km = Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

*** Ime kazalnika v dokumentu OP ROPI je zaradi pomote pri pisanju dokumenta napačno, pravilno je tu navedeno ime.

Vse zgoraj navedene spremembe bodo predmet usklajevanja z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo tako dogovorjeno, vključene v spremembo OP ROPI.

Tabela 11: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete

Šifra ključnega kazalnika	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
27	Število projektov	Učinek	število	0	6	0	2

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Tabela 12: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete

Šifra ključnega kazalnika	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
25	Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo	Učinek	število	1.840.000	1.990.000	0	0
26	Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem	Učinek	število	500.000	1.200.000	0	0
31	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	število	0	7	0	0
32	Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda	Učinek	Število	0	30.000	0	0

Vir: MOP; MZ

Tabela 13: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete

Šifra ključnega kazalnika	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
30	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO ₂ ekvivalent)	Vpliv	1000 t	20.284**	19.624*	0	0
24	Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov	Vpliv	GWh	8.978**	9.488	0	0

Vir: MOP

*zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP;

** zmanjšanje glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje.

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

Tabela 14: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2008

OP ROPI		STANJE 31.12.08	% GLEDE NA PRAVICE PORABE		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	1.635.599.744	-	-	-
	SLO del	288.635.254	-	-	-
	EU in SLO del	1.924.234.998	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	103.527.527	-	-	6,3
	SLO del	18.269.563	-	-	6,3
	EU in SLO del	121.797.090	-	-	6,3
Pravice porabe 2007 – 2008	EU del	246.805.808	-	-	15,1
	SLO del	43.553.966	-	-	15,1
	EU in SLO del	290.359.774	-	-	15,1
Razpisana sredstva* od 1.1.2007 do 31.12.2008	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije** - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	156.824.871	151,5	63,5	9,6
	SLO del	83.229.458	-	-	-
	EU in SLO del	240.054.329	197,1	82,7	12,5
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	76.706.422	74,1	31,1	4,7
	SLO del	5.618.893	-	-	-
	EU in SLO del	82.325.315	67,6	28,4	4,3
	drugi viri***	82.389.076	-	-	-
	skupaj	164.714.390	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	40.826.026	39,4	16,5	2,5
	SLO del	719.059	-	-	-
	EU in SLO del	41.545.085	34,1	14,3	2,2
Plačila iz proračuna RS* - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	40.665.327	39,3	16,5	2,5
	SLO del	690.735	-	-	-
	EU in SLO del	41.356.062	34,0	14,2	2,1
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		33.909.070	32,8	13,7	2,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

*Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom javnega razpisa.

** Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom neposredne potrditve operacije.

*** drugi viri vključujejo lastno udeležbo upravičencev (DARS, občine...)

Tabela 15: Pregled dodeljenih EU sredstev po razvojnih prioritetah

Vsi zneski v EUR

RAZVOJNE PRIORITETE	Razpoložljiva EU sredstva iz OP ROPI	Odstotek na RP glede na razpoložljiva sredstva	DODELJENO EU dela	Odstotek dodeljenih EU sredstev
1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA	449.567.581	27,49%	0	0,00%
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA	241.370.738	14,76%	41.625.250	17,24%
3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR	224.029.886	13,70%	0	0,00%
4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI	205.568.426	12,57%	20.155.635	9,80%
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	325.483.339	19,90%	65.350.765	20,08%
6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE	159.886.553	9,78%	0	0,00%
7. Tehnična pomoč	29.693.221	1,82%	29.693.221	100,00%
SKUPAJ	1.635.599.744	100,00%	156.824.871	9,59%

Tabela 16: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008

Sklad	Izdatki prijavljeni Komisiji	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje **	Ustrezni javni prispevek	Zasebni izdatki *	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem	Skupna plačila, prejeta od Komisije	Valuta	Datum transakcije	Vrsta transakcije
ESRR -OP ROPI	0	0	0	0	0	6.720.896,58	EUR	12.3.2008	Predplačilo EK
CF-OP ROPI	0	41.356.062	41.356.062	0	33.909.070	56.462.794,32	EUR	12.3.2008	Predplačilo EK
1. RP	0	0	0	0	0				
2. RP	0	37.741.730	37.741.730	0	33.909.070				
3. RP-ESRR	0	0	0	0	0				
4. RP	0	0	0	0	0				
5. RP	0	1.283.442	1.283.442	0	0				
6. RP	0	0	0	0	0				
7. RP	0	2.330.890	2.330.890	0	0				

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

* velja le za operativne programe, izražene v skupnih stroških.

** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

Tabela 17: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno

Sklad	Izdatki prijavljeni Komisiji	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje **	Ustrezni javni prispevek	Zasebni izdatki *	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem	Skupna plačila, prejeta od Komisije	Valuta	Datum transakcije	Vrsta transakcije
ESRR-OP ROPI	0	0	0	0	0	11.201.494,30	EUR		Predplačilo EK
CF-OP ROPI	0	41.545.085	41.545.085	0	33.909.070	91.752.040,77	EUR		Predplačilo EK
1. RP	0	0	0	0	0				
2. RP	0	37.741.730	37.741.730	0	33.909.070				
3. RP-ESRR	0	0	0	0	0				
4. RP	0	0	0	0	0				
5. RP	0	1.283.442	1.283.442	0	0				
6. RP	0	0	0	0	0				
7. RP	0	2.519.913	2.519.913	0	0				

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

* velja le za operativne programe, izražene v skupnih stroških.

** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Za doseganje ciljev konvergence so bila v letu 2008 dodeljena sredstva Skupnosti v višini 119.058.698 evrov.

Tabela 18: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007 in 2008

Koda razsežnosti 1: Prednostna tema	Koda razsežnosti 2: Oblika Financiranja	Koda razsežnosti 3: Ozemlje	Koda razsežnosti 4: Gospodarska dejavnost	Koda razsežnosti 5: Lokacija	Znesek*
Leto 2008					
21	01	05	11	SI011	41.625.250,00
44	01	05	21	SI012	20.155.635,00
45	01	01	09	SI017	25.170.672,65
45	01	05	09	SI012	5.731.523,00
46	01	05	21	SI012	5.574.847,00
46	01	05	09	SI011	7.240.115,00
46	01	01	09	SI023	1.500.534,75
46	01	01	21	SI017	12.060.120,60
Skupaj leto 2008					119.058.698,00
Leto 2007					
46	01	01	21	SI014	8.072.951,70
85	01	01	00	SI0	26.631.850,54
86	01	01	00	SI0	3.061.371,16
Skupaj leto 2007					37.766.173,40
Skupaj					156.824.871,40

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Od vseh razpoložljivih sredstev Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 se jih preko 50% nanaša na »Lizbonske« programe, kot jih opredeljuje 9.3 člen Uredbe sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.

Kot »Lizbonski« programi, so v OP ROPI upoštevane naslednje razvojne prioritete:

- celotna razvojna prioriteta ena »Železniška infrastruktura« (kode: 16, 17);
- celotna razvojna prioriteta dva »Cestna in pomorska infrastruktura - KS« (kode: 21, 30);
- iz naslova tretje razvojne prioritete pa le del, ki se nanaša na letalstvo in multimodalni transport (kodi: 26 in 29);
- celotna razvojna prioriteta šest »Trajnostna raba energije« v celoti (kode: 39-43).

Tabela 19: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letu 2008

Koda razsežnosti 1: Prednostna tema	Koda razsežnosti 2: Oblika Financiranja	Koda razsežnosti 3: Ozemlje	Koda razsežnosti 4: Gospodarska dejavnost	Koda razsežnosti 5: Lokacija	Znesek
21	01	05	11	SI011	41.625.250,00

Na osnovi pregledane in potrjene operacije v okviru instrumenta neposredne potrditve operacije je Slovenija za Lizbonske cilje v prvih dveh letih izvajanja sredstva namenila prednostni temi koda 21 Avtoceste (TEN-T) v višini 41.625.250 EUR.

Glede oblike financiranja so vsa sredstva za Lizbonske cilje v letih 2007 in 2008 nepovratna pomoč. Investirano je bilo v promet na podeželskem območju v Pomurski regiji.

2.1.4. Pomoč ciljnih skupin

V OP ROPI ni predvidena pomoč ciljnim skupinam glede na to, da gre za investicije v infrastrukturo.

V OP ROPI je tretja razvojna prioriteta »Prometna infrastruktura ESRR«, sofinancirana s sredstvi ESRR.

Odgovorne institucije za pripravo in izvedbo projektov/operacij v okviru RP Prometna infrastruktura v ESRR so:

- Direkcija RS za ceste,
- MzP - Direktorat za promet,
- MzP - Direktorat za civilno letalstvo,
- druga institucija, skladno z nacionalno zakonodajo ali spremembo organizacijske strukture pristojnih ministrstev

2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2008 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 še niso relevantne.

2.1.6. Kakovostna analiza

OP ROPI je bil potrjen 28.08.2007, operacije so se v letu 2007 in 2008 šele začele izvajati.

Največji dosežek v okviru izvajanja OP ROPI v letu 2008 je bilo dokončanje gradnje 17,2 km dolge štiripasovne avtoceste na odseku Beltinci – Lendava ter predaja odseka v promet. Zaradi avtoceste so naselja in mesta (kot so npr. Lenart, Beltinci, Gornja Radgona, Radenci, Murska Sobota) razbremenjena tranzitnega prometa, saj se je na avtocesto preusmerila večina težkega tovornega prometa (približno 94 %), to pa je občutno izboljšalo kvaliteto življenja v teh naseljih ter omogočilo njihov nadaljnji turistični razvoj.

V letu 2008 je organ upravljanja izdal devet odločb za izvedbo operacij sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada; dve odločbi v skupni višini okrog 20 milijonov evrov sredstev Kohezijskega sklada za izgradnjo dveh regijskih centrov za ravnanje z odpadki na območju Koroške in Štajerske, tri odločbe za celovito urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v porečju reke Mure, Dravinje in Krke v skupni višini okrog 22 milijonov evrov sredstev Kohezijskega sklada ter štiri odločbe za oskrbo s pitno vodo in sicer za območje Trnovsko-Banjske planote, Bele krajine, porečja Dravinje in Haloz v skupni višini okrog 36 milijonov evrov sredstev Kohezijskega sklada. Za večino od navedenih projektov so tekom leta 2008 potekali postopki priprave javnih razpisov ter objave razpisov javnih naročil za izbor izvajalcev. Pogodbe so že bile podpisane z izvajalci pri projektih »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov v povodju Savinje«, za katero je bila odločba izdana v letu 2007 ter za »Regijski center za ravnanje z odpadki Koroška- KOCEROD«, za katerega je bila odločba izdana 09.09.2008, tako so za ti dve operaciji v letu 2008 že potekala pripravljala dela za gradnjo.

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Ključni kazalniki operativnega programa so navedeni v tabeli 7.

Za doseganje ciljev lizbonske strategije so bila v okviru prednostne teme 21 Avtoceste (TENT-T) dodeljena sredstva v višini 41.625.250 EUR. Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letu 2008 je razvidna iz tabele 19.

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

Za spremljanje izvajanja operativnega programa je bil ustanovljen nadzorni odbor za OP ROPI. Nadzorni odbor je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in Računskega sodišča Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob upoštevanju načela enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega razvoja.

Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakosti možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja

Za uresničevanje načela trajnostnega razvoja je nadzorni odbor sprejel merila za izbor operacij, ki vključujejo aktivnosti za izpolnjevanje okoljskih zahtev, vključno z obvezno presojo vplivov na okolje za projekte, ki znatno vplivajo na okolje.

Za projekte, ki še niso izvedeni, se bodo smiselno upoštevala okoljska, ekonomska in socialno-ekonomska merila kot so zmanjševanje onesnaževanja okolja, ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine, zmanjšanje škode za strukturo ali kvaliteto tal, zmanjšanje vplivov zaradi klimatskih sprememb, merila usklajenosti z normativi in standardi stroškov na enoto učinka, podatki iz analize stroškov in koristi, vpliv na ceno storitve po izgradnji javne infrastrukture in podobno med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi pa merila o povečanju zaposlitve, prispevka k skladnosti regionalnega razvoja, povečanju kvalitete delovanja javnih služb in načina oskrbe ter povečanju kvalitete življenja nasploh.

Z izvedbo OP ROPI v letu 2008 se je z dokončanjem gradnje štiripasovne avtoceste na odseku Beltinci – Lendava doprineslo k trajnostnemu razvoju iz več vidikov. Pozitiven vpliv na podnebne spremembe je neposreden, saj se je zaradi zmanjšanega potovalnega časa v tovornem in potniškem prometu znižala emisija toplogrednih plinov. S stališča trajnostnega prometa so bile predvsem z umikom težkega tovornega tranzitnega prometa razbremenjene regionalne in lokalne ceste in posledično zmanjšana prometna obremenjenost naselij in mest kot so Lenart, Gornja Radgona, Radenci, Murska Sobota in Beltinci povečuje kvaliteto življenja in možnost razvoja turizma na teh območjih. Doprinos k javnemu zdravju je neposreden, saj je zaradi manjše obremenjenosti okolja z emisijami plinov iz stoječih kolon v teh naseljih realno mogoče pričakovati upad bolezni povezanih s stresom zaradi hrupa in neposredne izpostavljenosti zračni onesnaženosti iz cestnega prometa. Pričakovano je povečanje prometne varnosti in s tem povezan upad števila umrlih ter poškodovanih v prometnih nesrečah. Iz socialno-ekonomskega vidika je izgradnja 17,2 km dolgega odseka omogočila izboljšanje povezanosti tako Prekmurske regije (cca 124.950 prebivalcev) s Štajersko kot tudi centralnim delom države, optimizirale pa so se tudi cestne povezave z Republiko Madžarsko ter ostalimi Srednjeevropskimi državami ter dostopnost pristanišč v Tržaškem zalivu. Izboljšala se je dostopnost ter mobilnost prebivalstva na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju, s čimer se je bistveno prispevalo k skladnosti regionalnega razvoja, pričakovan pa je tudi posredni pozitiven vpliv na zaposljivost in produktivnost na tem območju. Kvantificirani podatki o doprinosu realiziranega projekta k navedenim kazalnikom trajnostnega razvoja bo mogoče podati ob zaključku projekta.

Realizacija omilitvenih ukrepov

Zaradi posega v prostor z izgradnjo avtocestnega odseka Beltinci – Lendava so bili kot omilitveni ukrepi urejeni trije nahodi za divjad in devet podhodov za dvoživke. Kot kompenzacijski habitat za nekatere vrste ptic je bilo urejeno območje med Črnim Logom in

Gospodsko s skupno površino 45 ha. Z ustreznimi prostorskimi ureditvami in ponovnimi zasaditvami gozdnih obronkov se je zmanjšal vpliv na preostalo floro. Za namen zaščite okolice pred hrupom je vzdolž novega odseka avtoceste na najbolj izpostavljenih mestih skupaj postavljeno 1.000 m protihrupnih zaščitnih ovir v višini 2,5 m. Vpliv onesnaženih padavinskih voda iz površine cestišča na vodne vire se zmanjšuje z izgradnjo zadrževalnih bazenov z lovilci olj.

Tudi pri okoljskih projektih, ki so bili odobreni tekom leta 2008, se prav tako uresničuje načelo trajnostnega razvoja saj je predviden neposreden prispevek h doseganju okoljskih, ekonomskih in socialno-ekonomskih kazalnikov. Ker so bili projekti tekom leta 2008 v začetni fazi izvajanja, bo dejanske učinke mogoče kvantificirati šele ob njihovem zaključku.

2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti

Ker je OP ROPI usmerjen v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja in izgradnjo ustrezne infrastrukture posredno omogoča uresničevanje načela enakega obravnavanja ne glede na osebne okoliščine. Prvenstveno izvedba investicij sicer ne daje poudarka na spodbujanju enakih možnosti z uresničevanjem načela enakosti spolov, vendar pa prav izgradnja prometne infrastrukture, predvsem cestnih povezav, omogoča krepitev družbene integracije prebivalcev iz perifernih območij države, socialno vključenost manjšin, povečuje zaposljivost ter izboljšuje dostopnost do zdravstvenih in drugih storitev različnim prikrajšanim skupinam, vključno starejšim in invalidom.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Evropska komisija je v zvezi z uvedbo vinjetnega sistema cestninjenja dne 2. oktobra 2008 naslovila na Republiko Slovenijo uradni opomin, v katerem ji je očitala kršitev 12. člena PES (prepoved diskriminacije glede na državljanstvo). V uradnem opominu je Evropska komisija očitala RS, da naj bi neenako obravnavala tuje državljane v primerjavi s svojimi, saj imajo tujci kot občasni uporabniki slovenskega cestninskega omrežja na voljo le polletne in letne vinjete, ne pa tudi vinjet za krajše časovno obdobje. Novi sistem naj ne bi omogočal sorazmernih cestnin ali kratkotrajne uporabe avtocestne infrastrukture. Zaradi tega naj bi bili v slabšem položaju vozniki iz drugih držav članic, torej naj bi šlo za posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva.

Vlada RS je zato nemudoma ustanovila medresorsko delovno skupino, ki bo proučila vsa odprta vprašanja v zvezi s cestninjenjem ter poiskala rešitev, ki bo omogočila vzdržnost sistema in nadaljnje financiranje programa gradnje avtocest ter bila hkrati skladna s pravom EU.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Promet

Organ upravljanja je zaznal zaostanke pri pripravah vlog za operacije v okviru razvojne prioritete Železniška infrastruktura. Z namenom pospešitve priprave ustrezne projektne in investicijske dokumentacije, je Organ upravljanja podal pobudo za izvedbo delovnih sestankov s predstavniki MzP ter Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo (DŽI), kar se je proti koncu leta 2008 tudi realiziralo.

Evropska Unija je v zadnjem četrtletju leta 2008 proti Republiki Sloveniji ob njeni uvedbi vinjetnega sistema cestninjenja uvedla postopek za ugotavljanje kršitve pravnega reda Evropskih Skupnosti (kršitev št. 2008/4633). Tip cestninjenja med drugim vpliva tudi na izračun analize stroškov in koristi pri vseh avtocestnih projektih in tako posredno vpliva na finančno vrzel posameznega projekta ter s tem na višino prispevka Skupnosti. Posledično je Evropska Komisija v oktobru 2008 prekinila potrjevanje projektov v okviru razvojne prioritete Cestna in pomorska infrastruktura, prednostna usmeritev Področje cest. Evropska Komisija je z namenom, da se vloge potrdijo takoj, ko bo odprto vprašanje cestninjenja razrešeno, vse udeležene pozvala, da se vloge kljub nedorečenemu statusu vinjetnega sistema pripravijo ter čim prej v vseh preostalih vsebinah uskladijo med pripravljavci, OU in Evropsko Komisijo.

Okolje

Pri pripravi projektov za ravnanje s komunalnimi odpadki se je kot pomembna težava izpostavila problematika umeščanja objektov v prostor, zaradi česar se je izvedba četrte razvojne prioritete časovno zamaknila od predvidene dinamike. Posredniško telo se je aktivno vključilo v usklajevanje in ponudilo pomoč občinam pri oblikovanju takšnih tehničnih rešitev, v katerih se na posamezno regijsko odlagališče naveže večje število občin.

Pri prednostni usmeritvi varstva voda se je glede na razkorak med vrednostjo predvidenih projektov ter razpoložljivimi sredstvi v letu 2008 izpostavilo vprašanje zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev tako iz državnega proračuna kot proračunov posameznih sodelujočih občin. Posledično je nastala potreba po oblikovanju natančnejše časovne in finančne dinamike izvajanja ter doseganju kazalnikov tako na nivoju posameznega projekta, kot tudi na nivoju prednostne usmeritve, kar pa se do konca leta 2008 še ni realiziralo. Organ upravljanja je zaradi navedenega intenziviral neposredno sodelovanje z vodstvom MOP ter reševanje problematike prenesel tudi na nivo predstojnikov.

Za izvajanje Trajnostne rabe energije so se v drugi polovici leta 2008 v okviru MOP šele pričele aktivnosti za formalno vzpostavitev Oddelka za trajnostno rabo energije ter zaposlitev kadrov iz naslova tehnične pomoči (trije zaposleni). Glede na pričakovano število projektov bo potrebno oddelek dodatno kadrovsko okrepiti.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

- 1) V Republiki Sloveniji je bila 21. novembra 2008 imenovana nova vlada, ki jo sestavljajo predsednik vlade g. Borut Pahor ter 15 ministrov in 3 ministri brez resorja. Vladno koalicijo sestavljajo: Socialni demokrati (SD), Zares – Nova politika, Demokratična stranka upokoencev (DeSUS) in Liberalna demokracija Slovenije (LDS). Vodenje Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je prevzela mag. Zlata Ploštajner, nova ministra posredniških teles sta postala g. Karl Viktor Erjavec za področje okolja ter dr. Patrick Vlačič za področje prometa. Vlada v novi sestavi je v zadnjih tednih leta 2008 prevzemala posle ter se med drugim spoznavala s področjem izvajanja Kohezijskega sklada.
- 2) V novembru 2008 je nastala svetovna gospodarska in finančna kriza. Ob koncu leta 2008, omenjena kriza še ni posebej vplivala na izvajanje operativnega programa. Pomembnejši

vpliv gospodarske in finančne krize na izvajanje OP ROPI lahko pričakujemo šele v letu 2009.

- 3) V letu 2008 se je izpostavila tudi problematika vpliva uvedbe vinjetnega sistema na potrjevanje avtocestnih projektov, kar je podrobneje že opisano v predhodnih poglavjih tega poročila (prvi in drugi odstavek v poglavju 2.2 – Informacija o skladnosti z zakonodajo Skupnosti ter tretji in četrti odstavek poglavja 2.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo).
- 4) V okviru 1. RP »Železniška infrastruktura« se je izkazalo, da je zmanjšana ocenjena skupna vrednost projekta Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah iz prvotne vrednosti 240,69 mio EUR na 120 mio EUR (vrednosti so z DDV). Ključni razlog, zaradi katerega se zmanjšuje prvotno ocenjena vrednost je v tem, da je bilo pri prvotni oceni upoštevano celotno slovensko železniško omrežje, torej tudi regionalne proge in celotno obdobje, ki ga pokriva. Korekcija vrednosti projekta ne bo vplivala na doseganje ciljev in kazalnikov, ki so navedeni v OP ROPI. Prav tako se pripravlja širitev projekta »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h« z dodatnim projektom »Nadgradnja železniške proge Pragersko - Murska Sobota«, katerega ocenjena vrednost je 93 mio EUR. Osnutek vloge projekta bi naj bil pripravljen do konca leta 2009.
- 5) V okviru 2. RP »Cestna in pomorska infrastruktura«, PU »Področje pomorstva« je predviden projekt »Razvoj pristaniške infrastrukture - gradnja operativnih obal«. Ne glede na najavo na drugem NO OP ROPI, ki je potekal 30. maja 2008, naj bi se projekt »Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal« vendarle izvajal. S koncesijsko pogodbo, ki je bila med Republiko Slovenijo in Luko Koper d.d. sklenjena septembra 2008, je bilo vzpostavljeno javno zasebno partnerstvo, kar je bilo predpogoj za ureditev razmerij pri vlaganjih proračunskih sredstev Republike Slovenije v razvoj pristaniške infrastrukture. Glede na pravne ovire pri možnosti črpanja kohezijskih sredstev je v teku postopek priprave strokovnega pravnega mnenja na podlagi veljavne zakonodaje ter izračun stopnje primanjkljaja na projektu. Na podlagi tega bo mogoče sprejeti odločitev glede koriščenja in ustreznem načinu koriščenja kohezijskih sredstev za gradnjo pristaniške infrastrukture. Projekt je predviden za uvrstitev v Akcijski načrt JASPERS 2009.
- 6) V okviru 3. RP, PU »Cestna infrastruktura (ESRR)« bo MzP namesto navedenih prioritarnih projektov na vsaki od cestnih povezav prijavilo tri samostojne projekte, ki medsebojno niso direktno povezani. Za vsakega od predlaganih projektov bo izdelana ekonomska analiza.

Cestna povezava Jeprca-Zminec-Želin (okvirne vrednosti)

cene v 1000 EUR

Jeprca-Zminec-Želin	Netto vrednost	Bruto vrednost (z DDV)	EU delež
• Cerčno-Hotavlje (novogradnja dela ceste s tunelom) - velik projekt	60.516	71.419	30.433
• Obvoznica Gorenja vas - mali projekt	1.470	1.736	1.029
• Obvoznica Škofja Loka - mali projekt	30.695	36.834	21.760
Skupaj	92.681	109.989	53.222

Cestna povezava Želin-Peršeti-Kobarid-Robič (okvirne vrednosti)

cene v 1000 EUR

Želin-Peršeti-Kobarid-Robič - mali projekt	Netto vrednost	Bruto vrednost (z DDV)	EU delež

• Obvoznica Tolmin	4.669	5.509	3.035
• Tolmin-Most na Soči (galerija v dolžini 250 metrov)	1.441	1.700	936
• Bača-Dolenja Trebuša (rekonstrukcija ceste)	14.365	16.952	9.337
Skupaj	20.474	24.162	13.308

Skupaj	113.156	134.151	66.530
---------------	----------------	----------------	---------------

Razlika v ocenjeni vrednosti projektov je nastala zaradi tega, ker v fazi nastajanja OP še ni bilo na razpolago dovolj natančnih ocen.

- 7) V okviru 3. RP, PU »Letalska in letališka infrastruktura« je izračun analize stroškov in koristi pokazal, da je finančna vrzel za projekt Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa prenizka za sofinanciranje projekta prenizka, zato OU in MzP razmišljata o prerazporeditvi sredstev.
- 8) V okviru 4. RP »Ravnanje z odpadki« ni bilo sprememb glede načrtovanih aktivnosti. Glede na omejeno višino razpoložljivih sredstev, se aktivnosti za zmanjšanje potencialne ogroženosti okolja zaradi starih bremen ne bodo financirale s sredstvi iz Kohezijskega sklada, temveč zgolj iz nacionalnih virov.
- 9) V okviru 5. RP, PU »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« in »Oskrba s pitno vodo«, je prišlo do povečane vrednosti indikativnih projektov, navedenih v OP ROPI. Zato se tako imenovani »presežni upravičeni stroški« ne sofinancirajo s sredstvi iz Kohezijskega sklada, temveč zgolj iz nacionalnih virov.
- 10) V okviru 5. RP, PU »Zmanjšanje škodljivih vplivov voda« so aktivnosti za pripravo prostorske dokumentacije potekale bistveno počasneje, kot je bilo načrtovano. V kolikor ne bi prišlo do spremembe obstoječe prostorske zakonodaje, bo potrebno prerazporediti načrtovana sredstva za izvajanje projektov.
- 11) V okviru 6. RP »Trajnostna raba energije« so aktivnosti za pripravo javnih razpisov potekale z zaostanki, ki so povezani s problemi kadrovske narave na ravni posredniškega telesa. Reševanje kadrovske problematike poteka v smeri povečanja alociranih sredstev iz tehnične pomoči in pripravi programa energetske učinkovitosti za financiranje iz sredstev kohezijskega sklada.

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2008 ni bilo sprememb v okviru OP ROPI v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v okviru OP RR so bila na NO za PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP ROPI sprejeta sledeča merila :

- celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih poselitev z obremenjenostjo več kot 100.000 PE, z obremenjenostjo več kot 15.000 PE z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE;
- celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem ali vodovarstvenem območju.

Razmejitve upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. V okviru OP ROPI se bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. INTERREG).

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije v tretji prednostni usmeritvi (Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo) bi se lahko prekrivala s Programom razvoja podeželja v 3. osi (Razvoj mikropodjetništva na podeželju). Razmejitve s Programom razvoja podeželja zato temelji na vrsti in lokaciji prejemnika ter velikosti projekta. Tako iz razpisov po OP ROPI do finančnih spodbud niso upravičena mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti izvedbo operacije v manjših naseljih, katere investicijska vrednost je nižja od 480.000 EUR. Ministrstvu, vsebinsko odgovorni za izvedbo investicij sofinanciranih iz OP ROPI in PRP, to je MKGP in MOP, sta z namenom zagotavljanja postopkov razmejevanja med obema programoma v konkretnih primerih sofinanciranja izvedli neposredno usklajevanje na nivoju posamezne vloge za sofinanciranje investicije.

2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP ROPI na več ravneh, in sicer:

- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga v OU izvajajo vsebinski sektorji,
- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,
- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja SSN,
- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja izvajanj, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI ki je bil posredovan EK v prvi polovici leta 2008. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt z informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2008 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju OP ROPI omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;
- podporo izvajanju vračil;
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika v okviru 2. PN iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU;
- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA);
- v okviru modula za vnos podatkov (MVP) je vzpostavljena on-line povezava s centralnim registrom prebivalstva e-CRP;
- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno poročanje;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP).

V januarju 2008 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo triletnega projekta Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR. Z izbranim izvajalcem je bila pogodba podpisana konec meseca aprila 2008. V mesecu juniju je bila vzpostavljena organizacijska struktura za upravljanje s projektom ISARR in potrjen podrobni operativni načrt za delo na projektu. V okviru projekta je bilo do konca leta 2008:

- realiziranih 41 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 531 človek/dni razvojnega dela,
- s 15. septembrom je stekla I. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR za prijavo listin (modul za vnos podatkov -ISARR-MVP).
- V sistem ISARR je bilo do konca leta 2008 vključenih preko 300 novih uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (podjetij), ki dostopa do sistema ISARR preko svetovnega spleta.
- Do meseca novembra 2008 je bil vzpostavljen proces priprave ZzP v novi finančni perspektivi 2007-2013.

Izobraževanje uporabnikov informacijskega sistema ISARR

- Izvedenih je bilo 12 seminarjev za uporabo MVP in en seminar za uporabo modula za podporo izvajanju javnih razpisov (MJR). Seminarjev se je udeležilo skupaj 149 udeležencev in sicer iz SVLR, MJU, MDDSZ, ZRSZ, JSRK, MK, Slovenskega podjetniškega sklada, MG, ZRSS, RRA LUR, RRA Koroška, BSC Kranj, itd.

- Seminarji potekajo v sodobno opremljeni računalniški učilnici, v trajanju 6 do 8 šolskih ur, ob prisotnosti predavatelja in asistenta. Povprečna ocena izvedenih seminarjev s strani slušateljev je bila 4,56. Udeleženci so prejeli gradivo in potrdilo o udeležbi.

Vzpostavitev in delovanje Centra za pomoč uporabnikov (CPU)

- Z mesecem julijem 2008 je začel delovati center za pomoč uporabnikom (CPU) sistema ISARR, vzpostavljen je bil spletni portal (omogoča prijavo napak na informacijskem sistemu, vzdrževalnih zahtevkov, postavljanje vprašanj itd.)
- Na portalu je zabeleženih je preko 450 dogodkov.
- Uporabnikom je na voljo najnovejša uporabniška dokumentacija za delo s sistemom ISARR, FAQ, gradi se baza znanja.
- Dostop do portala ima trenutno preko 450 uporabnikov sistema ISARR. CPU je dosegljiv na tel. št. 01 3009-815, vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro.
- Na telefonski številki je bilo v letu 2008 obravnavanih preko 1.170 klicev.

Vzdrževanje informacijskega sistema ISARR

- Vzdrževanje informacijskega sistema ISARR poteka tekoče od podpisa pogodbe.

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek

Tabela 20: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

1. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	449.567.581	-	-	-
	SLO del	79.335.456	-	-	-
	EU in SLO del	528.903.037	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	29.142.605	-	-	6,5
	SLO del	5.142.812	-	-	6,5
	EU in SLO del	34.285.417	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	69.031.207	-	-	15,4
	SLO del	12.181.977	-	-	15,4
	EU in SLO del	81.213.184	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Tabela 21: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	0
2	Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih-TEN	Učinek	km	1.227	1.255	0	0
	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	0	400	0	0
3	Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici	Rezultat	Mio t/km	3.750	4.804	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP; SURS

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA	1.1. Železniška infrastruktura	Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2008 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 se je bila pripravljena le vloga za projekt Modernizacija železniške proge Divača – Koper. Za ostale projekte železniške infrastrukture navedene v OP ROPI pa vloge še niso pripravljene do te mere, da bi lahko postale predmet pregleda in ocenjevanja. Večina projektov je v fazi umeščanja v prostor, kar je po trenutni zakonodaji dolgotrajen postopek, to pa predstavlja veliko oviro pri pravočasni pripravi projektne dokumentacije.

Organ upravljanja je v namen pospešitve priprave vlog podal pobudo za več sestankov s predstavniki MzP ter Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo (DŽI), ki so se proti koncu leta realizirale. Na sestankih so bile obravnavane težave pri pripravi vlog, pogloblitve ugotovitve pa so bile predstavljene novi Vladi RS v decembru 2008.

3.1.1. Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 22: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.

1. RP - PU 1.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	449.567.581	-	-	-
	SLO del	79.335.456	-	-	-
	EU in SLO del	528.903.037	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	29.142.605	-	-	6,5
	SLO del	5.142.812	-	-	6,5
	EU in SLO del	34.285.417	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	69.031.207	-	-	15,4
	SLO del	12.181.977	-	-	15,4
	EU in SLO del	81.213.184	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 23: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 1.1.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
	Predmet pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
1	<u>Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper</u>	Skladno z načrtovanjem je bila vloga za projekt predložena v pregled Organu upravljanja konec marca 2008. Vloga je bila med organom upravljanja in MzP usklajena konec julija 2008 in bila nato posredovana v pregled na pobudo JASPERS. Prve pripombe predstavnikov JASPERS so bile na Slovenijo naslovljene v avgustu, čemur so vse do decembra sledili tehnični usklajevalni sestanki ter neposredno sodelovanje pripravljavcev tehnične dokumentacije s predstavniki JASPERS, tako da do konca leta 2008 vloga za ta projekt še ni bila potrjena. Razpisna dokumentacija za ta projekt je bila s strani organa upravljanja potrjena 19.08.2008, javno naročilo je bilo objavljeno dne 21.8.2008 (JN7103/2008), odpiranje ponudb je po dvakratnem podaljšanju prvotnega roka potekalo 6.11.2008. Pogodba z izbranim izvajalcem do konca 2008 še ni bila podpisana.		
4	<u>Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju</u>	Priprava vloge za projekt, ki je bila predvidena v letu 2008, se ni realizirala zaradi zamika izvedbe projekta »TEN-T implementacija GSM-R sistema«. Predlogi za odpravo oziroma izogib nadaljnjim težavam so skladni s predlogi rešitev glede projekta »TEN-T implementacija GSM-R sistema«. Z izvedbo gradnje bo omogočeno sodobno brezžično komuniciranje na vseh področjih železniškega sistema ter delno izpolnjeni pogoji EU za doseg interoperabilnosti železniškega sistema v RS. Po terminskem planu projekta je prijava vloge za sofinanciranje predvidena v letu 2010.		

Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	0
2	Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	1.227	1.255	0	0
	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	0	400	0	0
3	Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici	Rezultat	Mio t/km	3.750	4.804	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP; SURS

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti na področju železniške infrastrukture časovno zaostajajo pri izvedbi, zaradi različnih razlogov. Ena glavnih težav je umeščanje v prostor, kjer se srečujemo s številnimi problemi pridobivanja zemljišč, kakor tudi z izredno dolgotrajnim zakonodajnim postopkom, kar nam onemogoča pravočasno pripravo projektne dokumentacije. Pri pripravi dokumentov se je ponekod izpostavilo dejstvo, da je za pregled pobude JASPERS potreben čas, ki prvotno za ta namen ni bil posebej predviden.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Potrditev vloge za projekt Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper je predviden v letu 2009, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem je predviden v prvi polovici leta 2009.

Pripravlja se širitev projekta »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h« z dodatnim projektom »Nadgradnja železniške proge Pragersko - Murska Sobota«, katerega ocenjena vrednost je 93 mio EUR. Osutek vloge projekta bi naj bil pripravljen do konca leta 2009.

3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih projektov na ravni prednostnih usmeritev:

3.2.1. Področje cest

3.2.2. Področje pomorstva

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 25: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

2. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	241.370.738	-	-	-
	SLO del	42.594.837	-	-	-
	EU in SLO del	283.965.575	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	15.646.529	-	-	6,5
	SLO del	2.761.153	-	-	6,5
	EU in SLO del	18.407.682	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	37.062.534	-	-	15,4
	SLO del	6.540.448	-	-	15,4
	EU in SLO del	43.602.982	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	41.625.250	266,0	112,3	17,2
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	41.625.250	226,1	95,5	14,7
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	41.625.250	266,0	112,3	17,2
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	41.625.250	226,1	95,5	14,7
	drugi viri	74.833.614	-	-	-
	skupaj	116.458.864	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	37.741.730	241,2	101,8	15,6
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	37.741.730	205,0	86,6	13,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	37.741.730	241,2	101,8	15,6
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	37.741.730	205,0	86,6	13,3
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		33.909.070	216,7	91,5	14,0

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 26: Potrjeni projekti na nivoju 2. razvojne prioritete v letu 2008

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost		
			Celotna vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA	2.1. Področje cest	Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci-Lendava (Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE)	116.458.864	41.625.250	74.833.614

V letu 2008 je bila v okviru prednostne usmeritve Področje cest potrjena ena operacija oziroma je bila izdana odločba Evropske komisije za projekt Avtocesta A5, Beltinci – Lendava. Projekt je na nivoju razvojne prioritete prispeval k 96% realizaciji glede na celotne pravice porabe za leti 2007 in 2008, prav tako pa je prispeval k 87% izplačil iz državnega proračuna in 92% k realizaciji posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje. Z vidika celotnega programskega obdobja to pomeni za 15% potrjenih operacij in podpisanih pogodb, za 13% izplačil ter za 14% posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje glede na skupne pravice porabe v programskem obdobju 2007 – 2013.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 27: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	1
2	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih - TEN	Učinek	km	398	463	0	17,2
3	Dolžina novozgrajene operativne obale	Učinek	m	3.358	5.158	0	0
4	Količina pretovora v Luki Koper	Rezultat	mio t	13	20,5	0	0
5	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC	Rezultat	mio €	0	36	0	7,76*

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA	2.1. Področje cest	Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve
		Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje
		Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci

V letu 2009 se bodo izvajale tudi aktivnosti na področju priprave projekta »Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal«. S koncesijsko pogodbo, ki je bila med Republiko Slovenijo in Luko Koper d.d. sklenjena septembra 2008, je bilo vzpostavljeno javno zasebno partnerstvo, kar je bilo predpogoj za ureditev razmerij pri vlaganjih proračunskih sredstev Republike Slovenije v razvoj pristaniške infrastrukture. Glede na pravne ovire pri možnosti črpanja kohezijskih sredstev je v teku postopek priprave strokovnega pravnega mnenja na podlagi veljavne zakonodaje ter izračun stopnje primanjkljaja na projektu.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2008 je bil zgrajen avtocestni odsek Beltinci – Lendava v dolžini 17,2 km ter predan prometu. Pri ostalih projektih so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 je Evropska Unija Evropska Unija proti Republiki Sloveniji uvedla postopek za ugotavljanje kršitev ob uvedbi vinjetnega sistema cestninjenja, zato je Evropska Komisija v oktobru 2008 prekinila postopke potrjevanja vlog s področja PU 2.1 Področje cest, zaustavljena pa so tudi povračila sredstev KS v slovenski proračun.

V zvezi z reševanjem problematike vinjetnega sistema cestninjenja je Vlada RS 10.12.2008 imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo predloga za financiranje avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenje. Delovna skupina bo v okviru svojega delovanja proučila predvsem naslednja področja oziroma izvajala naslednje aktivnosti:

- predlog ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti financiranja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) na podlagi načela samofinanciranja
- predlog virov sredstev za izvajanje osnovnega in dodatnega programa NPIA ter razvojnih osi v skladu s programi, ki sta jih sprejela Državni zbor in Vlada Republike Slovenije
- analiza obstoječega sistema cestninjenja vseh vozil (preveritev ustreznosti cenovne politike, analiza posledic morebitne uvedbe kratkoročnih vinjet, upoštevanje cestninjenja tovornih vozil).

Medresorska delovna skupina bo delo predvidoma zaključila 31.01.2009, ko bo Vladi RS posredovala predlog ukrepov za zagotovitev finančne vzdržnosti slovenskega AC programa ter predstavila posledice morebitne uvedbe vinjet za krajše časovno obdobje.

3.2.1. Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.

2. RP - PU 2.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	206.840.911	-	-	-
	SLO del	36.501.338	-	-	-
	EU in SLO del	243.342.249	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	13.408.180	-	-	6,5
	SLO del	2.366.150	-	-	6,5
	EU in SLO del	15.774.330	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	31.760.471	-	-	15,4
	SLO del	5.604.790	-	-	15,4
	EU in SLO del	37.365.260	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	41.625.250	310,4	131,1	20,1
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	41.625.250	263,9	111,4	17,1
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	41.625.250	310,4	131,1	20,1
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	41.625.251	263,9	111,4	17,1
	drugi viri	74.833.613	-	-	-
	skupaj	116.458.864	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	37.741.730	281,5	118,8	18,2
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	37.741.730	239,3	101,0	15,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	37.741.730	281,5	118,8	18,2
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	37.741.730	239,3	101,0	15,5
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		33.909.070	252,9	106,8	16,4

V letu 2008 je bila v okviru prednostne usmeritve Področje cest potrjena ena operacija oziroma je bila izdana odločba Evropske komisije za projekt Avtocesta A5, Beltinci – Lendava. Projekt je na nivoju prednostne usmeritve prispeval k 111% realizaciji glede na celotne pravice porabe za leti 2007 in 2008, prav tako pa je prispeval k 101% izplačil iz državnega proračuna in k 107% realizaciji posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje.

Z vidika celotnega programskega obdobja to pomeni za 17% potrjenih operacij in podpisanih pogodb, za 16% izplačil ter za 16% posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje glede na skupne pravice porabe v programskem obdobju 2007 – 2013.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za ceste

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 29a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 2.1.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008			
	Predmet pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
1	<u>Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve</u>	Upravičenec je v letu 2008 pripravljala vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev. Zaradi dejstva, da je EK ustavila postopek pregledovanja vloge za projekt izgradnje AC Slivnica – Draženci, vloge ni dokončal in poslal v odobritev na EK. Sprememba sistema cestninjenja, ki je bila v Sloveniji uvedena v letu 2008, ima vpliv na prihodke in s tem na finančno vrzel ter višino stopnje sofinanciranja s strani EK. Upravičenec bo vlogo, pripravljeno z upoštevanjem novih dejstev glede cestninjenja, v začetku leta 2009 poslal v pregled na JASPERS. Po uskladitvi mnenj z JASPERS-om in nadaljevanju postopka pregledovanja vloge EK za AC projekte, sofinancirane s strani kohezijskega sklada, bo upravičenec pripravil vlogo za oddajo v pregled EK.			
	Sklop 1: glavna gradbena dela na AC od km 2+640 do km 10+240	997/2007	11.9.2007	62.699.624,09	Dela po pogodbi se izvajajo. Razpisna dokumentacija je v ex-post pregledu na OU.
	Sklop 2: premostitveni objekti	996/2007	11.9.2007	4.960.267,19	Dela po pogodbi se izvajajo. Razpisna dokumentacija je v ex-post pregledu na OU.
	Predor Leščevje	650/2007	20.6.2007	12.061.127,84	Dela po pogodbi se izvajajo. Razpisna dokumentacija je v ex-post pregledu na OU.
	Izgradnja premostitvenega viadukta Ponikve	1216/08	29.8.2008	9.515.480,95	Razpisna dokumentacija je bila 20.05.2008 potrjena s strani OU. Dela po pogodbi se izvajajo.
	Sklop 1: navezava Mirnske doline na avtocesto in Sklop 2: zaključna dela na AC Pluska-Ponikve				Razpisna dokumentacija je v ex-ante pregledu na OU.
	Izvedba elektro in strojne opreme predora Leščevje				Razpisna dokumentacija je v ex-ante pregledu na OU.
	Viadukt Trebnje				Razpis in razpisna dokumentacija še nista pripravljena

Tabela 29b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 2.1. (nadaljevanje)

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008			
		Številka pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
2	<u>Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje</u>	Upravičenec je v letu 2008 pripravljala vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev. Zaradi dejstva, da je EK ustavila postopek pregledovanja vloge za projekt AC Slivnica – Draženci, vloge ni dokončal in poslal v odobritev na EK. Sprememba sistema cestninjenja, ki je bila v Sloveniji uvedena v letu 2008, ima vpliv na prihodke in s tem na finančno vrzel ter višino donacije EK. Upravičenec bo vlogo pripravil in posredoval v odobritev takoj po nadaljevanju postopka pregledovanja vloge EK za AC projekte			
	Izgradnja viadukta Dole	649/07	20.6.2007	8.165.774,35	Dela po pogodbi se izvajajo. Razpisna dokumentacija je v ex-post pregledu na OU.
	Glavna gradbena dela, Sklop 2: premostitveni objekti	647/07	20.6.2007	7.065.715,45	
	AC od km 14,060 do km 21,225	494/08	22.5.2008	48.147.690,19	Dela po pogodbi se izvajajo.
Sklop 1: deviacija Mirna peč in Sklop 2: zaključna dela na AC Ponikva-Hrastje od km 14+060 do km 21+225				Razpisna dokumentacija je v ex-ante pregledu na OU	
3	<u>Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava</u>	23.07.2008 je Evropska Komisija izdala Odločbo št. C(2008) 3931 o potrditvi pomoči. Zgrajena je bila 17,2 km dolga štiripasovna avtocesta na odseku Beltinci – Lendava, ki je bila predana prometu avgusta 2008. Za izvedena dela je bilo v zadnji polovici leta v dveh zahtevkih izplačanih 37.741.730,21 evrov sredstev Kohezijskega sklada. Na organ za potrjevanje je bil posredovan zahtevek za povračilo v višini 33.909.070,00 evrov.			
	AC Beltinci-Lendava od km 0+000 do km 17+200	913/06	21.9.2006	87.497.993	Razpisna dokumentacija je bila 16.01.2008 potrjena s strani SVLR, dela po pogodbi so bila izvedena do avgusta 2008.
4	<u>Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci</u>	Vloga je bila konec avgusta 2008 posredovana v potrditev Evropski Komisiji. Ker bi morebitna sprememba cestninskega sistema v RS bistveno vplivala na izračun prispevka Skupnosti v tej vlogi, je Evropska Komisija 30.10.2008 prekinila postopek potrjevanja vloge. Usklajevanje preostalih vsebin vloge med organom upravljanja in Evropsko Komisijo se je nadaljevalo še do konca leta 2008.			
	Sklop A od km 0+000 do km 2+000	648/07	20.6.2007	45.999.429,20	Dela po pogodbi se izvajajo. Razpisna dokumentacija je v ex-post pregledu na OU
	Sklop C od km 14+850 do km 19+850	646/07	20.6.2007	43.695.956,58	
	Sklop B od km 2+000 do km 14+850	708/07	10.7.2007	80.131.559,45	
Izvedba aktivne protihrupne zaščite od km 0+000 do km 19+850	1212/08	02.09.2008	6.392.082,31	Razpisna dokumentacija je bila 14.04.2008 potrjena s strani OU. Dela po pogodbi se nemoteno izvajajo.	

Tabela 30: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	Št.	0	4	0	1
2	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN	Učinek	Km	398	463	0	17,2
5	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC	Rezultat	Mio EUR	0	36	0	7,76*

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

Lizbonski cilji

V letu 2008 je bil potrjen ter izveden projekt Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava, v okviru katerega je bila zgrajena 17,2 km dolga štiripasovna avtocesta na odseku Beltinci – Lendava. Zgrajeni avtocestni odsek je del avtoceste med Koprom in Lendavo ter tako del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) (nekdanji V. evropski koridor od Barcelone do Kijeva).

Koda razsežnosti 1: Prednostna tema	Koda razsežnosti 2: Oblika Financiranja	Koda razsežnosti 3: Ozemlje	Koda razsežnosti 4: Gospodarska dejavnost	Koda razsežnosti 5: Lokacija	Znesek
21	01	05	11	SI011	41.625.250,00

Kvalitativna analiza

Največji dosežek v okviru izvajanja tako PU 2.1. kot tudi OP ROPI v letu 2008 je bilo dokončanje gradnje 17,2 km dolge štiripasovne avtoceste na odseku Beltinci – Lendava ter predaja odseka v promet. Z izgradnjo so bile razbremenjene okoliške ceste in izpolnjeni so bili pogoji za manjše obremenjevanje okolja z emisijami plinov iz stoječih kolon.

Prav tako se je v letu 2008 pripravljala dokumentacija za prijavo ostalih treh avtocestnih investicije iz OP ROPI. Na osnovi spremenjenega sistema cestninjenja je treba dokumentacijo dopolniti predvsem v delu analize stroškov in koristi. Na vseh avtocestnih odsekih so se v letu 2008 izvajala tudi gradbena dela.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

	ZAČETEK GRADNJE	PREDAJA PROMETU
AC Slivnica – Draženci	2007	2009
AC Pluska – Ponikve	2007	2009/10
AC Ponikve – Hrastje	2007	2009/10

V kolikor bo odpravljena zapora izvajanja prednostne usmeritve s strani Evropske Komisije se v začetku leta 2009 predvideva potrditev vloge za projekt AC Slivnica – Draženci, tekem leta bosta pripravljene vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada še za projekta AC Pluska – Ponikve in AC Ponikve – Hrastje.

3.2.2. Področje pomorstva

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 31: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.

2. RP - PU 2.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	34.529.827	-	-	-
	SLO del	6.093.499	-	-	-
	EU in SLO del	40.623.326	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	2.238.349	-	-	6,5
	SLO del	395.003	-	-	6,5
	EU in SLO del	2.633.352	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	5.302.063	-	-	15,4
	SLO del	935.658	-	-	15,4
	EU in SLO del	6.237.721	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za pomorstvo.

Opis izvajanja v letu 2008

V letu 2008 so bile izvedene različne aktivnosti za ureditev pravnega razmerja med Luko Koper d.d. in Ministrstvom za promet ter za implementacijo projekta razvoja pristaniške infrastrukture in gradnje operativnih obal v okviru javno-zasebnega partnerstva. Pripravljena je bila študija izvedljivosti za omenjeni projekt, v pripravo vloge se je vključila tudi pobuda JASPERS.

Tabela 32: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	število	0	1	0	0
3	Dolžina novozgrajene operativne	Učinek	m	3.358	5.158	0	0
4	Količina pretovora v Luki Koper	Rezultat	v mio ton	13	20.5	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Zamude pri pripravi projektne dokumentacije so nastale zaradi pravnih ovir, ki so bile rešene šele v mesecu septembru 2008 s podpisom koncesijske pogodbe z Luko Koper d.d., kakor tudi zaradi nezadostne stopnje pripravljenosti projektne dokumentacije. Zaradi tega je v pripravi analiza pravnih možnosti in načinov prijave projekta, kakor tudi analiza stroškov in koristi za navedeni projekt.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo predvidoma nadaljevale aktivnosti za pripravo vloge na projektu Razvoja pristaniške infrastrukture, s pregledom stopnje primanjkljaja na projektu ter ureditev ključnih pravnih ovir pri možnosti črpanja sredstev iz kohezijskega sklada med Luko Koper d.d. in Ministrstvom za promet.

3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.3.1. Področje cest

3.3.2. Področje javnega potniškega prometa

3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 33: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

3. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	224.029.886	-	-	-
	SLO del	39.534.686	-	-	-
	EU in SLO del	263.564.572	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	12.024.435	-	-	5,4
	SLO del	2.121.959	-	-	5,4
	EU in SLO del	14.146.394	-	-	5,4
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	30.058.923	-	-	13,4
	SLO del	5.304.516	-	-	13,4
	EU in SLO del	35.363.439	-	-	13,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Do presečnega datuma na nobeni od treh prednostnih usmeritev ni bila potrjena nobena vloga za projekt in ni bila izdana nobena odločba. Posledično zato niso bila izvedena izplačila iz proračuna in posredovani zahtevki za povračilo na organ za potrjevanje.

V letu 2008 so bile pripravljene štiri vloge za potrditev pomoči. V pregledu pri pobudi JASPERS je projekt Poljanska obvoznica Škofje Loke. Vloga za projekt enotne vozovnice, ki je predmet sofinanciranja na drugi prednostni usmeritvi, je v fazi dopolnjevanja in usklajevanja med Ministrstvom za promet in organom upravljanja. Vloga za projekt Investicija v posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor pa je v fazi obravnave in pregleda na JASPERS. Vloga za projekt Ureditve izvennivojskega križanja regionalne ceste R2-441/1298 z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti je prav tako v fazi dopolnjevanja in usklajevanja med Ministrstvom za promet in organom upravljanja, v pregled pa bo vključena tudi pobuda JASPERS.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 34: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	število	0	10 (30*)	0	0
2	Dolžina novozgrajenih cest	Učinek	km	5.823	5.843	0	0
	Dolžina posodobljenih cest	Učinek	km	0	130 (35**)	0	0
3	Število novozgrajenih izvennivojskih križanj	Učinek	število	0	10	0	0
4	Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez	Učinek	km	263	331 (294***)	0	0
5	Dolžina posodobljenih kolesarskih stez	Učinek	km	0	37	0	0
	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste****	Rezultat	mio €	0	47	0	0
6	Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa	Rezultat	premiki/uro	80	102	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MzP

*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 30-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič ter projekt 3. razvojne osi na področju cest. V okviru PU 3.2 bo izveden projekt enotne vozovnice in na PU 3.3 Projekt posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor, upoštevani pa so tudi trije projekti KZPS, ki bodo glede na opisano v poglavju 3.3.3. izloženi iz OP.

**Pravilna navedba je 35 km, kar je usklajena dolžina posodobljenih cest glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

*** Pravilna navedba je 294 km, ker je pri pripravi kazalnikov OP ROPI prišlo do napake; izhodiščno stanje novozgrajenih in posodobljenih kolesarskih poti se poveča za 68 – 31 km novozgrajenih in 37 km posodobljenih kolesarskih stez, tako da načrtovana vrednost novozgrajenih kolesarskih stez v letu 2013 znaša 263 km + 31 km = 294 km.

****Ime kazalnika v dokumentu OP ROPI je zaradi pomote pri pisanju dokumenta napačno, pravilno je tu navedeno ime.

Vse zgoraj navedene spremembe bodo predmet usklajevanja z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo tako dogovorjeno, vključene v spremembo OP ROPI.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR	3.1. Področje cest	Posodobitev cestne povezave Jeprca - Zminec – Želin: Obvoznica Škofija Loka
		Rekonstrukcija Tolmin - Most na Soči
		Izgradnja izvennivojskega križanja Zijavnica
		Izgradnja izvennivojskega križanja Dobova
		Izgradnja izvennivojskega križanja Murska Sobota (R2-441)
		Izgradnja kolesarske povezave Parenzana
		Izgradnja kolesarske povezave Jesenice-Lesce-Bled
		Izgradnja kolesarske povezave Brezovica - Vrhnika - Logatec
		Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli
		Izgradnja kolesarske povezave Miren-Vrtojba-Kanal
	Izgradnja kolesarske povezave Kranjska Gora - Jesenice	
	3.2. Področje javnega potniškega prometa	Enotna vozovnica
	3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture	Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor

Projekt Kontrola zračnega letenja se ne bo sofinanciral v okviru OP ROPI, saj je finančna vrzel minimalna.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2008 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.3.1. Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 35: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.1.

3. RP - PU 3.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	189.762.790	-	-	-
	SLO del	33.487.551	-	-	-
	EU in SLO del	223.250.341	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	10.185.205	-	-	5,4
	SLO del	1.797.389	-	-	5,4
	EU in SLO del	11.982.594	-	-	5,4
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	25.461.179	-	-	13,4
	SLO del	4.493.150	-	-	13,4
	EU in SLO del	29.954.329	-	-	13,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za ceste

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 36a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
2	Posodobitev cestne povezave Jeprca - Zminec – Želin; Obvoznica Škofija Loka	Vloga za pridobitev pomoči je bila v začetku 2008 usklajevana med OU in MzP, v oktobru pa prvič posredovana pobudi JASPERS v pregled in mnenje. Svoje pripombe in usmeritve je JASPERS posredoval v novembru, vloga se je do decembra še dopolnjevala in usklajevala glede na pripombe JASPERS.		
	Poljanska obvoznica Škofje Loke: I. etapa – od Ljubljanske ceste do predora	-	-	Razpisna dokumentacije ja bila s strani OU potrjena 2.10.2008. Pogodba v letu 2008 ni bila podpisana. Javno naročilo objavljeno v Uradnem listu RS, JN10094/2008 z dne 01.12.2008 in v Uradnem listu Evropskih skupnosti-EU 2008/S 235-312070 z dne 3.12.2008.

Tabela 36b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.(nadaljevanje)

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
	Predmet pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
5*	Ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste R2-441/1298 z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti	Vloga za potrditev pomoči je bila prvič v potrditev organu upravljanja predložena v sredini decembra 2008. OU je do konca leta še pregledoval vsebinsko ustreznost prejete vloge. Vlogo bo pregledal tudi JASPERS.		
	III. etapa - A in B faza izven nivojskega križanja z železnico v Murski Soboti na cesti R2-441, odsek 1298	-	-	Razpisna dokumentacija ja bila s strani OU potrjena 11.12.2008. Pogodba v letu 2008 ni bila podpisana. Javno naročilo objavljeno v Uradnem listu RS – JN 10401/2008 z dne 15.12.2008 in v Uradnem listu Evropskih skupnosti – EU 2008/S 245-326141, z dne 17.12.2008.
7*	Izgradnja kolesarske povezave Parenzana	Vloga za potrditev pomoči v letu 2008 še ni bila pripravljena zaradi zamud pri pripravi investicijske dokumentacije, ker se je vzporedno pripravljala za vseh 6 kolesarskih povezav, hkrati so se vzporedno pripravljale tudi vloge za potrditev pomoči za vseh 6 kolesarskih povezav.		
7*	Izgradnja kolesarske povezave Jesenice-Lesce-Bled	Vloga za potrditev pomoči v letu 2008 še ni bila pripravljena zaradi zamud pri pripravi investicijske dokumentacije, ker se je vzporedno pripravljala za vseh 6 kolesarskih povezav, hkrati so se vzporedno pripravljale tudi vloge za potrditev pomoči za vseh 6 kolesarskih povezav.		
7*	Izgradnja kolesarske povezave Brezovica-Vrhnika-Logatec	Vloga za potrditev pomoči v letu 2008 še ni bila pripravljena zaradi zamud pri pripravi investicijske dokumentacije, ker se je vzporedno pripravljala za vseh 6 kolesarskih povezav, hkrati so se vzporedno pripravljale tudi vloge za potrditev pomoči za vseh 6 kolesarskih povezav.		
	Ureditev daljinske kolesarske povezave št. 910100 MMP Šentilj-Koper (pododsek 3) in DC R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika od km 8.617 do km 9.260	06.10.2008	516.383	razpisna dokumentacija s strani OU potrjena 26.08.2008
7*	Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli	Vloga za potrditev pomoči v letu 2008 še ni bila pripravljena zaradi zamud pri pripravi investicijske dokumentacije, ker se je vzporedno pripravljala za vseh 6 kolesarskih povezav, hkrati so se vzporedno pripravljale tudi vloge za potrditev pomoči za vseh 6 kolesarskih povezav.		
	Izgradnja daljinske kolesarske povezave št. 910600 od km 12.050 v dolžini 200 m, Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli	09.10.2008	202.336	razpisna dokumentacija s strani OU potrjena 26.08.2008

Tabela 36c: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.1.(nadaljevanje)

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
	Predmet pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
7*	Izgradnja kolesarske povezave Kranjska Gora-Jesenice	Vloga za potrditev pomoči v letu 2008 še ni bila pripravljena zamud pri pripravi investicijske dokumentacije, ker se je vzporedno pripravljala za vseh 6 kolesarskih povezav, hkrati so se vzporedno pripravljale tudi vloge za potrditev pomoči za vseh 6 kolesarskih povezav.		
	Ureditev daljinske kolesarske povezave št. 910200 MMP Rateče-Obrežje, odsek Gozd Martuljek-Mojstrana, pododsek od km 17.014-km 19.224	07.10.2008	309.942	Postopek oddaje del izveden pred 12.5.2007, razpisna dokumentacija s strani OU potrjena 26.08.2008. Dela izvedena.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	število	0	25*	0	0
2	Dolžina novozgrajenih cest	Učinek	kilometer	5.823	5.843	0	0
	Dolžina posodobljenih cest			0	35**	0	0
3	Število novozgrajenih izvennivojskih križanj	Učinek	število	0	10	0	0
4	Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez	Učinek	kilometer	263	331 (294****)	0	0
	Dolžina posodobljenih kolesarskih stez			0	37	0	0
5	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste****	Rezultat	mio €	0	47	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 25-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), po tri projekte na cestnih povezavah Jepca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič ter projekt 3. razvojne osi na področju cest.

**Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezav Jepca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič.

*** Pravilna navedba je 294 km, ker je pri pripravi kazalnikov OP ROPI prišlo do napake; izhodiščno stanje novozgrajenih in posodobljenih kolesarskih poti se poveča za 68 – 31 km novozgrajenih in 37 km posodobljenih

kolesarskih stez, tako da načrtovana vrednost novozgrajenih kolesarskih stez v letu 2013 znaša 263 km + 31 km = 294 km.

**** Ime kazalnika v dokumentu OP ROPI je zaradi pomote pri pisanju dokumenta napačno, pravilno je tu navedeno ime.

Vse zgoraj navedene spremembe bodo predmet usklajevanja z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo tako dogovorjeno, vključene v spremembo OP ROPI.

Kvalitativna analiza

Projekti na področju državnih cest časovno zaostajajo pri izvedbi, zaradi različnih razlogov. Ena od glavnih težav je umeščanje v prostor, kjer se upravičenec srečuje s problemi pridobivanja zemljišč, kakor tudi z izredno dolgotrajnim zakonodajnim postopkom, kar onemogoča pravočasno pripravo projektne dokumentacije. V letu 2008 se je pripravilo večje število vlog, predvsem na projektih, kjer problematike na področju umeščanja v prostor ni. Pričakuje se, da bo upravičenec v prvi polovici 2009 pripravil 9 novih vlog za potrditev pomoči. Pri pripravi dokumentov se je ponekod izpostavilo dejstvo, da je za pregled pobude JASPERS potreben čas, ki prvotno za ta namen ni bil posebej predviden.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prvi polovici 2009 se predvideva izdaja odločbe o potrditvi projekta Poljanska obvoznica Škofje Loke, izvajale se bodo aktivnosti povezane s pripravo razpisnih dokumentacij in vloge za projekte Rekonstrukcija ceste Tolmin-Most na Soči, Izgradnja izvenivovjskih križanj Murska Sobota (R2-441), Zijavica in Dobova ter Izgradnja kolesarskih povezav Parenzana, Jesenice-Lesce-Bled, Brezovica - Vrhnika – Logatec, Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Miren-Vrtojba-Kanal in Kranjska Gora – Jesenice.

3.3.2. Področje javnega potniškega prometa

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanega projekta.

Finančna tabela

Tabela 38: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

3. RP - PU 3.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	3.688.468	-	-	-
	SLO del	650.906	-	-	-
	EU in SLO del	4.339.374	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	197.972	-	-	5,4
	SLO del	34.936	-	-	5,4
	EU in SLO del	232.908	-	-	5,4
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	494.895	-	-	13,4
	SLO del	87.334	-	-	13,4
	EU in SLO del	582.229	-	-	13,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za promet.

Opis izvajanja v letu 2008*Tabela 39: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.2.*

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Predmet pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR
-	Enotna vozovnica	Vloga za pridobitev pomoči je bila v začetku 2008 prvič predložena v pregled na OU. Vloga, ki je bila prvotno načrtovana za izvedbo v dveh fazah, bo predvidoma pripravljena kot ena vloga, zato usklajevanje vsebine še poteka.		
	Izdelava pravnih podlag za ureditev integriranega javnega potniškega prometa v RS	2411-08-100030, 21.7.2008 in aneks št. 1, 30.12.2008	33.600	Razpisna dokumentacije ja bila s strani OU potrjena 12.05.2008.
	Izdelava integrirane baze voznorednih podatkov	2411-08-100025, 20.6.2008 in aneks št. 1, 3.10.2008	33.600	Razpisna dokumentacije ja bila s strani OU potrjena 12.05.2008.

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 40: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	število	0	1	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekt enotne vozovnice je edini projekt v PU 3.2, zato predstavlja PU v celoti. Projekt časovno zaostaja pri izvedbi zaradi nedorečenosti na ravni izvajanja prioriternih aktivnosti v okviru integracije javnega potniškega prometa in zaradi kompleksnosti sistema in številnosti akterjev, ki delujejo v okviru tega sistema. Projekt bo pripravljen za prijavo in izvedbo v letu 2009.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 je predvidena potrditev vloge ter izdaja odločbe za projekt Enotna vozovnica, v sredini leta naj bil se zaključila javna razpisa ter podpisali pogodbi za izvedbo storitev.

3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

3. RP - PU 3.3.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	30.578.628	-	-	-
	SLO del	5.396.229	-	-	-
	EU in SLO del	35.974.857	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	1.641.258	-	-	5,4
	SLO del	289.634	-	-	5,4
	EU in SLO del	1.930.892	-	-	5,4
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	4.102.849	-	-	13,4
	SLO del	724.032	-	-	13,4
	EU in SLO del	4.826.881	-	-	13,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

- MzP – Direktorat za civilno letalstvo.

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 42a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.3.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
1	Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor	Vloga za pridobitev pomoči je bila v začetku 2008 prvič predložena v pregled na OU, v pregled je bil že ob samem začetku vključen tudi JASPERS. V juniju je bila izdelana študija izvedljivosti. Vloga je bila tekom leta 2008 trikrat dopolnjena. Pobuda JASPERS je zadnje predloge za popravek in dopolnitev vloge posredovala v novembru in popravki vloge so se usklajevali do konca 2008.		
	Izvajanje storitev svetovalnega inženirja in strokovnega nadzora pri gradnji objekta B in obnovi objekta A potniškega terminala	-	-	OU razpisno dokumentacijo potrdil 21.07.2008, vendar je bil postopek izvedbe javnega naročila 11.11.2008 prekinjen. Razlog prekinitve je bila neoddaja naročila gradnje, ki je posredno vezano na to naročilo.
	Novogradnja objekta B in obnova objekta A potniškega terminala	-	-	Razpisna dokumentacija za postopek s pogajanjem je bila s strani OU potrjena 16.12.2008.

Tabela 42b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 3.3. (nadaljevanje)

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
	Predmet pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
2	Posodobitev sistemov vodenja in kontrole zračnega prometa	Pri izdelavi analize stroškov in koristi se je ugotovilo, da projekt izkazuje minimalno finančno vrzel, zato se projekt ne bo sofinanciral v okviru OP ROPI.		

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 43: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	število	0	4*	0	0
6	Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa	Rezultat	Premiki na uro	80	102	0	0

* sprememba št. projektov pri Kontroli zračnega prometa iz 1 na 3 zaradi optimalne realizacije

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Ugotovljeno je bilo, da se zaradi minimalne finančne vrzeli projekt posodobitve sistemov vodenja in kontrole zračnega prometa ne bo sofinanciral v okviru OP ROPI. Skladno s tem se preverjajo možnosti sofinanciranja nadomestnih projektov v okviru prednostne usmeritve oz. razvojne prioritete.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predvidoma v začetku leta 2009 bo pripravljena končna verzija vloge za projekt Posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor, tako da se izdaja odločbe predvideva v prvi polovici 2009.

Projekt Posodobitev kontrole zračnega prometa se ne bo sofinanciral iz sredstev ESRR v okviru OP ROPI.

3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 44: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

4. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	205.568.426	-	-	-
	SLO del	36.276.782	-	-	-
	EU in SLO del	241.845.208	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	13.325.693	-	-	6,5
	SLO del	2.351.594	-	-	6,5
	EU in SLO del	15.677.287	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	31.565.080	-	-	15,4
	SLO del	5.570.309	-	-	15,4
	EU in SLO del	37.135.389	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	20.155.635	151,3	63,9	9,8
	SLO del	5.681.068	-	-	-
	EU in SLO del	25.836.703	164,8	69,6	10,7
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

Obseg dodeljenih sredstev za projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD in Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica je 70% celotnih razpoložljivih sredstev za leti 2007 in 2008, izplačila iz proračuna še niso bila izvedena, zato tudi ni bilo posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje. Z vidika programskega obdobja 2007 – 2013 je bilo potrjenih operacij za 11% vseh razpoložljivih sredstev.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 45: Potrjeni projekti na nivoju 4. razvojne prioritete v letu 2008

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost		
			Celotna vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri
4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI	4.1 Ravnanje z komunalnimi odpadki	Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške - KOCEROD	24.980.383	12.875.545	12.104.838
		Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica	14.366.935	7.280.090	7.086.845

V obravnavi je še vloga za velik projekt Regionalni center za ravnanje z odpadki – Ljubljana, ki je bila po izdaji poročila JASPERS posredovana Evropski komisiji (odprto je še vprašanje upravičenosti DDV).

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 46: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	število	0	6	0	2
2	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov	Rezultat	t/leto	845.000	550.000	0	0
3	Povečanje količin ločeno zbranih frakcij	Rezultat	t/leto	205.000	500.000	0	0

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI	4.1 Ravnanje z komunalnimi odpadki	Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)
		Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza
		Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2008 sta bili izdani odločbi za dva projekta za izgradnjo regijskih centrov za ravnanje z odpadki, izvedena pa je bila tudi večina aktivnosti za pripravo vloge za največji projekt iz področja okolja t.j. Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO).

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri pripravi projektov se je kot pomembna težava izpostavila problematika umeščanja objektov v prostor, česar se zaveda tudi posredniško telo. Zaradi interesa za čimprejšnjo razrešitev se je MOP vključilo v usklajevanje in ponudilo pomoč občinam pri navezavi večjega števila občin na posamezno regijsko odlagališče.

3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 47: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	205.568.426	-	-	-
	SLO del	36.276.782	-	-	-
	EU in SLO del	241.845.208	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	13.325.693	-	-	6,5
	SLO del	2.351.594	-	-	6,5
	EU in SLO del	15.677.287	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	31.565.080	-	-	15,4
	SLO del	5.570.309	-	-	15,4
	EU in SLO del	37.135.389	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	20.155.635	151,3	63,9	9,8
	SLO del	5.681.068	-	-	-
	EU in SLO del	25.836.703	164,8	69,6	10,7
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 48a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
2	Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške (KOCEROD)	OU je dne 9.09.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev.		
	Regijski center za ravnanje z odpadki-KOCEROD			Razpisna dokumentacija je bila s strani OU potrjena 21.05.2008.
	KOCEROD-Nadzor in strokovno sodelovanje			Pogodba v letu 2008 še ni bila podpisana. Podpis pogodbe je predviden 12.1.2009
	KOCEROD-obveščanje javnosti			

Tabela 48b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 4.1.(nadaljevanje)

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
3	Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)	Vloga je bila posredovana na EK. Vlogo je pregledal tudi JASPERS in je konec julija podal končno poročilo. Dopolnjena vloga je bila ponovno posredovana na EK v septembru. 20.11. smo prejeli prošnjo za dodatna pojasnila z strani EK, ki se nanaša na DDV. Ob koncu 2008 se je pripravljala spremenjena vloga, ki je upoštevala dejstvo, da DDV ni upravičen strošek. Končna verzija vloge je bila posredovana na EK v februarju 2009.		
	Čistilna naprava izcednih voda - gradnja	25.09.2008	9.240.000,00	Razpisna dokumentacija ja bila s strani OU potrjena 7.07.2008. Pogodba je podpisana in v izvajanju.
	Storitve inženirja (nadzor za ČN)	25.09.2008	286.800,00	Razpisna dokumentacije ja bila s strani OU potrjena 19.02.2008. Pogodba je podpisana in v izvajanju.
	Izgradnja 3. faze IV. In V. odlagalnega polja	29,09,2008	6.243.672,34	Razpisna dokumentacije ja bila s strani OU potrjena 11.04.2008. Pogodba je podpisana in v izvajanju.
	Storitve inženirja pri izvedbi projekta: Izgradnja 3. faze IV. In V. odlagalnega polja	25.09.2008	111.960,00	Razpisna dokumentacije ja bila s strani OU potrjena 17.06.2008. Pogodba je podpisana in v izvajanju.
	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta	-	-	Razpisna dokumentacije ja prvič v pregled posredovana OU v februarju 2008, podane so bile pripombe in popravki RD. OU razpisne dokumentacije še ni potrdil..
7	Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije - 1. Faza CERO Pragersko (Občina Slovenska Bistrica)	OU je dne 12.09.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev. V pripravi je razpisna dokumentacija.		

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 49: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Število projektov	Učinek	število	0	6	0	2
2	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov	Rezultat	t/leto	845.000	550.000	0	0
3	Povečanje količin odloženih nenevarnih odpadkov	Rezultat	t/leto	205.000	500.000	0	0

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Kvalitativna analiza

V drugi polovici leta 2008 sta bila z odločbo potrjena dva mala projekta, vendar so bili postopki javnih naročil do konca 2008 še v teku, tako da v letu 2008 dejansko še ni prišlo do izvedbe projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prvi polovici 2009 je predvidena izdaja odločbe za veliki projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO), nadaljevale pa se bodo aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih za naslednje projekte:

- Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje.

3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

3.5.2. Oskrba s pitno vodo

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 50: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

5. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	325.483.339	-	-	-
	SLO del	57.438.237	-	-	-
	EU in SLO del	382.921.576	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	21.099.014	-	-	6,5
	SLO del	3.723.355	-	-	6,5
	EU in SLO del	24.822.369	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	49.978.044	-	-	15,4
	SLO del	8.819.655	-	-	15,4
	EU in SLO del	58.797.699	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	65.350.765	309,7	130,8	20,1
	SLO del	72.308.408	-	-	-
	EU in SLO del	137.659.173	554,6	234,1	35,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	5.387.949	25,5	10,8	1,7
	SLO del	378.913	-	-	-
	EU in SLO del	5.766.862	23,2	9,8	1,5
	drugi viri	7.555.463	-	-	-
	skupaj	13.322.324	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	942.836	4,5	1,9	0,3
	SLO del	340.606	-	-	-
	EU in SLO del	1.283.442	5,2	2,2	0,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	942.836	4,5	1,9	0,3
	SLO del	340.606	-	-	-
	EU in SLO del	1.283.442	5,2	2,2	0,3
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

Na ravni omenjene razvojne prioritete je bilo izdanih 8 odločb, in sicer po 4 na ravni prve prednostne usmeritve in 4 na ravni druge prednostne usmeritve. Obseg sredstev za vse potrjene operacije predstavlja 234% celotnih razpoložljivih sredstev za leti 2007 in 2008, izplačila iz proračuna so bila izvedena v višini 2% celotnih razpoložljivih sredstev za leti 2007 in 2008, na organ za potrjevanje ni bilo posredovanih zahtevkov za povračilo.

Z vidika programskega obdobja 2007 – 2013 je bilo za 36% potrjenih operacij, za 1,5% podpisanih pogodb in izplačil iz proračuna za 0,3% skupnih pravic porabe.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 51: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2008

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost		
			Celotna vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri
5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija	27.567.611	7.240.115	20.327.496
		Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica	11.078.536	5.574.847	5.503.689
		Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu	18.065.469	8.802.625	9.262.844
	5.2. Oskrba z pitno vodo	Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko- Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline	37.354.742	13.641.225	23.713.517
		Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	35.050.735	16.285.578	18.763.257
		Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje — Občina Slovenska Bistrica	8.170.220	4.469.245	3.700.975
		Oskrba s pitno vodo na območju Haloz	3.809.518	1.262.278	2.547.240

Na ravni tretje prednostne usmeritve je v končnem pregledu pri pobudi JASPERS vloga za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje vodnega okolja v Republiki Sloveniji, ki bo predvidoma v začetku leta 2009 posredovana v potrditev na Evropsko Komisijo.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete*Tabela 52: Fizični napredek 5. razvojne prioritete*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo	Učinek	število	1.840.000	1.990.000	0	0
2	Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem	Učinek	število	500.000	1.200.000	0	0
3	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	število	0	7	0	0
4	Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda	Učinek	Število	0	30.000	0	0
5	Število komunalno opremljenih aglomeracij	Rezultat	%	50	95	0	0
6	Zmanjšanje emisij vode	Rezultat	mio PE	1,5	0,3	0	0
7	Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov	Rezultat	%	91,4	96	0	0
8	Zmanjšanje poplavno ogroženih površin	Rezultat	ha	300.000	220.000	0	0
9	Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode	Rezultat	%	21,8	10	0	0
10	Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidom)	Rezultat	%	7	2	0	0

Vir: MOP; MZ

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči za naslednje projekte:

RAZVOJNA PRIORITYETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CCN Maribor
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica)
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže
	5.2. Oskrba z pitno vodo	Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2008 so se opravljala dela na projektu Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Savinje, pri ostalih potrjenih projektih pa se je pripravljala razpisna dokumentacija za izvedbo javnih naročil.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Glede na razkorak med vrednostjo predvidenih projektov ter razpoložljivimi sredstvi se je v letu 2008 izpostavilo vprašanje zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev tako iz državnega proračuna kot proračunov posameznih sodelujočih občin ter posledično potreba po oblikovanju natančnejše časovne in finančne dinamike izvajanja ter doseganju kazalnikov tako na nivoju posameznega projekta, kot tudi na nivoju prednostne usmeritve, kar pa se do konca leta 2008 še ni realiziralo.

Organ upravljanja je zaradi navedenega intenziviral neposredno sodelovanje z vodstvom MOP ter reševanje problematike prenesel tudi na nivo predstojnikov.

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 53: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.1.

5. RP - PU 5.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	102.784.212	-	-	-
	SLO del	18.138.391	-	-	-
	EU in SLO del	120.922.603	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	6.662.846	-	-	6,5
	SLO del	1.175.796	-	-	6,5
	EU in SLO del	7.838.642	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	15.782.540	-	-	15,4
	SLO del	2.785.154	-	-	15,4
	EU in SLO del	18.567.694	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	29.690.539	445,6	188,1	28,9
	SLO del	34.029.213	-	-	-
	EU in SLO del	63.719.752	812,9	343,2	52,7
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	5.387.949	80,9	34,1	5,2
	SLO del	378.913	-	-	-
	EU in SLO del	5.766.862	73,6	31,1	4,8
	drugi viri	7.555.463	-	-	-
	skupaj	13.322.324	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	942.836	14,2	6,0	0,9
	SLO del	340.606	-	-	-
	EU in SLO del	1.283.442	16,4	6,9	1,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	942.836	14,2	6,0	0,9
	SLO del	340.606	-	-	-
	EU in SLO del	1.283.442	16,4	6,9	1,1
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

Na ravni prve prednostne usmeritve predstavlja obseg sredstev za 4 projekte 343,2% celotnih razpoložljivih sredstev za leti 2007 in 2008, izplačila iz proračuna so bila izvedena v višini 7% celotnih razpoložljivih sredstev za leti 2007 in 2008, na organ za potrjevanje ni bilo posredovanih zahtevkov za povračilo. V relativnem izrazu za celotno programsko obdobje je bilo za 53% potrjenih operacij, za 5% podpisanih pogodb in za 1% izplačil iz proračuna.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje – Direktorat za evropske zadeve in investicije

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 54a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
1	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja	V letu 2008 se je pripravljala vloga za skupino projektov.		
3	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore	V letu 2008 se je pripravljala vloga za skupino projektov.		
4	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - ČN Novo mesto	OU izdal odločbo 18.9.2008. V pripravi je razpisna dokumentacija.		
6	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave	Tekom 2008 se je pripravljala vloga za skupino projektov		
7	Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica	OU je dne 11.09.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev. V pripravi je razpisna dokumentacija.		
8	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor	Tekom 2008 se je pripravljala vloga za skupino projektov		
9	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini	Tekom 2008 se je pripravljala vloga ter razpisna dokumentacija. V pripravo vloge je vključena tudi pobuda JASPERS.		
10	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	Tekom 2008 se je pripravljala dokumentacija za izdelavo vloge za sofinanciranje.		

Tabela 54b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.1.(nadaljevanje)

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
11	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	OU je dne 21.12.2007 izdal odločbo o dodelitvi sredstev 21.12.2007. Izvajalske pogodbe in pogodbe o sofinanciranju so v večjem delu podpisane, dala po pogodbah se izvajajo.		
	Projekt LAŠKO - Projektiranje in izvedba gradbenih del	14.3.2008	739.584	OU je razpisno dok. potrdil v letu 2007, pogodba z izvajalcem je podpisana, dela oz. nadzor se izvajajo.
	Projekt LAŠKO - Nadzor in strokovno svetovanje	25.2.2008	12.564	
	Projekt MOZIRJE (Rečica ob Savinji) - Projektiranje in izvedba gradbenih del	20.11.2008	647.039	
	Projekt MOZIRJE (Rečica ob Savinji) - Nadzor in strokovno svetovanje	20.11.2008	10.914	
	Projekt ŽALEC - Izgradnja kanalizacijskega sistema - SKLOP 2	22.10.2008	9.463.922	
	Projekt ŽALEC - Nadzor in strokovno svetovanje	22.10.2008	295.200	
	Projekt ŽALEC - Izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo	28.12.2007	238.659	
	Projekt ŽALEC - Izgradnja ČN - SKOP 1	-	-	OU je razpisno dok. za postopek s pogajanji potrdil 9.09.2008, pogodba z izvajalcem še ni podpisana.
	Projekt CELJE - Projektiranje in izvedba gradbenih del	12.5.2008	2.952.187	OU je razpisno dok. potrdil v letu 2007, pogodba z izvajalcem je podpisana, dela oz. nadzor se izvajajo.
	Projekt CELJE - Nadzor in strokovno svetovanje	18.12.2007	41.880	
	Projekt ŠENTJUR - Projektiranje in izvedba gradbenih del	19.12.2007	6.217.356	
	Projekt ŠENTJUR - Nadzor in strokovno svetovanje	19.12.2007	94.800	
12	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Pomurja (Dolinska kanalizacija)	OU je dne 9.09.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev. V pripravi je razpisna dokumentacija.		
16	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica)	Tekom 2008 se je pripravljala vloga za skupino projektov		

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 55: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1.*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
2	Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem	Učinek	Število	500.000	1.200.000	0	0
5	Število komunalno opremljenih aglomeracij	Rezultat	%	50	95	0	0
6	Zmanjšanje emisij vode	Rezultat	mio PE	1,5	0,3	0	0

Vir: MOP

Kvalitativna analiza

V letu 2008 so se aktivno opravljala gradbena dela na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje. Trije projekti odvajanja in čiščenja odpadne vode so bili v 2008 na novo potrjeni, pri vseh treh so se začele pripravljati razpisne dokumentacije.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vlog za potrditev pomoči za naslednje projekte:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica);
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale in Kamnik.

Pripravljala pa se bo tudi razpisna dokumentacija za tri potrjene projekte.

3.5.2. Oskrba s pitno vodo

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 56: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.2.

5. RP - PU 5.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	148.466.085	-	-	-
	SLO del	26.199.899	-	-	-
	EU in SLO del	174.665.984	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	9.624.112	-	-	6,5
	SLO del	1.698.373	-	-	6,5
	EU in SLO del	11.322.485	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	22.797.003	-	-	15,4
	SLO del	4.023.001	-	-	15,4
	EU in SLO del	26.820.004	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	35.660.226	370,5	156,4	24,0
	SLO del	38.279.195	-	-	-
	EU in SLO del	73.939.421	653,0	275,7	42,3
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

Na ravni druge prednostne usmeritve predstavlja obseg sredstev za 4 projekte 276% celotnih razpoložljivih sredstev za leti 2007 in 2008, vendar izplačil iz proračuna še ni bilo izvedenih, zato na organ za potrjevanje ni bilo posredovanih zahtevkov za povračilo. V relativnem izrazu za celotno programsko obdobje je bilo za 42% potrjenih operacij glede na vsa razpoložljiva sredstva za obdobje 2007 – 2013.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 57a: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Predmet pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR
1	Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo na področju Trnovsko – Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline	OU je dne 14.03.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev. K vlogi je pozitivno mnenje podal tudi JASPERS. Večina razpisnih dokumentacij za javna naročila gradbenih del in nadzora je bila v letu 2008 potrjena s strani OU in projekt je bil ob koncu leta 2008 v fazi izbora izvajalcev del. V letu 2008 ni bila podpisana nobena pogodba z izvajalcem		
	Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd			Razpisna dokumentacija ja bila s strani OU potrjena 22.07.2008. Izdana je odločitev o izboru izvajalca. Pogodba še ni podpisana.
	Nadzor in strokovno svetovanje - Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd			Razpisna dokumentacija ja bila s strani OU potrjena 26.09.2008. Izdana je odločitev o izboru izvajalca. Pogodba še ni podpisana.
	Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline			Razpisna dokumentacija ja bila s strani OU potrjena 22.09.2008. MOP je v letu 2008 prejel poročilo o ocenjevanju ponudb in ga potrdil 7.1.2009. Pogodba še ni podpisana.
	Nadzor in strokovno svetovanje za varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline			Razpisna dokumentacija ja bila s strani OU potrjena 3.12.2008. Odpiranje ponudb je bilo 15.01.2009. Pogodba še ni podpisana.
	Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine Ajdovščina			Razpisna dokumentacija ja bila s strani OU potrjena 6.10.2008. Odpiranje ponudb je bilo 08.01.2009. Pogodba še ni podpisana.
	Nadzor in strokovno svetovanje - Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine Ajdovščina	-		- Razpisna dokumentacija ja bila prvič v pregled in potrditev posredovana OU dne 29.12.2008. Razpisna dokumentacija je v usklajevanju
	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta	-		- Razpisna dokumentacija ja bila prvič v pregled in potrditev posredovana OU dne 28.10.2008. Razpisna dokumentacija je v usklajevanju.
2	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine	OU je dne 10.09.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev. K vlogi je pozitivno mnenje podal tudi JASPERS. Za projekt so se ob koncu leta 2008 pripravljale razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev gradnje in nadzora.		
	Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Metlika ter vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika	-		- Razpisna dokumentacija ja bila prvič v pregled in potrditev posredovana OU dne 12.12.2008.

Tabela 57b: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.2. (nadaljevanje)

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
8	Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini	Vloga za odobritev pomoči je bila pripravljena na začetku leta 2008, tekom leta so sledila usklajevanja med pripravljavci, MOP in OU. V pripravo vloge je vključena tudi pobuda JASPERS.		
11*	Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - Slovenska Bistrica	OU je dne 19.09.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev. Za projekt se je ob koncu leta 2008 pristopilo k pripravi razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev gradnje.		
11*	Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - Oplotnica, Zreče, Vitanje, Slovenske Konjice, Makole, Poljčane	Upravičenci so pripravili idejne projekte in DIIP-e in nadaljujejo s pripravo nadaljnje projektne in investicijske dokumentacije.		
11*	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – zgornja Drava	V letu 2008 je MOP pregledal drugo verzijo vloge.		
11*	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje	Upravičenci so pripravili idejne projekte in nadaljujejo s pripravo nadaljnje projektne in investicijske dokumentacije.		
15	Oskrba s pitno vodo na območju Haloz	Projekt je bil 21.9.2008 s strani OU potrjen z izdano odločbo o dodelitvi sredstev. Ob koncu leta 2008 se je pristopilo k pripravi razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev gradnje pri enem od podprojektov.		
	Izgradnja vodovodnega sistema za občini Majšperk in Videm	-	-	Razpisna dokumentacija ja bila prvič v pregled in potrditev posredovana OU dne 23.12.2008.
10	Oskrba s pitno vodo v porečju Sore	V letu 2008 so upravičenci posredovali na MOP prvo verzijo vloge, na katero je MOP podal pripombe. Upravičenci so v letu 2008 pripravljali drugo verzijo vloge		

* V OP ROPI je predviden skupni projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje.

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 58: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2.*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo	Učinek	Število	1.840.000	1.990.000	0	0
7	Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov	Rezultat	%	91,4	96	0	0
9	Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode	Rezultat	%	21,8	10	0	0
10	Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidom)	Rezultat	%	7	2	0	0

Vir: MOP; MZ.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2008 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter oddajo vlog za potrditev pomoči pri projektih:

- Oskrba s pitno vodo SV Slovenije - SZ Slovenske gorice;
- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini;
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali.

Pričakuje se, da se bo v letu 2009 pričelo z izvedbo del na projektih Varovanje vodnega vira Mrzlek, Oskrba s pitno vode Bele Krajine, Oskrba s pitno vodo na območju Haloz in Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Slovenska Bistrica.

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 59: Finančni napredek prednostne usmeritve 5.3.

5. RP - PU 5.3.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	74.233.042	-	-	-
	SLO del	13.099.947	-	-	-
	EU in SLO del	87.332.989	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	4.812.056	-	-	6,5
	SLO del	849.186	-	-	6,5
	EU in SLO del	5.661.242	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	11.398.501	-	-	15,4
	SLO del	2.011.500	-	-	15,4
	EU in SLO del	13.410.001	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 60: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 5.3.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
1	Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji	Vloga za projekt je bila pripravljena v prvi polovici leta 2008, ob zaključku leta je bila v končnem pregledu pri pobudi JASPERS.		

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 61: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3.*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
3	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	število	0	7	0	0
4	Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda	Učinek	Število	0	30.000	0	0
8	Zmanjšanje poplavno ogroženih površin	Rezultat	ha	300.000	220.000	0	0

Vir: MOP; MZ

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2008 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predvidoma v začetku leta 2009 bo vloga za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji posredovana v potrditev na Evropsko Komisijo. V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in prostorske dokumentacije za ostale projekte v okviru te PU.

3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

- 3.6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb
- 3.6.2. Učinkovita raba električne energije
- 3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo
- 3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 62: Finančni napredek 6. razvojne prioritete

6. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	159.886.553	-	-	-
	SLO del	28.215.275	-	-	-
	EU in SLO del	188.101.828	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	10.364.428	-	-	6,5
	SLO del	1.829.017	-	-	6,5
	EU in SLO del	12.193.445	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	24.550.618	-	-	15,4
	SLO del	4.332.462	-	-	15,4
	EU in SLO del	28.883.080	-	-	15,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Predviden instrument je javni razpis za izbor operacij, vendar se aktivnosti na omenjeni razvojni prioriteti še niso začele izvajati.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 63: Fizični napredek 6. razvojne prioritete

Šifra	Naziv	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
1	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO ₂ ekvivalent)	Vpliv	1000 t	20.284**	19.624*	0	0
2	Prihranek končne energije	Vpliv	GWh	46.000**	45.379	0	0
3	Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov	Vpliv	GWh	8.978**	9.488	0	0

Vir: MOP

*zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP;

** sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči za naslednje projekte:

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE	6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo	Daljinsko ogrevanje na leseno biomaso

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2008 so bile izvedene le aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za Daljinsko ogrevanje z lesno biomaso.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V drugi polovici leta 2008 so se v okviru MOP šele pričele aktivnosti za formalno vzpostavitev Oddelka za trajnostno rabo energije ter zaposlitev kadrov iz naslova tehnične pomoči (trije zaposleni). Glede na pričakovano število projektov bo potrebno oddelek dodatno kadrovsko okrepiti. Organ upravljanja je zaznal zamude pri izvajanju razvojne prioritete ter vzpostavil dodatno koordinacijo z Ministrstvom za okolje in prostor in Službo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. Ob koncu leta 2008 se je problematika izvajanja te razvojne prioritete izpostavila na nivoju Vlade RS, posledično se je pristopilo k pripravi akcijskega programa, vendar so bili zaključki medresorskih usklajevanj znani šele v letu 2009.

3.6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 64: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.1.

6. RP - PU 6.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	81.222.370	-	-	-
	SLO del	14.333.360	-	-	-
	EU in SLO del	95.555.730	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	5.265.130	-	-	6,5
	SLO del	929.141	-	-	6,5
	EU in SLO del	6.194.271	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	12.471.714	-	-	15,4
	SLO del	2.200.891	-	-	15,4
	EU in SLO del	14.672.605	-	-	15,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2008

Aktivnosti se v letu 2008 niso izvajale.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 65: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.1.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	/	/	/	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU.

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se niso izvajali v letu 2008.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo javnih razpisov.

3.6.2. Učinkovita raba električne energije**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 66: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.2.

6. RP - PU 6.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	25.421.963	-	-	-
	SLO del	4.486.229	-	-	-
	EU in SLO del	29.908.192	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	1.647.944	-	-	6,5
	SLO del	290.814	-	-	6,5
	EU in SLO del	1.938.758	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	3.903.549	-	-	15,4
	SLO del	688.862	-	-	15,4
	EU in SLO del	4.592.411	-	-	15,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 67: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.2.

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	/	/	/	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU.

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2008 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo razpisnih dokumentacij.

3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo**Finančna tabela**

Tabela 68: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.3.

6. RP - PU 6.3.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	39.651.864	-	-	-
	SLO del	6.997.388	-	-	-
	EU in SLO del	46.649.252	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	2.570.378	-	-	6,5
	SLO del	453.596	-	-	6,5
	EU in SLO del	3.023.974	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	6.088.552	-	-	15,4
	SLO del	1.074.450	-	-	15,4
	EU in SLO del	7.163.002	-	-	15,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

Finančne realizacije v letu 2008 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2008

Tabela 69: Napredek v izvajanju projektov v okviru prednostne usmeritve 6.3.

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2008		
		Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR	Opombe
1	Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso	Organ upravljanja je v prvi polovici leta 2008 prejel prvi predlog javnega razpisa za izbor operacij. Javni razpis je po prvih posredovanih pripombah organa upravljanja še vedno v fazi dopolnjevanja na Ministrstvu za okolje in prostor.		

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 70: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.3.*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Ni kazalnika /	/	Vpliv	/	/	/	/	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU.

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2008 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo in izvajanjem razpisa za Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela*Tabela 71: Finančni napredek prednostne usmeritve 6.4.*

6. RP - PU 6.4.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	13.590.356	-	-	-
	SLO del	2.398.298	-	-	-
	EU in SLO del	15.988.654	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	880.976	-	-	6,5
	SLO del	155.466	-	-	6,5
	EU in SLO del	1.036.442	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	2.086.803	-	-	15,4
	SLO del	368.259	-	-	15,4
	EU in SLO del	2.455.062	-	-	15,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2008

Aktivnosti se v letu 2008 niso izvajale.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 72: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 6.4.

Šifra kazalnika	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	/	/	/	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU.

Lizbonski cilji

V letu 2008 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2008 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za projekt Demonstracijski projekti, svetovanje in informiranje.

3.7. Tehnična pomoč

Namen TP OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje OP, RP, PU ter operacij. Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v okviru OP ROPI. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenij, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v OP ROPI.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 73: Finančni napredek 7. razvojne prioritete

7. RP - PU 7.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	29.693.221	-	-	-
	SLO del	5.239.981	-	-	-
	EU in SLO del	34.933.202	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	1.924.823	-	-	6,5
	SLO del	339.673	-	-	6,5
	EU in SLO del	2.264.496	-	-	6,5
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	4.559.402	-	-	15,4
	SLO del	804.599	-	-	15,4
	EU in SLO del	5.364.001	-	-	15,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	29.693.222	1542,6	651,3	100,0
	SLO del	5.239.980	-	-	-
	EU in SLO del	34.933.202	1542,6	651,3	100,0
Potrjeni projekti - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	33.221.187	1725,9	728,6	111,9
	SLO del	5.862.562	-	-	-
	EU in SLO del	39.083.749	1725,9	728,6	111,9
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	2.141.104	111,2	47,0	7,2
	SLO del	378.809	-	-	-
	EU in SLO del	2.519.913	111,3	47,0	7,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	1.980.761	102,9	43,4	6,7
	SLO del	350.130	-	-	-
	EU in SLO del	2.330.890	102,9	43,5	6,7
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

** izraz potrjeni projekti pomeni s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter

študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih;

*** izraz posredovani zahtevki za povračilo pomeni znesek zahtevkov za povračilo, ki so bili posredovani na organ za potrjevanje (certifikacija in uveljavitev v zahtevkih za plačilo sledi po potrditvi teh sredstev s strani MF-PO).

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 34,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,82% sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja), ministrstva, vključena v izvajanje OP ROPI, Agencija Republike Slovenije za okolje in drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI.

V letu 2008 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVLR, MF-PO, MF-UNP, MzP, MOP in ARSO.

V letu 2008 so tako sledila prva izplačila na projektih tehnične pomoči upravičencev MF-PO, MzP, MOP in ARSO (pri ostalih upravičencih prva izplačila segajo v leto 2007).

V sklopu programa tehnična pomoč OP ROPI organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

A. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Obveščanje javnosti zajema naslednje aktivnosti:

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
- **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
- **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.
- **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, pripravo ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
- **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.
- **Druge aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- V okviru aktivnosti *tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki* je bilo izvedeno oblikovanje in tisk map, poslovnikov, koledarjev, dopisnih listov, poslovnih vizitk za vodje, nalepk, potrdil ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Financiran je bil nakup izdelkov kot darilo udeležencem konference, lektoriranje publikacije ter mesečno oblikovanje e-novičk »Kohezijski e-kotiček«.
- V okviru aktivnosti *splet* je bila financirana vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega portala www.euskladi.si ter izdelava bannerja.
- V sklopu *dogodkov* so bili izvedeni naslednji dogodki:
 - Konferenca o prihodnosti evropske kohezijske politike (Maribor),
 - Dvodnevna delavnica o CBA analizi (Bled),
 - Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru OP ROPI (Rogaška Slatina),
 - Delovno srečanje glede priprave CBA Analize za okoljske in prometne projekte (Ljubljana),
 - Delovno srečanje organa upravljanja s posredniškima telesoma MzP in MOP in njunimi organi v sestavi (Bled),
 - Delovno srečanje na temo evropska kohezijska politika (v letu 2007),
 - Seminar o novostih pri izvajanju kohezijske politike (v letu 2007).
- V sklopu *informiranja in oglaševanja* je bilo posnetih in predvajanih 10 različnih radijskih prispevkov o projektih, sofinanciranih iz Kohezijskega sklada oz. o uspešnosti črpanja evropskih sredstev.
- V sklopu aktivnosti *študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja* sta bili junija in novembra izvedeni javnomnenjski raziskavi (telefonski anketi) na temo evropske kohezijske politike v Sloveniji.
- *Druge aktivnosti* so zajemale nakup namiznih zastavic za dogodke in izdelavo fotografskega arhiva najnovejših projektov za uporabo pri oblikovanju tiskovin, objavo na spletni strani in v e-novičkah.

V letu 2009 bo organ upravljanja predvidoma izvedel

- 1 veliki informativni dogodek ter manjše dogodke po potrebi,
- izvedena bo medijska kampanja (prvi del od marca do junija, drugi del od septembra do novembra),
- izvedena bo raziskava javnega mnenja, predvidoma junija in novembra,
- mesečno oblikovanje e-novičk,
- predviden je tudi nakup promocijskega materiala,
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani,
- oblikovani in tiskani bodo bloki, plakati, brošure, poslovne vizitke ter publikacije,
- izvedeno bo snemanje in predvajanje 10-ih radijskih prispevkov.

B. ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja v tem sklopu v letu 2008 ni izvajal aktivnosti.

C. ZAPOSLOTITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 53 zaposlitev),
- Pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 5 zaposlitev).

Ministrstvo za finance, Plačilni organ je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 2 zaposlitvi).

Agencija RS za okolje je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 2 zaposlitvi);
- Študentsko delo.

Ministrstvo za promet je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 7 zaposlitev).

Ministrstvo za okolje in prostor je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 1 zaposlitev).

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

D. UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva

ipd. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Organizacija srečanj NO;
- Prevajanje dokumentov;
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.:
 - Delovno srečanje OU s pripravljalci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije, sofinancirane iz KS (Otočec),
 - Evropska kohezijska politika od A do Ž (4 predstavitve v Ljubljani)
 - Seminar: "Največja tveganja za nepravilnosti v postopkih javnega naročanja (Ljubljana, 18.11.2008) itd.;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme;
- Kontrole na kraju samem;
- Dobava administrativne opreme;
- Dobava pisarniškega materiala;
- Strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje;
- Delovni sestanki organa upravljanja in srečanja z drugimi organi upravljanja;
- Povračilo stroškov članom NO iz vrst nevladnih organizacij.

Ministrstvo za finance, Plačilni organ je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške opreme;
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in druge opreme;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov;
- Plačila storitev revidiranja izbranim zunanjim revizorjem;
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

Ministrstvo za okolje in prostor v tem sklopu v letu 2008 ni izvajalo aktivnosti.

Ministrstvo za promet v tem sklopu v letu 2008 ni izvajalo aktivnosti.

Agencija RS za okolje je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini;
- Nakup računalniške in pisarniške opreme.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

E. INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l.RS, št. 41/07) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- Podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
- Izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- Zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v letu 2008 pospešeno izvajal aktivnosti razvoja in nadgradnje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje, aktivnosti so bile plačane iz tehnične pomoči EPD.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI

Tabela 74: Fizični napredek 7. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008
število izvedenih dogodkov	rezultat	0	61	1	12	13
obiski spletne strani	učinek	0	70.000	0	92.689	92.689
število izvedenih študij	rezultat	0	34	0	0	0
število izvedenih vrednotenij	rezultat	0	9	0	0	0
nove zaposlitve	rezultat	0	100	41	29	70
število sej nadzornega odbora	rezultat	0	17	1	1	2
število povezanih sistemov z ISARR-jem	učinek	6	3	0	0	0

Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«

Cilji/kazalniki v letu 2008 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč večinoma niso bili doseženi.

Kazalnik »nove zaposlitve« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je bilo zaposlenih 70 oseb (skupaj predvidenih 100, v letu 2008 na novo zaposlenih 29 oseb). Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo pod predvidevanji.

Kazalnik »število izvedenih študij« primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil dosežen, izvedenih je bilo 0 študij od predvidenih 4. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.

Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil dosežen, izvedeno je bilo 0 vrednotenj od predvidenega 1. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Kazalnik »število izvedenih dogodkov« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 dosežen, izvedenih je bilo 13 dogodkov od predvidenih 8. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

Kazalnik »obiski spletnih strani« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 močno presežen, zabeleženih je bilo 370.758,99 obiskov na spletnih straneh www.euskadi.si od predvidenih 8400. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za spletne strani, ki se nanašajo na vse tri sklade cilja 1 in na vse tri operativne programe, kar pomeni, da smo v tem sklopu morali upoštevati približno $\frac{1}{4}$ vrednosti obiskov ($\frac{1}{4}$ predstavlja še cilj 3), to je 92.689 obiskov. OU izvaja obveščanje javnosti koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik presežen tudi v prihodnjih letih.

Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 delno dosežen, izvedena sta bila 2 nadzorna odbora (redne seje) od predvidenih 3. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

Kazalnik »število povezanih sistemov z ISARR-jem« (utež 5%) primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil dosežen. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za nadgradnjo, razvoj informacijskega sistema, ki se je financiral že iz tehnične pomoči EPD in kjer je kazalnik že dosegel vrednost 6 (ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz tehnične pomoči ESS), Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije, IS-PA in IS-PA2007), kar smo določili kot izhodiščno vrednost. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih.

Zaključek

OU ocenjuje, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči posameznih upravičencev. V letu 2008 so se sicer

začele izvajati praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba pa bo v polni meri sledila v letu 2009 in naslednjih letih. Zaradi navedenega je OU potrdil sredstva tehnične pomoči v projektih upravičencev nad razpoložljivimi sredstvi, predvidenimi v programu tehnične pomoči, s čimer bo zagotovil porabo vseh razpoložljivih sredstev do konca programskega obdobja. V kolikor se bo pokazala potreba po dodatnih sredstvih tehnične pomoči, OU ne izključuje možnosti predlaganja povečanja sredstev za tehnično pomoč znotraj OP ROPI.

Na področju kadrovske-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP ROPI (ministrstva, javna agencija ter »horizontalni organi (OU, MF-PO, MF-UNP)«, vključeni v izvajanje OP ROPI). OU ocenjuje, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura (v projektih predvidenih 94 zaposlitev, od tega do 31.12.2008 izvedenih 70) z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP ROPI in horizontalnih področjih ter za ostale podporne aktivnosti. V tem pogledu nekoliko zaostaja MOP, kjer pa so zaposlitve prav tako že bile potrjene v projektu tehnične pomoči ter bodo izvedene v prvi polovici leta 2009. V letu 2009 bodo izvedene tudi preostale zaposlitve na ostalih organih. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP ROPI ter horizontalnih aktivnosti na področju evropske kohezijske politike, del aktivnosti bo v letu 2009 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP ROPI, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju.

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU koncentrirano, smo na OU v letu 2008 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2009 in naslednjih letih. V letu 2009 bo izvedena tudi medijska kampanja, katere namen je boljša obveščenost in informiranost javnosti. OU ocenjuje, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU izvaja koncentrirano, v letu 2008 ni bilo izvedenih aktivnosti. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti začele izvajati v letu 2009 in naslednjih letih v skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo izkazale pri izvajanju evropske kohezijske politike.

4. PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI

Napredek pri izvajanju velikih projektov

- Projekt »Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava«
Vloga je bila s strani EK potrjena 23.07.2008. Gradnja je bila zaključena do konca avgusta 2008 in tedaj je bil na novo zgrajeni avtocestni odsek tudi predan v promet. V oktobru je bil s strani posredniškega telesa na organ za potrjevanje poslan zahtevek za povračilo v višini 33,9 milijona evrov. Zahtevek za plačilo v letu 2008 še ni bil posredovan Komisiji. Podrobnejši podatki o projektu so predstavljeni v Prilogi 1.
- Projekt »Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana«
Vloga je bila konec leta 2007 na podlagi pobude EK predana v oceno skupini ekspertov iz pobude JASPERS ter ji dodelila status mirovanja. Vloga je bila v prvi polovici leta 2008 v usklajevanju med upravičenci in predstavniki pobude JASPERS, tako da je bilo dne 5.08.2008 izdano obvestilo o zaključku pregleda, s katerim je bilo izdano soglasje pobude JASPERS k vlogi. EK je imela še nekaj odprtih vprašanj (predvsem glede upravičenosti DDV), na katera je OU posredoval odgovore ter popravljeno vlogo v septembru. Zaradi odprtega vprašanja o možnosti povrnitve DDV Mestni občini Ljubljana je Evropska Komisija konec septembra prekinila postopek potrjevanja vloge in pričela z medsektorskim posvetovanjem, hkrati pa organ upravljanja zaprosila za dodatna pojasnila. Organ upravljanja je v oktobru na Evropsko Komisijo v potrditev posredoval popravljeno vlogo ter dodatna pojasnila zagotovljena s strani slovenskih organov, v katerem so bili pojasnjeni razlogi, zakaj je DDV pri tem projektu izjemoma upravičen strošek. Evropska Komisija je priporočila, da DDV pri tem projektu ne more biti ni upravičen in dne 21.11.2008 drugič prekinila postopek potrjevanja vloge.
- Projekt »Avtocesta A4 Slivnica-Gruškovje, odsek Slivnica-Draženci«
Vloga je bila v pregled na EK posredovana konec avgusta 2008. Zaradi uvedenega postopka o ugotavljanju kršitve pravnega reda EU zoper Republiko Slovenijo je Evropska Komisija dne 30.10.2008 prekinila postopek potrjevanja vloge. Z namenom nadaljnjega usklajevanja vsebine vloge je Evropska Komisija konec novembra na organ upravljanja poslala nekaj bistvenih pripomb in usmeritev, ki jih je organ upravljanja proučil in jih aktivno rešuje s posredniškim telesom ter upravičencem.
- Projekt »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper«
Vloga je bila med organom upravljanja in MzP usklajena konec julija 2008 in bila nato posredovana v pregled na JASPERS. Prve pripombe predstavnikov JASPERS so bile na Slovenijo naslovljene v avgustu, čemur so vse do decembra sledili tehnični usklajevalni sestanki ter neposredno sodelovanje pripravljavcev tehnične dokumentacije s predstavniki JASPERS.
- Projekt »Nadgradnja sistema spremljanja vodnega okolja v Sloveniji«
Vloga za projekt je bila pripravljena v prvi polovici leta 2008, sledila so usklajevanja vsebine ter pregled vloge s strani JASPERS. Dne 23.12.2008 je pobuda JASPERS izdala zaključno poročilo o pregledu projekta, v katerem je podalo svoje pozitivno mnenje o primernosti projekta za posredovanje v potrditev Evropski komisiji.
- Projekt »Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«
Tekom leta 2008 se je pripravljala vloga za projekt, v usklajevanje vsebine je bila vključena tudi pobud JASPERS. Aktivnosti v zvezi s pregledom projekta Oskrba s pitno vodo Šaleške doline do konca leta 2008 še niso bile zaključene.

Napredek pri financiranju velikih projektov

V letu 2008 je bilo s potrditvijo projekta Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava v okviru 2. RP dodeljeno 41.625.251 evrov sredstev Kohezijskega sklada, kar predstavlja 17,2% razpoložljivih sredstev Kohezijskega sklada v celotnem programskem obdobju v okviru te razvojne prioritete. Do konca leta 2008 je bilo pri tem projektu za 33.909.070 evrov izplačil sredstev Kohezijskega sklada ali 14% razpoložljivih sredstev Kohezijskega sklada v celotnem programskem obdobju v okviru te razvojne prioritete. Zahtevek za plačilo v letu 2008 še ni bil posredovan Komisiji.

Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu / Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Aktivnosti vseh institucij vpletenih v izvajanje OP ROPI za opredelitev natančnejše dinamike projektov so se iz leta 2008 nadaljevale tudi v letu 2009. Tako so bili v juniju 2009 predstavljeni predlogi sprememb ocenjenih vrednosti celotne naložbe z DDV velikih projektov, ki bodo skladno z 39. členom Uredbe 1083/2006 predvidoma v letih 2009 in 2010 posredovani na Evropsko Komisijo v potrditev.

Tabela 75: Predlog sprememb ocenjenih vrednosti velikih projektov

Zap. št. v OP ROPI	Naziv projekta	Ocenjena vrednost celotne naložbe z DDV (mio EUR)	
		OP ROPI	PREDLOG
1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura - KS			
1.	Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper	105,6	128,8
2.	Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h	173,4	93,0
2. Cestna in pomorska infrastruktura – KS			
1.	Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluskva-Ponikve	114,3	123,9
2.	Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje	83,3	94,7
3. Prometna infrastruktura ESRR (Področje cest)			
2.*	Novogradnja ceste Cerčno-Hotavlje		71,4
5. Varstvo okolja – področje voda (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda)			
1	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja	50	26
8.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora	20	49
6. Varstvo okolja – področje voda (Oskrba s pitno vodo)			
4.	Oskrba s pitno vodo Pomurja	30	121
8.	Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini	12	40
16.**	Oskrba s pitno vodo na področju Maribora		49

* Eden od projektov v okviru predvidenega projekta Posodobitev cestne povezave Jeprca-Zminec-Želin (v predvideni skupni višini 110 mio EUR)

** Eden od projektov v okviru predvidenega projekta Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije (v predvideni skupni višini 25 mio EUR)

V tretji razvojni prioriteti 'Prometna infrastruktura ESRR', prednostni usmeritvi 'Področje cest' projekt Cerčno-Hotavlje (novogradnja dela ceste s tunelom) v okviru posodobitve cestne povezave Jeprca-Zminec-Želin z novo ocenjeno vrednostjo dosega prag za potrditev na Evropski Komisiji.

Predvideno je, da bosta iz seznama velikih projektov v okviru OP ROPI umaknjena dva velika projekta; iz druge razvojne prioritete 'Cestna in pomorska infrastruktura – KS' projekt 'Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal' in iz tretje razvojne prioritete 'Prometna infrastruktura – ESRR', področje letalske in letališke infrastrukture projekt 'Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa'.

Te predvidene spremembe v seznamu velikih projektov imajo potencialno neposredne vplive na kazalnike ter morebitne druge vsebine OP ROPI, zato bodo dogovorjene z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo to potrebno, upoštevane v spremembi OP ROPI.

5. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

5.1. Uvod

Organ upravljanja je v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES) dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je – kot organ upravljanja za vse tri operativne programe: OP ROPI, OP RR in OP RČV – pravočasno pripravila skupen oz. enoten komunikacijski načrt za vse tri omenjene operativne programe, ki ga je Evropska komisija potrdila avgusta 2008.

V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi in dejavnosti s področja informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Pri tem velja poudariti, da je organ upravljanja aktivnosti na področju informiranja in obveščanja javnosti izvajal vse leto in z njimi ni pričel šele s potrditvijo komunikacijskega načrta, kar je skladno z določili uredbe 1828/2006. OU je v letu 2008 izvedel t.i. minimalne oz. osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena), in sicer:

- vsaj ena [obsežna informacijska dejavnost](#) na leto,
- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU,
- elektronska ali drugačna objava [seznama upravičencev](#), imen operacij in zneska javnih sredstev.

Poleg tega pa je organ upravljanja izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila, in sicer med drugim:

- postavitev, oblikovanje in vzdrževanje **spletne strani** o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na naslovu www.euskladi.si,
- dvakrat izvedena [raziskava javnega mnenja](#) o poznavanju in možnostih črpanja evropskih sredstev v Sloveniji,
- snemanje in predvajanje [10 radijskih oddaj](#) o evropski kohezijski politiki in možnostih črpanja sredstev, ki so se predvajale na mreži 14 regionalnih radijskih postaj,
- produkcija in snemanje **TV spota s predstavitvijo OP ROPI**-ja, ki bo predvidoma predvajan v letu 2009 na različnih TV postajah v Sloveniji, ko bo izveden še postopek zakupa oglasnega prostora,
- oblikovanje in distribucija štirih številčk elektronskega biltena z naslovom [Kohezijski e-kotiček](#),
- organiziranje različnih informativno-izobraževalnih **delavnic** za upravičence in potencialne upravičence, posredniški telesi in njune organe v sestavi, pripravljavce vlog, ipd.

- sporočila za javnost ob pomembnejših dogodkih s področja delokroga Sektorja za kohezijski sklad.

Glede na to, da je bil Komunikacijski načrt potrjen avgusta 2008, do izteka leta ni bilo nikakršnih dopolnitev ali sprememb.

5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006

OU je tudi v letu 2008 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena) in bodo v nadaljevanju tudi natančneje predstavljeni.

Obsežna informacijska dejavnost

Sektor za Kohezijski sklad Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 16. maja 2008 v Rogaški Slatini organiziral konferenco z naslovom *Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI)*. V okviru omenjene konference je bila predstavljena vsebina in izvajanje operativnega programa kot tudi operacije, ki se bodo izvajale s sredstvi, pridobljenimi v okviru omenjenega operativnega programa. Dogodka so se poleg številnih domačih slušateljev (iz vrst upravičencev in potencialnih upravičencev, pripravljavcev vlog, novinarjev ipd.) udeležili tudi predstavniki Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko kot tudi predstavniki pobude JASPERS. Ob robu konference je bila organizirana tudi novinarska konferenca ter izdano [sporočilo za javnost](#).

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešana skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Sektor za Kohezijski sklad organ upravljanja je v skladu z določili t.i. izvedbene uredbe 1828/2006 kot tudi priporočili in smernicami COCOF-a pripravil seznam upravičencev za projekte, ki so sofinancirani iz Kohezijskega sklada. Seznam je junija objavil na spletni strani, ki je namenjena evropski kohezijski politiki v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ter o tem obvestil tudi predstavnike Evropske komisije (Barbara Piotrowska). Tako je bila Slovenija uvrščena v t.i. [zeleno območje](#) oz. navedena kot država, ki je v predvidenem roku objavila seznam upravičencev.

Seznam upravičencev je objavljen na [spletni strani](#)

(<http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx>) organa upravljanja. Ob omenjenem seznamu je med drugim tudi navedeno, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni v omenjeni seznam, ki poleg naziva upravičenca vsebuje tudi informacijo o nazivu operacije ter višini dodeljenih sredstev. V Sektorju za Kohezijski sklad redno ažuriramo seznam, kar pomeni, da je le-ta posodobljen vsakič, ko je izdana odločba za posamezen projekt.

Seznam upravičencev za operacije, ki so sofinancirane iz Kohezijskega sklada, bomo nadgradili.

Vsebinska tabela, ki je bila dogovorjena na COCOF-u in ki predvideva zgolj minimalne podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi seznama upravičencev, je primerna za operacije financirane iz strukturnih skladov. Pri pripravi seznama za kohezijske projekte oz.

projekte, ki so sofinancirani iz Kohezijskega sklada, pa se je izkazalo, da zgolj minimalno zahtevani podatki niso zadostni in so kot taki širšemu krogu uporabnikov nerazumljivi. S tem pa se izgubi osnovni namen tega seznama – to sta preglednost in transparentnost dodeljevanja sredstev. Zato je Sektor za Kohezijski sklad pripravil oz. nadgradil vsebino osnovne tabele. Ta nadgrajena tabela vsebuje naslednje informacije:

- datum izdaje odločbe,
- naziv operacije,
- organ, ki je operacijo potrdil (OU ali EK),
- ali je vlogo pregledal JASPERS,
- število upravičencev, ki so vključeni v izvajanje operacije,
- vrednost celotne operacije,
- višino sredstev Kohezijskega sklada ter
- višina nacionalnih virov.

Z izborom posamezne operacije pa se nam odpre nova tabela, ki vsebuje podatke, kot jih je predvidel COCOF – poimenska navedba upravičencev (po posameznih razvojnih prioritetah), leto dodelitve sredstev kot tudi višina dodeljenih sredstev (višina upravičenih stroškov).

5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta

Organ upravljanja je uspešno uresničil aktivnosti, ki jih je v komunikacijskem načrtu predvidel za leto 2008. Spodnja tabela neposredno povzema koledar izvedbe aktivnosti iz komunikacijskega načrta.

Tabela 76a: Predlog sprememb ocenjenih vrednosti velikih projektov

KOMUNIKACIJSKO ORODJE	LETO								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Splet		X	X	X	X	X	X	X	X
Objava seznama upravičencev	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informiranje in oglaševanje		X	X	X	X	X	X	X	X
Odnosi z javnostmi oz. Sodelovanje z mediji	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oblikovanje celostne grafične podobe	X								
Tiskano in elektronsko gradivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promocijski izdelki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Medijski in multimedijski izdelki		X	X	X	X	X	X	X	X
Dogodki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Izobraževanje in usposabljanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabela 76b: Predlog sprememb ocenjenih vrednosti velikih projektov (nadaljevanje)

KOMUNIKACIJSKO ORODJE	LETO								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Raziskave javnega mnenja		X	X	X	X	X	X	X	X
Študije in vrednotenja				X					X

5.3.1. Spletne strani

Sredi marca je začela z delovanjem za programsko obdobje 2007-2013 novo oblikovana spletna strani z naslovom <http://www.euskladi.si>. Na omenjeni strani lahko obiskovalci poleg osnovnih informacij o organu upravljanja, najdejo tudi vse najpomembnejše dokumente za novo programsko obdobje 2007-2013, predstavljeni so tudi projekti, objavljeni razpisi, seznam upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca do konca leta 2008 je bilo zabeleženih 370.759 obiskov.

5.3.2. Objava seznama upravičencev

v predvidenem roku – do konca junija – je bil na spletni strani v skladu z na COCOF-u dogovorjeno vsebino objavljen seznam upravičencev, in sicer za vsak operativni program posebej.

5.3.3. Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je oblikoval seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o aktualnih izobraževalnih in usposabljalnih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov.

5.3.4. Informiranje in oglaševanje

V okviru tega sklopa se je do konca leta 2008 zaključilo snemanje 40-sekundnega **televizijskega spota**, v katerem bo simbolično predstavljeno bistvo oz. vsebina OP ROPI. Izbran je tudi že izvajalec za zakup medijskega prostora, ki bo v letu 2009 v različnih medijih (televizija, radio, jumbo plakati) sočasno izvedel oglaševalsko kampanjo za OP ROPI. Na podlagi oblikovne podobe TV spota se je pristopilo tudi k oblikovanju t.i. jumbo plakatov, tiskanih oglasov in drugih oglaševalskih izdelkov.

Posnetih in predvajanih je bilo tudi [10 radijskih oddaj](#), ki so se predvajale v mreži 14 regionalnih radijskih postaj po vsej Sloveniji. V okviru omenjenih oddaj so predstavniki organa upravljanja podrobneje predstavili vsebino operativnih programov, potek izbora operacij za sofinanciranje, napovedi razpisov kot tudi konferenc, seminarjev, delavnic in drugih aktualnih dogodkov.

Z namenom boljše promocije operativnega programa v okviru različnih dogodkov sta bila izdelana tudi **dva izvlečna panoja** za OP ROPI, ki poleg naziva operativnega programa vsebuje tudi fotografije projektov in tako tudi na simboličen način prikazuje vsebino omenjenega programa.

5.3.5. Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz Kohezijskega sklada, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za Kohezijski sklad medije obveščal s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc), pomembnejših obiskih predstavnikov EK v Sloveniji kot tudi ob izdaji odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kohezijskih projektov. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo s strani Sektorja za Kohezijski sklad pripravljenih in medijem posredovanih 12 sporočil za javnost, ob organizaciji velikega informativnega dogodka (Rogaška Slatina) pa je bila organizirana tudi novinarska konferenca.

Več pozornosti bo v prihodnje potrebno nameniti izobraževanju novinarjev s področja izvajanja kohezijske politike, in sicer tudi v okviru t.i. neformalnih briefingov, v okviru katerih bi novinarjem podrobneje predstavili delovanje Kohezijskega sklada, načina črpanja sredstev, priprava projektov, ipd. Velikokrat je namreč v medijih zaslediti članke z negativno konotacijo, ki pa so pogosto tudi rezultat nerazumevanja delovanja samega sistema in zakonodaje, na podlagi katere temelji črpanje evropskih sredstev.

5.3.6. Tiskano in elektronsko gradivo

Tiskano gradivo

V tekočem letu je bil natisnjen Nacionalni strateški referenčni okvir (2500 izvodov), Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (500 izvodov), Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (1000 izvodov) ter številno promocijsko gradivo (npr. koledarji).

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je septembra izdal prvo številko elektronskih novic. Do izteka leta 2008 so bile izdane 4 številke elektronskih novic z naslovom [Kohezijski e-kotiček](#), ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 1400 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni (glej PRILOGA 2).

5.3.7. Promocijski izdelki

V letu 2008 je bila izdelana vrsta promocijski izdelkov z grafično podobo skladov v novem programskem obdobju. Omenjeno gradivo je bilo razdeljeno širši javnosti, še zlasti pa udeležencem različnih dogodkov. Izdelani so bili koledarji, majice, torbe, vrečke, čajni lončki, USB ključki, mape, rokovniki, svinčniki ipd.

5.3.8. Medijski in multimedijski izdelki

V okviru različnih dogodkov je bilo gradivo shranjeno tudi na DVD kot tudi na USB ključkih, kjer so udeleženci našli tudi druge koristne informacije – npr. vsebino operativnih programov, navodila organa upravljanja za novo programsko obdobje, različni gradivo v pdf obliki.

5.3.9. Dogodki

Poleg rednih delovnih srečanj s posredniškimi telesi in dogodkov na horizontalni ravni je Sektor za Kohezijski sklad v tekočem letu organiziral osem dogodkov. Poleg velikega informativnega dogodka v Rogaški Slatini ter nadzornega odbora za OP ROPI so bili preostali dogodki namenjeni izobraževanju predstavnikom posredniških teles, potencialnim upravičencem, pripravljavcem vlog in CBA analiz. S predstavniki evropske pobude JASPERS sta bila o CBA analizi organizirana dva dogodka, ki sta bila dobro obiskana.

Tabela 77: Seznam izvedenih dogodkov

DATUM IN KRAJ	NAZIV DOGODKA	VRSTA DOGODKA	UDELEŽENCI
11. januar Otočec	Delovno srečanje organa upravljanja s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije sofinancirane iz Kohezijskega sklada	delovno srečanje	pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije
21. januar Bled	Delovno srečanje s posredniškimi telesi	delovno srečanje	predstavniki posredniških teles MzP in MOP
10. april Novo mesto	Delovno srečanje s predstavniki občin JV Slovenije ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada	delovno srečanje	Predstavniki občin JV Slovenije ter pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije
21. april Ljubljana	Priprava CBA analize za okoljske in prometne projekte	delovno srečanje	predstavniki posredniških teles, upravičencev in pripravljavci vlog, predstavniki JASPERS-a in EK.
16. maj Rogaška Slatina	Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI)	informativni dogodek o uresničevanju OP ROPI	širša zainteresirana javnost – predstavniki občin, komunalnih podjetij, novinarji, predstavniki posredniških teles, JASPERS-a, EK
30. maj Ljubljana	Nadzorni odbor za OP ROPI	nadzorni odbor	Člani NO, predstavniki EK, organa upravljanja in posredniških teles.
19. junij Kranj	Delovno srečanje s predstavniki gorenjskih občin ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada	delovno srečanje	Predstavniki gorenjskih občin in pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije
12. in 13. november Bled	Delavnica na temo CBA analize	delavnica	Izdellovalci CBA analize, koordinatorji projektov, predstavniki posredniških teles in potencialnih upravičencev

5.3.10. Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

Organ upravljanja je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškemu telesu in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Kohezijski sklad smo v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več kot 100 vprašanj,

ki so bila posredovana ali pisno ali ustno po telefonu. Z namenom boljše informiranosti smo tudi na spletni strani objavili seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov nanje v zvezi z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

5.3.11. Raziskave javnega mnenja

V letu 2008 sta bili izvedeni [dve telefonski raziskavi javnega mnenja](http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/), in sicer junija in novembra (<http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/>). V obeh raziskavah je bil zajet reprezentativen vzorec (1000 anketirancev).

Kratek povzetek

Skoraj vsi anketiranci (92,3% oz. 93,6%) so na vprašanje, ali so seznanjeni, da Evropa namenja sredstva za razvoj posameznih držav članic in njenih regij, odgovorili pritrdilno. Da je Slovenija uspešna pri črpanju evropskih sredstev je v junijski anketi menila več kot tretjina anketirancev (38,3%), medtem ko je polovica vprašanih (50,3%) menila nasprotno. Bistveno slabši pa so bili rezultati na to vprašanje v novembrski raziskavi, saj je za 10% manj anketiranih menilo, da je Slovenija uspešna pri črpanju. V novembrski raziskavi je zgolj 28,4 odstotka vprašanih menilo, da je Slovenija uspešna, medtem ko je kar 62,2 odstotka vprašanih menilo, da temu ni tako. Eden od razlogov za takšen padec je tudi v dejstvu, da je tik pred izvedbo druge telefonske ankete potekala kampanja pred parlamentarnimi volitvami, v okviru katere je bilo omenjeno področje predstavljeno v negativni luči in uporabljeno kot uporabna oz. hvaležna tema za obračun s političnimi nasprotniki.

Povprečna ocena učinka evropskih sredstev za razvoj Slovenije znaša 3,06 (junij) oz. 3,03 (november). Najvišji delež anketirancev (52,4 oz. 53%) pripisuje evropskim sredstvom srednji učinek, 16,5% oz. 14,2% anketirancev pripisuje evropskim sredstvom velik učinek, 6,6 % oz. 6,7% pa meni, da je učinek teh sredstev zelo velik.

Zanimivi so rezultati na področju poznavanja operativnih programov in evropskih skladov. Tu so rezultati anket pokazali, da Kohezijski sklad pozna slaba polovica anketirancev (45,7% - junij oz. 48,1% - november), medtem ko je drugačna slika pri prepoznavnosti operativnih programov, saj je bil najbolj poznan ravno OP ROPI, s 77 oz. 80 %.

V novembrski raziskavi smo anketirance tudi povprašali, če poznajo spletno stran www.euskladi.si, ki je bila vzpostavljena sredi marca 2008 in ki zagotavlja informacije o pridobivanju evropskih sredstev. Slaba polovica (43,4%) anketirancev je z omenjeno spletno stranjo seznanjena, po drugi strani pa je bilo 56,6% takih, ki omenjene spletne strani še niso poznali.

5.3.12. Druge aktivnosti

V okviru t.i. drugih aktivnosti so bili fotografirani projekti, ki so bili sofinancirani iz sredstev ISPA oz KS. Omenjene fotografije so bile uporabljene tako pri oblikovanju naslovnice za tisk OP ROPI, kot tudi za oblikovanje t.i. pingvina (izvlečni samostoječi pano) ter promocijskega panoja.

Tabela 78: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2008

Kazalniki			2007	2008	Skupaj
1) število obiskov spletne strani	št. obiskov	Dosežek	0	370.759	370.759
		Cilj ¹	70.000	70.000	70.000
		Izhodišče	0	0	0
2) število izvedenih dogodkov po uredbi ²	št. dogodkov	Dosežek	0	1	1
		Cilj	8	8	8
		Izhodišče	0	0	0
3) število drugih dogodkov ³	št. dogodkov	Dosežek	0	8	8
		Cilj	20	20	20
		Izhodišče	0	0	0
4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike	%	Dosežek	0	20,9%	20,9%
		Cilj	>50%	>50%	>50%
		Izhodišče	0	0	0
5) število tiskovin -natisnjenih	št. izvodov	Dosežek	0	4.000	4.000
		Cilj	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0
6) število tiskovin-distribuiranih	št. izvodov	Dosežek	0	930	930
		Cilj	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0
7) število radijskih oddaj in spotov	št. oddaj	Dosežek	10	10	20
		Cilj	70	70	70
		Izhodišče	0	10	10
8) število naslovnikov elektronskih sporočil	št. naslovnikov	Dosežek	0	1.444	1.444
		Cilj	1.000	1.000	1.000
		Izhodišče	0	0	0
9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino	št. sporočil	Dosežek	48	173	221
		Cilj	800	800	800
		Izhodišče	0	48	48
10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov	št. člankov/TV prispevkov	Dosežek	10	12	22
		Cilj	60/20	20	20
		Izhodišče	0	10	10

¹ Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).

² Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP ROPI na koncu programskega obdobja.

³ Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

Tabela 79: Primerjava zastavljenih in doseženih ciljev v letu 2008

Kazalnik	vrsta kazalnika	enota merjenja	ciljna vrednost na koncu programskega obdobja	dosežene vrednosti vključno z letom 2008
1) število obiskov spletne strani	kazalnik učinka	obisk	70.000	370.759
2) število izvedenih dogodkov po uredbi ⁴	kazalnik učinka (output)	dogodek	24/8	1
3) število drugih dogodkov ⁵	kazalnik učinka (output)	dogodek	20	8
4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike	kazalnik rezultata	%	>50%	20,9%
5) število tiskovin - natisnjenih	kazalnik učinka (output)	izvod	10.000	2.500
6) število tiskovin-distribuiranih	kazalnik učinka (output)	izvod	10.000	1.230
7) število radijskih oddaj in spotov	kazalnik učinka (output)	oddaja	70	20
8) število naslovnikov elektronskih sporočil	kazalnik učinka	naslovník	1.000	1.444
9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino	kazalnik učinka	sporočilo	800	221
10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov	kazalnik rezultata	članek/TV prispevek	60/20	22

⁴ Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa . Ciljne vrednosti v KN so predvidene za vse tri OP-je za celotno programskega obdobje; pričujoča številka pa predstavlja predvideno število tovrstnih dogodkov zgoj za OP ROPI na koncu programskega obdobja.

⁵ Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih

	splet	informiranje in oglaševanje	oblikovanje celostne grafične podobe	tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	medijski in multimedijski izdelki	dogodki	raziskave javnega mnenja	študije in vrednotenja	druge aktivnosti	SKUPAJ
2008	15.623,44	29.205,95	/	22.794,34	/	64.844,45	6.840	/	4.481,48	143.789,66
SKUPAJ	68.300	404.000	2.780	411.330	26.040	692.350	65.620	59.580	70.000	1.800.000

Seznam kratic:

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
CIS	centralni informacijski sistem
DARS	Družba za avtoceste RS
DŽI	Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
EIB	Evropska investicijska banka
EBRD	Evropska banka za obnovo in razvoj
EK	Evropska Komisija
EPD	Enotni programski dokument 2004-2006
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja
IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
JASPERS	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
KS	Kohezijski sklad
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo
MVP	Modul za vnos podatkov
MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MZ	Ministrstvo za zdravje
MzP	Ministrstvo za promet
NO	Nadzorni Odbor
NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
OP RČV	Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
OP ROPI	Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
OP RR	Operativni program Krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OP	Operativni program
OU	Organ upravljanja
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
RP	Razvojna prioriteta
RS	Republike Slovenije
SSN	Sektor za sistem in nadzor
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
TP	Tehnična pomoč
Ur.l.	Uradni list
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje

Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA**LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA**

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2008

Naslov projekta:	Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava		
CCI št.:	2008 SI 16 1 PR 001		
Številka odločbe:	C(2008)3931	Datum odločbe:	23.07.2008
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	DARS d.d.		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	10.2006-10.2010		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200	913/06	21.09.2006	18.12.2008	87.497.993,18 €	48.692.633,21 €	J.V. SCT d.d., Ljubljana + Primorje d.d., Ajdovščina + CP Ljubljana d.d. + SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota + CGP d.d., Novo mesto + Vegrad d.d., Velenje
Skupno				87.497.993,18 €	48.692.633,21 €	

Kratek opis izvedenih del***:	
Projekt na splošno:	
AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200	Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 17.200 m. Odsek je bil zgrajen in predan prometu avgusta 2008. V izgradnjo avtoceste so vključeni izgradnja dveh priključkov, avtocestnih mostov, nadvoзов, deviacije in kmetijske ceste, nadhodi za divjad in podhodi za dvoživke, dvostransko počivališče, protihrupne zaščitne ovire, zaščitne ograje, zadrževalni bazeni in lovilcev olj ter premestitve ali nove gradnje javnih komunalnih vodov.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Dolžina odseka	%	100	0	99,3	99,3	99,3%
nadvozni mostovi	%	100	0	99,3	99,3	99,3%
avtocestni mostovi	%	100	0	99,0	99,0	99,0%
podhodi (dvoživke)	%	100	0	100,0	100,0	100,0%
nahod za divjadi	%	100	0	95,0	95,0	95,0%
priključki	%	100	0	99,3	99,3	99,3%

Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
cestna dela za počivališče - na obeh straneh (ploščad)	%	100	0	100,0	100,0	100,0%
protihrupne zaščitne ovire	m	1.000	0	935	935	93,5%
zaščitne ograje na avtocesti	m	39.823	0	39.823	39.823	100,0%
ograje za preprečevanje prehodov divjadi	m	35.802	0	35.802	35.802	100,0%
zadrževalni bazeni z lovilci olj	%	100	0	99,3	99,3	99,3%

Opomba: vrednost fizičnih kazalnikov na dan 31.06.2008, skladno s poročilom o fizičnih in finančnih kazalcih v ZZI2

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom [1]	Certificirano s strani OP v tem poročilu [2]	Skupaj certificirano s strani OP [3]=[1]+[2]	Preostanek [4]=[5]-[3]	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del [5]
AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200	913/06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.388.738,23 €	41.388.738,23 €
Skupno		0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.388.738,23 €	41.388.738,23 €

* vključno z vsemi člani konzorcija

** Če pogodbe še niso podpisane - ocenjene vrednosti in datumi

*** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

Država:	SI Slovenija										
Regija:	SI011 Pomurska										
Operacija:	Avtocesta A5; Beltinci – Pince: Beltinci – Lendava CCI 2008 SI 16 1 PR 001										
Trajanje:	Projekt v izvajanju Začetek projekta oktober 2006, novozgrajeni odsek predan v promet avgusta 2008, predviden zaključek projekta oktobra 2010										
Cilj:	Konvergenca										
Financiranje*:	<table> <tr> <td>Skupaj stroški</td> <td>€ 116.458.864</td> </tr> <tr> <td>Prispevek EU</td> <td>€ 41.625.251</td> </tr> <tr> <td>Prispevek nacionalnih organov</td> <td>€ 74.833.613</td> </tr> <tr> <td>Pokrajinski viri</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Zasebni viri</td> <td>€ 0</td> </tr> </table> <p>* načrtovani zneski skladno z odločbo</p>	Skupaj stroški	€ 116.458.864	Prispevek EU	€ 41.625.251	Prispevek nacionalnih organov	€ 74.833.613	Pokrajinski viri	€ 0	Zasebni viri	€ 0
Skupaj stroški	€ 116.458.864										
Prispevek EU	€ 41.625.251										
Prispevek nacionalnih organov	€ 74.833.613										
Pokrajinski viri	€ 0										
Zasebni viri	€ 0										
Kontakt:	<p>Ime: ga. Alenka Košič</p> <p>Organizacija: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.</p> <p>Naslov: Ulica XIV. divizije 4, SI-3000 Celje</p> <p>E-pošta: alenka.kosic@dars.si</p> <p>Internet: http://www.dars.si/</p>										
Opis operacije:	Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 17.200 m. V izgradnjo avtoceste so vključeni izgradnja dveh priključkov, avtocestnih mostov, nadvoзов, deviacije in kmetijske ceste, nadhodi za divjad in podhodi za dvoživke, dvostransko počivališče, protihrupne zaščitne ovire, zaščitne ograje, zadrževalni bazeni in lovilcev olj ter premestitve ali nove gradnje javnih komunalnih vodov.										
Izvedba operacije:	To je prvi potrjeni t.i. veliki projekt iz Slovenije v novem programskem obdobju (2007-2013), za katerega je bila odločba izdana 23. julija 2008. Gradbena dela so se pričela konec leta 2006, odsek je bil zgrajen in predan prometu avgusta 2008.										
Obveščanje in informiranje javnosti:	Organ upravljanja je v zvezi z obveščanjem javnosti o omenjenem projektu izdal sporočilo za javnost, in sicer ob prejemu odločbe EK o sofinanciranju avtocestnega odseka iz Kohezijskega sklada. Omenjeno sporočilo, ki je priloženo, je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.euskladi.si ⁶ .										

⁶ <http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx>

	<p>Poleg tega pa je bil omenjeni projekt predstavljen tudi v okviru elektronskega mesečnika Kohezijski e-kotiček⁷.</p> <p>Organ upravljanja ima vzpostavljen arhiv novinarskih prispevkov v različnih medijih, ki so bili objavljeni ob otvoritvi sofinanciranega odseka avtoceste.</p> <p>Ob izdaji odločbe s strani EK je informacijo oz. sporočilo za javnost na spletni strani⁸ objavil tudi upravičenec, družba DARS.</p> <p>Poleg tega je upravičenec ob predaji oz. otvoritvi avtocestnega odseka organiziral slovesnost z novinarsko konferenco⁹, ki so se je udeležili tako slovenski nacionalni in regionalni mediji kot tudi predstavniki posameznih madžarskih medijev, saj sta avtocestni odsek odprla predsednika vlad Slovenije in Madžarske, Janez Janša in Ferenc Gyurcsany.</p> <p>O izgradnji omenjenega projekta pa priča tudi t.i. fotogalerija¹⁰, ki je dosegljiva na spletni strani upravičenca.</p>
--	---

⁷ http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/download/E-koticek-st_1.pdf

⁸ http://www.dars.si/Novice/DARS_dd_prejel_odlocbo_o_dodelitvi_kohezijskih_sredstev_za_odsek_Beltinci_-_Lendava_495.aspx

⁹ http://www.dars.si/Novice/Promet_stekel_po_vseh_novozgrajenih_34_kilometrih_pomurske_avtoceste_505.aspx

¹⁰ http://www.dars.si/Dokumenti/Medijsko_sredisce/Fotogalerija_419.aspx